

**CUADRO ACUMULADO DE PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES TECNICO FINANCIERAS AL CUARTO TRIMESTRE -2014**

N° Ord.	DESCRIPCION	Año	Fecha de inicio	Fecha de concl.	Presupuesto Asignado	Reajustado asignado	Responsable	Fecha Aprobac.	Resolución
1	MEJORMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CORACORA - YAUCA	2010	05.01.11	30.06.11	704,404.00	539,841.89	ING. ARISTEO BERROCAL H.	07.11.14	R.G.R.N° 162-2014-GRA/GG-GRI
2	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CORACORA YAUCA	2010	30.06.10	30.06.11	5,150,000.00	201,199.40	ING. ARISTEO BERROCAL H.	24.10.14	R.G.R.N° 156-2014-GRA/GG-GRI
3	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CABANA SUR OSQONTA, DISTRITO DE CABANA-LUCANAS	2010,2011 Y 2012	19.04.10	08.12.12	246,692.00	2,401,417.70	ING. GERMAN ALVAREZ E.	31/12/2014	R.G.R. N° 189-2014-GRA/GG-GRI
4	IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA	2013	12.03.13	21.12.13	1,376,000.00	762,557.29	ING. GERMAN ALVAREZ E.		
5	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTIUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI DE CHIPAO LUCANAS	2011	10.10.11	30.05.12	300,000.00	167,070.22	ING. GERMAN ALVAREZ E.	30.10.14	R.G.R.N° 158-2014-GRA/GG-GRI
6	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICUYO-PAUZA DE LAS PROVINCIAS DE PARINACOCNAS Y PAUCAR DEL SARASARA-REGION AYACUCHO	2013	01.04.13	31.08.13	1,200.00	1,200.00	ING. ZOSIMO BERROAL S.		
7	FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	2011	10.02.11	31.01.12	400,000.00	335,092.47	ING. MARIO HERRERA NAÑEZ	31/12/2014	R.G.R.N° 190-2014-GRA/GG-GRI
8	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SRVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 38257/Mx-P SAN RAMON DE HUANTA	2011 Y 2012	14.02.11	01.10.12	2,848,713.17	2,428,430.32	ING. GERMAN ALVAREZ E.		
					<b>11,027,009.17</b>	<b>6,836,809.29</b>			

**RESUMEN**

Adm Directa	26.00	11,027,009.17	6,836,809.29
Convenio	0.00	-	-
Contrata	0.00	-	-
<b>TOTAL :</b>	<b>30.00</b>	<b>11,027,009.17</b>	<b>6,836,809.29</b>

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

-----  
*Ing° Ismael Quispe Silvera*

**CUADRO DE AVANCE FISICO DE OBRAS EJECUTADOS POR LA MODALIDAD DE CONTRATA AL CUARTO TRIMESTRE 2014.**

**META : 117 Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de la Gerencia Regional de Infraestructura para la Liquidación y Cierre de Obras en el Gobierno Regional de Ayacucho.**

**DEPENDENCIA: Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.**

Meta	Nombre el Proeycto	Avance físico Anterior	Avance físico Actual	Avance fisico Acumulado	Obsrvaciones.
117	Mejoraminto de la Prestación de los Servicios de la Gerencia Reg Regional de Infraestructura para la Liquidación y Cierre de Obras en el Gobierno Regional de Ayacucho.	9.77	3.56	13.33%	La Liquidación de obras no se realizó al 100% de la meta programamdo por falta de informes finales de obras y por falta de habilitación de presupuesto.
<b>AVANCE FISICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA AL CUARTO TRIMETRE DEL 2014</b>					
27	Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E Mariscal Cáceres de Ayacucho.	27.21	3.00	30.22%	Presupuesto de Contrata: S/. 50,916,300.00 PIM 2014: S/. 23,612,478.00
30	Mejoramamiento de la Prestación de Servicios Educativos de la Nivel Inicial, Primaria , Secundaria y Alternativa de la I.E. San Ramon - Ayacucho.	42.44	7.44	49.88	Presupuesto de Contrata: S/. 36,739,197.00 PIP 2014: S/. 26,315,189.00
68	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional de Ayacucho.	2.22	1.12	3.34%	Presupuesto de Contratta S/. 363,137,168.00 PIP 2014: S/. 26,315,189.00
19	Mejoramamiento de la Carretera Abra Toccto - Condorccochoa (Ruta Deoartamental AYA-112), en los Distritos de Chiara y Los Morochucos de las Provincias de Huamanga y Cangallo de la Región de Ayacucho.	66.92%	6.38%	73.30%	Presupuesto de Contrata: S/. 30,712,566.67 PIP 2014: s/. 25,400,097.00
124	Instalación de Servicios Educativos en Ocho Instituciones Educativas del Nivel Inicial en el Ambito de los Distritos de Cangallo, Chuschi, Los Morochucos y Sacsamarca, Provincias de Cangallo y Huancasancos.	20.32	6.05	26.37	La ejecución de la obra se encuentra atrasado. Presupuesto de Contrata: S/. 9,849,152.00 PIP 2014: s/. 2,431,765.72
163	Ampliación y Mjoramamiento de la Oferta en el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E.P. M/MX Mariano Melgar en el Distrito Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara - Región Ayacucho.	75	75	75	Presupuesto de Contrata: S/. 9,981,720.43 La obra se encuentra paralizada.
255	Mejoramamiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Pública San francisco de Asis de Huanta, Distrito y Provincia de Huanta - Ayacucho.	10.00	10.00	10.00	Presupuesto de Contrata: S/. 16,960,971.99 La obra se encuentra en ejecución.

Ayacucho, 04 de Marzo dl 2015.  
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB-GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

*Ing° Ismael Quispe Silvera*