

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO | | | RESPONSABLE | MODALIDAD |
|---|-------|------|---|------------|----------------|---------------|-----------|---------------|--------|-------------------|----------------|-------|------------------|--------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJEC. | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | % | | |
| MULTIPROVINCIAL | | | | | | | | | | 3.442.950,00 | 615.371,84 | 17,87 | | |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03) | | | | | | | | | | 339.629,00 | 5.453,50 | 1,61 | | |
| | 0003 | CSC | Elaboracion de Estudios Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Estudios | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 333.128,00 | 0,00 | 0,00 | D.R.E.I. | Adm. Directa |
| | 0008 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras | Multiprov. | Multidistrital | Obras | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 6.501,00 | 5.453,50 | 83,89 | S.G.S.L. | Adm. Directa |
| ORDEN PÚBLICO SEGURIDAD (05) | | | | | | | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | 0023 | CSC | Atención Contingencias Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Obra | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | S.G.D.C. | Adm. Directa |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 1.675.682,00 | 609.918,34 | 36,40 | | |
| | 00056 | CSC | Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA | Multiprov. | Multidistrital | Módulo | 13,00 | 4,51 | 34,70 | 600.000,00 | 208.805,48 | 34,80 | G.R.R.N.G.M.A | Adm. Directa |
| | 00032 | CSC | Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas | Multiprov. | Multidistrital | Hectáreas | 154,00 | 38,50 | 25,00 | 275.682,00 | 135.000,00 | 48,97 | D.R. Agricultura | Adm. Directa |
| | 00050 | CSC | Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre | Multiprov. | Multidistrital | Hectáreas | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 92.020,95 | 46,01 | D.R. Agricultura | Adm. Directa |
| | 00075 | CSC | Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ámbito de CAMISEA - Región Ayacucho. | Multiprov. | Multidistrital | Proyecto | 1,00 | 0,51 | 50,71 | 100.000,00 | 21.299,91 | 21,30 | G.R.R.N.G.M.A | Adm. Directa |
| 16 | 00053 | CSC | Producción Agroforestal de Tara en la Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Hectáreas | 500,00 | 7,75 | 1,55 | 500.000,00 | 152.792,00 | 30,56 | D.R. Agricultura | Adm. Directa |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 427.639,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0052 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Básico Pública de la Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Equipos Comp. | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 427.639,00 | 0,00 | 0,00 | D.R. Educación | Adm. Directa |
| HUAMANGA | | | | | | | | | | 13.311.170,00 | 1.991.278,34 | 14,96 | | |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03) | | | | | | | | | | 97.333,00 | 97.105,48 | 99,77 | | |
| 21 | 0147 | CSC | Implementación con Equipos y Mobiliario al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Equipos | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 20.958,00 | 20.841,86 | 99,45 | S.G.O. | Adm. Directa |
| 23 | 0146 | CSC | Ampliación de la Infraestructura de la Unidad de Informática del Hospital Regional de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 76.375,00 | 76.263,62 | 99,85 | S.G.O. | Adm. Directa |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 9.443.511,00 | 791.811,24 | 8,38 | | |
| 29 | 0033 | CSC | Fortalecimiento de la Producción de Lácteos en la Microcuenca de Allpachaca | Huamanga | Multidistrital | Proyecto | 1,00 | 0,19 | 19,00 | 87.005,00 | 42.805,00 | 49,20 | D.R. Agricultura | Adm. Directa |
| 30 | 0034 | CSC | Mejoramiento de Piso Forrajero en la Cuenca Alta de la Irrigación Cachi | Huamanga | Multidistrital | Hectáreas | 15,00 | 6,00 | 40,00 | 203.733,00 | 106.057,00 | 52,06 | D.R. Agricultura | Adm. Directa |
| | 0001 | CSC | Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca. | Huamanga | Tambillo | Km. | 12,30 | 2,16 | 17,57 | 8.000.000,00 | 206.247,68 | 2,58 | PRIDER | Adm. Directa |
| | 0107 | RD | Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ámbito de la Irrigación Cachi - Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Hectáreas | 14.493,00 | 8.405,94 | 58,00 | 328.820,00 | 0,00 | 0,00 | G.R.D.E. | Adm. Directa |

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO | | | RESPONSABLE | MODALIDAD |
|----------------------------|-------|------|---|-----------|----------------|------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJEC. | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | % | | |
| | 0006 | CSC | Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi. | Huamanga | Vinchos | Km. | 42,55 | 1,70 | 3,99 | 823.953,00 | 436.701,56 | 65,30 | PRIDER | Adm. Directa |
| | | | | | | | | | | 776.799,00 | 508.761,75 | 65,49 | | |
| TRANSPORTES (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0009 | CSC | Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho | Huamanga | Jesús Nazareno | Unidad | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 150.000,00 | 144.000,00 | 96,00 | D.R. Transportes | Adm. Directa |
| 44 | 0143 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuayca. | Huamanga | Multidistrital | Km. | 72,30 | 43,87 | 60,68 | 592.008,00 | 356.943,57 | 60,29 | GRI - PCD | Contrata |
| 45 | 0207 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuayca. | Huamanga | Multidistrital | Km. | 72,30 | 43,87 | 60,68 | 34.791,00 | 7.818,18 | 22,47 | GRI - PCD | Contrata |
| | | | | | | | | | | 400.000,00 | 91.441,00 | 22,86 | | |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00049 | CSC | Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho | Huamanga | Multidistrital | Hectáreas | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 76.678,50 | 38,34 | D.R. Agricultura | Adm. Directa |
| 56 | 00051 | CSC | Desarrollo de Capacidades para la Producción de Trigo en la Región Ayacucho | Huamanga | Multidistrital | Hectáreas | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 14.762,50 | 7,38 | D.R. Agricultura | Adm. Directa |
| | | | | | | | | | | 270.000,00 | 270.000,00 | 100,00 | | |
| SANEAMIENTO (18) | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 00230 | CSC | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua y Desague en la Comunidad de Muyrina | Huamanga | Tambillo | Obra | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | S.G.S.L / FONIPREL | Convenio M.D. Tambillo |
| 59 | 00272 | CSC | Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Construcción del Sistema de Saneamiento en Uchuypampa | Huamanga | Tambillo | Obra | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | S.G.S.L / FONIPREL | Convenio M.D. Tambillo |
| | | | | | | | | | | 2.323.527,00 | 232.158,87 | 9,99 | | |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00109 | CSC | Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1,00 | 0,96 | 96,05 | 323.527,00 | 232.158,87 | 71,76 | S.G.O. | Adm. Directa |
| 63 | 00081 | CSC | Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | S.G.S.L / D.R.E.I. | Contrata |
| | | | | | | | | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| HUANTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 0050 | CSC | Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Estudio) | Huanta | Llochegua | Km. | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | D.R.E.I. / S.G.S.L. | Adm. Directa |
| | | | | | | | | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| LA MAR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0208 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170) | La Mar | Multidistrital | Km. | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 10.275,00 | 0,00 | 0,00 | GRI - PCD | Contrata |
| | | | | | | | | | | 500.000,00 | 198.245,00 | 39,65 | | |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 00031 | CSC | Instalación del Cultivo de Sacha Inchi en la Margen Izquierda del Valle de Rio Apurimac - VRAE. | La Mar | Multidistrital | Hectáreas | 150,00 | 40,50 | 27,00 | 500.000,00 | 198.245,00 | 39,65 | D.R. Agricultura | Adm. Directa |
| | | | | | | | | | | 691.222,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00151 | CSC | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente | La Mar | Ayna | Obra | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 691.222,00 | 0,00 | 0,00 | U.O. VRAE | Contrata |

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO | | | RESPONSABLE | MODALIDAD |
|--------------------------|------|------|--|--------------|----------------|------------|----------|---------------|--------|-------------------|----------------|-------|------------------------|--------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJEC. | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | % | | |
| CANGALLO | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 0199 | CSC | Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayocco - Cangallo | Cangallo | Multidistrital | Km. | 54,31 | 0,00 | 0,00 | 98.855,00 | 85.089,35 | 86,07 | | |
| | | | | | | | | | | 98.855,00 | 85.089,35 | 86,07 | | |
| 128 | 0155 | CSC | Construcción Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, Tramo: Chacabamba - Ayuta - Chuschi. | Cangallo | Totos | Km. | 22,82 | 3,96 | 17,34 | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | GRI - PCD | Contrata |
| | | | | | | | | | | 94.520,00 | 85.089,35 | 90,02 | S.G.S.L. | Contrata |
| FAJARDO | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 0222 | CSC | Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 40+400 | Fajardo | Multidistrital | Km. | 32,00 | 11,60 | 36,24 | 5.000.000,00 | 973.511,16 | 19,47 | | |
| | | | | | | | | | | 5.000.000,00 | 973.511,16 | 19,47 | S.G.O | Adm. Directa |
| VILCASHUAMÁN | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 0145 | CSC | Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana. | Vilcashuaman | Acomarca | Km. | 67,40 | 67,40 | 100,00 | 619.217,00 | 542.405,24 | 87,60 | | |
| | | | | | | | | | | 619.217,00 | 542.405,24 | 87,60 | GRI - PCD | Contrata |
| 147 | 0202 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorcoccha - Chiribamba (Puente Vischongo) | Vilcashuaman | Multidistrital | Km. | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 4.807,00 | 0,00 | 0,00 | GRI - PCD | Contrata |
| 148 | 0209 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana. | Vilcashuaman | Acomarca | Km. | 67,40 | 56,12 | 83,27 | 36.210,00 | 28.717,08 | 79,31 | GRI - PCD | Contrata |
| | 0154 | CSC | Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas | Vilcashuaman | Vilcas | Km. | 6,50 | 6,50 | 100,00 | 125.579,00 | 125.515,45 | 99,95 | O.S.R. Vilcashuamán | Adm. Directa |
| SUCRE | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0135 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV | Sucre | Multidistrital | Km. | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 1.784.148,00 | 786.730,80 | 44,10 | | |
| | | | | | | | | | | 1.784.148,00 | 786.730,80 | 44,10 | GRI - PCD | Contrata |
| 166 | 0136 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II | Sucre | Multidistrital | Km. | 60,00 | 42,55 | 70,91 | 552.746,00 | 443.381,26 | 80,21 | GRI - PCD | Contrata |
| 167 | 0141 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla. | Sucre | Multidistrital | Km. | 41,20 | 11,63 | 28,23 | 511.806,00 | 228.693,35 | 44,68 | GRI - PCD | Contrata |
| 168 | 0142 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén. | Sucre | Multidistrital | Km. | 62,40 | 32,45 | 52,00 | 265.406,00 | 38.630,99 | 14,56 | GRI - PCD | Contrata |
| 169 | 0200 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV | Sucre | Multidistrital | Km. | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 354.579,00 | 53.934,56 | 15,21 | GRI - PCD | Contrata |
| 170 | 0201 | CSC | Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II | Sucre | Multidistrital | Km. | 60,00 | 42,55 | 70,91 | 55.554,00 | 15.411,44 | 27,74 | GRI - PCD | Contrata |
| 171 | 0205 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla | Sucre | Multidistrital | Km. | 41,20 | 11,63 | 28,23 | 30.107,00 | 0,00 | 0,00 | GRI - PCD | Contrata |
| 172 | 0206 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén. | Sucre | Multidistrital | Km. | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 8.906,00 | 6.679,20 | 75,00 | GRI - PCD | Contrata |
| HUANCASANCOS | | | | | | | | | | | | | | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 0149 | CSC | Elaboración de Estudios del Proyecto Sistema Integral Irrigación Caracha. | Huancasancos | Sancos | Estudio | 1,00 | 0,35 | 35,00 | 1.050.000,00 | 285.102,03 | 27,15 | | |
| | | | | | | | | | | 1.050.000,00 | 285.102,03 | 27,15 | D.R.E.I/S.G.S.L. | Contrata |

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| Nº | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO | | | RESPONSABLE | MODALIDAD |
|--------------------------------|------|------|---|--------------|-------------------|------------|----------|---------------|--------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJEC. | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | % | | |
| LUCANAS | | | | | | | | | | | | | | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0040 | CSC | Irrigación Yaurihuilí | Lucanas | Puquio | Km. | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892.552,00 | 2.366.460,15 | 60,79 | | |
| | | | Mejoramiento de la Producción Pecuaria Para Pequeños Productores de los Distritos de Laramate, Llauta, en la Provincia de Lucanas - Región Ayacucho | Lucanas | Multidistrital | Proyecto | 1,00 | 0,75 | 75,00 | 2.023.692,00 | 1.230.646,55 | 60,81 | | |
| 189 | 0180 | CSC | Elaboración de Estudios del Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de Construcción de la Presa de Iruro | Lucanas | Lucanas | Estudio | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 693.562,00 | 693.561,59 | 100,00 | O.S.R. Lucanas | Adm. Directa |
| 190 | 0148 | CSC | Elaboración de Estudios del Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de Construcción de la Presa de Iruro | Lucanas | Lucanas | Estudio | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 140.130,00 | 140.130,00 | 100,00 | U.O.Las Cabezadas | Convenio CARE |
| | | | | Lucanas | Lucanas | Estudio | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 396.954,96 | 33,36 | D.R.E.I/S.G.S.L. | Contrata |
| ENERGIA (12) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0133 | CSC | Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado | Lucanas | Multidistrital | km | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 30.429,00 | 30.429,00 | 100,00 | S.G.S.L. | Contrata |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0139 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II | Lucanas | Multidistrital | Km. | 78,00 | 5,59 | 7,17 | 1.838.431,00 | 1.105.384,60 | 60,13 | | |
| 193 | 0139 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II | Lucanas | Multidistrital | Km. | 78,00 | 5,59 | 7,17 | 728.276,00 | 63.113,59 | 8,67 | GRI - PCD | Contrata |
| 194 | 0203 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II. | Lucanas | Multidistrital | Km. | 78,00 | 5,59 | 7,17 | 72.466,00 | 18.933,39 | 26,13 | GRI - PCD | Contrata |
| 195 | 0055 | CSC | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos (Variante Llauta - Huicuta - Pucará) | Lucanas | Llauta | Km. | 164,50 | 9,87 | 6,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | U.O. Las Cabezadas | Adm. Directa |
| 196 | 0138 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Ocaña - Laramate (Km. 0+000 - Km. 28+140) | Lucanas | Ocaña | Km. | 28,14 | 27,66 | 98,31 | 7.689,00 | 4.233,04 | 55,05 | GRI - PCD | Contrata |
| 197 | 0152 | CSC | Construcción de la Carretera, Variante el Palmar - Distrito de Ocaña. | Lucanas | Ocaña | Km. | 2,00 | 1,98 | 98,84 | 30.000,00 | 19.104,58 | 63,68 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Ocaña |
| PARINACOCHAS | | | | | | | | | | | | | | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0039 | CSC | Irrigación Angascocha Chumpi | Parinacochas | Coracora - Chumpi | Km. | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 1.528.197,00 | 1.094.281,66 | 71,61 | | |
| | | | | Parinacochas | Coracora - Chumpi | Km. | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | O.S.R. Parinacochas | Adm. Directa |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0140 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 78,00 | 62,85 | 80,58 | 528.197,00 | 94.281,66 | 17,85 | | |
| | 0140 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 78,00 | 62,85 | 80,58 | 510.084,00 | 94.281,66 | 18,48 | GRI - PCD | Adm. Directa |
| | 0204 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV. | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 78,00 | 62,85 | 80,58 | 18.113,00 | 0,00 | 0,00 | GRI - PCD | Adm. Directa |
| TOTAL DE INVERSIÓN 2009 | | | | | | | | | | 32.628.586,00 | 9.107.538,57 | 27,91 | | |

NOTA.- LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.



| SITUACIÓN ACTUAL |
|------------------|
| Ejecución |
| Ejecución |
| Ejecución |
| Ejecución |
| EJECUCIÓN |
| EJECUCIÓN |
| |
| |
| |
| LICITACIÓN |
| |
| Ejecución |
| Ejecución |
| |
| Ejecución |
| Ejecución |
| Ejecución |
| Ejecución |



| SITUACIÓN ACTUAL |
|------------------|
| Obra Culinada |
| PARALIZADA |
| EJECUCIÓN |
| abr-09 |
| Obra Concluida |
| EJECUCIÓN |
| EJECUCIÓN |

