

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|---|-------|------|--|-----------------|----------------|------------|----------|---------------|--------|--------------|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | | |
| MULTIPROVINCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0007 | RO | Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Acción | 12.00 | 10.85 | 90.43 | 304,434.00 | 304,433.63 | 0.37 | 100.00 | S.G.D.I. | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| | 0007 | CSC | Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Acción | 12.00 | 10.85 | 90.43 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.D.I. | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 02 | 0009 | RO | Sistema de Información Geográfica Regional | Multiprov. | Multidistrital | Acción | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 100,000.00 | 99,594.60 | 405.40 | 99.59 | G.R.R.N.M.A. | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| | 0009 | CSC | Sistema de Información Geográfica Regional | Multiprov. | Multidistrital | Acción | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | G.R.R.N.M.A. | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 03 | 0119 | RO | Fortalecimiento de Capacidades en los Procesos Participativos de la Sub Regiones y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 174,882.00 | 174,852.59 | 29.41 | 99.98 | G.R.D.E./S.G.F. | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 04 | 0003 | RO | Elaboracion de Estudios Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Estudios | 20.00 | 5.05 | 25.25 | 5,211,062.00 | 5,163,847.68 | 47,214.32 | 99.09 | D.R.E.I. | Adm. Directa | Ejecución | |
| | 0003 | CSC | Elaboracion de Estudios Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Estudios | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 492,106.00 | 331,486.99 | 160,619.01 | 67.36 | D.R.E.I. | Adm. Directa | Ejecución | |
| 05 | 0008 | RO | Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras | Multiprov. | Multidistrital | Obras | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 129,398.00 | 129,393.51 | 4.49 | 100.00 | S.G.S.L. | Adm. Directa | Ejecución | |
| | 0008 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras | Multiprov. | Multidistrital | Obras | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 6,501.00 | 6,071.30 | 429.70 | 93.39 | S.G.S.L. | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 06 | 0300 | RO | Desarrollo de Capacidades en Zonificación Ecológica Económica y el Ordenamiento Territorial en la Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Obras | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100,000.00 | 99,998.55 | 1.45 | 100.00 | GRRNGMA | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 07 | 0054 | RO | Elaboración de Estudios en la Dirección Regional de Agricultura - Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Exp. Tec. | 29.00 | 29.00 | 100.00 | 428,450.00 | 428,101.00 | 349.00 | 99.92 | D.R. de Agricultura | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 08 | 0009 | RO | Elaboración de Estudios en el Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER | Multiprov. | Multidistrital | Exp. Tec. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 284,342.00 | 212,436.71 | 71,905.29 | 74.71 | PRIDER | Adm. Directa | Ejecución | |
| TURISMO (09) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 0029 | RO | Promoción y Difusión de las Festividades Turísticas y Ferias en la Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Eventos | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 531,756.00 | 531,755.52 | 0.48 | 100.00 | G.R.D.E. | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 10 | 0186 | D.T. | Mejora de la Orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada | Multiprov. | Multidistrital | Informe | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | G.R.D.E./DIRCETUR | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 11 | 0291 | RO | Promoción y Desarrollo Turístico en el distrito de Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 383,600.00 | 396,298.80 | -12,698.80 | 103.31 | G.R.D.E. | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| | 0291 | CSC | Promoción y Desarrollo Turístico en el distrito de Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 66,400.00 | 0.00 | 66,400.00 | 0.00 | G.R.D.E. | Adm. Directa | Ejecución | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0047 | RO | Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | ECAS | 86.00 | 86.00 | 100.00 | 500,000.00 | 499,999.80 | 0.20 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | M. Culminada | |
| | 0047 | CSC | Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho | Multiprov. | Multidistrital | ECAS | 86.00 | 86.00 | 100.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | M. Culminada | |
| TRANSPORTES (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0051 | RO | Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales | Multiprov. | Multidistrital | Km. | 64.00 | 64.00 | 100.00 | 1,191,077.00 | 0.00 | 1,191,077.00 | 0.00 | Sede Central / S.G.F. | Adm. Directa | M. Culminada | |
| 14 | 0165 | D.T. | Perfilado Red Departamental Transferida al Gobierno Regional de Ayacucho. | Multiprov. | Multidistrital | Km. | 668.92 | 668.92 | 100.00 | 334,126.00 | 0.00 | 334,126.00 | 0.00 | Sede Central / S.G.F. | Adm. Directa | M. Culminada | |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00056 | RO | Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA | Multiprovincial | Multidistrital | Módulo | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 37,633.00 | 37,826.17 | 0.00 | 100.51 | G.R.R.N.G.M.A. | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| | 00056 | CSC | Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA | Multiprovincial | Multidistrital | Módulo | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 600,000.00 | 553,611.00 | 46,389.00 | 92.27 | G.R.R.N.G.M.A. | Adm. Directa | Meta Culminada | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|---|-------|------|--|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | | |
| 16 | 00032 | RO | Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Rio Pampas | Multiprovincial | Multidistrital | Hectáreas | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 224,318.00 | 224,318.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| | 00032 | CSC | Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Rio Pampas | Multiprovincial | Multidistrital | Hectáreas | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 275,682.00 | 208,100.00 | 67,582.00 | 75.49 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 17 | 00050 | RO | Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre | Multiprovincial | Multidistrital | Invernadero | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 500,000.00 | 500,769.00 | 0.00 | 100.15 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| | 00050 | CSC | Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre | Multiprovincial | Multidistrital | Invernadero | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 200,000.00 | 267,582.00 | 0.00 | 133.79 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 18 | 00053 | CSC | Producción Agroforestal de Tara en la Región Ayacucho | Multiprovincial | Multidistrital | Hectáreas | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 19 | 00075 | CSC | Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ambito de CAMISEA - Region Ayacucho. | Multiprovincial | Multidistrital | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100,000.00 | 39,235.42 | 60,764.58 | 39.24 | G.R.R.N.G.M.A | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 20 | 00315 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la Gestión Ambiental Regional en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar y Cangallo | Multiprovincial | Multidistrital | Personas Capacitadas | 15.00 | 14.75 | 98.31 | 219,821.00 | 34,409.87 | 185,411.13 | 15.65 | G.R.R.N.G.M.A | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 976,150.00 | 548,511.00 | 427,639.00 | 56.19 | | | | |
| 21 | 0052 | RO | Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Basico Pública de la Región Ayacucho | Multiprovincial | Multidistrital | Equipos Cóm. | 355.00 | 355.00 | 100.00 | 548,511.00 | 548,511.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Educación | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| | 0052 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Basico Pública de la Región Ayacucho | Multiprovincial | Multidistrital | Equipos Cóm. | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 427,639.00 | 0.00 | 427,639.00 | 0.00 | D.R. Educación | Adm. Directa | Licitación | |
| PROTECCIÓN SOCIAL (23) | | | | | | | | | | 750,000.00 | 747,873.45 | 2,126.55 | 99.72 | | | | |
| 22 | 0179 | RO | Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman - Region Ayacucho | Multiprovincial (Centro) | Multidistrital | Talleres | 85.00 | 81.00 | 95.29 | 150,000.00 | 148,294.07 | 1,705.93 | 98.86 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Ejecución | |
| | 0179 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman - Region Ayacucho | Multiprovincial (Centro) | Multidistrital | Talleres | 85.00 | 81.00 | 95.29 | 50,000.00 | 46,299.98 | 3,700.02 | 92.60 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Ejecución | |
| 23 | 0193 | RO | Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Region Ayacucho | Multiprovincial (Norte) | Multidistrital | Talleres | 75.00 | 73.00 | 97.33 | 150,000.00 | 149,905.39 | 94.61 | 99.94 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Ejecución | |
| | 0193 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Region Ayacucho | Multiprovincial (Norte) | Multidistrital | Talleres | 75.00 | 73.00 | 97.33 | 50,000.00 | 52,444.81 | -2,444.81 | 104.89 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Ejecución | |
| 24 | 0194 | RO | Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara - Region Ayacucho | Multiprovincial (Sur) | Multidistrital | Talleres | 76.00 | 74.00 | 97.37 | 150,000.00 | 149,785.58 | 214.42 | 99.86 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Ejecución | |
| | 0194 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara - Region Ayacucho | Multiprovincial (Sur) | Multidistrital | Talleres | 76.00 | 74.00 | 97.37 | 50,000.00 | 51,319.74 | -1,319.74 | 102.64 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Ejecución | |
| 25 | 0312 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades de Afectados por la Violencia Política en el Periodo 1980 - 2000 en las Provincias de La Mar, Huamanga, Cangallo, Sucre | Multiprovincial | Multidistrital | Beneficiarios | 23,611.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 149,823.88 | 176.12 | 99.88 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Inicio ejecución Nov.2009 | |
| HUAMANGA | | | | | | | | | | 55,134,343.00 | 39,734,095.46 | 15,400,247.54 | 72.07 | | | | |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03) | | | | | | | | | | 1,430,281.00 | 1,655,245.26 | 0.00 | 115.73 | | | | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|---------------------------------------|------|------|---|-----------|----------------|------------|-----------|---------------|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 26 | 0147 | CSC | Implementación con Equipos y Mobiliario al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Equipos | 28.00 | 25.76 | 92.00 | 20,958.00 | 24,651.86 | 0.00 | 117.63 | S.G.O. | Adm. Directa | M. Culminada |
| 27 | 0005 | RO | Gestión de Proyectos del Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER. | Huamanga | Ayacucho | Proyecto | 12.00 | 4.20 | 35.04 | 514,506.00 | 501,939.82 | 12,566.18 | 97.56 | PRIDER | Adm. Directa | Ejecución |
| 28 | 0146 | CSC | Ampliación de la Infraestructura de la Unidad de Informática del Hospital Regional de Ayacucho. | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 76,375.00 | 76,329.62 | 45.38 | 99.94 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución |
| 29 | 0156 | RO | Liquidación y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional | Huamanga | Ayacucho | Informe | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 112,093.00 | 112,092.58 | 0.42 | 100.00 | EX CACHI /S.G.F | Adm. Directa | M. Culminada |
| | 0156 | DT | Liquidación y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional | Huamanga | Ayacucho | Informe | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 67,584.00 | 0.00 | 67,584.00 | 0.00 | EX CACHI /S.G.F | Adm. Directa | M. Culminada |
| 30 | 0173 | RO | Construcción de Ambiente para Laboratorio de Mecánica de Suelos del Gobierno Regional de Ayacucho. | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 12,200.00 | 12,186.63 | 13.37 | 99.89 | S.G.O. | Adm. Directa | Proceso de Liquidación |
| 31 | 0225 | RO | Remodelación y Acondicionamiento de los Ambientes del Gobierno Regional Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.98 | 97.60 | 276,565.00 | 276,557.74 | 7.26 | 100.00 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución |
| 32 | 0284 | RO | Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 97,500.00 | 2,500.00 | 97.50 | Unidad Imagen Inst. | Adm. Directa | Ejecución |
| 33 | 0290 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades del Consejo Regional en el Desarrollo de las Acciones de Fiscalización del Gobierno Regional de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 75,059.50 | 24,940.50 | 75.06 | Consejo Regional | Adm. Directa | Ejecución |
| 34 | 0311 | RO | Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidaciones de Obras del Programa AGORAH - Región Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,395.71 | 0.00 | 0.00 | Ex - AGORAH | Adm. Directa | Ejecución |
| 35 | 0314 | CSC | Fortalecimiento de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones del Gobierno Regional de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Evaluación | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 50,000.00 | 34,615.20 | 15,384.80 | 69.23 | S.G.P.I. | Adm. Directa | M. Culminada |
| 36 | 0320 | CSC | Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en Monitoreo y Liquidaciones de Inversión Pública del Gobierno Regional de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100,000.00 | 49,916.60 | 50,083.40 | 49.92 | GRI | Adm. Directa | M. Culminada |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (05) | | | | | | | | | | 500,000.00 | 2,463,848.75 | -1,963,848.75 | 492.77 | | | |
| 37 | 0117 | RO | Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de Regional de Defensa Civil de Ayacucho - Atención Contingencias | Huamanga | Ayacucho | Obra | 15.00 | 14.10 | 93.98 | 500,000.00 | 463,848.94 | 36,151.06 | 92.77 | S.G.D.C. | Adm. Directa | Ejecución |
| 38 | 0337 | RO | Apoyo Social y Atención Obras de Emergencia en la Región Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,999.81 | 0.00 | 0.00 | S.G.D.C. | Adm. Directa | Ejecución Dic. 2009 |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 21,058,526.00 | 19,596,275.05 | 1,462,250.95 | 93.06 | | | |
| 39 | 0033 | CSC | Fortalecimiento de la Producción de Lácteos en la Microcuenca de Allpachaca | Huamanga | Multidistrital | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 137,005.00 | 137,005.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | M. Concluida |
| 40 | 0034 | CSC | Mejoramiento de Piso Forrajero en la Cuenca Alta de la Irrigación Cachi | Huamanga | Multidistrital | Hectáreas | 180.00 | 180.00 | 100.00 | 203,733.00 | 203,733.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | M. Concluida |
| 41 | 0107 | RO | Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Hectáreas | 14,493.00 | 14,493.00 | 100.00 | 960,906.00 | 959,580.11 | 1,325.89 | 99.86 | G.R.D.E. | Adm. Directa | M. Concluida |
| | 0107 | CSC | Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Hectáreas | 14,493.00 | 14,493.00 | 100.00 | 514,074.00 | 501,059.47 | 13,014.53 | 97.47 | G.R.D.E. | Adm. Directa | M. Concluida |
| 42 | 0036 | RO | Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC. | Huamanga | Ayacucho | Km. | 47.60 | 47.96 | 100.75 | 800,000.00 | 799,152.59 | 847.41 | 99.89 | OPEMAN | Adm. Directa | M. Concluida |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|-------------------------|------|--------|--|-----------|------------------|------------|----------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | | |
| | 0036 | CSC | Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluída - PERC | Huamanga | Ayacucho | Km. | 47.60 | 47.96 | 100.75 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 100.00 | OPEMAN | Adm. Directa | M. Concluída | |
| 43 | 0037 | RO | Pago de Seguro de Obras Civiles - PERC | Huamanga | Ayacucho | Cuota | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 100.00 | OPEMAN | Adm. Directa | M. Concluída | |
| 44 | 0038 | RO | Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC | Huamanga | Ayacucho | Estaciones | 31.00 | 34.28 | 110.58 | 230,624.00 | 230,434.47 | 189.53 | 99.92 | OPEMAN | Adm. Directa | M. Concluída | |
| | 0038 | CSC | Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC | Huamanga | Ayacucho | Estaciones | 31.00 | 31.10 | 100.31 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | OPEMAN | Adm. Directa | M. Concluída | |
| 45 | 0114 | RO | Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca - Ayacucho, Tambillo. | Huamanga | Ayacucho | Km. | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 259,731.00 | 259,721.90 | 9.10 | 100.00 | SGO | Adm. Directa | Pago deudas | |
| 46 | 0170 | RO | Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Viñaca, Distrito de Jesús Nazareno | Huamanga | Jesús Nazareno | Km. | 2.80 | 2.80 | 100.00 | 349,268.00 | 349,263.64 | 4.36 | 100.00 | S.G.O | Adm. Directa | M. Concluída | |
| | 0170 | CSC | Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Viñaca, Distrito de Jesús Nazareno | Huamanga | Jesús Nazareno | Km. | 2.80 | 2.80 | 100.00 | 130,000.00 | 150,836.65 | 0.00 | 116.03 | S.G.O | Adm. Directa | M. Concluída | |
| 47 | 0001 | RO | Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca. | Huamanga | Tambillo | Km. | 12.30 | 2.16 | 17.57 | 3,746,150.00 | 4,635,552.01 | 0.00 | 123.74 | PRIDER | Adm. Directa | Ejecución | |
| | 0001 | CSC | Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca. | Huamanga | Tambillo | Km. | 12.30 | 2.16 | 17.57 | 8,000,000.00 | 5,819,119.09 | 2,180,880.91 | 72.74 | PRIDER | Adm. Directa | Ejecución | |
| 48 | 0006 | RO | Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Río Cachi. | Huamanga | Vinchos | Km. | 42.55 | 1.70 | 3.99 | 1,604,047.00 | 1,604,039.75 | 7.25 | 100.00 | PRIDER | Adm. Directa | Ejecución | |
| | 0006 | CSC | Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Río Cachi. | Huamanga | Vinchos | Km. | 42.55 | 1.70 | 3.99 | 2,823,953.00 | 2,656,777.37 | 167,175.63 | 94.08 | PRIDER | Adm. Directa | Ejecución | |
| 49 | 0234 | RO | Instalación del Sistema de Riego Técnico por Bombeo en el Centro Poblado San Matín de Paraíso y Anexos | Huamanga | San José Ticllas | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M.D. San José Ticllas | M. Concluída | |
| 50 | 0185 | D.T. | Rehabilitación de Ganado Vacuno Afectados por Bajas Temperaturas | Huamanga | Ayacucho | Cabezas | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,035.00 | 0.00 | 9,035.00 | 0.00 | S.G.D.C. | Adm. Directa | Sin Ejecución | |
| ENERGÍA (12) | | | | | | | | | | 86,694.00 | 86,694.00 | 0.00 | 100.00 | | | | |
| 51 | 0334 | DT | Pequeño Sistema Eléctrico Circuito 1 - II Etapa Acovinchos | Huamanga | Acos Vinchos | km | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 48,504.00 | 48,504.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Contrata | Liquidación de Obra | |
| 52 | 0336 | DT | Electrificación de 14 Anexos del Distrito de Ocros | Huamanga | Ocros | km | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 38,190.00 | 38,190.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Contrata | Liquidación de Obra | |
| TRANSPORTES (15) | | | | | | | | | | 9,928,069.00 | 7,166,449.48 | 2,761,619.52 | 72.18 | | | | |
| 53 | 0009 | R.D.R. | Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho | Huamanga | Jesús Nazareno | Unidad | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 100,000.00 | 11,568.90 | 88,431.10 | 11.57 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Ejecución | |
| | 0009 | CSC | Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho | Huamanga | Jesús Nazareno | Unidad | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 150,000.00 | 143,999.99 | 6,000.01 | 96.00 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Ejecución | |
| 54 | 0010 | RO | Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Huamanga | Huamanga | Ayacucho | Km. | 72.30 | 56.36 | 77.95 | 301,606.00 | 299,649.16 | 1,956.84 | 99.35 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Ejecución | |
| 55 | 0174 | RO | Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho | Huamanga | Vinchos | Km. | 29.92 | 24.70 | 82.56 | 1,613,802.00 | 1,604,003.24 | 9,798.76 | 99.39 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución | |
| 55 | 0174 | CSC | Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho | Huamanga | Vinchos | Km. | 29.92 | 24.70 | 82.56 | 1,350,000.00 | 1,040,052.02 | 309,947.98 | 77.04 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución | |
| 56 | 0143 | RO | Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuacca. | Huamanga | Multidistrital | Km. | 72.30 | 72.30 | 100.00 | 0.00 | 152,451.00 | 0.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Meta Concluída | |
| | 0143 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuacca. | Huamanga | Multidistrital | Km. | 72.30 | 72.30 | 100.00 | 592,008.00 | 394,515.61 | 197,492.39 | 66.64 | GRI - PCD | Contrata | Meta Concluída | |
| | 0143 | D.T. | Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuacca. | Huamanga | Multidistrital | Km. | 72.30 | 72.30 | 100.00 | 676,989.00 | 546,967.52 | 130,021.48 | 80.79 | GRI - PCD | Contrata | Meta Concluída | |
| 57 | 0207 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuacca. | Huamanga | Multidistrital | Km. | 72.30 | 72.30 | 100.00 | 34,791.00 | 7,818.18 | 26,972.82 | 22.47 | GRI - PCD | Contrata | Meta Concluída | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------|-------|------|---|-----------|--------------------|------------------|-----------|---------------|--------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| | 0207 | D.T. | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pínoa - Chacapata - Matará - Pumacahuayanca. | Huamanga | Multidistrital | Km. | 72.30 | 72.30 | 100.00 | 34,791.00 | 7,818.18 | 26,972.82 | 22.47 | GRI - PCD | Contrata | Meta Concluida |
| 58 | 0255 | RO | Construcción Puente Carrozable Muyurina | Huamanga | Ayacucho | Puente | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. P. Huamanga | Ejecución |
| 59 | 0256 | RO | Mejoramiento Trocha Carrozable Ccayarpachi - Anyana | Huamanga | Santiago de Pischa | Km. | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 135,251.00 | 135,250.81 | 0.19 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Santiago de Pischa | Ejecución |
| 60 | 0118 | RO | Pavimentación de las Calles del AA.HH. Nery García Zárate y de la Asociación Pro Vivienda 16 de Abril en el Distrito de Ayacucho. | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 1.10 | 109.75 | 350,037.00 | 388,267.37 | 0.00 | 110.92 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 61 | 0132 | RO | Construcción de la Pavimentación de la 1ra. Y 2da. Cuadra del Jr. " Mariscal Llerena" de la Asociación Sector Educación | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 5,226.00 | 5,225.00 | 1.00 | 99.98 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 62 | 0220 | RO | Construcción Sistema de Graderas Santa Cecilia en el Distrito de ayacucho, Provincia de Huamanga | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 6,247.00 | 6,246.91 | 0.09 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M.P. Huamanga | Meta Concluida |
| 63 | 0221 | RO | Construcción de Pavimento en el Asentamiento Humano Piscotambo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | ML. | 245.00 | 245.00 | 100.00 | 217.00 | 205.78 | 11.22 | 94.83 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 64 | 0223 | RO | Construcción Muro de Contención Jr. Argentina (2da Cuadra) Barrio Belén | Huamanga | Ayacucho | ML. | 62.50 | 62.50 | 100.00 | 3,567.00 | 3,566.53 | 0.47 | 99.99 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 65 | 0261 | RO | Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto | Huamanga | Carmen Alto | Obra | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 506,739.00 | 506,731.88 | 7.12 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Carmen Alto | Ejecución |
| | 0261 | CSC | Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto | Huamanga | Carmen Alto | Obra | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Carmen Alto | Ejecución |
| 66 | 0294 | RO | Construcción de Pistas y Veredas Calles Principales Santa Rosa de Nahuinpuquio, Distrito S. J. Bautista | Huamanga | S. J. Bautista | ML. | 717.70 | 187.25 | 26.09 | 500,000.00 | 407,772.35 | 92,227.65 | 81.55 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución |
| 67 | 0295 | RO | Construcción Pavimentación rígida de Pistas y Veredas en los jirones Raúl Porras Barrenechea, Ciro Alegria, Juan Espinoza Medrano, Jesús Nazareno | Huamanga | Jesus Nazareno | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 | 202,000.00 | 6,000.00 | 97.12 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Jesus Nazareno | Ejecución |
| 68 | 0305 | CSC | Construcción Pavimentación Av. Santa Rosa, Las Casuarinas, Jirones Los Rosales y Huallaga de la Asociación Los Olivos | Huamanga | S. J. Bautista | M ² . | 13,239.00 | 570.60 | 4.31 | 1,968,798.00 | 252,339.05 | 1,716,458.95 | 12.82 | S.G.O / FIDEICOMISO | Adm. Directa | Ejecución |
| 69 | 0324 | CSC | Construcción Pavimentación de la Avenida Abraham Valdelomar, Distrito de Carmen Alto | Huamanga | Carmen Alto | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Carmen Alto | Inicio Obra |
| 70 | 0327 | CSC | Construcción de Pistas y Veredas en los jirones Antonio Raymondi, Jose Olaya, Versalles, Moore, Miguel Grau (8va. Cuadra) y Miguel Astete (1ra. Cuadra) | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 66.67 | S.G.S.L. | Convenio M.P. Huamanga | Inicio Obra |
| 71 | 0328 | CSC | Construcción de Pistas y Veredas y Areas Verdes del Jr. Pacifico Cuadra 01 y Jose Carlos Mariategui Barrio San Melchor, Distrito de San Juan Bautista | Huamanga | San Juan Bautista | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 25.00 | S.G.S.L. | Convenio M.D. San Juan Bautista | Inicio Obra |
| 72 | 0329 | CSC | Construcción Pavimentación Av. Agricultura - APROVISA Distrito de San Juan Bautista | Huamanga | San Juan Bautista | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | S.G.S.L. | Convenio M.D. San Juan Bautista | Inicio Obra |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 777,074.00 | 749,500.00 | 27,574.00 | 96.45 | | | |
| 73 | 00044 | RO | Forestación y Reforestación en los Suelos de Aptitud Forestal del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga. | Huamanga | Chiara | Hectáreas | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 74 | 00049 | RO | Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho. | Huamanga | Multidistrital | Hectáreas | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| | 00049 | CSC | Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho. | Huamanga | Multidistrital | Hectáreas | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 75 | 00051 | CSC | Desarrollo de Capacidades para la Producción de Trigo en la Región Ayacucho | Huamanga | Multidistrital | Hectáreas | 516.00 | 516.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 76 | 00316 | CSC | Fortalecimiento de la Gestión Social del Agua y el Ambiente en la Región Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Beneficiarios | 619338 | 0.00 | 0.00 | 27,574.00 | 0.00 | 27,574.00 | 0.00 | G.R.R.N.M.A. | Adm. Directa | Ejecución |
| SANEAMIENTO (8) | | | | | | | | | | 10,403,914.00 | 403,913.25 | 10,000,000.75 | 3.88 | | | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|-------------------------------|-------|------|---|-----------|--------------------|-----------------|----------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 77 | 00232 | RO | Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado en el A.A.HH Los Licenciados Pacificadores de la Nación y la Asociación Los Licenciados del Ejército. | Huamanga | San Juan Bautista | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 133,914.00 | 133,913.25 | 0.75 | 100.00 | S.G.S.L / FONIPREL | Convenio M.D. San Juan Bautista | M. Concluida |
| 78 | 00230 | CSC | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua y Desague en la Comunidad de Muwurina | Huamanga | Tambillo | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L / FONIPREL | Convenio M.D. Tambillo | Ejecución |
| 79 | 00272 | CSC | Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Construcción del Sistema de Saneamiento en Uchuypampa | Huamanga | Tambillo | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L / FONIPREL | Convenio M.D. Tambillo | Ejecución |
| | 00338 | RO | Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | S.G.S.L | Convenio M.P. Huamanga | Falta Transferencia |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | 5,909,730.00 | 3,226,384.97 | 2,683,345.03 | 54.59 | | | |
| 80 | 00176 | RO | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Perinatal de la Microred de Vinchos de la Red Huamanga | Huamanga | Vinchos | Establec. Salud | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 21,897.00 | 21,896.44 | 0.56 | 100.00 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta Culminada |
| 81 | 00177 | RO | Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil del Nucleo Chontaca - Microred Chontaca (Red Huamanga - Ayacucho) | Huamanga | Acocro | Establec. Salud | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 65,165.00 | 65,164.50 | 0.50 | 100.00 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta Culminada |
| 82 | 00109 | RO | Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.98 | 98.30 | 233,782.00 | 234,387.38 | 0.00 | 100.26 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución |
| | 00109 | CSC | Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.98 | 98.30 | 323,527.00 | 367,738.23 | 0.00 | 113.67 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución |
| 83 | 00081 | CSC | Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,445.00 | 0.00 | 1,236,445.00 | 0.00 | S.G.S.L / D.R.E.I. | Contrata | Ejecución |
| 84 | 00253 | RO | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel en los Establecimientos de Salud Ocros Chumbes Caccamarca | Huamanga | Ocros | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L / FONIPREL | Convenio M.D. Ocros | Ejecución |
| 85 | 00166 | RO | Construcción del Banco de Sangre Tipo II en Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362,964.00 | 2,237,198.42 | 125,765.58 | 94.68 | D.R.Salud /SG.S.L. | Contrata | Inicio Obra |
| 87 | 00286 | RO | Obras Complementarias para el Desarrollo de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Salud Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 299,206.00 | 0.00 | 299,206.00 | 0.00 | Hospital Regional Ayacucho /S.G.S.L. | Adm. Directa | Elab. Exp. Tec. |
| 88 | 00308 | CSC | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios del Puesto de Salud Atacocha, Distrito de Santiago de Pischa | Huamanga | Santiago de Pischa | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 322,282.00 | 0.00 | 322,282.00 | 0.00 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Santiago de Pischa | Falta Transferencia |
| 89 | 00313 | RO | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud en el Primer Nivel del Centro de Quinua, Distrito de Quinua | Huamanga | Quinua | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 100,000.00 | 600,000.00 | 14.29 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Quinua | Inicio Obra |
| | 00313 | CSC | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud en el Primer Nivel del Centro de Quinua, Distrito de Quinua | Huamanga | Quinua | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 144,462.00 | 0.00 | 144,462.00 | 0.00 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Quinua | Inicio Obra |
| CULTURA Y DEPORTE (21) | | | | | | | | | | 273,378.00 | 310,950.04 | 0.00 | 113.74 | | | |
| 91 | 0172 | RO | Obras Complementarias del Complejo Deportivo Ciudad de Venezuela - Estadio Ciudad de Cumaná - Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.98 | 98.00 | 273,378.00 | 310,950.04 | 0.00 | 113.74 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta por Culminar |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 4,355,524.00 | 3,717,464.08 | 638,059.92 | 85.35 | | | |
| 92 | 00171 | RO | Recuperación y Remodelación del Monumento Histórico Turístico La Amargura, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 121,664.00 | 116,196.97 | 5,467.03 | 95.51 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 93 | 00187 | RO | Sustitución Infraestructura de la Institución Educativa Pública Agropecuaria Integrada "Mariscal Guillermo Miller" | Huamanga | Acos Vinchos | Aulas | 25.00 | 8.93 | 35.73 | 1,037,200.00 | 1,053,832.52 | 0.00 | 101.60 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Acos Vinchos | Ejecución |
| 94 | 0250 | RO | Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo en el Distrito de San Juan Bautista | Huamanga | San Juan Bautista | Obra | 1.00 | 0.75 | 75.25 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L./FONIPREL | Convenio M. D. San Juan Bautista | Ejecución |
| 95 | 0091 | RO | Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800,000.00 | 798,100.34 | 1,899.66 | 99.76 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución |
| 96 | 0091 | CSC | Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 63,000.00 | 68,722.22 | 0.00 | 109.08 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución |
| 97 | 0115 | RO | Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga | Huamanga | Multidistrital | Módulos | 2,100.00 | 2,050.02 | 97.62 | 268,579.00 | 320,057.60 | 0.00 | 119.17 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta Concluida |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|-------------------------------|------|------|--|-----------|----------------|------------|----------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 98 | 0260 | RO | Construcción Acondicionamiento e Implementación del Colegio Militar Alfonso Ugarte - Quicapata | Huamanga | Ayacucho | Obra | 1.00 | 0.51 | 51.44 | 437,057.00 | 437,034.99 | 22.01 | 99.99 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Carmen Alto | Ejecución |
| 99 | 0111 | RO | Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la Institución Educativa María Parado de Bellido - Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Ambientes | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 446,327.00 | 453,915.93 | 0.00 | 101.70 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución |
| | 0111 | CSC | Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la Institución Educativa María Parado de Bellido - Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Ambientes | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 47,000.00 | 79,372.85 | 0.00 | 168.88 | S.G.O. | Adm. Directa | Ejecución |
| 100 | 0226 | RO | Reemplazo de Infraestructura Educativa de la Escuela Estatal de Menores N° 38022/MX-P de Carmen Alto | Huamanga | Carmen Alto | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3,400.00 | 3,395.43 | 4.57 | 99.87 | S.G.O. | Adm. Directa | Proceso Liquidación |
| 101 | 0301 | CSC | Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura de la I. E. Carlos Laborde de Covadonga | Huamanga | Ayacucho | Aulas | 10.00 | 1.39 | 13.93 | 891,297.00 | 146,835.23 | 744,461.77 | 16.47 | S.G.O. / FIDECOMISO | Adm. Directa | Ejecución |
| PROTECCIÓN SOCIAL (23) | | | | | | | | | | 411,153.00 | 357,370.58 | 53,782.42 | 86.92 | | | |
| 102 | 0219 | RO | Construcción Casa Comunal de Usos multiples de la Asociación de Epilepsia de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Ambientes | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 148,190.00 | 148,182.92 | 7.08 | 100.00 | S.G.O. | Adm. Directa | Meta Culminada |
| 103 | 0103 | RO | Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana | Huamanga | Ayacucho | Acción | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 112,963.00 | 112,961.26 | 1.74 | 100.00 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Meta Culminada |
| | 0103 | CSC | Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana | Huamanga | Ayacucho | Acción | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 150,000.00 | 96,226.40 | 53,773.60 | 64.15 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Meta Culminada |
| HUANTA | | | | | | | | | | 9,694,224.00 | 7,563,902.57 | 2,130,321.43 | 78.02 | | | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 2,277,589.00 | 1,468,881.96 | 808,707.04 | 64.49 | | | |
| 104 | 0003 | RO | Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razuhuilla | Huanta | Multidistrital | Km. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,766.00 | 292,109.80 | 808,656.20 | 26.54 | PRIDER | Adm. Directa | Inicio Obra |
| 105 | 0257 | RO | Construcción del Sistema de Irrigación Carnicería Pampa - Sector Anta | Huanta | Huamanguilla | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M.D. Huamanguilla | Ejecución |
| 106 | 0281 | RO | Construcción Reservoirio Ccollana, V=750 M3 | Huanta | Luricocha | Obra | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Luricocha | Ejecución |
| 107 | 0282 | RO | Construcción Sistema de Irrigación Integral Tacclamniyoc-Luricocha | Huanta | Luricocha | Km. | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 476,823.00 | 476,772.16 | 50.84 | 99.99 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Luricocha | Ejecución |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 4,501,061.00 | 3,391,930.98 | 1,109,130.02 | 75.36 | | | |
| 108 | 0039 | RO | Construcción y Mejoramiento Carretera Luricocha - Lirio. | Huanta | Luricocha | Km. | 37.82 | 15.42 | 40.77 | 642,225.00 | 626,571.65 | 15,653.35 | 97.56 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Ejecución |
| 109 | 0159 | RO | Construcción Carretera Carhuarán - Tircus | Huanta | Sivia | Km. | 21.00 | 18.23 | 86.80 | 409,106.00 | 409,100.13 | 5.87 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Sivia | Ejecución |
| | 0159 | CSC | Construcción Carretera Carhuarán - Tircus | Huanta | Sivia | Km. | 21.00 | 18.23 | 86.80 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Sivia | Ejecución |
| 110 | 0160 | RO | Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua | Huanta | Llochegua | Km. | 14.12 | 11.33 | 80.24 | 587,682.00 | 587,673.49 | 8.51 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Llochegua | Ejecución |
| | 0160 | CSC | Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua | Huanta | Llochegua | Km. | 14.12 | 11.33 | 80.24 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Llochegua | Ejecución |
| 111 | 0258 | RO | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huanta - Luricocha | Huanta | Luricocha | Km. | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 283,108.00 | 283,107.60 | 0.40 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Luricocha | Meta Concluida |
| 112 | 0210 | D.T. | Estudio de Pre Inversión Carretera San Francisco - Sivia - Llochegua | Huanta | Llochegua | Km. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 892,440.00 | 0.00 | 892,440.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| 113 | 0050 | CSC | Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Estudio) | Huanta | Llochegua | Km. | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | D.R.E.I. / S.G.S.L. | Adm. Directa | |
| 114 | 0158 | RO | Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Antecasa - Ccentabamba | Huanta | Sivia | Km. | 18.00 | 11.47 | 63.70 | 486,500.00 | 486,494.18 | 5.82 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Sivia | Ejecución |
| | 0158 | CSC | Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Antecasa - Ccentabamba | Huanta | Sivia | Km. | 18.00 | 11.47 | 63.70 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Sivia | Ejecución |
| 115 | 0285 | RO | Construcción de Carretera de Integración Distrito de Ayahuanco Tramo: Pampacoris - Yanacocha - Acceso Vizcatan - Huarcatan | Huanta | Ayahuanco | Km. | 4.56 | 2.97 | 65.12 | 400,000.00 | 398,983.93 | 1,016.07 | 99.75 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Ayahuanco | Ejecución |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|-------------------------------|-------|------|--|-----------|----------------|-----------------|----------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 507,705.00 | 506,955.00 | 750.00 | 99.85 | | | |
| 116 | 00046 | RO | Forestación y Reforestación con Tara con fines de Conservación del suelo y Producción en la Provincia de Huanta | Huanta | Multidistrital | Hectáreas | 250.00 | 250.00 | 100.00 | 7,705.00 | 6,955.00 | 750.00 | 90.27 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta culminada |
| 117 | 00040 | RO | Forestación y Reforestación en los Distritos de Santillana y Huanta. | Huanta | Multidistrital | Hectáreas | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta culminada |
| 118 | 00043 | RO | Reforestación Participativa para Recuperación de Suelos y Mejoramiento de Producción en las Zonas de Acon y Triboline - Sivia. | Huanta | Sivia | Hectáreas | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta culminada |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | 624,007.00 | 621,367.99 | 2,639.01 | 99.58 | | | |
| 119 | 00178 | RO | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil de la Microred Sivia de la Red Valle del Rio Apurimac y Ene VRAE | Huanta | Sivia | Establec. Salud | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 28,527.00 | 28,526.74 | 0.26 | 100.00 | S.G.S.L. | Contrata | Meta Culminada |
| 120 | 00168 | RO | Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Llochegua | Huanta | Llochegua | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 157,638.00 | 157,638.00 | 0.00 | 100.00 | D.R Salud | Adm.Directa | Meta Culminada |
| | 00168 | RDR | Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Llochegua | Huanta | Llochegua | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 40,000.00 | 37,362.00 | 2,638.00 | 93.41 | D.R Salud | Adm.Directa | Meta Culminada |
| 121 | 00235 | RO | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud Distrito de Santillana, Micro Red San Jose de Secce, Red de Salud Huanta - DIRESA Ayacucho | Huanta | Santillana | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 397,842.00 | 397,841.25 | 0.75 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio | Meta Culminada |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 1,760,384.00 | 1,551,288.64 | 209,095.36 | 88.12 | | | |
| 122 | 0097 | RO | Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huanta | Huanta | Multidistrital | Módulos | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00 | 349,338.00 | 349,338.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Huanta | Adm. Directa | Meta Culminada |
| 123 | 0262 | RO | Sustitución Infraestructura e Implementación Mobiliarios y Equipos en la Institución Educativa N° 39013/Mx-P Clara Castillo Gallozo | Huanta | Huanta | Ambientes | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 244,292.00 | 244,291.24 | 0.76 | 100.00 | O.S.R. Huanta | Adm. Directa | Meta Culminada |
| 124 | 0236 | RO | Sustitución de Infraestructura, Construcción Cerco Perimetrico, Losa Deportiva Servicios Higiénicos e Implementación con Equipos, Mobiliarios y Capacitación en la I.E. N° 38270 San Antonio | Huanta | Huamanguilla | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M.D. Huamanguilla | Meta Culminada |
| 125 | 0191 | RO | Construccion de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos Educativos en la I.E. Secundaria "Mariano Sosa" en la Localidad de La Vega | Huanta | Huamanguilla | Aulas | 10.00 | 7.62 | 76.23 | 558,587.00 | 558,522.40 | 64.60 | 99.99 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Huamanguilla | Ejecución |
| 126 | 0092 | RO | Sustitucion y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institucion Educativa Gonzales Vigil | Huanta | Huanta | Aulas | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 254,137.00 | 254,137.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Huanta | Adm. Directa | Meta Culminada |
| | 0092 | CSC | Sustitucion y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institucion Educativa Gonzales Vigil | Huanta | Huanta | Aulas | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Huanta | Adm. Directa | Meta Culminada |
| 127 | 0293 | RO | Sustitución y Ampliación de infraestructura de la I.E. N° 38256 /Mx- Maria Urribari Gomez | Huanta | Huanta | Aula | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 209,030.00 | 0.00 | 209,030.00 | 0.00 | O.S.R. Huanta | Adm. Directa | En transferencia |
| PROTECCION SOCIAL (23) | | | | | | | | | | 23,478.00 | 23,478.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 128 | 0110 | RO | Fortalecimiento de las Organizaciones de Bases y Redes Sociales de las Provincias de Huanta y la Mar | Huanta | Multidistrital | Acción | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 23,478.00 | 23,478.00 | 0.00 | 100.00 | G.R.D.S. | Adm. Directa | Meta Culminada |
| LA MAR | | | | | | | | | | 9,573,184.00 | 8,570,810.21 | 1,002,373.79 | 89.53 | | | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 1,057,990.00 | 995,268.00 | 62,722.00 | 94.07 | | | |
| 129 | 0233 | RO | Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa | La Mar | San Miguel | Km. | 8.00 | 5.64 | 70.44 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. La Mar | Adm. Directa | Ejecución |
| | 0233 | CSC | Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa | La Mar | San Miguel | Km. | 8.00 | 5.64 | 70.44 | 157,990.00 | 100,768.00 | 57,222.00 | 63.78 | O.S.R. La Mar | Adm. Directa | Ejecución |
| 130 | 0319 | CSC | Construcción del Pequeño Sistema de Riego de la Quebrada Falccahuaycco de la Comunidad de Huachina, Distrito de Luis Carranza | La Mar | Luis Carranza | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 94,500.00 | 5,500.00 | 94.50 | S.G.S.L. | Convenio M.D. Luis Carranza | Inicio de Obra |
| ENERGÍA (12) | | | | | | | | | | 392,102.00 | 392,102.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 131 | 0335 | DT | Electrificación Anco, Chungui, Chilcas y Luis Carranza | La Mar | Multidistrital | Km. | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 392,102.00 | 392,102.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. La Mar | Adm. Directa | M. Concluida |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------|-------|------|---|-----------|----------------|-----------------|----------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 889,794.00 | 883,591.34 | 6,202.66 | 99.30 | | | | |
| 132 | 0012 | RO | Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de La Mar | La Mar | Multidistrital | Km. | 37.17 | 23.10 | 62.15 | 428,318.00 | 427,037.88 | 1,280.12 | 99.70 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Ejecución | |
| 133 | 0208 | D.T. | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170) | La Mar | Multidistrital | Km. | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 10,275.00 | 0.00 | 10,275.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida | |
| | 0208 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170) | La Mar | Multidistrital | Km. | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 10,275.00 | 0.00 | 10,275.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida | |
| 134 | 0263 | RO | Construcción Carretera Irán - Miraflores | La Mar | Anco | Km. | 6.04 | 2.01 | 33.26 | 150,000.00 | 165,691.00 | 0.00 | 110.46 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Anco | Ejecución | |
| 135 | 0264 | RO | Construcción de Carretera Angea - Anama - Qarin | La Mar | Chungui | Km. | 16.15 | 15.13 | 93.66 | 290,926.00 | 290,862.46 | 63.54 | 99.98 | S.G.S.L. | Convenio M. P. La Mar | Ejecución | |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 1,834,265.00 | 1,834,175.00 | 90.00 | 100.00 | | | | |
| 136 | 00030 | RO | Desarrollo Productivo de los Cultivos de Cacao, Plátanos y Cítricos y Agroforestería en el Distrito de Santa Rosa | La Mar | Santa Rosa | Hectáreas | 465.00 | 465.00 | 100.00 | 634,265.00 | 634,175.00 | 90.00 | 99.99 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida | |
| 137 | 00031 | CSC | Instalación del Cultivo de Sacha Inchi en la Margen Izquierda del Valle de Rio Apurimac - VRAE | La Mar | Multidistrital | Hectáreas | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida | |
| 138 | 00036 | RO | Forestación y Reforestación en los Distritos de Tambo y San Miguel - Provincia La Mar. | La Mar | Multidistrital | Hectáreas | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida | |
| 139 | 00063 | RO | Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos de la Micro Cuenca del Rio Anchiway - Valle del Rio Apurimac. | La Mar | Anco | Hectáreas | 2,500.00 | 2,075.00 | 83.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100.00 | U.O VRAE | Adm. Directa | Ejecución | |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | 1,802,279.00 | 1,041,101.67 | 761,177.33 | 57.77 | | | | |
| 140 | 00175 | RO | Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en la Microred de Ayna, Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Santa Rosa Red de Salud Ayacucho Norte | La Mar | Santa Rosa | Establec. Salud | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 57,739.00 | 57,708.67 | 30.33 | 99.95 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio | Ejecución | |
| 141 | 00167 | RO | Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Santa Rosa | La Mar | Santa Rosa | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 157,638.00 | 157,638.00 | 0.00 | 100.00 | D.R.Salud | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| | 00167 | RDR | Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Santa Rosa | La Mar | Santa Rosa | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 40,000.00 | 37,362.00 | 2,638.00 | 93.41 | D.R.Salud | Adm. Directa | Meta Culminada | |
| 142 | 00169 | RO | Compra de Ambulancia para el Hospital de Apoyo San Francisco | La Mar | Ayna | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 239,638.00 | 174,989.00 | 64,649.00 | 73.02 | D.R.Salud | Adm. Directa | Ejecución | |
| | 00169 | RDR | Compra de Ambulancia para el Hospital de Apoyo San Francisco | La Mar | Ayna | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 40,000.00 | 37,362.00 | 2,638.00 | 93.41 | D.R.Salud | Adm. Directa | Ejecución | |
| 143 | 00151 | RO | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente | La Mar | Ayna | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 576,042.00 | 576,042.00 | 0.00 | 100.00 | U.O. VRAE | Contrata | Proceso Convocatoria | |
| | 00151 | CSC | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente | La Mar | Ayna | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 691,222.00 | 0.00 | 691,222.00 | 0.00 | U.O. VRAE / FONIPREL | Contrata | Proceso Convocatoria | |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 3,596,754.00 | 3,424,572.20 | 172,181.80 | 95.21 | | | | |
| 144 | 00188 | RO | Ampliación de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 38393/MX-P, en el Centro Poblado de Marintari | La Mar | Santa Rosa | Aulas | 13.00 | 4.99 | 38.41 | 380,000.00 | 379,854.80 | 145.20 | 99.96 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Santa Rosa | Ejecución | |
| 145 | 00189 | RO | Ampliación y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/MX-P, en la Localidad de San Francisco | La Mar | Ayna | Aulas | 13.00 | 4.80 | 36.92 | 480,000.00 | 479,866.24 | 133.76 | 99.97 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Ayna | Ejecución | |
| | 00189 | CSC | Ampliación y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/MX-P, en la Localidad de San Francisco | La Mar | Ayna | Aulas | 13.00 | 4.80 | 36.92 | 100,000.00 | 349,996.66 | 0.00 | 350.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Ayna | Ejecución | |
| 146 | 00190 | RO | Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703 MX-P de Fichihuilca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho | La Mar | San Miguel | Aulas | 10.00 | 8.53 | 85.25 | 414,398.00 | 414,398.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. La Mar | Adm. Directa | Ejecución | |
| 147 | 0085 | RO | Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Mar | La Mar | Multidistrital | Módulos | 250.00 | 250.00 | 100.00 | 500,000.00 | 745,000.00 | 0.00 | 149.00 | O.S.R. La Mar | Adm. Directa | Meta Concluida | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------|-------|------|--|-----------|----------------|------------|----------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 148 | 0237 | RO | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con Mobiliarios y Equipos en la I.E. 38600/Mx-P en el centro Poblado de Comunpiari | La Mar | Santa Rosa | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 73,455.00 | 73,455.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Santa Rosa | Ejecución |
| 149 | 0299 | CSC | Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N°38703/MX-P, de Pichihuilla | La Mar | San Miguel | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,780.00 | 717,880.50 | 566,899.50 | 55.88 | O.S.R. La Mar / FIDEICOMISO | Adm. Directa | Inicio Obra |
| 150 | 0318 | RO | Ampliación y Mejoramiento de la Oferta Educativa en el Nivel Primaria y Secundaria de la I. E. P. San Martín de Porras en el Distrito de Tambo | La Mar | Tambo | Aulas | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 364,121.00 | 264,121.00 | 100,000.00 | 72.54 | O.S.R. La Mar | Adm. Directa | Inicio Obra |
| CANGALLO | | | | | | | | | | 7,719,408.00 | 6,338,871.90 | 1,380,536.10 | 82.12 | | | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 369,695.00 | 369,695.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 151 | 0228 | RO | Construcción de Sistema de Riego Cuchucancha | Cangallo | Los Morochucos | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 369,695.00 | 369,695.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | C. M.D. Los Morochucos | Ejecución |
| ENERGÍA (12) | | | | | | | | | | 371,594.00 | 371,593.39 | 0.61 | 100.00 | | | |
| 152 | 0229 | RO | Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria Trifásico y Monofásico con Neutro Corrido en 11 Localidades de Totos | Cangallo | Totos | km | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 371,594.00 | 371,593.39 | 0.61 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Contrata | Ejecución |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 453,618.00 | 424,805.91 | 28,812.09 | 93.65 | | | |
| 153 | 0011 | RO | Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Cangallo | Cangallo | Multidistrital | Km. | 54.31 | 34.30 | 63.16 | 236,506.00 | 231,073.00 | 5,433.00 | 97.70 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Ejecución |
| 154 | 0199 | CSC | Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayoc - Cangallo | Cangallo | Multidistrital | Km. | 54.31 | 54.31 | 100.00 | 4,335.00 | 0.00 | 4,335.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Obra Culminada |
| | 0199 | D.T. | Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayoc - Cangallo | Cangallo | Multidistrital | Km. | 54.31 | 54.31 | 100.00 | 4,335.00 | 0.00 | 4,335.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Obra Culminada |
| 155 | 0120 | RO | Mejoramiento y Construcción Carretera Quispillaqta - Llaqtahuran - Ccasapata - Huertahuasi | Cangallo | Multidistrital | Km. | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 3,922.00 | 3,920.46 | 1.54 | 99.96 | S.G.S.L. | Adm. Directa | Obra Culminada |
| 156 | 0265 | RO | Construcción Carretera Achacmarca - Ccarhuacocco - Iglesiashuasi | Cangallo | Paras | Km. | 14.55 | 13.82 | 95.00 | 110,000.00 | 108,277.10 | 1,722.90 | 98.43 | S.G.S.L. | Contrata | Ejecución |
| 157 | 0155 | CSC | Construcción Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, Tramo: Chacabamba - Ayuta - Chuschi. | Cangallo | Totos | Km. | 22.82 | 3.96 | 17.34 | 94,520.00 | 81,535.35 | 12,984.65 | 86.26 | S.G.S.L. | Contrata | Paralizada |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 158 | 00041 | RO | Forestación y Reforestación en el ambito del Distrito de Cangallo | Cangallo | Cangallo | Hectáreas | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | 758,252.00 | 461,413.60 | 296,838.40 | 60.85 | | | |
| 159 | 00195 | RO | Construcción y Ampliación del Centro Materno Perinatal del Centro de Salud de Pampa Cangallo-Diresa, Provincia de Cangallo - Ayacucho | Cangallo | Pampacangallo | Obra | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 154,250.00 | 154,223.10 | 26.90 | 99.98 | O.S.R. Cangallo | Adm. Directa | Ejecución |
| 160 | 00254 | RO | Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud de Centro de Salud Totos | Cangallo | Totos | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 307,191.00 | 307,190.50 | 0.50 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Totos | Ejecución |
| 161 | 00309 | CSC | Construcción del Puesto de Salud de Unión Potrero del Distrito de Chuschi | Cangallo | Chuschi | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 296,811.00 | 0.00 | 296,811.00 | 0.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Chuschi | En transferencia |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 5,566,249.00 | 4,511,364.00 | 1,054,885.00 | 81.05 | | | |
| 162 | 0266 | RO | Mejoramiento de la Institución Educativa Pública N° 38128/Mx-P Quispillaqta | Cangallo | Chuschi | Obra | 1.00 | 0.15 | 15.00 | 194,125.00 | 194,125.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Cangallo | Adm. Directa | Ejecución |
| 163 | 0271 | RO | Reemplazo de Infraestructura de la Institución Educativa Pública N° 38135/Mx-P de Chanquil | Cangallo | Los Morochucos | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 638,652.00 | 629,628.00 | 9,024.00 | 98.59 | O.S.R. Cangallo / OINFES | Adm. Directa | Ejecución |
| 164 | 0192 | RO | Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho | Cangallo | Chuschi | Aulas | 6.00 | 3.07 | 51.20 | 352,136.00 | 352,136.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Cangallo | Adm. Directa | Ejecución |
| | 0192 | CSC | Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho | Cangallo | Chuschi | Aulas | 6.00 | 3.07 | 51.20 | 84,000.00 | 78,408.00 | 5,592.00 | 93.34 | O.S.R. Cangallo | Adm. Directa | Ejecución |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------|-------|------|--|--------------|----------------|------------|----------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | | |
| 165 | 0297 | CSC | Construcción y Equipamiento de la I. E. N°39011/V-P Basilio Auqui | Cangallo | Cangallo | Aulas | 19.00 | 3.26 | 17.18 | 2,949,149.00 | 2,529,457.00 | 419,692.00 | 85.77 | O.S.R. Cangallo / FIDEICOMISO | Adm. Directa | Inicio Obra | |
| 166 | 0298 | CSC | Ampliación de Infraestructura de la I.E."7 de Junio" de Catalinayoc | Cangallo | Chuschi | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348,187.00 | 727,610.00 | 620,577.00 | 53.97 | O.S.R. Cangallo / FIDEICOMISO | Adm. Directa | Inicio Obra | |
| FAJARDO | | | | | | | | | | 8,284,314.00 | 5,801,019.57 | 2,483,294.43 | 70.02 | | | | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 295,915.00 | 0.00 | 295,915.00 | 0.00 | | | | |
| 167 | 0325 | CSC | Rehabilitación Canal de Conducción Ccenhuamaya - Chiriqmayo - Colca, Distrito de Colca | Fajardo | Colca | Km. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 295,915.00 | 0.00 | 295,915.00 | 0.00 | O.S.R. Cangallo | Adm. Directa | En Transferencia | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 7,663,399.00 | 5,476,019.57 | 2,187,379.43 | 71.46 | | | | |
| 168 | 0164 | D.T. | Mantenimiento Rutinario Carretera Cangallo - Huancapi | Fajardo | Multidistrital | Km. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| 169 | 0212 | RO | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi | Fajardo | Multidistrital | Km. | 24.00 | 14.73 | 61.38 | 3,272,267.00 | 2,209,357.40 | 1,062,909.60 | 67.52 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| | 0212 | D.T. | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi | Fajardo | Multidistrital | Km. | 24.00 | 14.73 | 61.38 | 3,272,267.00 | 2,209,357.42 | 1,062,909.58 | 67.52 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| 170 | 0112 | RO | Construcción Puente Carrozable Carampa | Fajardo | Alcamenca | ML | 73.60 | 19.84 | 26.95 | 573,682.00 | 544,839.05 | 28,842.97 | 94.97 | S.G.S.L. | Contrata | Ejecución | |
| 171 | 0213 | RO | Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara. | Fajardo | Huancapi | Km. | 24.00 | 14.73 | 61.38 | 261,781.00 | 247,383.52 | 14,397.48 | 94.50 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| | 0213 | D.T. | Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara. | Fajardo | Huancapi | Km. | 24.00 | 14.73 | 61.38 | 261,781.00 | 247,383.54 | 14,397.46 | 94.50 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| 172 | 0121 | RO | Construcción Carretera Asquipata - Morcolla Chico - Chihuri | Fajardo | Multidistrital | Km. | 0.75 | 0.68 | 90.53 | 4,971.00 | 17,698.66 | 0.00 | 356.04 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Asquipata | Ejecución | |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | | |
| 173 | 00042 | RO | Establecimiento de Plantaciones Forestales en los Distritos de Huancapi y Colca. | Fajardo | Multidistrital | Hectáreas | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida | |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | | |
| 174 | 0243 | RO | Construcción Infraestructura Educativa de la I.E. N° 38456 de Carampa | Fajardo | Alcamenca | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Alcamenca | Meta Concluida | |
| VILCASHUAMÁN | | | | | | | | | | 5,264,936.00 | 4,691,267.73 | 573,668.27 | 89.10 | | | | |
| TURISMO (09) | | | | | | | | | | 200,137.00 | 200,000.00 | 137.00 | 99.93 | | | | |
| 175 | 0031 | RO | Puesta en Valor de Atractivos Turísticos de la Ciudad Inca de Vilcashuaman | Vilcashuaman | Vilcas | Eventos | 2.00 | 1.49 | 74.37 | 200,137.00 | 200,000.00 | 137.00 | 99.93 | O.S.R. Vilcashuamán | Adm. Directa | Ejecución | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 2,051,988.00 | 2,028,794.48 | 23,193.52 | 98.87 | | | | |
| 176 | 0016 | RO | Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Vilcashuaman | Vilcashuaman | Multidistrital | Km. | 97.40 | 69.74 | 71.60 | 318,094.00 | 316,902.06 | 1,191.94 | 99.63 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Ejecución | |
| 177 | 0145 | CSC | Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana. | Vilcashuaman | Acomarca | Km. | 67.40 | 67.40 | 100.00 | 452,621.00 | 453,474.26 | -853.26 | 100.19 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| | 0145 | D.T. | Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana. | Vilcashuaman | Acomarca | Km. | 67.40 | 67.40 | 100.00 | 452,621.00 | 453,474.30 | -853.30 | 100.19 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| 178 | 0202 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorcocha - Chiribamba (Puente Vischongo) | Vilcashuaman | Multidistrital | Km. | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 4,807.00 | 0.00 | 4,807.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| | 0202 | D.T. | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorcocha - Chiribamba (Puente Vischongo) | Vilcashuaman | Multidistrital | Km. | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 4,807.00 | 0.00 | 4,807.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| 179 | 0209 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana. | Vilcashuaman | Acomarca | Km. | 67.40 | 56.12 | 83.27 | 36,210.00 | 29,199.72 | 7,010.28 | 80.64 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |
| | 0209 | D.T. | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana. | Vilcashuaman | Acomarca | Km. | 67.40 | 56.12 | 83.27 | 36,210.00 | 29,199.72 | 7,010.28 | 80.64 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|---|-------|------|--|--------------|-------------------|------------|----------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 180 | 0224 | RO | Construcción de Carretera Division Raymina - Curipaco | Vilcashuaman | Huambalpa | Km. | 4.14 | 2.87 | 69.33 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Huambalpa | Ejecución |
| 181 | 0245 | RO | Rehabilitación y Mejoramiento Trocha Carrozable Huambalpa - Huamanmarca | Vilcashuaman | Huambalpa | Km. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 61,039.00 | 61,038.20 | 0.80 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Huambalpa | Ejecución |
| 182 | 0154 | RO | Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas | Vilcashuaman | Vilcas | Km. | 6.50 | 6.50 | 100.00 | 300,000.00 | 299,990.77 | 9.23 | 100.00 | O.S.R. Vilcashuamán | Adm. Directa | Obra Liquidada |
| | 0154 | CSC | Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas | Vilcashuaman | Vilcas | Km. | 6.50 | 6.50 | 100.00 | 125,579.00 | 125,515.45 | 63.55 | 99.95 | O.S.R. Vilcashuamán | Adm. Directa | Obra Liquidada |
| 183 | 0292 | CSC | Construcción Trocha Carrozable Concepción - Ninabamba Prov. Vilcashuaman | Vilcashuaman | Concepción | Km. | 2.39 | 2.67 | 111.92 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Vilcashuamán | Adm. Directa | Obra Culminada |
| MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 184 | 00037 | RO | Forestación y Reforestación en el Distrito de Vilcashuamán - Provincia Vilcashuamán. | Vilcashuamán | Vilcas | Hectáreas | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| SANEAMIENTO (18) | | | | | | | | | | 245,561.00 | 245,561.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 185 | 00247 | RO | Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague en la Localidad de Vischongo | Vilcashuamán | Vischongo | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 245,561.00 | 245,561.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M.D. Vischongo | Meta Concluida |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 2,567,250.00 | 2,016,912.25 | 550,337.75 | 78.56 | | | |
| 186 | 0089 | RO | Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Vilcashuaman | Vilcashuamán | Multidistrital | Módulos | 167.00 | 174.52 | 104.50 | 29,415.00 | 29,415.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Vilcashuamán | Adm. Directa | En Liquidación |
| 187 | 0218 | RO | Sustitución de aulas y Ampliación de Infraestructura en la Institución Educativa Corazón de Jesús - Saurama | Vilcashuamán | Saurama | Obra | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 816,669.00 | 491,104.00 | 325,565.00 | 60.14 | O.S.R. Vilcashuamán / OINFES | Adm. Directa | Ejecución |
| 188 | 0246 | RO | Ampliación de la Infraestructura en la I.E. N° 38170 /MX-P San Cristóbal de Vischongo | Vilcashuamán | Vischongo | Obra | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 174,521.00 | 174,521.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Vischongo | Ejecución |
| 189 | 0244 | RO | Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Nuestra Señora del Carmen de Yananaco | Vilcashuamán | Independencia | Obra | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 50,719.00 | 50,719.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Independencia | Ejecución |
| 190 | 0248 | RO | Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. 38160 MX de Concepción | Vilcashuamán | Concepción | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 72,718.00 | 72,717.45 | 0.55 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Concepción | Ejecución |
| 191 | 0276 | RO | Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa Ciro Alegría de Accomarca | Vilcashuamán | Accomarca | Aulas | 11.00 | 2.42 | 22.00 | 112,920.00 | 212,920.00 | 0.00 | 188.56 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Accomarca | Ejecución |
| 192 | 0283 | RO | Rehabilitación de Infraestructura en la I. E. N°38153 César Vallejo de Accomarca | Vilcashuamán | Accomarca | Obra | 1.00 | 0.63 | 62.76 | 158,838.00 | 162,420.38 | 0.00 | 102.26 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Accomarca | Ejecución |
| 193 | 0289 | RO | Construcción de Infraestructura y Equipamiento en la I. E. N° 38245 Mx-P de Pallcacancha - Vischongo | Vilcashuamán | Vischongo | Aulas | 8.00 | 4.91 | 61.33 | 200,000.00 | 200,024.42 | 0.00 | 100.01 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Vischongo | En Ejecución |
| 194 | 0306 | CSC | Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura en la Institución Educativa San Antonio Cocha | Vilcashuamán | Huambalpa | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 951,450.00 | 623,071.00 | 328,379.00 | 65.49 | O.S.R. Vilcashuamán / FIDEICOMISO | Adm. Directa | Inicio Obra |
| SUCRE | | | | | | | | | | 3,773,588.00 | 2,501,098.70 | 1,272,489.30 | 66.28 | | | |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03) | | | | | | | | | | 235,320.00 | 235,320.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 195 | 0227 | RO | Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre | Sucre | Querobamba | Ambientes | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 235,320.00 | 235,320.00 | 0.00 | 100.00 | O. S.R. Sucre | Adm. Directa | Ejecución |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 123,854.00 | 223,853.37 | 0.00 | 180.74 | | | |
| 196 | 0273 | RO | Construcción del Sistema de Riego Llasci | Sucre | San Pedro Larcaay | Obra | 1.00 | 0.30 | 30.17 | 123,854.00 | 223,853.37 | 0.00 | 180.74 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M.D. San Pedro Larcaay | Ejecución |
| ENERGÍA (12) | | | | | | | | | | 146,443.00 | 100,000.00 | 46,443.00 | 68.29 | | | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------|-------|------|---|-----------|------------------------|------------|----------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 197 | 0317 | CSC | Ampliación del Sub Sistema de Distribución Primaria 22.9 KV y Distribución Secundario 0.38/0 22 KV en la Comunidad de Autama, Distrito de Paucararay | Sucre | Santiago de Paucararay | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 146,443.00 | 100,000.00 | 46,443.00 | 68.29 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Paucararay | Inicio de Obra |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 2,404,981.00 | 1,078,935.33 | 1,326,045.67 | 44.86 | | | |
| 198 | 0015 | RO | Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Sucre | Sucre | Multidistrital | Km. | 103.60 | 63.88 | 61.66 | 253,308.00 | 250,543.11 | 2,764.89 | 98.91 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Ejecución |
| 199 | 0141 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla. | Sucre | Multidistrital | Km. | 41.20 | 19.78 | 48.01 | 265,406.00 | 67,197.55 | 198,208.45 | 25.32 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| | 0141 | D.T. | Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla. | Sucre | Multidistrital | Km. | 41.20 | 19.78 | 48.01 | 403,425.00 | 72,161.55 | 331,263.45 | 17.89 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| 200 | 0142 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén. | Sucre | Multidistrital | Km. | 62.40 | 32.45 | 52.00 | 354,579.00 | 53,934.56 | 300,644.44 | 15.21 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| | 0142 | D.T. | Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén. | Sucre | Multidistrital | Km. | 62.40 | 32.45 | 52.00 | 560,018.00 | 53,934.56 | 506,083.44 | 9.63 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| 201 | 0205 | RO | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla. | Sucre | Multidistrital | Km. | 41.20 | 19.78 | 48.01 | 0.00 | 10,304.78 | 0.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| | 0205 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla. | Sucre | Multidistrital | Km. | 41.20 | 19.78 | 48.01 | 8,906.00 | 6,679.20 | 2,226.80 | 75.00 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| | 0205 | D.T. | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla. | Sucre | Multidistrital | Km. | 41.20 | 19.78 | 48.01 | 8,906.00 | 7,824.22 | 1,081.78 | 87.85 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| 201 | 0206 | RO | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén. | Sucre | Multidistrital | Km. | 62.40 | 62.40 | 100.00 | 0.00 | 14,412.48 | 0.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| | 0206 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén. | Sucre | Multidistrital | Km. | 62.40 | 62.40 | 100.00 | 5,044.00 | 0.00 | 5,044.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| | 0206 | D.T. | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén. | Sucre | Multidistrital | Km. | 62.40 | 62.40 | 100.00 | 5,044.00 | 1,621.31 | 3,422.69 | 32.14 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| 203 | 0162 | RO | Mejoramiento Carretera Querobamba - Quije - Chilcayoc - Chalcos - Belén. | Sucre | Multidistrital | Km. | 9.98 | 9.98 | 100.00 | 230,507.00 | 230,507.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Sucre | Adm. Directa | Ejecución |
| 204 | 0288 | RO | Construcción del Puente Peatonal Pichco - Anta | Sucre | Belen | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 309,838.00 | 309,815.01 | 22.99 | 99.99 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Belén | Ejecución |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 205 | 00052 | RO | Recuperación de la Cobertura Vegetal en el Ambito del Distrito de Querobamba. | Sucre | Querobamba | Hectáreas | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Culminada |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 206 | 00078 | RO | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microred de Sucre - Red Ayacucho Sur | Sucre | Querobamba | Obra | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Sucre | Adm. Directa | Ejecución |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 162,990.00 | 162,990.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 207 | 0196 | RO | Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Santo Domingo de Guzman - Querobamba | Sucre | Querobamba | Obra | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 162,990.00 | 162,990.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Sucre | Adm. Directa | Ejecución |
| HUANCASANCOS | | | | | | | | | | 4,995,947.00 | 5,100,388.02 | 0.00 | 102.09 | | | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 1,050,000.00 | 1,075,230.11 | 0.00 | 102.40 | | | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------|-------|------|--|--------------|----------------|---------------|----------|---------------|--------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 208 | 0149 | CSC | Elaboración de Estudios del Proyecto Sistema Integral Irrigación Caracha. | Huancasancos | Sancos | Estudio | 1.00 | 0.45 | 45.00 | 1,050,000.00 | 1,075,230.11 | 0.00 | 102.40 | D.R.E.I /S.G.S.L. | Contrata | Ejecución |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 2,864,883.00 | 2,944,093.91 | 0.00 | 102.76 | | | |
| 209 | 0169 | RO | Mejoramiento y Construcción Carretera Sacsamarca - Asca - Pampacocha - Linderopampa - Palcca - Yupipampa. | Huancasancos | Sacsamarca | Km. | 35.00 | 30.13 | 86.08 | 397,499.00 | 397,499.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Sacsamarca | Ejecución |
| | | | - Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 27+000 | Huancasancos | Multidistrital | Km. | 14.46 | 12.77 | 88.33 | 764,835.86 | 762,767.57 | 2,068.29 | 99.73 | S.G.O | Adm. Directa | Ejecución |
| | | | - Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 27+000 al Km.+ 31+760 | Huancasancos | Multidistrital | Km. | 4.76 | 3.04 | 63.79 | 782,676.52 | 763,279.81 | 19,396.71 | 97.52 | S.G.O | Adm. Directa | Ejecución |
| | | | - Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 31+760 al Km. 33+560 | Huancasancos | Multidistrital | Km. | 1.80 | 1.25 | 69.32 | 911,879.04 | 382,309.44 | 529,569.68 | 41.93 | S.G.S.L. | Contrata | Ejecución |
| | | | - Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 33+560 al Km. 40+400 | Huancasancos | Multidistrital | Km. | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 2,594,679.68 | 0.00 | 2,594,679.68 | 0.00 | S.G.S.L. | Contrata | Paralizada |
| 211 | 0330 | RO | Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Grau y los Jirones Ayacucho, Cusco, Arica, Progreso, Mariscal Cáceres e Intersecciones Calles Principales de Sancos | Huancasancos | Sancos | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Huancasancos | Inicio de Obra |
| | 0330 | CSC | Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Grau y los Jirones Ayacucho, Cusco, Arica, Progreso, Mariscal Cáceres e Intersecciones Calles Principales de Sancos | Huancasancos | Sancos | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Huancasancos | Inicio de Obra |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 213 | 00045 | RO | Forestación y Conservación de suelos en la Provincia de Huancasancos | Huancasancos | Multidistrital | Hectáreas | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| EDUCACION (22) | | | | | | | | | | 881,064.00 | 881,064.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 214 | 0094 | RO | Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa Los Andes de Huancasancos | Huancasancos | Sancos | Aulas | 7.00 | 5.63 | 80.42 | 474,064.00 | 474,064.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Huancasancos | Adm. Directa | Ejecución |
| 215 | 0100 | RO | Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Federico Gonzales Cabezedo de Huancasancos | Huancasancos | Sancos | Aulas | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Huancasancos | Adm. Directa | Obra Concluida |
| 216 | 0231 | RO | Mejoramiento de los Servicios de Educación Bilingüe Intercultural en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huancasancos | Huancasancos | Multidistrital | Beneficiarios | 3,555.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M.P. Huancasancos | Ejecución |
| LUCANAS | | | | | | | | | | 19,814,646.00 | 16,364,976.72 | 3,449,669.28 | 82.59 | | | |
| TURISMO (09) | | | | | | | | | | 600,000.00 | 566,789.64 | 33,210.36 | 94.46 | | | |
| 217 | 0030 | RO | Recuperación de los Recursos Turísticos del Valle Sondondo | Lucanas | Multidistrital | Obra | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 600,000.00 | 566,789.64 | 33,210.36 | 94.46 | O.S.R. Lucanas / DIRCETUR | Adm. Directa | Ejecución |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 4,456,117.00 | 3,945,427.11 | 510,689.89 | 88.54 | | | |
| 218 | 0040 | RO | Irrigación Yaurihuiri | Lucanas | Puquio | Km. | 24.00 | 21.26 | 6.99 | 224,930.00 | 224,929.28 | 0.72 | 100.00 | O.S.R. Lucanas | Adm. Directa | Ejecución |
| | 0040 | CSC | Irrigación Yaurihuiri | Lucanas | Puquio | Km. | 24.00 | 21.26 | 6.99 | 695,362.00 | 687,751.59 | 5,810.41 | 99.16 | O.S.R. Lucanas | Adm. Directa | Ejecución |
| 219 | 0239 | RO | Construcción y Mejoramiento del Canal de Irrigación Atocata-Querocancha | Lucanas | Laramate | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 174,778.00 | 0.00 | 174,778.00 | 0.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M.D. Laramate | Ejecución |
| 220 | 0241 | RO | Construcción de la Represa Ninacasa y Canal Buena Esperanza en la Localidad de Carhuacucho | Lucanas | Llauta | Obra | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 905,371.00 | 905,370.26 | 0.74 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M.D. LLauta | Ejecución |
| 221 | 0180 | CSC | Mejoramiento de la Producción Pecuaria Para Pequeños Productores de los Distritos de Laramate Llauta en la Provincia de Lucanas - Región Ayacucho | Lucanas | Multidistrital | Proyecto | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 140,130.00 | 140,130.00 | 0.00 | 100.00 | U.O.Las Cabezadas | Convenio CARE | Meta Concluida |
| 223 | 0148 | CSC | Elaboración de Estudios del Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de Construcción de la Presa de Iruro | Lucanas | Lucanas | Estudio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 1,189,999.98 | 0.02 | 100.00 | D.R.E.I /S.G.S.L. | Contrata | Ejecución |
| 224 | 0296 | CSC | Construcción y Mejoramiento del Canal de Riego Negromayo - Andamarca | Lucanas | Carmen Salcedo | Km. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,346.00 | 797,246.00 | 330,100.00 | 70.72 | O.S.R. Lucanas /HIDEICOMISO | Adm. Directa | Inicio Obra |
| ENERGIA (12) | | | | | | | | | | 930,351.00 | 930,351.00 | 0.00 | 100.00 | | | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------|-------|------|--|-----------|----------------|-----------------|----------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 225 | 0133 | RO | Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado | Lucanas | Multidistrital | km | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 899,922.00 | 899,922.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Contrata | Obra Concluida |
| | 0133 | CSC | Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado | Lucanas | Multidistrital | km | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 30,429.00 | 30,429.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Contrata | Obra Concluida |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 5,678,906.00 | 4,068,085.82 | 1,610,820.18 | 71.64 | | | |
| 226 | 0013 | RO | Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Lucanas | Lucanas | Multidistrital | Km. | 226.14 | 125.01 | 55.28 | 429,138.00 | 426,318.23 | 2,819.77 | 99.34 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Ejecución |
| 227 | 0135 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV | Lucanas | Multidistrital | Km. | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 552,746.00 | 443,381.26 | 109,364.74 | 80.21 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| | 0135 | D.T. | Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV | Lucanas | Multidistrital | Km. | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 552,746.00 | 443,381.28 | 109,364.72 | 80.21 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| 228 | 0136 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II | Lucanas | Multidistrital | Km. | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 511,806.00 | 373,082.14 | 138,723.86 | 72.90 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| | 0136 | D.T. | Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II | Lucanas | Multidistrital | Km. | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 511,806.00 | 373,082.17 | 138,723.83 | 72.90 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| 229 | 0200 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV | Lucanas | Multidistrital | Km. | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 55,554.00 | 15,411.44 | 40,142.56 | 27.74 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| | 0200 | D.T. | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV | Lucanas | Multidistrital | Km. | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 55,554.00 | 15,411.46 | 40,142.54 | 27.74 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| 230 | 0201 | CSC | Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II | Lucanas | Multidistrital | Km. | 60.00 | 42.55 | 70.91 | 30,107.00 | 2,833.61 | 27,273.39 | 9.41 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| | 0201 | D.T. | Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II | Lucanas | Multidistrital | Km. | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 30,107.00 | 2,833.61 | 27,273.39 | 9.41 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| 231 | 0139 | RO | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II. | Lucanas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 0.00 | 87,351.78 | 0.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| | 0139 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II. | Lucanas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 728,276.00 | 262,940.44 | 465,335.56 | 36.10 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| | 0139 | D.T. | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II. | Lucanas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 905,829.00 | 350,292.22 | 555,536.78 | 38.67 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| 232 | 0203 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II. | Lucanas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 72,466.00 | 52,461.07 | 20,004.93 | 72.39 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| | 0203 | D.T. | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II. | Lucanas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 72,466.00 | 52,461.09 | 20,004.91 | 72.39 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| 223 | 0138 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Ocaña - Laramate (Km. 0+000 - Km. 28+140) | Lucanas | Ocaña | Km. | 28.14 | 28.14 | 100.00 | 7,689.00 | 4,233.04 | 3,455.96 | 55.05 | GRI - PCD | Contrata | Obra Concluida |
| 233 | 0055 | CSC | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos (Variante Llauta - Huicuta - Pucará) | Lucanas | Llauta | Km. | 13.10 | 13.10 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | U.O. Las Cabezas | Adm. Directa | Obra Concluida |
| 234 | 0152 | CSC | Construcción de la Carretera, Variante el Palmar - Distrito de Ocaña. | Lucanas | Ocaña | Km. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 30,000.00 | 29,994.98 | 5.02 | 99.98 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Ocaña | Obra Concluida |
| 235 | 0326 | CSC | Mejoramiento de la Carretera Palpa - Ocaña en la Variante el Paso del Brujo - Lucanas | Lucanas | Ocaña | Km. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 132,616.00 | 132,616.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Ocaña | Obra Concluida |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 236 | 00048 | RO | Apoyo al Desarrollo del Sistema Regional de Conservación y Manejo Sostenido de la Vicuña en la Región Ayacucho | Lucanas | Multidistrital | Asistencia Téc. | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| | 00048 | CSC | Apoyo al Desarrollo del Sistema Regional de Conservación y Manejo Sostenido de la Vicuña en la Región Ayacucho | Lucanas | Multidistrital | Asistencia Téc. | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 237 | 00035 | RO | Perfil de Forestación y Reforestación de áreas con aptitud Forestal del Distrito de Puquio. | Lucanas | Puquio | Hectáreas | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| SANEAMIENTO (18) | | | | | | | | | | 1,335,252.00 | 889,792.00 | 445,460.00 | 66.64 | | | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------------------|-------|------|---|--------------|-------------------|------------|----------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 238 | 00238 | RO | Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desague en la Localidad de San José de Tomate, Distrito de Ocaña - Lucanas | Lucanas | Ocaña | Obra | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 93,364.00 | 93,364.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L / FONIPREL | Convenio M.D. Ocoña | Ejecución |
| 239 | 00304 | CSC | Construcción del Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Mayobamba, distrito de Chipao | Lucanas | Chipao | Obra | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 1,241,888.00 | 796,428.00 | 445,460.00 | 64.13 | OSR Lucanas / FIDEICOMISO | Adm. Directa | Inicio Obra |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | 4,334,225.00 | 3,688,115.00 | 646,110.00 | 85.09 | | | |
| 240 | 0278 | RO | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantil del Puesto de Salud Sayhua-Microred Laramate de la Red Salud Lucanas | Lucanas | Huac-Huas | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 458,075.00 | 458,075.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L | Convenio M.D. Laramate | Ejecución |
| 241 | 0279 | RO | Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva y Mejoramiento de Acceso a los Puestos de Salud de Otocha, Uruiza y San Isidro de Totorá, DIRESA Ayacucho | Lucanas | Multidistrital | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 911,532.00 | 911,532.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L | Convenio M.D. Otocha | Ejecución |
| 242 | 0302 | CSC | Mejora de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Mayobamba, Micro red Andamarca, Red de Salud Lucanas, DIRESA Ayacucho | Lucanas | Chipao | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 410,866.00 | 343,499.00 | 67,367.00 | 83.60 | OSR Lucanas / FIDEICOMISO | Adm. Directa | Inicio Obra |
| 243 | 0303 | CSC | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Maternos Infantiles de primer nivel de Atención en los EE. Salud de Ocaña, Tomate, Sonconche | Lucanas | Multidistrital | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553,752.00 | 1,975,009.00 | 578,743.00 | 77.34 | U.O. LAS CABEZADAS / FIDEICOMISO | Adm. Directa | Inicio Obra |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 1,329,795.00 | 1,126,416.15 | 203,378.85 | 84.71 | | | |
| 244 | 0252 | RO | Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Institución Educativa Luis Galvan Candiotti | Lucanas | Laramate | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25,223.00 | 0.00 | 25,223.00 | 0.00 | S.G.S.L / FONIPREL | Convenio M.D. Laramate | Ejecución |
| 245 | 0249 | RO | Ampliación, Mejoramiento de Infraestructura Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Aucará | Lucanas | Aucará | Aulas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 61,684.00 | 61,683.85 | 0.15 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M.D. Aucará | Ejecución |
| 246 | 0087 | RO | Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Lucanas | Lucanas | Multidistrital | Módulos | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 180,449.00 | 312,294.00 | 0.00 | 173.06 | O.S.R. Lucanas | Adm. Directa | Ejecución |
| 247 | 0268 | RO | Sustitución de Aulas de la Institución Educativa San Antonio de Padua de Chaviña | Lucanas | Chaviña | Aulas | 3.00 | 0.51 | 16.92 | 187,000.00 | 187,000.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Lucanas | Adm. Directa | Ejecución |
| 248 | 0269 | RO | Reconstrucción de Infraestructura Centro Educativo Técnico Productivo Manuel T. Calle Escajadillo | Lucanas | Puquio | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Lucanas | Adm. Directa | Ejecución |
| | 0269 | CSC | Reconstrucción de Infraestructura Centro Educativo Técnico Productivo Manuel T. Calle Escajadillo | Lucanas | Puquio | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | O.S.R. Lucanas | Adm. Directa | Ejecución |
| 249 | 0267 | RO | Construcción Complejo Deportivo Multiuso - Concha Acústica Para la Institución Educativa Primaria N° 25501 de Puquio | Lucanas | Puquio | Obra | 1.00 | 0.12 | 12.17 | 75,439.00 | 75,438.30 | 0.70 | 100.00 | O.S.R. Lucanas | Adm. Directa | Ejecución |
| | 0267 | CSC | Construcción Complejo Deportivo Multiuso - Concha Acústica Para la Institución Educativa Primaria N° 25501 de Puquio | Lucanas | Puquio | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | O.S.R. Lucanas | Adm. Directa | Ejecución |
| 250 | 0240 | RO | Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Primaria N° 24044 Luis Alberto Sánchez, Centro Poblado Santiago de Vado | Lucanas | Lucanas | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Lucanas | Ejecución |
| PARINACOCHAS | | | | | | | | | | 6,285,394.00 | 4,526,598.70 | 1,758,795.30 | 72.02 | | | |
| AGROPECUARIA (10) | | | | | | | | | | 2,013,186.00 | 2,000,000.00 | 13,186.00 | 99.35 | | | |
| 251 | 0039 | RO | Irrigación Angascocha Chumpi | Parinacochas | Coracora - Chumpi | Km. | 10.60 | 0.49 | 4.61 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Parinacochas | Adm. Directa | Ejecución |
| | 0039 | CSC | Irrigación Angascocha Chumpi | Parinacochas | Coracora - Chumpi | Km. | 10.60 | 0.49 | 4.61 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Parinacochas | Adm. Directa | Ejecución |
| | 0039 | DT | Irrigación Angascocha Chumpi | Parinacochas | Coracora - Chumpi | Km. | 10.60 | 0.49 | 4.61 | 13,186.00 | 0.00 | 13,186.00 | 0.00 | O.S.R. Parinacochas | Adm. Directa | Ejecución |
| PESCA (11) | | | | | | | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | |
| 252 | 0310 | CSC | Construcción y Manejo de Piscigranga Carhuanilla, Distrito de Chumpi | Parinacochas | Chumpi | Obra | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | O.S.R. Parinacochas | Adm. Directa | Meta Concluida |
| INDUSTRIA (14) | | | | | | | | | | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|-----------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------------|------------|----------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| 253 | 0307 | RO | Construcción Planta de Procesamiento de Productos Lacteos - Cora Cora | Parinacochas | Coracora | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | O.S.R. Parinacochas | Adm. Directa | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 3,380,121.00 | 1,745,429.10 | 1,634,691.90 | 51.64 | | | |
| 254 | 0014 | RO | Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Parinacochas | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 162,261.00 | 159,407.55 | 2,853.45 | 98.24 | D.R. Transportes | Adm. Directa | Obra Concluida |
| 255 | 0140 | RO | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV. | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 66.30 | 85.00 | 0.00 | 80,200.65 | 0.00 | 0.00 | GRI - PCD | Adm. Directa | Obra Concluida |
| | 0140 | D.T. | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV. | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 66.30 | 85.00 | 510,084.00 | 174,481.31 | 335,602.69 | 34.21 | GRI - PCD | Adm. Directa | Ejecución |
| | 0140 | CSC | Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV. | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 66.30 | 85.00 | 510,084.00 | 94,281.66 | 415,802.34 | 18.48 | GRI - PCD | Adm. Directa | Ejecución |
| 256 | 0204 | D.T. | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV. | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 70.20 | 90.00 | 18,113.00 | 0.00 | 18,113.00 | 0.00 | GRI - PCD | Adm. Directa | Ejecución |
| 257 | 0204 | CSC | Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV. | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 78.00 | 70.20 | 90.00 | 18,113.00 | 0.00 | 18,113.00 | 0.00 | GRI - PCD | Adm. Directa | Ejecución |
| 258 | 0242 | RO | Rehabilitación Trocha Carrozable Pucacasa - Sansaycca - Calpamayo - Ccochani | Parinacochas | Upahuacho | Km. | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | S.G.S.L. / FONIPREL | Convenio M. D. Upahuacho | Ejecución |
| 259 | 0211 | D.T. | Estudio Definitivo Tramo Pampachiri - Negro Mayo | Parinacochas | Multidistrital | Km. | 69.40 | 0.00 | 0.00 | 924,408.00 | 0.00 | 924,408.00 | 0.00 | GRI - PCD | Contrata | Ejecución |
| 260 | 0053 | RO | Mejoramiento y Construcción Carretera Cora Cora - Yauca | Parinacochas | Cora Cora | Km. | 8.80 | 6.45 | 73.29 | 1,037,058.00 | 1,037,057.93 | 0.07 | 100.00 | O.S.R. Parinacochas | Adm. Directa | Ejecución |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 200,000.00 | 209,965.00 | -9,965.00 | | | | |
| 261 | 00039 | RO | Forestación y Reforestación del Distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas. | Parinacochas | Multidistrital | Hectáreas | 95.00 | 90.25 | 95.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| 262 | 00331 | CSC | Fortalecimiento de Capacidades para la Creación y Gestión del Area Natural de conservación de la Laguna Parinacochas - Ayacucho | Parinacochas | Multidistrital | Obra | 1.00 | 1.00 | 99.65 | 0.00 | 9,965.00 | 0.00 | 0.00 | G.R.R.N.G.M.A. | Adm. Directa | Meta Concluida |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | 266,809.00 | 263,926.60 | 2,882.40 | | | | |
| 263 | 00275 | RO | Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Puesto de Salud de Rivacayco | Parinacochas | San Francisco de Rivacayco | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 266,809.00 | 263,926.60 | 2,882.40 | 98.92 | S.G.S.L. | Convenio M. D. Rivacayco | En transferencia |
| EDUCACIÓN (22) | | | | | | | | | | 125,278.00 | 125,278.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 264 | 0088 | RO | Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Provincia de Parinacochas | Parinacochas | Multidistrital | Módulos | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 125,278.00 | 125,278.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. Parinacochas | Adm. Directa | Ejecución |
| PAUCAR DEL SARA SARA | | | | | | | | | | 2,514,009.00 | 2,023,297.00 | 490,712.00 | 80.48 | | | |
| TRANSPORTE (15) | | | | | | | | | | 950,711.00 | 500,000.00 | 450,711.00 | 52.59 | | | |
| 265 | 0054 | RO | Construcción y Mejoramiento Carretera Huataca - San Javier de Alpabamba - San Francisco de Rivacayco - Pacapausa. | Paucar del Sara Sara | Multidistrital | Km. | 7.04 | 5.57 | 79.09 | 950,711.00 | 500,000.00 | 450,711.00 | 52.59 | O.S.R. P. Sara Sara | Adm. Directa | Ejecución |
| MEDIO AMBIENTE (17) | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 266 | 00038 | RO | Forestación y Reforestación de los Distritos de Pauza, Pararca y Sara Sara - Provincia Paucar del Sara Sara. | Paucar del Sara Sara | Multidistrital | Hectáreas | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100.00 | D.R. Agricultura | Adm. Directa | Meta Concluida |
| SALUD (20) | | | | | | | | | | 1,264,577.00 | 1,224,577.00 | 40,000.00 | 96.84 | | | |
| 267 | 00079 | RO | Recuperación y Fortalecimiento del Servicio de Salud Materno Infantil del Hospital de Apoyo Pausa - Microred Pausa - Red Ayacucho Sur - Distrito de Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho | P. Sara Sara | Pausa | Módulo | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 500,000.00 | 460,000.00 | 40,000.00 | 92.00 | O.S.R. P. SARA SARA | Adm. Directa | Ejecución |
| 268 | 00277 | RO | Mejoramiento de la Prestación de Servicios del Puesto de Salud Oyolo | P. Sara Sara | Oyolo | Módulo | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 764,577.00 | 764,577.00 | 0.00 | 100.00 | O.S.R. P. SARA SARA | Adm. Directa | Ejecución |

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| N° | META | F.F. | PROYECTO | UBICACIÓN | | PROGRAMADO | | AVANCE FISICO | | AVANCE FINANCIERO (\$/) | | | | RESPONSABLE | MODALIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------------------------|------|------|--|--------------|----------------|------------|----------|---------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | | | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD | CANTIDAD | EJECUTADO | % | PIM 2009 | EJECUCIÓN 2009 | SALDO 2009 | % | | | |
| | | | EDUCACIÓN (2) | | | | | | | 98,721.00 | 98,720.00 | 1.00 | 100.00 | | | |
| 269 | 0090 | RO | Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Paucar del Sara Sara | P. Sara Sara | Multidistrital | Módulos | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 98,721.00 | 98,720.00 | 1.00 | 100.00 | O.S.R. P. Sara Sara | Adm. Directa | Ejecución |
| TOTAL DE INVERSIÓN 2009 | | | | | | | | | | 147,827,105.00 | 115,408,493.17 | 32,523,052.85 | 78.07 | | | |