

## PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER  
 : 100 AGRICULTURA  
 : 200 TRANSPORTES  
 : 300 EDUCACIÓN  
 : 400 SALUD  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/.)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
<b>MULTIPROVINCIAL</b>																
<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>																
										3,442,950.00	947,213.09	2,495,736.91	27.51			
										339,629.00	5,453.50	334,175.50	1.61			
0003	CSC		Elaboración de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20.00	0.00	0.00	333,128.00	0.00	333,128.00	0.00	D.R.E.I.	Adm. Directa	Ejecución
0008	CSC		Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	100.00	25.00	25.00	6,501.00	5,453.50	1,047.50	83.89	S.G.S.L.	Adm. Directa	Ejecución
<b>ORDEN PÚBLICO SEGURIDAD (05)</b>																
										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
06	0023	CSC	Atención Contingencias Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obra	5.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	S.G.D.C.	Adm. Directa	Ejecución
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>																
										1,675,682.00	941,759.59	733,922.41	56.20			
0056	CSC		Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13.00	5.59	43.03	600,000.00	261,367.68	338,632.32	43.56	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa	EJECUCIÓN
0032	CSC		Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	154.00	38.50	25.00	275,682.00	187,779.00	87,903.00	68.11	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
0050	CSC		Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200.00	0.00	0.00	200,000.00	116,763.00	83,237.00	58.38	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
0075	CSC		Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ambito de CAMISEA Region Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1.00	0.73	73.04	100,000.00	26,057.91	73,942.09	26.06	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa	
16	00053	CSC	Producción Agroforestal de Tara en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	500.00	7.75	1.55	500,000.00	349,792.00	150,208.00	69.96	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																
										427,639.00	0.00	427,639.00	0.00			
0052	CSC		Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Básico Pública de la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Equipos Cóm.	355.00	0.00	0.00	427,639.00	0.00	427,639.00	0.00	D.R. Educación	Adm. Directa	LICITACIÓN
<b>HUAMANGA</b>																
<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>																
										13,311,170.00	2,738,825.73	10,572,344.27	20.58			
										97,333.00	97,216.48	116.52	99.88			
21	0147	CSC	Implementación con Equipos y Mobiliario al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Equipos	28.00	22.40	80.00	20,958.00	20,841.86	116.14	99.45	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
23	0146	CSC	Ampliación de la Infraestructura de la Unidad de Informática del Hospital Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	76,375.00	76,374.62	0.38	100.00	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
<b>AGROPECUARIA (10)</b>																
										9,443,511.00	1,481,991.88	7,961,519.12	15.69			
29	0033	CSC	Fortalecimiento de la Producción de Lácteos en la Microcuenca de Allpachaca	Huamanga	Multidistrital	Proyecto	1.00	0.19	19.00	87,005.00	45,305.00	41,700.00	52.07	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER  
 : 100 AGRICULTURA  
 : 200 TRANSPORTES  
 : 300 EDUCACIÓN  
 : 400 SALUD  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/.)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
30	0034	CSC	Mejoramiento de Piso Forrajero en la Cuenca Alta de la Irrigación Cachi	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	15.00	6.00	40.00	203,733.00	124,235.00	79,498.00	60.98	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
	0107	CSC	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14493.00	8,405.94	58.00	328,820.00	0.00	328,820.00	0.00	G.R.D.E.	Adm. Directa	Ejecución
	0001	CSC	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chichlarazo - Chontaca	Huamanga	Tambillo	Km.	12.30	2.16	17.57	8,000,000.00	488,499.09	7,511,500.91	6.11	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
	0006	CSC	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42.55	1.70	3.99	823,953.00	823,952.79	0.21	65.30	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
<b>TRANSPORTES (15)</b>										<b>776,799.00</b>	<b>508,761.75</b>	<b>268,037.25</b>	<b>65.49</b>			
	0009	CSC	Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho	Huamanga	Jesús Nazareno	Unidad	2.00	1.00	50.00	150,000.00	144,000.00	6,000.00	96.00	D.R. Transportes	Adm. Directa	EJECUCIÓN
44	0143	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuayca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	43.87	60.68	592,008.00	356,943.57	235,064.43	60.29	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
45	0207	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuayca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	43.87	60.68	34,791.00	7,818.18	26,972.82	22.47	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										<b>400,000.00</b>	<b>120,785.00</b>	<b>279,215.00</b>	<b>30.20</b>			
	0049	CSC	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200.00	0.00	0.00	200,000.00	85,936.00	114,064.00	42.97	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
56	0051	CSC	Desarrollo de Capacidades para la Producción de Trigo en la Región Ayacucho	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	233.00	0.00	0.00	200,000.00	34,849.00	165,151.00	17.42	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
<b>SANEAMIENTO (18)</b>										<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>			
58	0230	CSC	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua y Desague en la Comunidad de Muvurina	Huamanga	Tambillo	Obra	1.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. Tambillo	
59	0272	CSC	Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Construcción del Sistema de Saneamiento en Uchuypampa	Huamanga	Tambillo	Obra	1.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. Tambillo	
<b>SALUD (20)</b>										<b>2,323,527.00</b>	<b>260,070.62</b>	<b>2,063,456.38</b>	<b>11.19</b>			
	0109	CSC	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.98	98.30	323,527.00	260,070.62	63,456.38	80.39	S.G.O.	Adm. Directa	
63	0081	CSC	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	10.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	S.G.S.L./D.R.E.I.	Contrata	
<b>HUANTA</b>										<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>			
89	0050	CSC	Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Estudio)	Huanta	Llochegua	Km.	80.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	D.R.E.I./S.G.S.L.	Adm. Directa	

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER  
 : 100 AGRICULTURA  
 : 200 TRANSPORTES  
 : 300 EDUCACIÓN  
 : 400 SALUD  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/.)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
<b>LA MAR</b>																
<b>TRANSPORTE (15)</b>																
	0208	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel ( Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15.10	0.00	0.00	10,275.00	0.00	10,275.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>																
112	00031	CSC	Instalación del Cultivo de Sacha Inchi en la Margen Izquierda del Valle de Río Apurímac - VRAE.	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	150.00	40.50	27.00	500,000.00	286,595.00	213,405.00	57.32	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
<b>SALUD (20)</b>																
	00151	CSC	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1.00	0.00	0.00	691,222.00	0.00	691,222.00	0.00	U.O. VRAE	Contrata	En transferencia
<b>CANGALLO</b>																
<b>TRANSPORTE (15)</b>																
125	0199	CSC	Supervisión Carretera Abra Toccoo - Chalco - Manzanayocc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54.31	0.00	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Culminada
128	0155	CSC	Construcción Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, Tramo: Chacabamba - Ayuta - Chuschi.	Cangallo	Totos	Km.	22.82	3.96	17.34	94,520.00	85,089.35	9,430.65	90.02	S.G.S.L.	Contrata	PARALIZADA
<b>FAJARDO</b>																
<b>TRANSPORTE (15)</b>																
140	0222	CSC	Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 40+400	Fajardo	Multidistrital	Km.	32.00	11.60	36.24	5,000,000.00	1,365,278.12	3,634,721.88	27.31	S.G.O	Adm. Directa	EJECUCIÓN
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 27+000	Fajardo	Multidistrital	Km.	14.46	3.66	25.32	764,835.86	148,777.66	616,058.20	19.45	S.G.O	Adm. Directa	EJECUCIÓN
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 27+000 al Km.+ 31+760	Fajardo	Multidistrital	Km.	4.76	0.65	13.58	782,676.52	208,151.99	574,524.53	26.59	S.G.O	Adm. Directa	EJECUCIÓN
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 31+760 al Km. 33+560	Fajardo	Multidistrital	Km.	1.80	0.75	41.93	911,879.04	382,309.44	529,569.60	41.93	S.G.S.L.	Contrata	EJECUCIÓN
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 33+560 al Km. 40+400	Fajardo	Multidistrital	Km.	6.80	0.00	0.00	2,594,679.68	0.00	2,594,679.68	0.00	S.G.S.L.	Contrata	PARALIZADA
<b>TRANSPORTE (15)</b>																
146	0145	CSC	Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	67.40	100.00	452,621.00	453,474.26	-853.26	100.19	GRI - PCD	Contrata	

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER  
 : 100 AGRICULTURA  
 : 200 TRANSPORTES  
 : 300 EDUCACIÓN  
 : 400 SALUD  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/.)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
147	0202	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorcococha - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5.25	0.00	0.00	4,807.00	0.00	4,807.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	
148	0209	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	56.12	83.27	36,210.00	29,199.72	7,010.28	80.64	GRI - PCD	Contrata	
	0154	CSC	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6.50	6.50	100.00	125,579.00	125,515.45	63.55	99.95	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa	Abr-09
<b>SUCRE</b>										<b>1,784,148.00</b>	<b>906,889.94</b>	<b>877,258.06</b>	<b>50.83</b>			
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>1,784,148.00</b>	<b>906,889.94</b>	<b>877,258.06</b>	<b>50.83</b>			
165	0135	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Alpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	552,746.00	443,381.26	109,364.74	80.21	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
166	0136	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Alpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60.00	42.55	70.91	511,806.00	317,452.32	194,353.68	62.03	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
167	0141	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua ( Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	11.63	28.23	265,406.00	67,197.55	198,208.45	25.32	GRI - PCD	Contrata	
168	0142	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	32.45	52.00	354,579.00	53,934.56	300,644.44	15.21	GRI - PCD	Contrata	
169	0200	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Alpacca - Huaycahuacho Huacaña, Tramos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	55,554.00	15,411.44	40,142.56	27.74	GRI - PCD	Contrata	
170	0201	CSC	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Alpacca - Huaycahuacho Huacaña, Tramos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60.00	42.55	70.91	30,107.00	2,833.61	27,273.39	9.41	GRI - PCD	Contrata	
171	0205	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua ( Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	11.63	28.23	8,906.00	6,679.20	2,226.80	75.00	GRI - PCD	Contrata	
172	0206	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	0.00	0.00	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	
<b>HUANCASANCOS</b>										<b>1,050,000.00</b>	<b>454,424.55</b>	<b>595,575.45</b>	<b>43.28</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>1,050,000.00</b>	<b>454,424.55</b>	<b>595,575.45</b>	<b>43.28</b>			
179	0149	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Sistema Integral Irrigación Caracha.	Huancasancos	Sancos	Estudio	1.00	0.45	45.00	1,050,000.00	454,424.55	595,575.45	43.28	D.R.E.I /S.G.S.L.	Contrata	EJECUCIÓN
<b>LUCANAS</b>										<b>3,892,552.00</b>	<b>2,554,404.97</b>	<b>1,338,147.03</b>	<b>65.62</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>2,023,692.00</b>	<b>1,230,646.55</b>	<b>793,045.45</b>	<b>60.81</b>			
	0040	CSC	Irrigación Yaurihuri	Lucanas	Puquio	Km.	25.00	0.00	0.00	693,562.00	693,561.59	0.41	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
189	0180	CSC	Mejoramiento de la Producción Pecuaria Para Pequeños Productores de los Distritos de Laramate Llauta en la Provincia de Lucanas - Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Proyecto	1.00	0.75	75.00	140,130.00	140,130.00	0.00	100.00	U.O.Las Cabezas	Convenio CARE	EJECUCIÓN

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER  
 : 100 AGRICULTURA  
 : 200 TRANSPORTES  
 : 300 EDUCACIÓN  
 : 400 SALUD  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/.)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
190	0148	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de Construcción de la Presa de Iruro	Lucanas	Lucanas	Estudio	1.00	0.00	0.00	1,190,000.00	396,954.96	793,045.04	33.36	D.R.E.I/S.G.S.L.	Contrata	Suscripción Contrato
<b>ENERGÍA (12)</b>										<b>30,429.00</b>	<b>30,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>			
	0133	CSC	Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25.00	25.00	100.00	30,429.00	30,429.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Obra Concluida
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>1,838,431.00</b>	<b>1,293,329.42</b>	<b>545,101.58</b>	<b>70.35</b>			
193	0139	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	5.59	7.17	728,276.00	228,554.04	499,721.96	31.38	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
194	0203	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	5.59	7.17	72,466.00	30,766.76	41,699.24	42.46	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
195	0055	CSC	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos (Variante Llauta - Huicuta - Pucará)	Lucanas	Llauta	Km.	164.50	19.38	11.78	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	U.O. Las Cabezas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
196	0138	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Ocaña - Laramate ( Km. 0+000 - Km. 28+140)	Lucanas	Ocaña	Km.	28.14	27.66	98.31	7,689.00	4,233.04	3,455.96	55.05	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
197	0152	CSC	Construcción de la Carretera, Variante el Palmar - Distrito de Ocaña.	Lucanas	Ocaña	Km.	2.00	1.98	98.84	30,000.00	29,775.58	224.42	99.25	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ocaña	EJECUCIÓN
<b>PARINACOCHAS</b>										<b>1,528,197.00</b>	<b>1,094,281.66</b>	<b>433,915.34</b>	<b>71.61</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>			
	0039	CSC	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora - Chumpi	Km.	10.60	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>528,197.00</b>	<b>94,281.66</b>	<b>433,915.34</b>	<b>17.85</b>			
	0140	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	62.85	80.58	510,084.00	94,281.66	415,802.34	18.48	GRI - PCD	Adm. Directa	EJECUCIÓN
	0204	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	62.85	80.58	18,113.00	0.00	18,113.00	0.00	GRI - PCD	Adm. Directa	EJECUCIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIÓN 2009</b>										<b>32,628,586.00</b>	<b>11,041,191.84</b>	<b>21,587,394.16</b>	<b>33.84</b>			

NOTA - LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.