

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 18 CANON SOBRE CANON

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%				
MULTIPROVINCIAL																	
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)																	
0007	CSC		Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Acción	12.00	10.85	90.43	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	S.G.D.I.	Adm. Directa	Meta Culminada	
0009	CSC		Sistema de Información Geográfica Regional	Multiprov.	Multidistrital	Acción	4.00	4.00	100.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	G.R.R.N.M.A.	Adm. Directa	Meta Culminada	
0003	CSC		Elaboracion de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20.00	0.00	0.00	492,106.00	331,486.99	160,619.01	67.36	D.R.E.I.	Adm. Directa	Ejecución	
0008	CSC		Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	1.00	1.00	100.00	6,501.00	6,071.30	429.70	93.39	S.G.S.L.	Adm. Directa	Meta Culminada	
TURISMO (09)																	
0291	CSC		Promocion y Desarrollo Turistico en el distrito de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obra	1.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	G.R.D.E.	Adm. Directa	Ejecución	
AGROPECUARIA (10)																	
0047	CSC		Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	ECAS	86.00	86.00	100.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	M. Culminada	
MEDIO AMBIENTE (17)																	
00056	CSC		Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurimac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13.00	13.00	100.00	600,000.00	553,611.00	46,389.00	92.27	G.R.R.N.G.M.A.	Adm. Directa	Meta Culminada	
00032	CSC		Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Rio Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	99.00	99.00	100.00	275,682.00	208,100.00	67,582.00	75.49	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Culminada	
00050	CSC		Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Invernadero	1.00	0.01	1.00	200,000.00	267,582.00	0.00	133.79	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Culminada	
18	00053	CSC	Producción Agroforestal de Tara en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	500.00	500.00	100.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Culminada	
19	00075	CSC	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ambito de CAMISEA - Región Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1.00	1.00	100.00	100,000.00	39,235.42	60,764.58	39.24	G.R.R.N.G.M.A.	Adm. Directa	Meta Culminada	
20	00315	CSC	Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la Gestión Ambiental Regional en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar y Cangallo	Multiprov.	Multidistrital	Personas Capacitadas	15.00	14.75	98.31	219,821.00	34,409.87	185,411.13	15.65	G.R.R.N.G.M.A.	Adm. Directa	Meta Culminada	
EDUCACIÓN (2)																	
0052	CSC		Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Basico Pública de la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Equipos Cómputo	355.00	0.00	0.00	427,639.00	0.00	427,639.00	0.00	D.R. Educación	Adm. Directa	Licitación	
PROTECCIÓN SOCIAL (23)																	
0179	CSC		Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman - Región Ayacucho	Multiprov. (Centro)	Multidistrital	Talleres	85.00	81.00	95.29	50,000.00	46,299.98	3,700.02	92.60	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución	
0193	CSC		Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Región Ayacucho	Multiprov. (Norte)	Multidistrital	Talleres	75.00	73.00	97.33	50,000.00	52,444.81	-2,444.81	104.89	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución	
0194	CSC		Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara - Región Ayacucho	Multiprov. (Sur)	Multidistrital	Talleres	76.00	74.00	97.37	50,000.00	51,319.74	-1,319.74	102.64	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución	

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 18 CANON SOBRE CANON

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
25	0312	CSC	Fortalecimiento de Capacidades de Afectados por la Violencia Política en el Periodo 1980 - 2000 en la Provincias de La Mar, Huamanga, Cangallo, Sucre	Multiprovincial	Multidistrital	Beneficiarios	23,611.00	0.00	0.00	150,000.00	149,823.88	176.12	99.88	G.R.D.S.	Adm. Directa	Inicio ejecución Nov.2009
HUAMANGA										21,257,282.00	13,786,723.14	7,470,558.86	64.86			
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										347,333.00	260,572.78	0.00	75.02			
26	0147	CSC	Implementación con Equipos y Mobiliario al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Equipos	28.00	25.76	92.00	20,958.00	24,651.86	0.00	117.63	S.G.O.	Adm. Directa	M. Culminada
28	0146	CSC	Ampliación de la Infraestructura de la Unidad de Informática del Hospital Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	76,375.00	76,329.62	45.38	99.94	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
33	0290	CSC	Fortalecimiento de Capacidades del Consejo Regional en el Desarrollo de las Acciones de Fiscalización del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	100,000.00	75,059.50	24,940.50	75.06	Consejo Regional	Adm. Directa	Ejecución
35	0314	CSC	Fortalecimiento de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Evaluación	30.00	30.00	100.00	50,000.00	34,615.20	15,384.80	69.23	S.G.P.I.	Adm. Directa	M. Culminada
36	0320	CSC	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en Monitoreo y Liquidaciones de Inversión Pública del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	100,000.00	49,916.60	50,083.40	49.92	GRI	Adm. Directa	M. Culminada
AGROPECUARIA (10)										12,048,765.00	9,708,530.58	2,340,234.42	80.58			
39	0033	CSC	Fortalecimiento de la Producción de Lácteos en la Microcuenca de Allpachaca	Huamanga	Multidistrital	Proyecto	1.00	1.00	100.00	137,005.00	137,005.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	M. Concluida
40	0034	CSC	Mejoramiento de Piso Forrajero en la Cuenca Alta de la Irrigación Cachi	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	180.00	180.00	100.00	203,733.00	203,733.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	M. Concluida
	0107	CSC	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14,493.00	14,493.00	100.00	514,074.00	501,059.47	13,014.53	97.47	G.R.D.E.	Adm. Directa	M. Concluida
	0036	CSC	Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC.	Huamanga	Ayacucho	Km.	47.60	47.96	100.75	210,000.00	210,000.00	0.00	100.00	OPEMAN	Adm. Directa	M. Concluida
	0038	CSC	Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC	Huamanga	Ayacucho	Estaciones	31.00	31.10	100.31	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	OPEMAN	Adm. Directa	M. Concluida
	0170	CSC	Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Viñaca, Distrito de Jesús Nazareno	Huamanga	Jesús Nazareno	Km.	2.80	2.80	100.00	130,000.00	150,836.65	0.00	116.03	S.G.O.	Adm. Directa	M. Concluida
	0001	CSC	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca.	Huamanga	Tambillo	Km.	12.30	2.16	17.57	8,000,000.00	5,819,119.09	2,180,880.91	72.74	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
	0006	CSC	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42.55	1.70	3.99	2,823,953.00	2,656,777.37	167,175.63	94.08	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
TRANSPORTES (15)										4,985,597.00	2,388,724.85	2,596,872.15	47.91			
	0009	CSC	Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho	Huamanga	Jesús Nazareno	Unidad	2.00	1.00	50.00	150,000.00	143,999.99	6,000.01	96.00	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
	0174	CSC	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minasucho	Huamanga	Vinchos	Km.	29.92	24.70	82.56	1,350,000.00	1,040,052.02	309,947.98	77.04	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
	0143	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Reparación Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuauca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	72.30	100.00	592,008.00	394,515.61	197,492.39	66.64	GRI - PCD	Contrata	Meta Concluida
57	0207	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Reparación Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuauca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	72.30	100.00	34,791.00	7,818.18	26,972.82	22.47	GRI - PCD	Contrata	Meta Concluida

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 18 CANON SOBRE CANON

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
	0261	CSC	Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1.00	0.40	40.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Carmen Alto	Ejecución
68	0305	CSC	Construcción Pavimentación Av. Santa Rosa, Las Casuarinas, Jirones Los Rosales y Huallaga de la Asociación Los Olivos	Huamanga	S. J. Bautista	M ² .	13,239.00	570.60	4.31	1,968,798.00	252,339.05	1,716,458.95	12.82	S.G.O. / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Ejecución
69	0324	CSC	Construcción Pavimentación de la Avenida Abraham Valdelomar, Distrito de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Carmen Alto	Inicio Obra
70	0327	CSC	Construcción de Pistas y Veredas en los Jirones Antonio Raymondi, Jose Olaya, Versalles, Moore, Miguel Grau (8va. Cuadra) y Miguel Astete (1ra. Cuadra)	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	66.67	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huamanga	Inicio Obra
71	0328	CSC	Construcción de Pistas y Veredas y Areas Verdes del Jr. Pacifico Cuadra 01 y Jose Carlos Mariategui Barrio San Melchor, Distrito de San Juan Bautista	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	25.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. San Juan Bautista	Inicio Obra
72	0329	CSC	Construcción Pavimentación Av. Agricultura - APROVISA Distrito de San Juan Bautista	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. San Juan Bautista	Inicio Obra
MEDIO AMBIENTE (17)										427,574.00	400,000.00	27,574.00	93.55			
	00049	CSC	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	35.00	35.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
75	00051	CSC	Desarrollo de Capacidades para la Producción de Trigo en la Región Ayacucho	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	516.00	516.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
76	00316	CSC	Fortalecimiento de la Gestión Social del Agua y el Ambiente en la Región Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Beneficiarios	619338	0.00	0.00	27,574.00	0.00	27,574.00	0.00	G.R.R.N.M.A.	Adm. Directa	Ejecución
SANEAMIENTO (18)										270,000.00	270,000.00	0.00	100.00			
78	00230	CSC	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua y Desague en la Comunidad de Muyurina	Huamanga	Tambillo	Obra	1.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Tambillo	Ejecución
79	00272	CSC	Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Construcción del Sistema de Saneamiento en Uchuyppampa	Huamanga	Tambillo	Obra	1.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Tambillo	Ejecución
SALUD (20)										2,026,716.00	367,738.23	1,658,977.77	18.14			
	00109	CSC	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.98	98.30	323,527.00	367,738.23	0.00	113.67	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
83	00081	CSC	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	10.00	0.00	0.00	1,236,445.00	0.00	1,236,445.00	0.00	S.G.S.L. / D.R.E.I.	Contrata	Ejecución
88	00308	CSC	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios del Puesto de Salud Atacocha, Distrito de Santiago de Pischa	Huamanga	Santiago de Pischa	Obra	1.00	0.00	0.00	322,282.00	0.00	322,282.00	0.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Santiago de Pischa	Falta Transferencia
	00313	CSC	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud en el Primer Nivel del Centro de Quinua, Distrito de Quinua	Huamanga	Quinua	Obra	1.00	0.00	0.00	144,462.00	0.00	144,462.00	0.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Quinua	Inicio Obra
EDUCACIÓN (22)										1,001,297.00	294,930.30	706,366.70	29.45			
96	0091	CSC	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa Publica Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	63,000.00	68,722.22	0.00	109.08	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
	0111	CSC	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la Institucion Educativa Maria Parado de Bellido - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	7.00	7.00	100.00	47,000.00	79,372.85	0.00	168.88	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
101	0301	CSC	Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura de la I. E. Carlos Laborde de Covadonga	Huamanga	Ayacucho	Aulas	10.00	1.39	13.93	891,297.00	146,835.23	744,461.77	16.47	S.G.O. / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Ejecución
PROTECCIÓN SOCIAL (23)										150,000.00	96,226.40	53,773.60	64.15			
	0103	CSC	Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana	Huamanga	Ayacucho	Acción	5.00	5.00	100.00	150,000.00	96,226.40	53,773.60	64.15	G.R.D.S.	Adm. Directa	Meta Culminada

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 18 CANON SOBRE CANON

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
HUANTA										845,000.00	645,000.00	200,000.00	76.33			
TRANSPORTE (15)										800,000.00	600,000.00	200,000.00	75.00			
	0159	CSC	Construcción Carretera Ccarhuarán - Tircus	Huanta	Sivia	Km.	21.00	18.23	86.80	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	Ejecución
	0160	CSC	Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	14.12	11.33	80.24	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Llochegua	Ejecución
113	0050	CSC	Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Estudio)	Huanta	Llochegua	Km.	80.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	D.R.E.I. /S.G.S.L.	Adm. Directa	
	0158	CSC	Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Anteccasa - Ccentabamba	Huanta	Sivia	Km.	18.00	11.47	63.70	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	Ejecución
EDUCACIÓN (22)										45,000.00	45,000.00	0.00	100.00			
	0092	CSC	Sustitucion y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institucion Educativa Gonzales Vigil	Huanta	Huanta	Aulas	4.00	4.00	100.00	45,000.00	45,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	Meta Culminada
LA MAR										2,844,267.00	1,763,145.16	1,081,121.84	61.99			
AGROPECUARIA (10)										257,990.00	195,268.00	62,722.00	75.69			
	0233	CSC	Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8.00	5.64	70.44	157,990.00	100,768.00	57,222.00	63.78	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
130	0319	CSC	Construcción del Pequeño Sistema de Riego de la Quebrada Pallcahuaycco de la Comunidad de Huachinga, Distrito de Luis Carranza	La Mar	Luis Carranza	Obra	1.00	0.00	0.00	100,000.00	94,500.00	5,500.00	94.50	S.G.S.L.	Convenio M.D. Luis Carranza	Inicio de Obra
TRANSPORTE (15)										10,275.00	0.00	10,275.00	0.00			
	0208	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15.10	0.00	0.00	10,275.00	0.00	10,275.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
MEDIO AMBIENTE (17)										500,000.00	500,000.00	0.00	100.00			
137	00031	CSC	Instalación del Cultivo de Sacha Inchi en la Margen Izquierda del Valle de Rio Apúrimac - VRAE	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	150.00	150.00	100.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
SALUD (20)										691,222.00	0.00	691,222.00	0.00			
	00151	CSC	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1.00	0.00	0.00	691,222.00	0.00	691,222.00	0.00	U.O. VRAE / FONIPREL	Contrata	Proceso Convocatoria
EDUCACION (22)										1,384,780.00	1,067,877.16	316,902.84	77.12			
	00189	CSC	Ampliación y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/MX-P, en la Localidad de San Francisco	La Mar	Ayna	Aulas	13.00	4.80	36.92	100,000.00	349,996.66	0.00	350.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ayna	Ejecución
149	0299	CSC	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N°38703/MX-P, de Pichihuilla	La Mar	San Miguel	Obra	1.00	0.00	0.00	1,284,780.00	717,880.50	566,899.50	55.88	O.S.R. La Mar / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
CANGALLO										4,777,002.00	3,417,010.35	1,359,991.65	71.53			
TRANSPORTE (15)										98,855.00	81,535.35	17,319.65	82.48			
154	0199	CSC	Supervisión Carretera Abra Tocto - Chalco - Manzanayoc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54.31	54.31	100.00	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Culminada
157	0155	CSC	Construcción Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, Tramo: Chacabamba - Ayuta - Chuschi.	Cangallo	Totos	Km.	22.82	3.96	17.34	94,520.00	81,535.35	12,984.65	86.26	S.G.S.L.	Contrata	Paralizada
SALUD (20)										296,811.00	0.00	296,811.00	0.00			

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 18 CANON SOBRE CANON

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
161	00309	CSC	Construcción del Puesto de Salud de Unión Potrero del Distrito de Chuschi	Cangallo	Chuschi	Obra	1.00	1.00	100.00	296,811.00	0.00	296,811.00	0.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Chuschi	En transferencia
EDUCACION (22)										4,381,336.00	3,335,475.00	1,045,861.00	76.13			
	0192	CSC	Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	Aulas	6.00	3.07	51.20	84,000.00	78,408.00	5,592.00	93.34	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	Ejecución
165	0297	CSC	Construcción y Equipamiento de la I. E. N°39011/V-P Basilio Auqui	Cangallo	Cangallo	Aulas	19.00	3.26	17.18	2,949,149.00	2,529,457.00	419,692.00	85.77	O.S.R. Cangallo / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
166	0298	CSC	Ampliación de Infraestructura de la I.E.°7 de Junio° de Catalinayoc	Cangallo	Chuschi	Obra	1.00	0.00	0.00	1,348,187.00	727,610.00	620,577.00	53.97	O.S.R. Cangallo / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
FAJARDO										295,915.00	0.00	295,915.00	0.00			
AGROPECUARIA (10)										295,915.00	0.00	295,915.00	0.00			
167	0325	CSC	Rehabilitación Canal de Conducción Ccenhuamaya - Chiriqmayo - Colca, Distrito de Colca	Fajardo	Colca	Km.	1.00	1.00	100.00	295,915.00	0.00	295,915.00	0.00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	En Transferencia
VILCASHUAMÁN										1,630,667.00	1,291,260.43	339,406.57	79.19			
TRANSPORTE (15)										679,217.00	668,189.43	11,027.57	98.38			
177	0145	CSC	Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	67.40	100.00	452,621.00	453,474.26	-853.26	100.19	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
178	0202	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorcocha - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5.25	0.00	0.00	4,807.00	0.00	4,807.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
179	0209	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	56.12	83.27	36,210.00	29,199.72	7,010.28	80.64	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0154	CSC	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6.50	6.50	100.00	125,579.00	125,515.45	63.55	99.95	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa	Obra Liquidada
183	0292	CSC	Construcción Trocha Carrozable Concepción - Ninabamba Prov. Vilcashuaman	Vilcashuaman	Concepción	Km.	2.39	2.67	111.92	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa	Obra Culminada
EDUCACION (22)										951,450.00	623,071.00	328,379.00	65.49			
194	0306	CSC	Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura en la Institucion Educativa San Antonio Cocha	Vilcashuamán	Huambalpa	Obra	1.00	0.00	0.00	951,450.00	623,071.00	328,379.00	65.49	O.S.R. Vilcashuamán / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
SUCRE										780,378.00	227,811.31	552,566.69	29.19			
ENERGÍA (12)										146,443.00	100,000.00	46,443.00	68.29			
197	0317	CSC	Ampliación del Sub Sistema de Distribución Primaria 22.9 KV y Distribución Secundario 0.38/0 22 KV en la Comunidad de Autama, Distrito de Paucaray	Sucre	Santiago de Paucaray	Obra	1.00	0.00	0.00	146,443.00	100,000.00	46,443.00	68.29	S.G.S.L.	Convenio M. D. Paucaray	Inicio de Obra
TRANSPORTE (15)										633,935.00	127,811.31	506,123.69	20.16			
199	0141	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	19.78	48.01	265,406.00	67,197.55	198,208.45	25.32	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
200	0142	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	32.45	52.00	354,579.00	53,934.56	300,644.44	15.21	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0205	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	19.78	48.01	8,906.00	6,679.20	2,226.80	75.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 18 CANON SOBRE CANON

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
	0206	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	62.40	100.00	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
HUANCASANCOS										8,571,455.10	5,430,181.84	0.00	63.35			
AGROPECUARIA (10)										1,050,000.00	1,075,230.11	0.00	102.40			
208	0149	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Sistema Integral Irrigación Caracha.	Huancasancos	Sancos	Estudio	1.00	0.45	45.00	1,050,000.00	1,075,230.11	0.00	102.40	D.R.E.I / S.G.S.L.	Contrata	Ejecución
TRANSPORTE (15)										7,521,455.10	4,354,951.73	0.00	57.90			
210	0222	CSC	Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 40+400	Huancasancos	Multidistrital	Km.	32.00	19.49	60.91	2,467,384.00	2,296,594.91	170,789.09	93.08	S.G.O	Adm. Directa	Ejecución
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 27+000 al Km. + 31+760	Huancasancos	Multidistrital	Km.	4.76	3.04	63.79	782,676.52	763,279.81	19,396.71	97.52	S.G.O	Adm. Directa	Ejecución
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 31+760 al Km. 33+560	Huancasancos	Multidistrital	Km.	1.80	1.25	69.32	911,879.04	382,309.44	529,569.60	41.93	S.G.S.L.	Contrata	Ejecución
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 33+560 al Km. 40+400	Huancasancos	Multidistrital	Km.	6.80	0.00	0.00	2,594,679.68	0.00	2,594,679.68	0.00	S.G.S.L.	Contrata	Paralizada
	0330	CSC	Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Grau y los Jirones Ayacucho, Cusco, Arica, Progreso, Mariscal Cáceres e Intersecciones Calles Principales de Sancos	Huancasancos	Sancos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Huancasancos	Inicio de Obra
LUCANAS										11,169,233.00	8,627,446.55	2,541,786.45	77.24			
AGROPECUARIA (10)										3,151,038.00	2,815,127.57	335,910.43	89.34			
	0040	CSC	Irrigación Yaurihui	Lucanas	Puquio	Km.	24.00	21.26	6.99	693,562.00	687,751.59	5,810.41	99.16	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
221	0180	CSC	Mejoramiento de la Producción Pecuaria Para Pequeños Productores de los Distritos de Laramate Llauta en la Provincia de Lucanas - Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Proyecto	1.00	0.75	75.00	140,130.00	140,130.00	0.00	100.00	U.O.Las Cabezas	Convenio CARE	Meta Concluida
223	0148	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de Construcción de la Presa de Iruro	Lucanas	Lucanas	Estudio	1.00	0.00	0.00	1,190,000.00	1,189,999.98	0.02	100.00	D.R.E.I / S.G.S.L.	Contrata	Ejecución
224	0296	CSC	Construcción y Mejoramiento del Canal de Riego Negromayo - Andamarca	Lucanas	Carmen Salcedo	Km.	7.00	0.00	0.00	1,127,346.00	797,246.00	330,100.00	70.72	O.S.R. Lucanas /FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
ENERGÍA (12)										30,429.00	30,429.00	0.00	100.00			
	0133	CSC	Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25.00	25.00	100.00	30,429.00	30,429.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Obra Concluida
TRANSPORTE (15)										3,121,260.00	2,316,953.98	804,306.02	74.23			
227	0135	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	552,746.00	443,381.26	109,364.74	80.21	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
228	0136	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	511,806.00	373,082.14	138,723.86	72.90	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
229	0200	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	55,554.00	15,411.44	40,142.56	27.74	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
230	0201	CSC	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	42.55	70.91	30,107.00	2,833.61	27,273.39	9.41	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
	0139	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	78.00	100.00	728,276.00	262,940.44	465,335.56	36.10	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
232	0203	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	78.00	100.00	72,466.00	52,461.07	20,004.93	72.39	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
223	0138	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Ocaña - Laramate (Km. 0+000 - Km. 28+140)	Lucanas	Ocaña	Km.	28.14	28.14	100.00	7,689.00	4,233.04	3,455.96	55.05	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
223	0055	CSC	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos (Variante Llauta - Huicuta - Pucará)	Lucanas	Llauta	Km.	13.10	13.10	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	U.O. Las Cabezas	Adm. Directa	Obra Concluida

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 18 CANON SOBRE CANON

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
234	0152	CSC	Construcción de la Carretera, Variante el Palmar - Distrito de Ocaña.	Lucanas	Ocaña	Km.	2.00	2.00	100.00	30,000.00	29,994.98	5.02	99.98	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ocaña	Obra Concluida
235	0326	CSC	Mejoramiento de la Carretera Palpa - Ocaña en la Variante el Paso del Brujo - Lucanas	Lucanas	Ocaña	Km.	2.00	2.00	100.00	132,616.00	132,616.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ocaña	Obra Concluida
MEDIO AMBIENTE (17)										350,000.00	350,000.00	0.00	100.00			
00048	CSC		Apoyo al Desarrollo del Sistema Regional de Conservación y Manejo Sostenido de la Vicuña en la Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Asistencia Téc.	17.00	17.00	100.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
SANEAMIENTO (18)										1,241,888.00	796,428.00	445,460.00	64.13			
239	00304	CSC	Construcción del Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Mayobamba, distrito de Chipao	Lucanas	Chipao	Obra	1.00	0.10	10.00	1,241,888.00	796,428.00	445,460.00	64.13	OSR Lucanas / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
SALUD (20)										2,964,618.00	2,318,508.00	646,110.00	78.21			
242	0302	CSC	Mejora de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Mayobamba, Micro red Andamarca, Red de Salud Lucanas, DIRESA Ayacucho	Lucanas	Chipao	Obra	1.00	0.00	0.00	410,866.00	343,499.00	67,367.00	83.60	OSR Lucanas / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
243	0303	CSC	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Maternos Infantiles de primer nivel de Atención en los EE. Salud de Ocaña, Tomate, Sonconche	Lucanas	Multidistrital	Obra	1.00	0.00	0.00	2,553,752.00	1,975,009.00	578,743.00	77.34	U.O. LAS CABEZADAS / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
EDUCACIÓN (22)										310,000.00	0.00	310,000.00	0.00			
0269	CSC		Reconstrucción de Infraestructura Centro Educativo Técnico Productivo Manuel T. Calle Escajadillo	Lucanas	Puquio	Obra	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
0267	CSC		Construcción Complejo Deportivo Multiuso - Concha Acústica Para la Institución Educativa Primaria N° 25501 de Puquio	Lucanas	Puquio	Obra	1.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
PARINACOCHAS										1,828,197.00	1,104,246.66	723,950.34	60.40			
AGROPECUARIA (10)										1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00			
0039	CSC		Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora - Chumpi	Km.	10.60	0.49	4.61	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	Ejecución
PESCA (11)										300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			
252	0310	CSC	Construcción y Manejo de Piscigranga Carhuanilla, Distrito de Chumpi	Parinacochas	Chumpi	Obra	1.00	1.00	100.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	Meta Concluida
TRANSPORTE (15)										528,197.00	94,281.66	433,915.34	17.85			
0140	CSC		Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	66.30	85.00	510,084.00	94,281.66	415,802.34	18.48	GRI - PCD	Adm. Directa	Ejecución
257	0204	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	70.20	90.00	18,113.00	0.00	18,113.00	0.00	GRI - PCD	Adm. Directa	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										0.00	9,965.00	-9,965.00	0.00			
262	00331	CSC	Fortalecimiento de Capacidades para la Creación y Gestión del Area Natural de conservación de la Laguna Parinacochas - Ayacucho	Parinacochas	Multidistrital	Obra	1.00	1.00	99.65	0.00	9,965.00	0.00	0.00	G.R.R.N.G.M.A.	Adm. Directa	Meta Concluida
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										57,337,545.10	38,684,870.43	15,511,401.41	67.47			