

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
MULTIPROVINCIAL																
TURISMO (09)																
10	0186	D.T.	Mejora de la Orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	Multiprov.	Multidistrital	Informe	12.00	0.00	0.00	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00			
										1,374.00	0.00	1,374.00	0.00			
14	0165	D.T.	Perfilado Red Departamental Transferida al Gobierno Regional de Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Km.	668.92	668.92	100.00	334,126.00	0.00	334,126.00	0.00	Sede Central / S.G.F	Adm. Directa	M. Culminada
										334,126.00	0.00	334,126.00	0.00			
HUAMANGA																
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)																
	0156	DT	Liquidación y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12.00	0.00	0.00	875,093.00	641,479.70	233,613.30	73.30			
										67,584.00	0.00	0.00	0.00			
										67,584.00	0.00	67,584.00	0.00	EX CACHI /S.G.F	Adm. Directa	M. Culminada
AGROPECUARIA (10)																
50	0185	D.T.	Rehabilitación de Ganado Vacuno Afectados por Bajas Temperaturas	Huamanga	Ayacucho	Cabezas	3,200.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	9,035.00	0.00	S.G.D.C.	Adm. Directa	Sin Ejecución
										9,035.00	0.00	0.00	0.00			
ENERGÍA (12)																
51	0334	DT	Pequeño Sistema Eléctrico Circuito I - II Etapa Acosvinchos	Huamanga	Acos Vinchos	km	22.40	0.00	0.00	86,694.00	86,694.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Liquidación de Obra
										48,504.00	48,504.00	0.00	100.00			
52	0336	DT	Electrificación de 14 Anexos del Distrito de Ocros	Huamanga	Ocros	km	35.30	0.00	0.00	38,190.00	38,190.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Liquidación de Obra
										38,190.00	38,190.00	0.00	100.00			
TRANSPORTES (15)																
	0143	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Reparación Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuauca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	72.30	100.00	711,780.00	554,785.70	156,994.30	77.94	GRI - PCD	Contrata	Meta Concluida
										676,989.00	546,967.52	130,021.48	80.79			
	0207	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Reparación Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuauca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	72.30	100.00	34,791.00	7,818.18	26,972.82	22.47	GRI - PCD	Contrata	Meta Concluida
										34,791.00	7,818.18	26,972.82	22.47			
HUANTA																
TRANSPORTE (15)																
112	0210	D.T.	Estudio de Pre Inversión Carretera San Francisco - Sivia - Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	24.00	0.00	0.00	892,440.00	0.00	892,440.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
										892,440.00	0.00	892,440.00	0.00			
LA MAR																
ENERGÍA (12)																
131	0335	DT	Electrificación Anco, Chungui, Chilcas y Luis Carranza	La Mar	Multidistrital	Km.	25.00	25.00	100.00	402,377.00	392,102.00	10,275.00	97.45	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	M. Concluida
										392,102.00	392,102.00	0.00	100.00			
TRANSPORTE (15)																
133	0208	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15.10	0.00	0.00	10,275.00	0.00	10,275.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
										10,275.00	0.00	10,275.00	0.00			
CANGALLO																
TRANSPORTE (15)																
	0199	D.T.	Supervisión Carretera Abra Tocto - Chalco - Manzanayoc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54.31	54.31	100.00	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Culminada
										4,335.00	0.00	4,335.00	0.00			

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
FAJARDO										3,550,698.00	2,456,740.96	1,093,957.04	69.19			
TRANSPORTE (15)										3,550,698.00	2,456,740.96	1,093,957.04	69.19			
168	0164	D.T.	Mantenimiento Rutinario Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0212	D.T.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24.00	14.73	61.38	3,272,267.00	2,209,357.42	1,062,909.58	67.52	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0213	D.T.	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	24.00	14.73	61.38	261,781.00	247,383.54	14,397.46	94.50	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
VILCASHUAMÁN										493,638.00	482,674.02	10,963.98	97.78			
TRANSPORTE (15)										493,638.00	482,674.02	10,963.98	97.78			
	0145	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	67.40	100.00	452,621.00	453,474.30	-853.30	100.19	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0202	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorcocha - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5.25	0.00	0.00	4,807.00	0.00	4,807.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0209	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	56.12	83.27	36,210.00	29,199.72	7,010.28	80.64	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
SUCRE										977,393.00	135,541.64	841,851.36	13.87			
TRANSPORTE (15)										977,393.00	135,541.64	841,851.36	13.87			
	0141	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	19.78	48.01	403,425.00	72,161.55	331,263.45	17.89	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0142	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	32.45	52.00	560,018.00	53,934.56	506,083.44	9.63	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0205	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	19.78	48.01	8,906.00	7,824.22	1,081.78	87.85	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0206	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	62.40	100.00	5,044.00	1,621.31	3,422.69	32.14	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
LUCANAS										2,128,508.00	1,237,461.83	891,046.17	58.14			
TRANSPORTE (15)										2,128,508.00	1,237,461.83	891,046.17	58.14			
	0135	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	552,746.00	443,381.28	109,364.72	80.21	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
	0136	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	511,806.00	373,082.17	138,723.83	72.90	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
	0200	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	55,554.00	15,411.46	40,142.54	27.74	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
	0201	D.T.	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	30,107.00	2,833.61	27,273.39	9.41	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
	0139	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	78.00	100.00	905,829.00	350,292.22	555,536.78	38.67	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
	0203	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	78.00	100.00	72,466.00	52,461.09	20,004.91	72.39	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
PARINACOCCHAS										1,465,791.00	174,481.31	1,291,309.69	11.90			
AGROPECUARIA (10)										1,465,791.00	174,481.31	1,291,309.69	11.90			
	0039	DT	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora - Chumpi	Km.	10.60	0.49	4.61	13,186.00	0.00	13,186.00	0.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	Ejecución

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
TRANSPORTE (15)																
	0140	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	66.30	85.00	510,084.00	174,481.31	335,602.69	34.21	GRI - PCD	Adm. Directa	Ejecución
256	0204	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	70.20	90.00	18,113.00	0.00	18,113.00	0.00	GRI - PCD	Adm. Directa	Ejecución
259	0211	D.T.	Estudio Definitivo Tramo Pampachiri - Negro Mayo	Parinacochas	Multidistrital	Km.	69.40	0.00	0.00	924,408.00	0.00	924,408.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										11,125,773.00	5,520,481.46	5,605,291.54	49.62			