

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%				
MULTIPROVINCIAL																	
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)																	
01	0007	RO	Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Acción	12.00	10.85	90.43	304,434.00	304,433.63	0.37	100.00	S.G.D.I.	Adm. Directa	Meta Culminada	
02	0009	RO	Sistema de Información Geográfica Regional	Multiprov.	Multidistrital	Acción	4.00	4.00	100.00	100,000.00	99,594.60	405.40	99.59	G.R.R.N.M.A.	Adm. Directa	Meta Culminada	
03	0119	RO	Fortalecimiento de Capacidades en los Procesos Participativos de la Sub Regiones y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1.00	1.00	100.00	174,882.00	174,852.59	29.41	99.98	G.R.D.E./S.G.F.	Adm. Directa	Meta Culminada	
04	0003	RO	Elaboracion de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20.00	5.05	25.25	5,211,062.00	5,163,847.68	47,214.32	99.09	D.R.E.I.	Adm. Directa	Ejecución	
05	0008	RO	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	1.00	0.25	25.00	129,398.00	129,393.51	4.49	100.00	S.G.S.L.	Adm. Directa	Ejecución	
06	0300	RO	Desarrollo de Capacidades en Zonificación Ecológica Económica y el Ordenamiento Territorial en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obras	1.00	1.00	100.00	100,000.00	99,998.55	1.45	100.00	GRRNGMA	Adm. Directa	Meta Culminada	
07	0054	RO	Elaboración de de Estudios en la Dirección Regional de Agricultura - Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Exp. Tec.	29.00	29.00	100.00	428,450.00	428,101.00	349.00	99.92	D.R. de Agricultura	Adm. Directa	Meta Culminada	
08	0009	RO	Elaboración de Estudios en el Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER	Multiprov.	Multidistrital	Exp. Tec.	6.00	0.00	0.00	284,342.00	212,436.71	71,905.29	74.71	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución	
TURISMO (09)																	
09	0029	RO	Promoción y Difusión de las Festividades Turísticas y Ferias en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Eventos	150.00	150.00	100.00	531,756.00	531,755.52	0.48	100.00	G.R.D.E.	Adm. Directa	Meta Culminada	
11	0291	RO	Promocion y Desarrollo Turistico en el distrito de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obra	1.00	1.00	100.00	383,600.00	396,298.80	-12,698.80	103.31	G.R.D.E.	Adm. Directa	Meta Culminada	
AGROPECUARIA (10)																	
12	0047	RO	Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	ECAS	86.00	86.00	100.00	500,000.00	499,999.80	0.20	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	M. Culminada	
TRANSPORTES (15)																	
13	0051	RO	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales	Multiprov.	Multidistrital	Km.	64.00	64.00	100.00	1,191,077.00	0.00	1,191,077.00	0.00	Sede Central / S.G.F.	Adm. Directa	M. Culminada	
MEDIO AMBIENTE (17)																	
15	00056	RO	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13.00	13.00	100.00	37,633.00	37,826.17	0.00	100.51	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa	Meta Culminada	
16	00032	RO	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	99.00	99.00	100.00	224,318.00	224,318.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Culminada	
17	00050	RO	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Invernadero	1.00	0.01	1.00	500,000.00	500,769.00	0.00	100.15	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Culminada	
EDUCACION (22)																	
21	0052	RO	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Básico Pública de la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Equipos Cómputo	355.00	355.00	100.00	548,511.00	548,511.00	0.00	100.00	D.R. Educación	Adm. Directa	Meta Culminada	
PROTECCIÓN SOCIAL (23)																	
22	0179	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman - Región Ayacucho	Multiprov. (Centro)	Multidistrital	Talleres	85.00	81.00	95.29	150,000.00	148,294.07	1,705.93	98.86	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución	

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
23	0193	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Region Ayacucho	Multiprovincial (Norte)	Multidistrital	Talleres	75.00	73.00	97.33	150,000.00	149,905.39	94.61	99.94	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución
24	0194	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Paríacochas y Paucar del Sara Sara - Region Ayacucho	Multiprovincial (Sur)	Multidistrital	Talleres	76.00	74.00	97.37	150,000.00	149,785.58	214.42	99.86	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución
HUAMANGA										32,901,968.00	25,294,323.72	7,607,644.28	76.88			
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										1,015,364.00	1,394,672.48	0.00	137.36			
27	0005	RO	Gestión de Proyectos del Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER.	Huamanga	Ayacucho	Proyecto	12.00	4.20	35.04	514,506.00	501,939.82	12,566.18	97.56	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
29	0156	RO	Liquidación y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12.00	12.00	100.00	112,093.00	112,092.58	0.42	100.00	EX CACHI /S.G.F	Adm. Directa	M. Culminada
30	0173	RO	Construcción de Ambiente para Laboratorio de Mecánica de Suelos del Gobierno Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	12,200.00	12,186.63	13.37	99.89	S.G.O.	Adm. Directa	Proceso de Liquidación
31	0225	RO	Remodelación y Acondicionamiento de los Ambientes del Gobierno Regional Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.98	97.60	276,565.00	276,557.74	7.26	100.00	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
32	0284	RO	Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	100,000.00	97,500.00	2,500.00	97.50	Unidad Imagen Inst.	Adm. Directa	Ejecución
34	0311	RO	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidaciones de Obras del Programa AGORAH - Región Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	10.00	0.00	0.00	0.00	394,395.71	0.00	0.00	Ex - AGORAH	Adm. Directa	Ejecución
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (05)										500,000.00	2,463,848.75	-1,963,848.75	492.77			
37	0117	RO	Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de Regional de Defensa Civil de Ayacucho - Atención Contingencias	Huamanga	Ayacucho	Obra	15.00	14.10	93.98	500,000.00	463,848.94	36,151.06	92.77	S.G.D.C.	Adm. Directa	Ejecución
38	0337	RO	Apoyo Social y Atención Obras de Emergencia en la Región Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	5.00	0.00	0.00	0.00	1,999,999.81	0.00	0.00	S.G.D.C.	Adm. Directa	Ejecución Dic. 2009
AGROPECUARIA (10)										9,000,726.00	9,887,744.47	-887,018.47	109.85			
41	0107	RO	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14,493.00	14,493.00	100.00	960,906.00	959,580.11	1,325.89	99.86	G.R.D.E.	Adm. Directa	M. Concluida
42	0036	RO	Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC.	Huamanga	Ayacucho	Km.	47.60	47.96	100.75	800,000.00	799,152.59	847.41	99.89	OPEMAN	Adm. Directa	M. Concluida
43	0037	RO	Pago de Seguro de Obras Civiles - PERC	Huamanga	Ayacucho	Cuota	2.00	2.00	100.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00	OPEMAN	Adm. Directa	M. Concluida
44	0038	RO	Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC	Huamanga	Ayacucho	Estaciones	31.00	34.28	110.58	230,624.00	230,434.47	189.53	99.92	OPEMAN	Adm. Directa	M. Concluida
45	0114	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca - Ayacucho, Tambillo.	Huamanga	Ayacucho	Km.	12.30	0.00	0.00	259,731.00	259,721.90	9.10	100.00	SGO	Adm. Directa	Pago deudas
46	0170	RO	Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Viñaca, Distrito de Jesús Nazareno	Huamanga	Jesús Nazareno	Km.	2.80	2.80	100.00	349,268.00	349,263.64	4.36	100.00	S.G.O.	Adm. Directa	M. Concluida
47	0001	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca.	Huamanga	Tambillo	Km.	12.30	2.16	17.57	3,746,150.00	4,635,552.01	0.00	123.74	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
48	0006	RO	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42.55	1.70	3.99	1,604,047.00	1,604,039.75	7.25	100.00	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
49	0234	RO	Instalación del Sistema de Riego Técnico por Bombeo en el Centro Poblado San Matín de Paraíso y Anexos	Huamanga	San José Ticllas	Obra	1.00	1.00	100.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. San José Ticllas	M. Concluida
TRANSPORTES (15)										4,130,692.00	4,211,370.03	-80,678.03	101.95			
54	0010	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Km.	72.30	56.36	77.95	301,606.00	299,649.16	1,956.84	99.35	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
55	0174	RO	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho	Huamanga	Vinchos	Km.	29.92	24.70	82.56	1,613,802.00	1,604,003.24	9,798.76	99.39	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
56	0143	RO	Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapala - Matará - Pumacahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	72.30	100.00	0.00	152,451.00	0.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Meta Concluida
58	0255	RO	Construcción Puente Carrozable Muyurina	Huamanga	Ayacucho	Puente	1.00	0.30	30.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. P. Huamanga	Ejecución
59	0256	RO	Mejoramiento Trocha Carrozable Ccayarpachi - Anyana	Huamanga	Santiago de Pischa	Km.	29.00	0.00	0.00	135,251.00	135,250.81	0.19	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Santiago de Pischa	Ejecución
60	0118	RO	Pavimentación de las Calles del AA.HH. Nery Garcia Zárate y de la Asociación Pro Vivienda 16 de Abril en el Distrito de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.10	109.75	350,037.00	388,267.37	0.00	110.92	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
61	0132	RO	Construcción de la Pavimentación de la 1ra. Y 2da. Cuadra del Jr. " Mariscal Llerena " de la Asociación Sector Educación	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	5,226.00	5,225.00	1.00	99.98	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
62	0220	RO	Construcción Sistema de Graderas Santa Cecilia en el Distrito de ayacucho, Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	6,247.00	6,246.91	0.09	100.00	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huamanga	Meta Concluida
63	0221	RO	Construcción de Pavimento en el Asentamiento Humano Piscotambo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	ML.	245.00	245.00	100.00	217.00	205.78	11.22	94.83	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
64	0223	RO	Construcción Muro de Contención Jr. Argentina (2da Cuadra) Barrio Belén	Huamanga	Ayacucho	ML.	62.50	62.50	100.00	3,567.00	3,566.53	0.47	99.99	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
65	0261	RO	Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1.00	0.90	90.00	506,739.00	506,731.88	7.12	100.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Carmen Alto	Ejecución
66	0294	RO	Construcción Pavimentación rígida de Pistas y Veredas Calles Principales Santa Rosa de Nahuinpuquio, Distrito S. J. Bautista	Huamanga	S. J. Bautista	ML.	717.70	187.25	26.09	500,000.00	407,772.35	92,227.65	81.55	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
67	0295	RO	Construcción de Pistas y Veredas en los jirones Raúl Porras Barrenechea, Ciro Alegria, Juan Espinoza Medrano, Jesús Nazareno	Huamanga	Jesús Nazareno	Obra	1.00	0.00	0.00	208,000.00	202,000.00	6,000.00	97.12	S.G.S.L.	Convenio M.D. Jesús Nazareno	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										349,500.00	349,500.00	0.00	100.00			
73	00044	R.O	Forestación y Reforestación en los Suelos de Aptitud Forestal del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga.	Huamanga	Chiara	Hectáreas	60.00	60.00	100.00	333,000.00	333,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
74	00049	RO	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	35.00	35.00	100.00	16,500.00	16,500.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
SANEAMIENTO (18)										10,133,914.00	133,913.25	10,000,000.75	1.32			
77	00232	RO	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Los Licenciados Pacificadores de la Nación y la Asociación Los Licenciados del Ejército.	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1.00	1.00	100.00	133,914.00	133,913.25	0.75	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. San Juan Bautista	M. Concluida
	00338	RO	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huamanga	Falta Transferencia
SALUD (20)										3,883,014.00	2,858,646.74	1,024,367.26	73.62			
80	00176	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Perinatal de la Microred de Vinchos de la Red Huamanga	Huamanga	Vinchos	Establec. Salud	1.00	1.00	100.00	21,897.00	21,896.44	0.56	100.00	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Culminada
81	00177	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil del Nucleo Chontaca - Microred Chontaca (Red Huamanga - Ayacucho)	Huamanga	Acocro	Establec. Salud	1.00	1.00	100.00	65,165.00	65,164.50	0.50	100.00	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Culminada
82	00109	RO	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.98	98.30	233,782.00	234,387.38	0.00	100.26	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
84	00253	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel en los Establecimientos de Salud Ocros Chumbes Caccamarca	Huamanga	Ocros	Obra	1.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M.D. Ocros	Ejecución
85	00166	RO	Construcción del Banco de Sangre Tipo II en Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	2,362,964.00	2,237,198.42	125,765.58	94.68	D.R.Salud /S.G.S.L.	Contrata	Inicio Obra
87	00286	RO	Obras Complementarias para el Desarrollo de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Salud Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	299,206.00	0.00	299,206.00	0.00	Hospital Regional Ayacucho /S.G.S.L.	Adm. Directa	Elab. Exp. Tec.
89	00313	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud en el Primer Nivel del Centro de Quinua, Distrito de Quinua	Huamanga	Quinua	Obra	1.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	600,000.00	14.29	S.G.S.L.	Convenio M.D. Quinua	Inicio Obra
CULTURA Y DEPORTE (21)										273,378.00	310,950.04	0.00	113.74			
91	0172	RO	Obras Complementarias del Complejo Deportivo Ciudad de Venezuela - Estadio Ciudad de Cumaná - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.98	98.00	273,378.00	310,950.04	0.00	113.74	S.G.O.	Adm. Directa	Meta por Culminar
EDUCACIÓN (23)										3,354,227.00	3,422,533.78	-68,306.78	102.04			
92	00171	RO	Recuperación y Remodelación del Monumento Histórico Turístico La Amargura, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	121,664.00	116,196.97	5,467.03	95.51	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
93	00187	RO	Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Pública Agropecuaria Integrada "Mariscal Guillermo Miller"	Huamanga	Acos Vinchos	Aulas	25.00	8.93	35.73	1,037,200.00	1,053,832.52	0.00	101.60	S.G.S.L.	Convenio M. D. Acos Vinchos	Ejecución
94	0250	RO	Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo en el Distrito de San Juan Bautista	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1.00	0.75	75.25	240,000.00	240,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. San Juan Bautista	Ejecución
95	0091	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	800,000.00	798,100.34	1,899.66	99.76	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
97	0115	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Multidistrital	Módulos	2,100.00	2,050.02	97.62	268,579.00	320,057.60	0.00	119.17	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
98	0260	RO	Construcción Acondicionamiento e Implementación del Colegio Militar Alfonso Ugarte - Quicapata	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.51	51.44	437,057.00	437,034.99	22.01	99.99	S.G.S.L.	Convenio M. D. Carmen Alto	Ejecución
99	0111	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la Institución Educativa María Parado de Bellido - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	7.00	7.00	100.00	446,327.00	453,915.93	0.00	101.70	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
100	0226	RO	Reemplazo de Infraestructura Educativa de la Escuela Estatal de Menores N° 38022/MX-P de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1.00	1.00	100.00	3,400.00	3,395.43	4.57	99.87	S.G.O.	Adm. Directa	Proceso Liquidación
PROTECCIÓN SOCIAL (23)										261,153.00	261,144.18	8.82	100.00			
102	0219	RO	Construcción Casa Comunal de Usos múltiples de la Asociación de Epilepsia de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	14.00	14.00	100.00	148,190.00	148,182.92	7.08	100.00	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Culminada
103	0103	RO	Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana	Huamanga	Ayacucho	Acción	5.00	5.00	100.00	112,963.00	112,961.26	1.74	100.00	G.R.D.S.	Adm. Directa	Meta Culminada
HUANTA										7,916,784.00	6,881,540.57	1,035,243.43	86.92			
AGROPECUARIA (10)										2,277,589.00	1,468,881.96	808,707.04	64.49			
104	0003	RO	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razuhuilca	Huanta	Multidistrital	Km.	2.00	0.00	0.00	1,100,766.00	292,109.80	808,656.20	26.54	PRIDER	Adm. Directa	Inicio Obra
105	0257	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Carnicería Pampa - Sector Anta	Huanta	Huamanguilla	Obra	1.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M.D. Huamanguilla	Ejecución
106	0281	RO	Construcción Reservoirio Ccollana, V=750 M3	Huanta	Luricocha	Obra	1.00	0.40	40.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Luricocha	Ejecución
107	0282	RO	Construcción Sistema de Irrigación Integral Tacclamiyocc-Luricocha	Huanta	Luricocha	Km.	20.00	4.00	20.00	476,823.00	476,772.16	50.84	99.99	S.G.S.L.	Convenio M.D. Luricocha	Ejecución
TRANSPORTE (15)										2,808,621.00	2,791,930.98	16,690.02	99.41			
108	0039	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Luricocha - Lirio.	Huanta	Luricocha	Km.	37.82	15.42	40.77	642,225.00	626,571.65	15,653.35	97.56	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
109	0159	RO	Construcción Carretera Ccarhuarán - Tircus	Huanta	Sivia	Km.	21.00	18.23	86.80	409,106.00	409,100.13	5.87	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	Ejecución

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
110	0160	RO	Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	14.12	11.33	80.24	587,682.00	587,673.49	8.51	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Llochegua	Ejecución
111	0258	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huanta - Luricocha	Huanta	Luricocha	Km.	12.00	12.00	100.00	283,108.00	283,107.60	0.40	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Luricocha	Meta Concluida
114	0158	RO	Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Antecasa - Ccentabamba	Huanta	Sivia	Km.	18.00	11.47	63.70	486,500.00	486,494.18	5.82	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	Ejecución
115	0285	RO	Construcción de Carretera de Integración Distrito de Ayahuanco Tramo: Pampacorís - Yanacocha - Acceso Vizcatán - Huacatan	Huanta	Ayahuanco	Km.	4.56	2.97	65.12	400,000.00	398,983.93	1,016.07	99.75	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ayahuanco	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										507,705.00	506,955.00	750.00	99.85			
116	00046	RO	Forestación y Reforestación con Tara con fines de Conservación del suelo y Producción en la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	250.00	250.00	100.00	7,705.00	6,955.00	750.00	90.27	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta culminada
117	00040	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Santillana y Huanta.	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	150.00	150.00	100.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta culminada
118	00043	RO	Reforestación Participativa para Recuperación de Suelos y Mejoramiento de Producción en las Zonas de Acon y Triboline - Sivia.	Huanta	Sivia	Hectáreas	200.00	200.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta culminada
SALUD (20)										584,007.00	584,005.99	1.01	100.00			
119	00178	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil de la Microred Sivia de la Red Valle del Rio Apurimac y Ene VRAE	Huanta	Sivia	Establec. Salud	1.00	1.00	100.00	28,527.00	28,526.74	0.26	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Meta Culminada
120	00168	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Llochegua	Huanta	Llochegua	Unidad	1.00	1.00	100.00	157,638.00	157,638.00	0.00	100.00	D.R Salud	Adm.Directa	Meta Culminada
121	00235	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud Distrito de Santillana, Micro Red San Jose de Secce, Red de Salud Huanta - DIRESA Ayacucho	Huanta	Santillana	Obra	1.00	1.00	100.00	397,842.00	397,841.25	0.75	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio	Meta Culminada
EDUCACIÓN (22)										1,715,384.00	1,506,288.64	209,095.36	87.81			
122	0097	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Módulos	1,900.00	1,900.00	100.00	349,338.00	349,338.00	0.00	100.00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	Meta Culminada
123	0262	RO	Sustitución Infraestructura e Implementación Mobiliarios y Equipos en la Institución Educativa N° 39013/Mx-P Clara Castillo Gallozo	Huanta	Huanta	Ambientes	15.00	15.00	100.00	244,292.00	244,291.24	0.76	100.00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	Meta Culminada
124	0236	RO	Sustitución de Infraestructura Construcción Cerco Perimetrico, Losa Deportiva Servicios Higiénicos e Implementación con Equipos, Mobiliarios y Capacitación en la I.E. N° 38270 San Antonio	Huanta	Huamanguilla	Obra	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Huamanguilla	Meta Culminada
125	0191	RO	Construcción de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos Educativos en la I.E. Secundaria "Mariano Sosa" en la Localidad de La Vega	Huanta	Huamanguilla	Aulas	10.00	7.62	76.23	558,587.00	558,522.40	64.60	99.99	S.G.S.L.	Convenio M.D. Huamanguilla	Ejecución
126	0092	RO	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Gonzales Vigil	Huanta	Huanta	Aulas	4.00	4.00	100.00	254,137.00	254,137.00	0.00	100.00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	Meta Culminada
127	0293	RO	Sustitución y Ampliación de infraestructura de la I.E. N° 38256 /Mx- María Urribari Gomez	Huanta	Huanta	Aula	4.00	4.00	100.00	209,030.00	0.00	209,030.00	0.00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	En transferencia
PROTECCION SOCIAL (23)										23,478.00	23,478.00	0.00	100.00			
128	0110	RO	Fortalecimiento de las Organizaciones de Bases y Redes Sociales de las Provincias de Huanta y la Mar	Huanta	Multidistrital	Acción	12.00	12.00	100.00	23,478.00	23,478.00	0.00	100.00	G.R.D.S.	Adm. Directa	Meta Culminada
LA MAR										6,246,540.00	6,340,839.05	-94,299.05	101.51			
AGROPECUARIA (10)										800,000.00	800,000.00	0.00	100.00			
129	0233	RO	Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8.00	5.64	70.44	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
TRANSPORTE (15)										869,244.00	883,591.34	-14,347.34	101.65			

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
132	0012	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Km.	37.17	23.10	62.15	428,318.00	427,037.88	1,280.12	99.70	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
134	0263	RO	Construcción Carretera Irán - Miraflores	La Mar	Anco	Km.	6.04	2.01	33.26	150,000.00	165,691.00	0.00	110.46	S.G.S.L.	Convenio M. D. Anco	Ejecución
135	0264	RO	Construcción de Carretera Angea - Anama - Qarin	La Mar	Chungui	Km.	16.15	15.13	93.66	290,926.00	290,862.46	63.54	99.98	S.G.S.L.	Convenio M. P. La Mar	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										1,334,265.00	1,334,175.00	90.00	99.99			
136	00030	RO	Desarrollo Productivo de los Cultivos de Cacao, Plátanos y Citricos y Agroforestería en el Distrito de Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Hectáreas	465.00	465.00	100.00	634,265.00	634,175.00	90.00	99.99	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
138	00036	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Tambo y San Miguel - Provincia La Mar.	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
139	00063	RO	Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos de la Micro Cuenca del Rio Anchiuay - Valle del Rio Apurimac.	La Mar	Anco	Hectáreas	2,500.00	2,075.00	83.00	500,000.00	500,000.000	0.00	100.00	U.O VRAE	Adm. Directa	Ejecución
SALUD (20)										1,031,057.00	966,377.67	64,679.33	93.73			
140	00175	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en la Microred de Ayna, Ampliacion y Remodelacion del Centro de Salud Santa Rosa Red de Salud Ayacucho Norte	La Mar	Santa Rosa	Establec. Salud	1.00	0.00	0.00	57,739.00	57,708.67	30.33	99.95	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio	Ejecución
141	00167	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Unidad	1.00	1.00	100.00	157,638.00	157,638.00	0.00	100.00	D.R.Salud	Adm. Directa	Meta Culminada
142	00169	RO	Compra de Ambulancia para el Hospital de Apovo San Francisco	La Mar	Ayna	Unidad	1.00	1.00	100.00	239,638.00	174,989.00	64,649.00	73.02	D.R.Salud	Adm. Directa	Ejecución
143	00151	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1.00	0.00	0.00	576,042.00	576,042.00	0.00	100.00	U.O.VRAE	Contrata	Proceso Convocatoria
EDUCACIÓN (22)										2,211,974.00	2,356,695.04	-144,721.04	106.54			
144	00188	RO	Ampliacion de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 38393/MX-P, en el Centro Poblado de Marintari	La Mar	Santa Rosa	Aulas	13.00	4.99	38.41	380,000.00	379,854.80	145.20	99.96	S.G.S.L.	Convenio M. D. Santa Rosa	Ejecución
145	00189	RO	Ampliacion y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/MX-P, en la Localidad de San Francisco	La Mar	Ayna	Aulas	13.00	4.80	36.92	480,000.00	479,866.24	133.76	99.97	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ayna	Ejecución
146	00190	RO	Ampliacion y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703 MX-P de Pichihuilla - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	Aulas	10.00	8.53	85.25	414,398.00	414,398.00	0.00	100.00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
147	0085	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Módulos	250.00	250.00	100.00	500,000.00	745,000.00	0.00	149.00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Meta Concluida
148	0237	RO	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con Mobiliarios y Equipos en la I.E. 38600/MX-P en el centro Poblado de Comunpiari	La Mar	Santa Rosa	Obra	1.00	0.00	0.00	73,455.00	73,455.00	0.00	100.00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Santa Rosa	Ejecución
150	0318	RO	Ampliación y Mejoramiento de la Oferta Educativa en el Nivel Primaria y Secundaria de la I. E. P. San Martín de Porras en el Distrito de Tambo	La Mar	Tambo	Aulas	9.00	0.00	0.00	364,121.00	264,121.00	100,000.00	72.54	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Inicio Obra
CANGALLO										2,938,071.00	2,921,861.55	16,209.45	99.45			
AGROPECUARIA (10)										369,695.00	369,695.00	0.00	100.00			
151	0228	RO	Construcción de Sistema de Riego Cuchucancha	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1.00	0.00	0.00	369,695.00	369,695.00	0.00	100.00	S.G.S.L. /FONIPREL	C. M.D. Los Morochucos	Ejecución
ENERGÍA (12)										371,594.00	371,593.39	0.61	100.00			
152	0229	RO	Ampliación del Subistema de Distribución Primaria y Secundaria Trifásico y Monofásico con Neutro Corrido en 11 Localidades de Totos	Cangallo	Totos	km	34.30	0.00	0.00	371,594.00	371,593.39	0.61	100.00	S.G.S.L. /FONIPREL	Contrata	Ejecución
TRANSPORTE (15)										350,428.00	343,270.56	7,157.44	97.96			

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%				
153	0011	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54.31	34.30	63.16	236,506.00	231,073.00	5,433.00	97.70	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución	
155	0120	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Quispillaqta - Llaqahurán - Casapata - Huertahuasi	Cangallo	Multidistrital	Km.	0.50	0.50	100.00	3,922.00	3,920.46	1.54	99.96	S.G.S.L.	Adm. Directa	Obra Culminada	
156	0265	RO	Construcción Carretera Achacmarca - Carhuaccocco - Iglesiashuasi	Cangallo	Paras	Km.	14.55	13.82	95.00	110,000.00	108,277.10	1,722.90	98.43	S.G.S.L.	Contrata	Ejecución	
MEDIO AMBIENTE (17)											200,000.00	200,000.00	0.00	100.00			
158	00041	RO	Forestación y Reforestación en el ámbito del Distrito de Cangallo	Cangallo	Cangallo	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida	
SALUD (20)											461,441.00	461,413.60	27.40	99.99			
159	00195	RO	Construcción y Ampliación del Centro Materno Perinatal del Centro de Salud de Pampa Cangallo-Diresa, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Pampacangallo	Obra	1.00	0.65	65.00	154,250.00	154,223.10	26.90	99.98	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	Ejecución	
160	00254	RO	Mejoramiento de la Olería de los Servicios de Salud de Centro de Salud Totos Micro Red Putacca, Red de Salud Huamanga DIRESA - Ayacucho	Cangallo	Totos	Obra	1.00	1.00	100.00	307,191.00	307,190.50	0.50	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Totos	Ejecución	
EDUCACIÓN (22)											1,184,913.00	1,175,889.00	9,024.00	99.24			
162	0266	RO	Mejoramiento de la Institución Educativa Pública N° 38128/Mx-P Quispillaqta	Cangallo	Chuschi	Obra	1.00	0.15	15.00	194,125.00	194,125.00	0.00	100.00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	Ejecución	
163	0271	RO	Reemplazo de Infraestructura de la Institución Educativa Pública N° 38135/Mx-P de Chanquil	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1.00	0.00	0.00	638,652.00	629,628.00	9,024.00	98.59	O.S.R. Cangallo / OINFES	Adm. Directa	Ejecución	
164	0192	RO	Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	Aulas	6.00	3.07	51.20	352,136.00	352,136.00	0.00	100.00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	Ejecución	
FAJARDO											4,437,701.00	3,344,278.61	1,093,422.39	75.36			
TRANSPORTE (15)											4,112,701.00	3,019,278.61	1,093,422.39	73.41			
169	0212	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24.00	14.73	61.38	3,272,267.00	2,209,357.40	1,062,909.60	67.52	GRI - PCD	Contrata	Ejecución	
170	0112	RO	Construcción Puente Carrozable Carampa	Fajardo	Alcamenca	ML	73.60	19.84	26.95	573,682.00	544,839.03	28,842.97	94.97	S.G.S.L.	Contrata	Ejecución	
171	0213	RO	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	24.00	14.73	61.38	261,781.00	247,383.52	14,397.48	94.50	GRI - PCD	Contrata	Ejecución	
172	0121	RO	Construcción Carretera Asquipata - Morcolla Chico - Chihuirí	Fajardo	Multidistrital	Km.	0.75	0.68	90.53	4,971.00	17,698.66	0.00	356.04	S.G.S.L.	Convenio M. D. Asquipata	Ejecución	
MEDIO AMBIENTE (17)											200,000.00	200,000.00	0.00	100.00			
173	00042	RO	Establecimiento de Plantaciones Forestales en los Distritos de Huancapi y Colca.	Fajardo	Multidistrital	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida	
EDUCACIÓN (2)											125,000.00	125,000.00	0.00	100.00			
174	0243	RO	Construcción Infraestructura Educativa de la I.E. N° 38456 de Carampa	Fajardo	Alcamenca	Obra	1.00	1.00	100.00	125,000.00	125,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Alcamenca	Meta Concluida	
VILCASHUAMÁN											3,140,631.00	2,917,333.28	223,297.72	92.89			
TURISMO (09)											200,137.00	200,000.00	137.00	99.93			
175	0031	RO	Puesta en Valor de Atractivos Turísticos de la Ciudad Inca de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Vilcas	Eventos	2.00	1.49	74.37	200,137.00	200,000.00	137.00	99.93	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa	Ejecución	
TRANSPORTE (15)											879,133.00	877,931.03	1,201.97	99.86			
176	0016	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	97.40	69.74	71.60	318,094.00	316,902.06	1,191.94	99.63	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución	
180	0224	RO	Construcción de Carretera División Raymina - Curipaco	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	4.14	2.87	69.33	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Huambalpa	Ejecución	

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
181	0245	RO	Rehabilitación y Mejoramiento Trocha Carrozable Huambalpa - Huamanmarca	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	12.00	0.00	0.00	61,039.00	61,038.20	0.80	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Huambalpa	Ejecución
182	0154	RO	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6.50	6.50	100.00	300,000.00	299,990.77	9.23	100.00	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa	Obra Liquidada
MEDIO AMBIENTE										200,000.00	200,000.00	0.00	100.00			
184	00037	RO	Forestación y Reforestación en el Distrito de Vilcashuamán - Provincia Vilcashuamán.	Vilcashuamán	Vilcas	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
SANEAMIENTO (18)										245,561.00	245,561.00	0.00	100.00			
185	00247	RO	Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague en la Localidad de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1.00	1.00	100.00	245,561.00	245,561.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Vischongo	Meta Concluida
EDUCACIÓN (22)										1,615,800.00	1,393,841.25	221,958.75	86.26			
186	0089	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuamán	Multidistrital	Módulos	167.00	174.52	104.50	29,415.00	29,415.00	0.00	100.00	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa	En Liquidación
187	0218	RO	Sustitución de aulas y Ampliación de Infraestructura en la Institución Educativa Corazón de Jesús - Saurama	Vilcashuamán	Saurama	Obra	1.00	0.10	10.00	816,669.00	491,104.00	325,565.00	60.14	O.S.R. Vilcashuamán / OINFES	Adm. Directa	Ejecución
188	0246	RO	Ampliación de la Infraestructura en la I.E. N° 38170 /MX-P San Cristóbal de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1.00	0.70	70.00	174,521.00	174,521.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Vischongo	Ejecución
189	0244	RO	Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Nuestra Señora del Carmen de Yananaco	Vilcashuamán	Independencia	Obra	1.00	0.50	50.00	50,719.00	50,719.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Independencia	Ejecución
190	0248	RO	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. 38160 MX de Concepción	Vilcashuamán	Concepción	Obra	1.00	0.00	0.00	72,718.00	72,717.45	0.55	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Concepción	Ejecución
191	0276	RO	Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa Ciro Alegría de Accomarca	Vilcashuamán	Accomarca	Aulas	11.00	2.42	22.00	112,920.00	212,920.00	0.00	188.56	S.G.S.L.	Convenio M. D. Accomarca	Ejecución
192	0283	RO	Rehabilitación de Infraestructura en la I. E. N°38153 César Vallejo de Accomarca	Vilcashuamán	Accomarca	Obra	1.00	0.63	62.76	158,838.00	162,420.38	0.00	102.26	S.G.S.L.	Convenio M. D. Accomarca	Ejecución
193	0289	RO	Construcción de Infraestructura y Equipamiento en la I. E. N° 38245 Mx-P de Pallcacancha - Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Aulas	8.00	4.91	61.33	200,000.00	200,024.42	0.00	100.01	S.G.S.L.	Convenio M. D. Vischongo	En Ejecución
SUCRE										2,015,817.00	2,137,745.75	-121,928.75	106.05			
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										235,320.00	235,320.00	0.00	100.00			
195	0227	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre	Sucre	Querobamba	Ambientes	19.00	19.00	100.00	235,320.00	235,320.00	0.00	100.00	O. S.R. Sucre	Adm. Directa	Ejecución
AGROPECUARIA (10)										123,854.00	223,853.37	0.00	180.74			
196	0273	RO	Construcción del Sistema de Riego Llacsí	Sucre	San Pedro Larcay	Obra	1.00	0.30	30.17	123,854.00	223,853.37	0.00	180.74	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. San Pedro Larcay	Ejecución
TRANSPORTE (15)										793,653.00	815,582.38	-21,929.38	102.76			
198	0013	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Km.	103.60	63.88	61.66	253,308.00	251,543.11	2,764.89	98.91	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
201	0205	RO	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	19.78	48.01	0.00	10,304.78	0.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
201	0206	RO	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	62.40	100.00	0.00	14,412.48	0.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
203	0162	RO	Mejoramiento Carretera Querobamba - Quije - Chilcayoc - Chalcos - Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	9.98	9.98	100.00	230,507.00	230,507.00	0.00	100.00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	Ejecución

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
204	0288	RO	Construcción del Puente Peatonal Pichco - Anta	Sucre	Belen	Obra	1.00	0.00	0.00	309,838.00	309,815.01	22.99	99.99	S.G.S.L.	Convenio M. D. Belén	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										200,000.00	200,000.00	0.00	100.00			
205	00052	RO	Recuperación de la Cobertura Vegetal en el Ambito del Distrito de Querobamba.	Sucre	Querobamba	Hectáreas	90.00	90.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Culminada
SALUD (20)										500,000.00	500,000.00	0.00	100.00			
206	00078	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microred de Sucre - Red Ayacucho Sur	Sucre	Querobamba	Obra	1.00	0.95	95.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	Ejecución
EDUCACIÓN (22)										162,990.00	162,990.00	0.00	100.00			
207	0196	RO	Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Santo Domingo de Guzman - Querobamba	Sucre	Querobamba	Obra	1.00	0.90	90.00	162,990.00	162,990.00	0.00	100.00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	Ejecución
HUANCASANCOS										1,478,563.00	1,578,563.00	0.00	106.76			
TRANSPORTE (15)										397,499.00	497,499.00	0.00	125.16			
209	0169	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Sacamarca - Asca - Pampacocha - Linderopampa - Palcca - Yupipampa.	Huancasancos	Sacsamarca	Km.	35.00	30.13	86.08	397,499.00	397,499.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sacamarca	Ejecución
211	0330	RO	Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Grau y los Jirones Ayacucho, Cusco, Arica, Progreso, Mariscal Cáceres e Intersecciones Calles Principales de Sancos	Huancasancos	Sancos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Huancasancos	Inicio de Obra
MEDIO AMBIENTE (17)										200,000.00	200,000.00	0.00	100.00			
213	00045	RO	Forestación y Conservación de suelos en la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
EDUCACIÓN (22)										881,064.00	881,064.00	0.00	100.00			
214	0094	RO	Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa Los Andes de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	7.00	5.63	80.42	474,064.00	474,064.00	0.00	100.00	O.S.R. Huancasancos	Adm. Directa	Ejecución
215	0100	RO	Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Federico Gonzales Cabeza de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4.00	100.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Huancasancos	Adm. Directa	Obra Concluida
216	0231	RO	Mejoramiento de los Servicios de Educación Bilingüe Intercultural en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Beneficiarios	3,555.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huancasancos	Ejecución
LUCANAS										6,516,905.00	6,500,068.34	16,836.66	99.74			
TURISMO (09)										600,000.00	566,789.64	33,210.36	94.46			
217	0030	RO	Recuperación de los Recursos Turísticos del Valle Sondondo	Lucanas	Multidistrital	Obra	1.00	0.60	60.00	600,000.00	566,789.64	33,210.36	94.46	O.S.R. Lucanas / DIRCETUR	Adm. Directa	Ejecución
AGROPECUARIA (10)										1,305,079.00	1,130,299.54	174,779.46	86.61			
218	0040	RO	Irrigación Yauriburi	Lucanas	Puquio	Km.	24.00	21.26	6.99	224,930.00	224,929.28	0.72	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
219	0239	RO	Construcción y Mejoramiento del Canal de Irrigación Atocata-Querocancha	Lucanas	Laramate	Obra	1.00	0.00	0.00	174,778.00	0.00	174,778.00	0.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Laramate	Ejecución
220	0241	RO	Construcción de la Represa Ninacasa y Canal Buena Esperanza en la Localidad de Carhuacucho	Lucanas	Llauta	Obra	1.00	0.60	60.00	905,371.00	905,370.26	0.74	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. LLauta	Ejecución
ENERGÍA (12)										899,922.00	899,922.00	0.00	100.00			
225	0133	RO	Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25.00	25.00	100.00	899,922.00	899,922.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Obra Concluida

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%				
TRANSPORTE (15)																	
226	0013	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Km.	226.14	125.01	55.28	429,138.00	513,670.01	-84,532.01	119.70	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución	
231	0139	RO	Mantenimiento Periódico Carretera Puquiu - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	78.00	100.00	0.00	87,351.78	0.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida	
MEDIO AMBIENTE (17)																	
236	00048	RO	Apoyo al Desarrollo del Sistema Regional de Conservación y Manejo Sostenido de la Vicuña en la Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Asistencia Téc.	17.00	17.00	100.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida	
237	00035	RO	Perfil de Forestación y Reforestación de areas con aptitud Forestal del Distrito de Puquiu.	Lucanas	Puquiu	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida	
SANEAMIENTO (18)																	
238	00238	RO	Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desague en la Localidad de San José de Tomate, Distrito de Ocaña - Lucanas	Lucanas	Ocaña	Obra	1.00	0.20	20.00	93,364.00	93,364.00	0.00	100.00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M.D. Ocoña	Ejecución	
SALUD (20)																	
240	0278	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantil del Puesto de Salud Sayhua-Microred Laramate de la Red Salud Lucanas	Lucanas	Huac-Huas	Obra	1.00	0.00	0.00	458,075.00	458,075.00	0.00	100.00	S.G.S.L	Convenio M.D. Laramate	Ejecución	
241	0279	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva y Mejoramiento de Acceso a los Puestos de Salud de Otocha, Uruiza y San Isidro de Tatora, DIRESA Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Obra	1.00	0.00	0.00	911,532.00	911,532.00	0.00	100.00	S.G.S.L	Convenio M.D. Otocha	Ejecución	
EDUCACION (22)																	
244	0252	RO	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Institución Educativa Luis Galvan Candiotti	Lucanas	Laramate	Obra	1.00	0.00	0.00	25,223.00	0.00	25,223.00	0.00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M.D. Laramate	Ejecución	
245	0249	RO	Ampliación, Mejoramiento de Infraestructura Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Aucará	Lucanas	Aucará	Aulas	1.00	0.00	0.00	61,684.00	61,683.85	0.15	100.00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M.D. Aucará	Ejecución	
246	0087	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Módulos	250.00	0.00	0.00	180,449.00	312,294.00	0.00	173.06	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución	
247	0268	RO	Sustitución de Aulas de la Institución Educativa San Antonio de Padua de Chaviña	Lucanas	Chaviña	Aulas	3.00	0.51	16.92	187,000.00	187,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución	
248	0269	RO	Reconstrucción de Infraestructura Centro Educativo Técnico Productivo Manuel T. Calle Escajadillo	Lucanas	Puquiu	Obra	1.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución	
249	0267	RO	Construcción Complejo Deportivo Multiuso - Concha Acústica Para la Institución Educativa Primaria N° 25501 de Puquiu	Lucanas	Puquiu	Obra	1.00	0.12	12.17	75,439.00	75,438.30	0.70	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución	
250	0240	RO	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Primaria N° 24044 Luis Alberto Sánchez, Centro Poblado Santiago de Vado	Lucanas	Lucanas	Obra	1.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M. D. Lucanas	Ejecución	
PARINACOCCHAS																	
AGROPECUARIA (10)																	
251	0039	RO	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora - Chumpi	Km.	10.60	0.49	4.61	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	Ejecución	
INDUSTRIA (14)																	
253	0307	RO	Construcción Planta de Procesamiento de Productos Lacteos - Cora Cora	Parinacochas	Coracora	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa		
TRANSPORTE (15)																	
										1,399,319.00	1,476,666.13	-77,347.13	105.53				

CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC.: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
254	0014	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	78.00	100.00	162,261.00	159,407.55	2,853.45	98.24	D.R. Transportes	Adm. Directa	Obra Concluida
255	0140	RO	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	66.30	85.00	0.00	80,200.65	0.00	0.00	GRI - PCD	Adm. Directa	Obra Concluida
258	0242	RO	Rehabilitación Trocha Carrozable Pucacasa - Sansaycca - Calpamayo - Ccochani	Parinacochas	Upahuacho	Km.	23.80	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Upahuacho	Ejecución
260	0053	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Cora Cora - Yauca	Parinacochas	Cora Cora	Km.	8.80	6.45	73.29	1,037,058.00	1,037,057.93	0.07	100.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										200,000.00	200,000.00	0.00				
261	00039	RO	Forestación y Reforestación del Distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas.	Parinacochas	Multidistrital	Hectáreas	95.00	90.25	95.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
SALUD (20)										266,809.00	263,926.60	2,882.40				
263	00275	RO	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Puesto de Salud de Rivacayco	Parinacochas	San Francisco de Rivacayco	Obra	1.00	0.00	0.00	266,809.00	263,926.60	2,882.40	98.92	S.G.S.L.	Convenio M. D. Rivacayco	En transferencia
EDUCACIÓN (22)										125,278.00	125,278.00	0.00	100.00			
264	0088	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Módulos	250.00	0.00	0.00	125,278.00	125,278.00	0.00	100.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	Ejecución
PAUCAR DEL SARA SARA										2,514,009.00	2,023,297.00	490,712.00	80.48			
TRANSPORTE (15)										950,711.00	500,000.00	450,711.00	52.59			
265	0054	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Huataca - San Javier de Alpabamba - San Francisco de Rivacayco - Pacapausa.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Km.	7.04	5.57	79.09	950,711.00	500,000.00	450,711.00	52.59	O.S.R. P. Sara Sara	Adm. Directa	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										200,000.00	200,000.00	0.00	100.00			
266	00038	RO	Forestación y Reforestación de los Distritos de Pauza, Pararca y Sara Sara - Provincia Paucar del Sara Sara.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Hectáreas	90.00	90.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta Concluida
SALUD (20)										1,264,577.00	1,224,577.00	40,000.00	96.84			
267	00079	RO	Recuperación y Fortalecimiento del Servicio de Salud Materno Infantil del Hospital de Apoyo Pausa - Microred Pausa - Red Ayacucho Sur - Distrito de Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho	P. Sara Sara	Pausa	Módulo	1.00	1.00	100.00	500,000.00	460,000.00	40,000.00	92.00	O.S.R. P. SARA SARA	Adm. Directa	Ejecución
268	00277	RO	Mejoramiento de la Prestación de Servicios del Puesto de Salud Oyolo	P. Sara Sara	Oyolo	Módulo	1.00	0.20	20.00	764,577.00	764,577.00	0.00	100.00	O.S.R. P. SARA SARA	Adm. Directa	Ejecución
EDUCACIÓN (22)										98,721.00	98,720.00	1.00	100.00			
269	0090	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Paucar del Sara Sara	P. Sara Sara	Multidistrital	Módulos	250.00	0.00	0.00	98,721.00	98,720.00	1.00	100.00	O.S.R. P. Sara Sara	Adm. Directa	Ejecución
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										84,197,858.00	72,987,843.20	11,310,014.80	86.69			