

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FISICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%				
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.			
<b>SEDE CENTRAL HUAMANGA</b>																				
<b>ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO (03)</b>																				
1	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	103778	Obra	1.00	0.25		25.37	0.62		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	Adm. Directa	En ejecución	Obra nueva, inicio: 01-03-2012
<b>ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL (05)</b>																				
2	Mejoramiento del Local de Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lopez Novoa, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	98683	Obra	1.00	0.74		74.49		300,000.00	568,622.00		868,622.00	753,994.91	114,627.09	86.80	Adm. Directa	En ejecución	Inicio de obra 01-06-2012, obra nueva
<b>TURISMO (09)</b>																				
3	Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Quinua, CITE - Quinua, Provincia de Huamanga	Huamanga	Quinua	146183	Obra	1.00	0.54	2.54	53.51		310,000.00	10,458.00	3,989,417.00	4,309,875.00	2,873,542.48	1,436,332.52	66.67	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 07-11-2011, obra de continuidad Ppto para elaboracion exp tec.
<b>AGROPECUARIA (10)</b>																				
4	Operación y Mantenimiento del Sistema Hidraulico Mayor y Red Hidrometeorologica	Huamanga	Ayacucho	Sin código	actividad	10.00	9.94		99.40		1,500,000.00	2,036,588.00		3,536,588.00	2,087,935.93	1,448,652.07	59.04	Adm. Directa	En ejecución	Actividad manejada por la Coordinadora de Actividades
5	Construcción Canal de Irrigacion Ccochaq-Huayllay	Huamanga	Vinchos	143052	Km	7.70	2.33		30.24			1,971,580.00		1,971,580.00	998,243.15	973,336.85	50.63	Adm. Directa	Paralizado	Inicio: 12 de marzo del 2012, obra de continuidad
<b>TRANSPORTES (15)</b>																				
6	Construcción de Pistas con Asfalto y veredas en las calles principales de la Localidad de Carmen Alto en 13,1Km. Distrito de Carmen Alto 2da Etapa	Huamanga	Carmen Alto	67259	m.l.	1839.41	1839.41		100.00		1,192,219.00	1,308,443.00		2,500,662.00	2,325,117.94	175,544.06	92.98	Adm. Directa	Concluida la segunda etapa	Inicio: 07-02-2012, obra de continuidad
		Construcción de Pistas con Asfalto y veredas en las calles principales de la Localidad de Carmen Alto en 13,10 Km. Distrito de Carmen Alto 3ra Etapa	Huamanga	Carmen Alto	67259	m.l.	1000.00	1019.80	5.82	101.98										3er Etapa en ejec.

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %	%	META	Fuente	de	Financiera	PIM 2012	ACUMULADO	SALDO	%				
								MES	ACOM	OBRA	R.O.	R. D.	D.T.	TOTAL	MENSUAL					
7	Mejoramiento de la Carretera con Asfalto; Tramo: Covadonga Mollepata, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	44971	Obra	1.00	0.90		90.30		5,831,726.00	867,866.00		6,699,592.00	6,128,915.67	570,676.33	91.48	Adm. Directa	En Ejecucion	Inicio: 05/12/11, obra nueva termino previsto: 31-10-12
8	Mejoramiento de la Carretera Lagunilla - Simpapata - Ccayarpachi - Puente Laramate, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	134338	Km	25.26	12.67	4.67	50.15	018	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	Adm. Directa	En ejecucion	Obra nueva: inicio de obra el 07 de mayo del 2012
14	Construccion Pavimentacion de las calles Jr. Los Amautas, Jr. Vencedores de Ayacucho, Jr.Luis carranza, Psje. L. Jeri, Psje. G. Rios y Psje. S/N. se la Cooperativa de Vivienda Quijano Mendivil en el Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga ayacucho	Huamanga	Ayacucho	115260	Obra	1.00	0.69	6.75	68.93	111		520,000.00		520,000.00	520,000.00	0.00	100.00	Adm. Directa	En ejecucion	Inicio 17/10/12 Obra Nueva
<b>SANEAMIENTO (18)</b>																				
15	Instalación de Colector Principal N° 08 de la Ciudad de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	63553	Obra	1.00	0.91	1.28	91.33		1,870,558.00	1,713,318.00		3,583,876.00	3,001,408.21	582,467.79	83.75	Adm. Directa	En ejecucion	Inicio: 12-09-2011, obra de continuidad
16	Implementacion del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos	Huamanga	Ayacucho	55506	Obra	1.00	0.12		11.54	026	2,560,435.00			2,560,435.00		2,560,435.00	0.00	Adm. Directa	En ejecucion	Inicio: 02-04-2012, obra nueva
17	Construccion del Centro de Atencion de Desarrollo Socio Economico y de Capacidades para Viclimas de Violencia Familiar y Sexual en Situacion de Riesgo del Area Metropolitana, Provincia de Huamanga- Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	118627	actividad	1.00			0.00	029	2,000,080.00			2,000,080.00						
<b>SALUD (20)</b>																				
18	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	91427	Obra	1.00	0.03		3.39		414,712.00			414,712.00	120,000.00	294,712.00	28.94	Contrata	Paralizado	Sin Informacion
19	Reemplazo de Infraestructura e Implementacion del Centro de Salud de San Juan Bautista Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga - DIRESA	Huamanga	San Juan Bautista	36364	Obra	1.00					5,534,290.00			5,534,290.00	0.00	5,534,290.00	0.00			Sin inicio de obra
20	Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad de los Terrenos Destinados para la Construcción del Hospital Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	218295	Obra	1.00	0.77		77.27		450,000.00			450,000.00	304,637.39	145,362.61	67.70	Adm. Directa	concluida	Inicio: 06-08-2012, obra nueva

FORMATO INV - Nº 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %	%	META OBRA	Fuente de Financiera			PIM 2012 TOTAL	ACOMULADO MENSUAL	SALDO	%				
										R.O.	R. D.	D.T.								
EDUCACIÓN (22)																				
21	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Luis Carranza, Ayacucho - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	62260	Obra	1.00	0.74		74.47		1,452,234.00	93,246.00		1,545,480.00	1,304,228.25	241,251.75	84.39	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 01-03-2012 obra nueva
22	Construcción y Equipamiento de la Capacidad Operativa del I.E. Nº 38034 Mx-P de Pomapuquio, Distrito de Acocro - Huamanga	Huamanga	Acocro	116357	Obra	1.00	0.86		85.85		150,330.00	638,973.00		789,303.00	763,415.90	25,887.10	96.72	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 02-07-2012, obra
23	Sustitución, Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Pública Simón Bolívar de Santa Elena, Distrito de Ayacucho - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	48242	Obra	1.00			23.31			1,538,490.00		1,538,490.00	347,176.50	1,191,313.50	22.57	Adm. Directa	En ejecución	Obra nueva
24	Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial en la I.E.P. Jardín de Niños Nº 102 Rosita Lima, en el Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Región Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	198178	Obra	1.00					2,171,070.00			2,171,070.00	0.00	2,171,070.00	0.00		sin inicio	
25	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E.P. Nº 38728/Mx-P de Bellavista, Distrito de San José de Ticllas, Provincia Huamanga - Ayacucho	Huamanga	San José Ticllas	165735	Obra	1.00	0.65	15.23	65.24		503,563.00			503,563.00	251,823.28	251,739.72	50.01	Adm. Directa	En Ejecución	Inicio 15/10/12 Obra Nueva
26	Mejoramiento de la I.E.P. Nº 38576 Mx-P Collpahuaycco, Distrito de Acocro, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Acocro	107069	Obra	1.00	0.78		77.69		296,126.00	26,374.00		322,500.00	318,704.31	3,795.69	98.82	Adm. Directa	En ejecución	Inicio 01/10/12 Obra Nueva
27	Mejora del Servicio Educativo la I.E. Nº 38542/Mx-P San Rafael, Distrito de Socos, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Socos	120625	Obra	1.00	0.54		53.68		581,611.00			581,611.00	576,293.68	5,317.32	99.09	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 01-08-12, obra nueva
28	Mejora del Servicio Educativo en la I.E. Nº 38100/Mx-P de la Comunidad de Opanqa, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	151714	Obra	1.00	0.68		68.45		301,444.00	19,236.00		320,680.00	312,969.16	7,710.84	97.60	Adm. Directa	En Ejeción	Inicio: 01-10-12, obra nueva
33	Construcción de la I.E.P. República Bolivariana de Venezuela en la Asociación Complejo Artesanal de la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	30962	Obra	1.00	0.52	11.19	52.10			4,125,040.00		4,125,040.00	1,987,155.68	2,137,884.32	48.17	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 01-08-12, obra nueva
34	Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento en el I.E.S.T.P. Víctor Álvarez Huapaya del Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	San Juan Bautista	192323	Obra	1.00	0.62	14.11	62.18		500000	561,855.00		1,061,855.00	537,049.28	524,805.72	50.58	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 01-09-12, obra nueva
35	Ampliación de la Infraestructura Educativa de la I.E. P. Nº 38617/Mx-P. Sallali Vinchos - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Vinchos	119220	Obra	1.00	0.58	26.43	58.38		1,262,066.00			1,262,066.00	1,034,225.08	227,840.92	81.95	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 15-10-12, obra nueva
36	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Institución Educativa Nivel Secundario Los Ángeles de la Paz de la Asociación de Vivienda Los Ángeles de la Paz, Centro Poblado de Yanama, Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Carmen Alto	176115	Obra	1.00	0.13	7.34	13.48		600,978.00	199,022.00		800,000.00	293,357.21	506,642.79	36.67	Adm. Directa	En ejecución	Inicio 06/11/12 Obra Nueva
37	Mejoramiento de la Carretera AY-533 Trayectoria Empalme PE- 28A Vinchos Paccha, Distrito de Vinchos - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Vinchos	221195	Obra	1.00	0.22	5.30	21.90	020	2,205,533.00			2,205,533.00	1,052,774.26	1,152,758.74	47.73	Adm. Directa	En ejecución	
	Recuperación, Mejoramiento de la Infra Estructura del Cerco Perimétrico del Centro Cultural Simón Bolívar de la Dirección Regional de cultura de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	205498	Obra	1.00	0.17		16.63		199,741.00			199,741.00	103,676.74	96,064.26	51.91	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 13/11/2012 Obra Nueva
38	Construcción de la Infraestructura Educativa de la IEP Nro. 38127 de Cancha Cancha, Distrito de Chuschi - Cangallo - Ayacucho.	Cangallo	Chuschi	143451	Obra	1.00				033	2,706,698.00			2,706,698.00		2,706,698.00	0.00	Adm. Directa		

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%				
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.			
<b>SUB REGION LUCANAS</b>																				
<b>AGRICULTURA (10)</b>																				
39	Construcción del Sistema de Riego Ccecca Ishua Huaycahuacho, Distrito de Aucara, Provincia de Lucanas	Lucanas	Aucara	132686	Obra	1.00	0.57		57.00			381,731.00		381,731.00	381,731.00	0.00	100.00		Concluida	Obra de continuidad sin informacion
<b>TRANSPORTE (15)</b>																				
40	Mejoramiento Carretera Cabana Sur - Osqonta Distrito de Cabana - Lucanas 2da Etapa II	Lucanas	Cabana	72081	Obra	1.00	0.65		99.67			531,801.00		531,801.00	168,048.85	363,752.15	31.60	Adm. Directa	En ejecucion	Obra de continuidad, inicio 04 de junio del 2012
<b>SANEAMIENTO (18)</b>																				
41	Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Mayobamba Distrito de Chipao	Lucanas	Chipao	28485	Obra	1.00						296,072.00		296,072.00	0.00	296,072.00	0.00			Sin inicio de obra
<b>SALUD (20)</b>																				
42	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Chipao en la Prov Lucanas - Ayacucho	Lucanas	Chipao	113206	Obra	1.00	0.72		71.85		500,000.00	68,513.00		568,513.00	0.00		100.00	Adm. Directa	En ejecucion	Inicio: 11-10-2011, obra de continuidad
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																				
43	Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público Aucara	Lucanas	Aucara	105004	Obra	1.00	0.74		73.50		1,000,000.00			1,000,000.00	735,009.46	264,990.54	73.50	Adm. Directa	En ejecucion	Obra de continuidad, inicio de la II etapa
44	Culminación Complejo Deportivo Multiuso Concha Acustica para la I.E. Primaria N° 25501 de Puquio Lucanas	Lucanas	Puquio	61008	Obra	1.00	1.00		100.00			27,298.00		27,298.00	27,298.00	0.00	100.00	Adm. Directa	Concluida	Obra de continuidad, presupuesto para pago de deudas
45	Sustitución y Ampliación de Infraestructura de la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui de Chipao, Distrito de Chipao, Provincia de Lucanas	Lucanas	Chipao	124257	Obra	1.00	0.40		39.51		390,550.00	832,871.00		1,223,421.00	282,987.64	940,433.36	23.13	Adm. Directa	En ejecucion	Inicio: 10-10-2012, obra de continuidad
46	Mejoramiento de la IE Integrado Felipe Huaman Poma de Ayala - Sondondo, Distrito de Cabana, Provincia de Lucanas	Lucanas	Cabana	158280	Obra	1.00	0.39		39.21		1,000,000.00			1,000,000.00	232,609.96	767,390.04	23.26	Adm. Directa	En ejecucion	Obra de continuidad

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META OBRA	Fuente de Financiera			PIM 2012 TOTAL	ACUMULADO MENSUAL	SALDO	%					
							MES	ACOM.		R.O.	R. D.	D.T.									
<b>SUB REGION HUANTA</b>																					
<b>AGROPECUARIA (10)</b>																					
47	Construcción de Irrigación Huayllay - Luricocha - Huanta	Huanta	Luricocha	34270	Obra	1.00	0.40		40.32				786,717.00		786,717.00	775,216.72	11,500.28	98.54	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 01-11-2010, Reinicio: 10-01-2012 con expediente reformulado. Obra de continuidad
48	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Riego Razuhuilca - Presa Pampacocha	Huanta	Huanta	11966	Obra	1.00	0.83		83.01				2,386,900.00		2,386,900.00	2,386,900.00	0.00	100.00	Adm. Directa	En ejecución	Reinicio: 20-06-2011
<b>TRANSPORTE (15)</b>																					
49	Construcción Trocha Carozable Huaychao - Tupin - Ccarasencca - Espincuy - Rodeo Pampa - Chuqui - Nuevo Progreso - Ccanopata - Ccano - Distrito y Provincia de Huanta Ayacucho	Huanta	Huanta	81132	Obra	1.00	0.10		10.08		1,000,573.00	700,000.00		1,700,573.00	637,381.71	1,063,191.29	37.48	Adm. Directa	En ejecución	En ejecución de Obra	
<b>SALUD (20)</b>																					
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																					
50	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la I.E.P. N° 38257/Mx-P San Ramon. 4ta Etapa	Huanta	Huanta	35932	Obra	1.00	1.00		100.00		991,672.00	189,778.00		1,181,450.00	1,181,450.00	0.00	100.00	Adm. Directa	Concluida	Inicio: 14-02-2011, obra de continuidad	
51	Ampliación, Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 38268/Mx-P Nuestra Señora de las Mercedes Huanta	Huanta	Huanta	109940	Obra	1.00	1.00		100.00		114,075.00	232,835.00		346,910.00	346,909.70	0.30	100.00	Adm. Directa	Concluida	Ppto total habilitado S/1449,933.77 Incluye adicional con Ppto 2012: S/114,075.00	

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACUMULADO	SALDO	%				
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.			
<b>SUB REGION LA MAR</b>																				
<b>TRANSPORTE (15)</b>																				
52	Construcción de Camino Vecinal Cochab, Putaga, Totorá y Anchiway Sierra en el Distrito de San Miguel y Anco, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	Multidistrital	164811	Obra	1.00	1.12		111.84		1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 15-08-12, obra nueva
53	Construcción del Camino Vecinal Cusay - Paria del Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	164806	Obra	1.00	0.67		66.75		1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 16-07-12, obra nueva
54	Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Miguel - Pallca, Distrito de Acos Vinchos y San Miguel, Provincia La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	173943	Obra	1.00	0.64		63.90		2,150,022.00			2,150,022.00	1,202,605.49	947,416.51	55.93	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 31-03-12, obra nueva
<b>SANEAMIENTO (18)</b>																				
55	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	Santa Rosa	74211	Obra	1.00	0.96	0.18	96.01		1,458,261.00	170,289.00		1,628,550.00	1,341,542.06	287,007.94	82.38	Adm. Directa	Por Contrata	Obra de continuidad, Inicio: 17-05-2010, Ppto. habilitado 05-2010
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																				
55	Ampliación de Infraestructura de la I.E. Secundaria "9 de Diciembre" Cercado de San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	103884	Obra	1.00	1.00		100.00		251,250.00	85,054.00		336,304.00	244,320.71	91,983.29	72.65	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 13-12-2010, Tiene ampliación de plazo de ejecución y ampliación presupuestal. Nueva fecha de culminación 29-02-2012
56	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703/Mx-P de Pichihuilca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	50626	Obra	1.00	1.00		100.00			211,904.00		211,904.00	0.00	211,904.00	0.00	Adm. Directa	Concluida	Ppto para construir otras estructuras no consideradas en las partidas
57	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.S. Juan Bautista Chate Huacause de Comunpiani Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho.	La Mar	Santa Rosa		Obra	1.00	0.17	8.76	17.25		600,000.00			600,000.00	576,804.66	23,195.34	96.13	Adm. Directa	En ejecución	Inicio de Obra 07/11/12
58	Ampliación y Mejoramiento de la Oferta Educativa en el Nivel Primaria y Secundaria de la I.E.P. San Martín de Porras en el Distrito de Tambo, Provincia de La Mar	La Mar	Tambo	98404	Obra	1.00						39,657.00		39,657.00	38,257.00	1,400.00	96.47	Adm. Directa	En ejecución	Ppto para construir otras estructuras no consideradas en las partidas
59	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Virgen de las Nieves de Anwimayo, Distrito de Anco La Mar	La Mar	Anco	151481	Obra	1.00	0.25		24.59		389,871.00			389,871.00	31,916.68	357,954.32	8.19	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 15-05-2012
60	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la I.E.I. N° 216 Tambo, Distrito de Tambo, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	Tambo	75620	Obra	1.00	0.35		35.08		604,627.00			604,627.00	267,229.80	337,397.20	44.20	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 13-08-12, obra nueva
61	Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. 38647/Mx-P Anwimayo, Distrito de Anco, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	Anco	90896	Obra	1.00	0.00		0.00		284,851.00			284,851.00	0.00	284,851.00	0.00			Obra nueva
62	Mejoramiento de los Ambientes Exteriores en la Institución Educativa N° 38366/Mx-P de Illaura del Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	110476	Obra	1.00			0.00		241,276.00			241,276.00	241,276.00	0.00	100.00			Obra nueva
63	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I.E. N° 38599/Mx-P del Centro Poblado de Palmampampa, Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	163538	Obra	1.00			3.98		2,644,980.00			2,644,980.00	145,841.97	2,499,138.03	5.513916	Contrata	En ejecución	Inicio: 18/10/2012 Nueva

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%				
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.			
<b>SUB REGION DE VILCASHUAMAN</b>																				
<b>TURISMO (09)</b>																				
64	Puesta en valor de los Recursos Turísticos del Distrito de Carhuanca - Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho	Vilcashuaman	Carhuanca	75160	Obra	1.00	0.08		8.12		700,000.00	1,000,000.00		1,700,000.00	700,000.00	1,000,000.00	41.18	Adm. Directa	Paralizada	Inicio de obra 01-06-12, obra nueva
<b>TRANSPORTE (15)</b>																				
65	Mejoramiento y Construcción de la Trocha Carrozable San Francisco de Pujas Mancapaqui, Distrito de Vilcashuaman, Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho	Vilcashuaman	Vilcashuaman	157075	Obra	1.00	0.07		7.27		502,285.00	502,285.00		1,004,570.00	996,995.76	7,574.24	99.25	Adm. Directa	Sin inicio	Obra nueva, adquisicion de materiales
<b>CULTURA Y DEPORTE (21)</b>																				
66	Construcción Centro Cultural Deportivo de la Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho	Vilcashuaman	Vilcashuaman	114684	Obra	1.00	0.19		18.86			1,500,000.00		1,500,000.00	1,133,500.50	366,499.50	75.57	Adm. Directa	Paralizada	inicio: 09/04/2012
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																				
67	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Insitucion Educativa N° 38231- Mx-P en la Localidad de Pachahualhua, Distrito de Independencia - Vilcashuaman - Ayacucho	Vilcashuaman	Independencia	185247	Obra	1.00	0.21	10.39	21.46		1,546,810.00			1,546,810.00	437,186.83	1,109,623.17	28.26	Adm. Directa	En Ejecucion	inicio: 01/10/2012

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%					
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.				TOTAL
<b>SUB REGION DE CANGALLO</b>																					
<b>AGRICULTURA (10)</b>																					
68	Construcción del Sistema de Riego Integral Pampahuasi-Paras, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Paras	48347	Obra	1.00	0.00		0.00				665,858.00		665,858.00	0.00	665,858.00	0.00	Adm. Directa	Paralizada	Falencias en el perfil y exp tecnico, reformulacion de nuevo expediente
<b>TRANSPORTE (15)</b>																					
69	Construcción Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, Tramo: Chacabamba - Ayuta Chuschi	Cangallo	Chuschi	30828	Km	8.40	6.75		80.36		800,000.00	439,000.00		1,239,000.00	361,943.31	877,056.69	29.21		Adm. Directa	En ejecución	Inicio 01 de Octubre 2011, obra de continuidad
						3.10	2.56		82.45												
70	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchimag Santa Cruz de Hospicio Iglesiasahuasi, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Paras	80028	Obra	1.00	0.51		51.43		1,199,999.00	250,000.00		1,449,999.00	1,449,999.00	0.00	100.00	Adm. Directa	En ejecución	Reinicio de obra 08-05-12, obra de continuidad	
<b>SALUD (20)</b>																					
71	Construcción, Equipamiento e Implementación del Centro de Salud Paras, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Paras	68098	Obra	1.00	1.00		100.00		885,924.00			885,924.00	864,678.00	21,246.00	97.60	Contrata	Culminada	culminada el 20 de marzo del 2012, Consorcio HGB	
72	Construcción del Puesto de Salud Union Potrero del Distrito de Chuschi, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	76974	Obra	1.00						9,330.00		9,330.00	9,330.00	0.00	100.00	Adm. Directa		Sin informacion, presupuesto para pago de deuda	
73	Construcción y Equipamiento del Centro Materno Infantil de la Comunidad de Catalinayocc - Chuschi - Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	170335	Obra	1.00	0.31		31.18		1,350,000.00			1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	100.00	Adm. Directa	En ejecución	Inicio de obra 01-06-12; obra nueva	
74	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva e Incremento del Acceso a las Prestaciones de Servicios en el Establecimiento de Salud de la MicroRed Pomabamba-Red Ayacucho Centro DISA Ayacucho Distrito de chuschi-Cangallo-Ayacucho	Cangallo	Pomabamba	147369	Obra	1.00	0.10		1.38		500,000.00			500,000.00	56,803.80	443,196.20	11.36	Adm. Directa	En ejecución	Inicio de Obra 01-06-12; obra nueva	
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																					
75	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Secundaria Los Morochucos de Pampacangallo, Distrito Los Morochucos, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Los Morochucos	161400	Obra	1.00	0.66		65.83		2,844,279.00	1,350,407.00		4,194,686.00	2,423,062.23	1,771,623.77	57.77	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 02-04-2012; obra nueva	
76	Ampliación y Mejoramiento Integral de la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Educativos de la I.E.P. Nivel Secundario María Parado de Bellido, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Cangallo	185290	Obra	1.00	0.12		12.22		1,700,000.00	1,492,332.00		3,192,332.00	2,192,332.00	1,000,000.00	68.67	Adm. Directa	En ejecución	Sin informacion	
77	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. N° 38203/Mx-P del Centro Poblado de Vista Alegre de Ccarhuaccocco, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Paras	171951	Obra	1.00			13.21	24.38	1,865,270.00			1,865,270.00	1,042,161.53	823,108.47	55.87	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 01/12/2012 Obra Nueva	
78	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38792/Mx-P de Pampamarca, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo	Cangallo	Chuschi	75618	Obra	1.00					733,368.00			733,368.00	733,368.00	0.00	100.00			Obra nueva	
79	Mejoramiento de Prestación de Servicios en la I.E.I. N° 22/Mx-P de Niño Jesús, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Cangallo	184451	Obra	1.00	0.13		12.58		2,343,629.00			2,343,629.00	71,246.74	2,272,382.26	3.04	Adm. Directa	En Ejecucion	Inicio: 06/08/2012 Obra Nueva	
80	Sustitución y Construcción de Infraestructura de la Institución Educativa Pública N° 38188/Mx-P Chacolla, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	62071	Obra	1.00					317,315.00			317,315.00	0.00	317,315.00	0.00			Obra nueva	
81	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Secundaria Santa Rosa del Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Cangallo	178543	Obra	1.00	0.04		3.64		3,965,479.00			3,965,479.00	158,469.99	3,807,009.01	4.00	Adm. Directa	En Ejecucion	Inicio: 01/08/2012 Obra Nueva	



FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %	%	META	Fuente	de	Financiera	PIM 2012	ACUMULADO	SALDO	%			
							MES	ACOM	OBRA	R. O.	R. D.	D. T.	TOTAL	MENSUAL					
82	Culminación de la Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Gestión educativa Local de Cangallo.	Cangallo	Cangallo	110931	Obra	1.00	0.05		5.02	295,818.00			295,818.00	14,856.06	280,961.94	5.02	Adm. Directa	En Ejecucion	

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACUMULADO	SALDO	%				
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.			
<b>SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA</b>																				
<b>TRANSPORTE (15)</b>																				
83	Mejoramiento de la Carretera Incuyo - Pausa, de las Provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara - Ayacucho	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	59904	Km	47.72	46.98		98.44		1,500,000.00	752,233.00		2,252,233.00	1,941,544.60	310,688.40	86.21	Adm. Directa	En ejecucion	obra de continuidad
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																				
84	Puesta en Funcionamiento Maquicentros de Mecanica de Producción, Carpintería, Industria del Vestido y Tejido en el Instituto de Paucar del Sara Sara	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	108791	Obra	1.00	0.23		22.91			374,469.00		374,469.00	106,469.00	268,000.00	28.43	Adm. Directa	En ejecucion	Inicio de obra 11-05-12, obra nueva
85	Ampliación y Mejoramiento de la Oferta Educativa en el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria de la Institucion Educativa Publica MMx Mariano Melgar, en el Distrito de Pausa en la Provincia de Paucar del Sara Sara, Región Ayacucho	Paucar del Sara Sara	Pausa	186885	Obra	1.00					8,630,069.00		8,630,069.00	0.00	8,630,069.00	0.00	Contrata		Ppto para ser ejecutado por contrata	
86	Recuperacion de la I.E. José María Arguedas del Centro Poblado de Sacraca, Distrito de Lampa, Provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho	Paucar del Sara Sara	Lampa	183782	Obra	1.00					3,515,541.00		3,515,541.00	0.00	3,515,541.00	0.00	Contrata		Ppto para ser ejecutado por contrata	

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES		
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente	de		Financiera	PIM 2012	ACOMULADO	SALDO				%	
							MES	ACOM.			OBRA	R.O.									R. D.
<b>SUB REGION PARINACOCCHAS</b>																					
<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>																					
87	Construcción e Implementación de la Sede Administrativa - Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL de Parinacochas, Distrito de Coracora, Provincia de Parinacochas - Ayacucho	Parinacochas	Coracora	161289	Obra	1.00	0.32		31.61				500,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	Adm. Directa	En ejecución	Inicio de obra 11-05-12, obra nueva
<b>TRANSPORTE (15)</b>																					
88	Mejoramiento y Construcción Carretera Cora Cora - Yauca	Parinacochas	Multidistrital	6155	Obra	1.00							836,257.00		836,257.00	813,821.69	22,435.31	97.32			Sin información
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																					
89	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura del Centro de Educación Técnico Productiva de Coracora, Provincia de Parinacochas - Ayacucho	Parinacochas	Coracora	86258	Obra	1.00	0.13		13.11				330,249.00		330,249.00	134,854.00	195,395.00	40.83	Adm. Directa	En ejecución	Inicio de Obra: 05/11/2012

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%				
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.			
<b>SUB REGION DE VICTOR FAJARDO</b>																				
<b>VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (19)</b>																				
90	Construcción del Centro Cívico del Distrito de Huancapi, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho	Fajardo	Huancapi	67137	Obra	1.00	0.56		56.22		600,000.00	217,611.00		817,611.00	690,763.23	126,847.77	0.00	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 02-04-2012
					Obra		0.00		100.00									Adm. Directa	En ejecución	Continúa su ejecución con Ppto 2011
<b>TRANSPORTE (15)</b>																				
91	Construcción de la Trocha Carrozable Auquilla - Huarcaya - Aparo - Tomanga, Distrito de Sarhua, Provincia de Víctor Fajardo	Fajardo	Sarhua	105204	Km	8.50	8.94		105.23		1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	Adm. Directa	En Ejecucion	Inicio: 12-05-2012
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																				
92	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. San Agustín de Taca, Distrito de Canaria, Provincia de Víctor Fajardo	Fajardo	Canaria	86079	Aulas	9.00	7.59		84.35		1500,000.00			1,500,000.00	932,519.28	567,480.72	62.17	Adm. Directa	En ejecución	Obra de continuidad 3 etapa, inicio el 11/4/12
93	Construcción de Infraestructura Pedagógica de la I.E.P. Ernesto Ríos Pantoja, Distrito de Vilcanchos, Provincia Víctor Fajardo - Ayacucho	Fajardo	Vilcanchos	60442	Obra	1.00	0.96		96.00		35,002.00			35,002.00	35,000.00	0.00	99.99	Adm. Directa	En ejecución	Obra de continuidad, Ppto 2012: 35,000.00
94	Construcción de Infraestructura de la I.E. Agropecuaria Nuestra Señora de Asunción, Sarhua, Víctor Fajardo - Ayacucho	Fajardo	Sarhua	106903	Aulas	1.00	0.67		66.64		500,000.00	403,141.00		903,141.00	421,650.52	481,490.48	46.69	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 19-04-2012
					Aulas	1.00	1.00		100.00									Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 02-11-2011, obra de continuidad
94	Mejoramiento y Ampliación servicio Educativo de la I. E. Nro. 38485 Pedro Huayua Vasquez de Llusita Distrito Huancarraylla Provincia Víctor Fajardo- Ayacucho.	Fajardo	Huancarraylla	147136	Aulas	1.00	0.03		2.56		360904	70146		431,050.00	22,994.07	408,055.93	5.33	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 03-12-2012, obra de continuidad

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES		
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%						
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.				TOTAL	MENSUAL
<b>SUB REGION DE HUANCASANCOS</b>																						
<b>ENERGIA (12)</b>																						
95	Instalación del Subsistema de Distribución Primaria Monofásico para las Localidades de Sulcaray, Sta Cruz de Huarcaya, Carmen de Alanya, San Juan de Huyma, Señor de Luren y Merced de Tio del Distrito de Santiago de Lucanamarca	Huancasancos	Santiago de Lucanamarca	59896	Obra	1.00	0.00		0.00					104,611.00		104,611.00	0.00	104,611.00	0.00	Contrato	Concluido	Obra de continuidad, falla entrega de obra
<b>TRANSPORTES (15)</b>																						
96	Construcción y Mejoramiento de la Trocha Carrozable Pumasapo- Manzanayoccc- Urabamba - San Andres Espinozayoccc - Tacra. 1ra Etapa	Huancasancos	Sancos	81815	Km	14.50	6.11		42.13			800,000.00	400,000.00		1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	33.33	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 14-03-2012, Obra nueva	
97	Construcción y Mejoramiento de Camino Vecinal Sulcaray - Santa Rosa de Ccocha - San Jose de Huarcaya - Santa Cruz de Huarcaya, Distrito de Santiago de Lucanamarca - Huancasancos - Ayacucho	Huancasancos	Santiago de Lucanamarca	139191	Km	15.72	6.31		40.17			1,000,000.00		1,000,000.00	738,937.35	261,062.65	73.89	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 14-03-2012, Obra nueva		
98	Construcción y Mejoramiento de Trocha Carrozable Ulari - Laguna Ccallacocha - Chacacnnyoccc, Distrito de Sancos y Santiago de Lucanamarca, Provincia de Huancasancos - Ayacucho	Huancasancos	Multidistrital	94899	Km	12.00	11.25		93.78			1,450,000.00		1,450,000.00	770,447.83	679,552.17	53.13	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 28-03-2012, obra nueva		
99	Construcción Carretera Sarhua Portacruz	Huancasancos	Multidistrital		Obra	1.00	1.00		100.00			49,922.00		49,922.00	0.00	49,922.00	0.00	Adm. Directa	Concluida	Presupuesto para pago de deudas		
100	Construcción de Trocha Carrozable Putica Taulli, Distrito de Carapo, Provincia de Huancasancos - Ayacucho	Huancasancos	Carapo	37599	Obra	1.00	0.10		10.00			450,000.00	248,436.00		698,436.00	248,436.00	450,000.00	35.57	Adm. Directa	En ejecución		
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																						
101	Construcción y Equipamiento de la I.E. Hipolito Unanue del Distrito de Carapo, Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Carapo	96088	Obra	1.00	0.70		70.40			571,325.00		571,325.00	402,222.52	169,102.48	70.40	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 03-07-2012, obra nueva ejecución en 150 días		
102	Mejoramiento de las Capacidades Resolutivas e incremento del Acceso a las Prestaciones de servicios en el nivel de Atención en los EE. SS. Lucanamarca, Santa Rosa de Ccochas, San Jose de Huarcaya, Distrito de Lucanamarca y el Est. De Pallcca Distrito de Sacsamarca, Provincia de Huancasancos.	Huancasancos	Carapo	96088	Obra	1.00	0.84		84.16			323,193.00	INFOBRASI	323,193.00	263,696.00	59,497.00	81.59	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 03-07-2012, obra nueva ejecución en 150 días		

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%				
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.			
<b>SUB REGION DE SUCRE</b>																				
<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>																				
103	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad Gestión Educativa Local Sucre	Sucre	Querobamba	110075	Obra	1.00	1.00		100.00			8,670.00		8,670.00	0.00	8,670.00	0.00	Adm. Directa	Concluida	Pago de deudas, obra de continuidad
<b>TRANSPORTE (15)</b>																				
104	Ampliación de Carretera Tramo Vilcabamba- Rio Chicha Km 5+200 al 7+700 - Distrito de Chilcayoc, Provincia de Sucre	Sucre	Chilcayoc	189998	Km	1.00			93.36		278,674.00	336,624.00		615,298.00	542,919.95	72,378.05	88.24	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 15-12-2011 Termino: 30-06-2012
105	Mejoramiento y Ampliación de la Carretera Ccepalla - Talavado, Distrito de Santiago de Pucaray, Provincia de Sucre - Ayacucho	Sucre	Santiago de Pucaray	93366	9.2	1.00	0.63		63.16		1,487,165.00			1,487,165.00	1,366,444.64	1,132,096.00	91.88	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 21-03-2012, obra nueva
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																				
106	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento del Instituto Superior Tecnológico Público Hatun Soras de Sucre, del Distrito de Soras - Sucre II ETAPA	Sucre	Soras	120641	Obra	1.00	0.49		48.94		1,147,632.00	555,972.00		1,703,604.00	1,054,533.99	649,070.01	61.90	Adm. Directa	paralizada	Inicio: 06-02-2012, obra de continuidad
107	Ampliación de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público Santo Domingo Guzman, Provincia de Sucre	Sucre	Querobamba	188929	Obra	1.00	0.34		33.57		861,042.00			861,042.00	836,324.11	24,717.89	97.13	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 05-03-2012, obra nueva

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%				
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.			
<b>UNIDAD OPERATIVA VRAE</b>																				
108	Costruccion Trocha carrozable Ccarhuahuran_Tircus	VRAE - Huanta	Sivia	7842	Obra	1.00	1.89		88.61		500,000.00	87,568.00		587,568.00	587,568.00	0.00	100.00	Adm.Directa	En ejecucion	reinicio 16 de abril del 2012
109	Construcción de la Infraestructura e Implementación con Equipos Mobiliarios y Capacitación Docente en la I.E.	VRAE - Huanta	Llochegua	69900	Obra	1.00	1.00		97.89		80,000.00	18,672.00		98,672.00	98,672.00	0.00	100.00	Adm.Directa	Obra Cocluida	Obra concluida con pagos Pendientes
110	Sustitución y Construcción de la Infraestructura Educativa Publica Luis Alberto Sanchez Sanchez de Pichiwillca, Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	VRAE - La Mar	San Miguel	100424	Obra	1.00	1.00		84.25			150,342.00		150,342.00	150,342.00	0.00	100.00	Adm.Directa	Obra Cocluida	Obra concluida con pagos Pendientes
111	Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Anteccasa - Ccentabamba	VRAE - La Mar	Ayna	11161	Obra	1.00	1.00		89.2			267818		267,818.00	267,818.00	0.00	100.00	Adm.Directa	Obra Cocluida	Obra concluida con pagos Pendientes
112	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantil en los Puestos de Salud Gloria Sol Naciente, Arequipa, Villa Mejorada y Chongos Carmen Pampa de la Microred Sivia, Red San Francisco - DIRESA Ayacucho.	VRAE - Huanta	Llochegua	43522	Obra	1.00	1.00		94.64			245200		245,200.00	245,200.00	0.00	100.00	Adm.Directa	En ejecucion	Obra de continuidad, paralización el 30-06-11. Reinicio el 01-06-12
113	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 38452/Mx-P de la Comunidad de Rinconada Baja, Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho	VRAE - La Mar	Santa Rosa	133298	Obra	1.00	18.85	16.95	75.74		1,227,897.00	180631		1,408,528.00	813,267.06	595,260.94	57.74	Adm.Directa	En Ejecucion	Obra Nueva
114	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa San José de Monterrico del Distrito de San Miguel, Provincia de la Mar - Ayacucho	VRAE - La Mar	San Miguel	84808	Obra	1.00			26.91		1,364,309.00			1,364,309.00	0.00	1,364,309.00	57.74	Adm.Directa	En ejecucion	Obra Nueva

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES		
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%					
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.								D.T.	TOTAL
<b>UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS</b>																					
115	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos	Cabez. Hcsos	Multidistrital	60539	Obra	1.00			70.79			725,616.00	268,267.00		993,883.00	658,847.04	335,035.96	66.29	Adm.Directa	En ejecucion	Obra en Continuidad
116	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Maternos Infantiles de Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Ocaña, San José de Tomate, Sonconche y San Pedro de Palco, de la Micro Red Laramate - DIRESA - Ayacucho	Sucre	Multidistrital	38659	Obra	1.00			100.00				155,650.00		155,650.00	155,650.00	0.00	100.00	Adm.Directa	Obra Concluida	Obra Paralizada
117	Construcción de Mini Represa Carhuanayre, Oloca, Provincia de Lucanas - Ayacucho	Las Cabezas	Oloca	67820	Obra	1.00			33.89			842,000.00	620,000.00		1,462,000.00	989,432.24	472,567.76	67.68	Adm.Directa	En ejecucion	Obra de Continuidad
118	Mejoramiento Irrigación Tastachayocc - Saisa	Las Cabezas	Saisa	11843	Obra	1.00			74.59			900,000.00			900,000.00	343,621.19	556,378.81	38.18	Adm.Directa	En ejecucion	Obra En Continuidad



FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	Fuente de Financiera			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%					
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.				TOTAL
<b>FIDEICOMISO</b>																					
119	Construcción Canal de Irrigación Ccochaq-Huayllay - Región Ayacucho	Huamanga (FID)	Vinchos	143052	Obras	1.00			30.24				1,971,580.00		1,971,580.00	998,243.15	973,336.85	50.63	Adm. Directa	En ejecución	Inicio: 12 de marzo del 2012, obra de continuidad
120	Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Pajonal - Vacahuasi y El Sector de Ninabamba, Distrito de Ocros - Huamanga - Ayacucho	Huamanga (FID)	Ocros	123315	Obras	1.00			84.29				28,930.00		28,930.00	28,929.50	0.50	100.00	Adm. Directa	Culminado	obra de continuidad
121	Contrucción de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Integrado Víctor Raúl Haya de la Torre de Ccaccamarca, Distrito de Ocros - Ayacucho	Huamanga (FID)	Ocros	121919	Obras	1.00			94.12				50,745.00		50,745.00	23,127.76	27,617.24	45.58	Adm. Directa	En ejecución	Obra de continuidad, sin información
122	Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la Localidad de Aucara, Distrito de Aucara	Huamanga (FID)	Aucara	123648	Obra	1.00	0.47		46.94				292,187.00		292,187.00	44,938.87	247,248.13	15.38	Contrata	Paralizado	Falta Información Fisco-Financiero
123	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Rural del Distrito de Quinua - Huamanga - Ayacucho	Huamanga (FID)	Quinua	107021	Obra	1.00	0.91		90.60				1,066,599.00		1,066,599.00	613,479.51	453,119.49	57.52	Contrata	paralizada	Inicio: 20-11-2011, obra con intervención económica
124	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa, Provincia de La Mar	La Mar(FID)	Santa Rosa	74211	Obra	1.00	0.90		90.15		1,458,261.00		170,289.00		1,628,550.00	1,158,988.00	469,562.00	71.17	Adm. Directa	En ejecución	Obra de continuidad, inicio: 05-2010, Ppto habilitado acumulado: 2'352,722.00, Ppto: 2012: 1'250,000.00
125	Construcción del Complejo Educativo de la Institución Educativa Pública Agropecuaria San Isidro de Vista Alegre, Distrito de Tambo, Provincia de La Mar	La Mar	Tambo	110525	Obra	1.00	1.00		100.00				7,900.00		7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	Adm. Directa	Concluida	Ppto para construir otras estructuras no consideradas en las partidas
126	Mejoramiento de Canal de Riego Mosocancha Manallasacc, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	Huamanga(FID)	Ayacucho	78085	Obra	1.00			100.00				929.00		929.00	929.00	0.00	100.00	Adm. Directa	Concluida	

FORMATO INV - N° 01 - V1.00  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013  
 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

REPORTE AL : 31-ene-13

UNIDAD ENCARGADA : SUBGERENCIA DE OBRA  
 RESPONSABLE: BACH. ING. MÁXIMO NICODEMOS ORE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		CODIGO SNIP	PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO				AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES											
		PROVINCIA	DISTRITO		UNIDAD	CANT.	EJECUTADO %		META	de			PIM 2012	ACOMULADO	SALDO	%															
							MES	ACOM.		OBRA	R.O.	R. D.					D.T.				TOTAL	MENSUAL									
<b>Opeman - PCD</b>																															
127	Operación y Mantenimiento del Sistema Hidráulico Mayor y Red Hidrometeorológica	Huamanga	Ayacucho	Sin código	actividad	1.00	0.85		84.80		1,500,000.00	2,036,588.00		3,536,588.00	1,695,535.90	1,841,052.10	47.94	Adm. Directa	En ejecución	Actividad manejada por la Coordinadora de Actividades											
128	Gestión del Programa y Otros: Programa de Caminos Departamentales	Multiprovincial	Multidistrital	S/C	Act.	1.00			0.00		244609	1967428		2,212,037.00		2,212,037.00	0.00														
129	Perfilado Red Transferida Tramo: Abra Toccto - Chalcos - Manzanayoccc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	0	Act.	1.00			0.00		193642		193642	387,284.00		387,284.00															
130	Perfilado Red Transferida Tramo: Condorccochoa - Chiribamba Pte. Vischongo - Vilcashuaman	0	0	0	Act.	1.00			0.00		174366		174366	348,732.00		348,732.00															
131	Perfilado Red Transferida Tramo I: Alpacca - Canrara - Turiana - Tramo II Turiana - Huayllahuarmi - Huacrarca - Tincua	0	0	0	Act.	1.00			0.00		209170		209170	418,340.00		418,340.00															
132	Perfilado Red Transferida Tramo III: Tincuya - Andamarca - Cabana Sur - Aucara - Tramo IV: Ishua - Santa Ana de Huaycahuacho - Huacana	0	0	0	Act.	1.00			0.00		214946		214946	429,892.00		429,892.00															
133	Gestión del Programa y Otros: Programa de Caminos Departamentales	0	0	0	Act.	1.00			0.00		98490		98490	196,980.00		196,980.00															
134	Gestión del Programa y Otros: Programa de Caminos Departamentales	0	0	0	Act.	1.00			0.00		130095		130095	260,190.00		260,190.00															
135	Gestión del Programa y Otros: Programa de Caminos Departamentales	0	0	0	Act.	1.00			0.00		218400		218400	436,800.00		436,800.00															
136	Gestión del Programa y Otros: Programa de Caminos Departamentales	0	0	0	Act.	1.00			0.00		212975		212975	425,950.00		425,950.00															
137	Gestión del Programa y Otros: Programa de Caminos Departamentales	0	0	0	Act.	1.00			0.00		143850		143850	287,700.00		287,700.00															
138	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo	Multiprovincial	Multidistrital	0	Act.	1.00			0.00		1808422		2833423	4,641,845.00		4,641,845.00															
139	Rehabilitación de la Carretera Emp. PE-28B: Rosario - Sivia -	0	0	0	Act.	1.00			0.00		4997367		4997367	9,994,734.00		9,994,734.00															
140	Gestión del Programa y Otros: Programa de Caminos Departamentales	Multiprovincial	Multidistrital	0	Act.	1.00			0.00		98294			98,294.00		98,294.00															
141	Gestión del Programa y Otros: Programa de Caminos Departamentales	0	0	0	Act.	1.00			0.00		161988		161988	323,976.00		323,976.00															
142	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo (Supervision)	Multiprovincial	Multidistrital	5080	Act.	1.00			0.00		110820		208502	319,322.00		319,322.00															
143	Rehabilitación de la Carretera Emp. PE-28B: Rosario - Sivia - Llochegua	Huanta	Llochegua	156371	Act.	1.00			0.00		399,788.00		399,788.00	799,576.00		799,576.00															
<b>TOTAL</b>													<b>Si.</b>																		
<b>AVANCE EN PORCENTAJE</b>																															