



Anexo Nº 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SEDE CENTRAL - HUAMANGA																	
165	67259	Construcción de Pistas con Asfaltado y Veredas en las Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km.	Huamanga	Carmen Alto	96.16	2,325,117.94	Obra		1,176,042.00	1,176,042.00	114,257.59	7.95%	1,061,784.41		En ejecución	114,257.59	2.13%
20	146183	Mejoramiento de la Carretera AY-533 Trayectoria Empalme PE- 28A Vinchos Paccha, Distrito de Vinchos - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Vinchos	16.60	1,572,454.32	Obra	2,215,286.00		2,215,286.00	307,111.41	9.91%	1,908,174.59		En ejecución	307,111.41	4.61%
62	103778	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	27.57	157,931.39	Obra		1,500,000.00	1,500,000.00	-	27.57%	1,500,000.00		En ejecución		
112	44971	Mejoramiento de la Carretera con Asfalto Tramo: Covadonga - Mollepata, Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	90.30	6,128,915.67	Obra	361,051.00		361,051.00	-	3.08%	361,051.00		En ejecución		1.09%
18	134338	Mejoramiento de la Carretera Lagunilla - Simpapata - Ccayarpachi - Puente Laramate, Prov. De Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Multidistrital	45.48	1,942,577.42	Obra	2,082,623.00	-	2,082,623.00	470,826.34	9.95%	1,611,796.66		En ejecución	470,826.34	5.28%
67	36364	Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan	Huamanga	San Juan			Obra	4,362,380.00	-	4,362,380.00		0.00%	4,362,380.00		Por contrato		
Hga-4	62260	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Luis Carranza, Ayacucho, Huamanga,	Huamanga	Ayacucho	74.24	1,304,228.25	Obra		319,827.00	319,827.00		17.88%	319,827.00		En ejecución		
159	165735	Construcción Equipamiento de la Infraestructura de la I.E.P Nro. 38728/Mx-P de Bella Vista, Distrito San Jose de	Huamanga	San Jose de Tillas	50.01	251,823.28	Obra	110,645.00	160,275.00	270,920.00	35,553.90	20.48%	235,366.10		En ejecución	35,553.90	5.25%
123	171951	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. N 38203/Mx-P del Centro Poblado de Vista Alegre de	Cangallo	Paras	11.17	1,042,161.53	Obra		728,830.00	728,830.00	450,853.41	21.92%	277,976.59		En ejecución	450,853.41	8.71%
105	63553	Instalación de Colector Principal N° 08 de la Ciudad de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	90.05	3,001,408.21	Obra		41,642.00	41,642.00	-	5.02%	41,642.00		En ejecución		3.74%
69	240061	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho -	Huamanga	Ayacucho			Obra	30,130,270.00	14,869,730.00	45,000,000.00		0.00%	45,000,000.00		Obra concluida		
115	179145	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la	Huamanga	Ayacucho			Obra		500,000.00	500,000.00		0.00%	500,000.00		En ejecución		
33	143451	Construcción de la Infraestructura Educativa de la IEP Nro. 38127 de Cancha Cancha, Distrito de Chuschi - Cangallo -	Cangallo	Chuschi			Obra	2,706,698.00		2,706,698.00		0.00%	2,706,698.00		En ejecución		
106	98683	Mejoramiento del Local de Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino López Novoa , Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	73.87	753,994.91	Obra	139,846.00		139,846.00	98,219.53	26.13%	41,626.47		Culminado	98,219.53	6.43%
107	116357	Construcción y Equipamiento de la Capacidad Operativa de la I.E. N° 38034 Mx-P de Pomapucyo, Distrito de Acocro -	Huamanga	Acocro	85.85	763,415.90	Obra		28,294.00	28,294.00	-	7.43%	28,294.00		Culminado		
29	118627	Construcción del Centro de Atención de Desarrollo Socio Económico y de Capacidades para Víctimas de Violencia	Huamanga	Ayacucho			Activi	2,000,080.00		2,000,080.00		0.00%	2,000,080.00		En ejecución		
26	55506	Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las	Huamanga	Ayacucho	11.52	1,089,100.78	Obra	7,208,772.00		7,208,772.00	488,474.90	5.16%	6,720,297.10		En ejecución	230,256.62	2.43%
121	30962	Construcción de la I.E.P. República Bolivariana de Venezuela en la Asociación Complejo Artesanal de la Ciudad de	Huamanga	Ayacucho	40.91	1,987,155.68	Obra		1,673,110.00	1,673,110.00	381,123.04	26.76%	1,291,986.96		En Ejecucion	381,123.04	15.57%
120	146183	Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Quinua, CITE - Quinua, Provincia de Huamanga	Huancasancos	Multidistrital	50.97	2,569,407.99	Obra		1,959,474.00	1,959,474.00	-	3.34%	1,959,474.00		En ejecución		0.80%
Hga-11	205498	Recuperación, Mejoramiento de Infraestructura del Cerco Perimetrico del Centro Cultural Simon Bolivar de la Direccion	Huamanga	Ayacucho			Obra	28,000.00		28,000.00		0.00%	28,000.00		En Ejecucion		
343	107069	Mejoramiento de la IEP N° 38576 Mx-P Collpahuaycco, Distrito de Acocro, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Acocro			Obra			-		0.00%	-		En ejecución		
344	120625	Mejora del Servicio Educativo de la I.E N° 38542/Mx-P - San Rafael, Distrito de Socos, Provincia de Huamanga -	Huamanga	Socos			Obra			-		0.00%	-		En ejecución		
360	151714	Mejora del Servicio Educativo en la I.E.N° 38100/Mx-P de la Comunidad de Opanca, Distrito de Vinchos, Provincia de	Huamanga	Vinchos			Obra			-		0.00%	-		En ejecución		
64	152780	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud que Cumplen Funciones Obstetricas	Huamanga	Multidistrital			Activi	2,000,000.00		2,000,000.00		0.00%	2,000,000.00				
109	192323	Ampliación de Infraestructura y Equipamiento del I.S.T.V.A.H. Victor Alvares Huapaya del Distrito de San Juan Bautista-	Huamanga	San Juan Bautista	48.07	537,049.28	Obra	700,896.17		700,896.17	-	20.94%	700,896.17		En ejecución		6.83%
Hga-14	147369	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Incremento de Acceso a las Prestaciones de Servicios en el Establecimiento	Cangallo	Chuschi			Obra	1,889,170.00		1,889,170.00		0.00%	1,889,170.00				
111	115260	Construcción Pavimentación de las calles Jr. Los Amataes, Jr. Vencedores de Ayacucho, Jr. Luis carranza, Psje. L. Jeri,	Huamanga	Ayacucho	61.25	520,000.00	Obra		308,129.00	308,129.00	134,781.00	36.63%	173,348.00		En ejecución	134,781.00	29.88%
176	119220	Ampliación de la Infraestructura Educativa de la I.E. P.N° 38617/Mx-P- Sallalli Vinchos - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	31.95	1,034,225.08	Obra			-		26.43%			En ejecución		
110	238085	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Institución Educativa Nivel Secundario Los Angeles de la Paz de la Asociación de Vivienda Los Angeles de la Paz, Centro Poblado de Yanama, Distrito de Carmen Alto - Huamanga -	Huamanga	Carmen Alto	6.13	293,357.21	Obra	2,236,158.00		2,236,158.00	265,679.08	21.78%	1,970,478.92		En ejecución	265,679.08	8.30%
Hga-19	220017	Mejoramiento, de los Servicios de Consulta Externa en el Hospital de Apoyo Jesus Nazarenas , Distrito Jesus Nazareno, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho	Huamanga	Jesus Nazareno			Obra		401,520.00	401,520.00		0.00%	401,520.00				
Hga-23	104626	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en la Prestación de Servicios de Salud en el Centro de Salud Andamarca, Microred Andamarca Red Pucyo Ayacucho Distrito de Carmen Salcedo- Lucanas -Ayacucho	Lucanas	Carmen Salcedo			Obra		1,125,510.00	1,125,510.00		0.00%	1,125,510.00				
Hga-24	232289	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. San Ramon Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho	Huamanga	Ayacucho			Obra	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00%	10,000,000.00				
Hga-25	232353	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añaños, Distrito de San Miguel La Mar, Ayacucho	La Mar	San Miguel			Obra	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00%	1,000,000.00				
Hga-26	232266	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. Nuestra de las Mercedes Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho	Ayacucho	Huamanga			Obra	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00				
138	74211	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho.	La Mar(FID)	Santa Rosa	95.83	1,341,542.06	Obra	157,600.00		157,600.00	-	0.18%	157,600.00		En ejecución		
Hga-27		Mejoramiento del Acceso del Sistema de Referencia Institucional						936,540.00		936,540.00		0.00%	936,540.00				



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo N° 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero %	Físico %	Financiero \$	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION LUCANAS																	
59	113206	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios del Centro de Salud Chipao en Provincia de Lucanas -	Lucanas	Chipao			Obra		1,358,370.00	1,358,370.00		0.00%	1,358,370.00		En Ejecucion		
34	158280	Mejoramiento de la Institución Educativa Integrado Felipe Huamán Poma de Ayala - Sondondo, Distrito de Cabana -	Lucanas	Cabana			Obra		604,089.00	604,089.00		0.00%	604,089.00		En Ejecucion		



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo Nº 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero \$/.	Físico %	Financiero \$/.	Físico %		FINANCIERO	FÍSICO
SUB REGION HUANTA																	
Hta-1	81132	Construcción Trocha Carrozable Huaychao - Tupin - Ccarasencca - Espincuy - Rodeo Pampa - Chuqui - Nuevo	Huanta	Huanta	10.05	971,179.30	Obra	1,000,000.00		1,000,000.00	-	6.60%	1,000,000.00		En Ejecucion		0.18%
3	11966	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego de Razuhuilca - Presa Chacacocha - Presa pampacocha	Huanta	Huanta	83.00	2,386,900.00	Obra		871,116.00	871,116.00	136,441.78	4.47%	734,674.22		En Ejecucion	136,441.78	2.34%



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo N° 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO		
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero %	Físico %	Financiero \$/	Físico %		FINANCIERO	FISICO	
SUB REGION LA MAR																		
16	164811	Construcción de Camino Vecinal Cochas, Putaqa, Totorá y Anchiway Sierra en el Distrito de San Miguel y Anco,	La Mar	Multidistrital			Obra	700,000.00		700,000.00	0.00%		700,000.00		Por iniciar			
17	164806	Construcción del Camino Vecinal Cusay - Paria del Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel			Obra		700,000.00	700,000.00	0.00%		700,000.00		En ejecución			
19	173943	Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Miguel - Palloca, Distritos de Acos Vinchos y San Miguel, Provincia	La Mar	San Miguel			Obra	500,000.00		500,000.00	0.00%		500,000.00		En ejecución			
31	151481	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Virgen de las Nieves de Anwimayo, Distrito de Anco - La	La Mar	Anco			Obra		417,072.00	417,072.00	0.00%		417,072.00		En ejecución			
LM-01	75620	Ampliación y Sustitución de infraestructura de la I.E.I.N° 216 Tambo, Distrito de Tambo, Provincia de La Mar -	La Mar	Tambo			Obra		88,474.00	88,474.00	0.00%		88,474.00		Por iniciar			
22	202237	Creación del Camino Vecinal entre las Comunidades de San Martín de Chupon y Belén Chapi Distrito de Chungui La	La Mar	Chungui			Obra	1,753,857.00		1,753,857.00	0.00%		1,753,857.00		Por iniciar			
395	104588	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad Gestión Educativa Local La Mar Provincia de La Mar -	La Mar	San Miguel			Obra		844,178.00	844,178.00	0.00%		844,178.00		Por iniciar			
		Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.S. Juan Bautista Chate Huacause de Comunipari Distrito de Santa	La Mar	Santa Rosa	8.50	576,804.66	Obra	600,000.00		600,000.00	-	8.75%	600,000.00		En ejecución			



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo N° 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero \$/.	Físico %	Financiero \$/.	Físico %		FINANCIERO	FÍSICO
SUB REGION VILCASHUAMAN																	
60	75160	Puesta en Valor de los Recursos Turísticos del Distrito de Carhuana – Prov. de Vilcashuaman - Ayacucho	Vilcashuaman	Carhuana			Obra	1,873,513.00		1,873,513.00		0.00%	1,873,513.00		En ejecución		
37	114684	Construcción del Centro Cultural Deportivo de la Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho	Vilcashuaman	Vilcashuaman	25.05	1,133,500.50	Obra	1,000,000.00		1,000,000.00	-	11.54%	1,000,000.00		En Ejecucion		
356	185247	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucion Educativa N° 38231-Mx-P en la Localidad de Pacchahuallhua,	Vilcashuaman	Independencia	11.07	437,186.83	Obra			-	-	10.39%	-		En ejecución		



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo Nº 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero SI.	Físico %	Financiero SI.	Físico %		FINANCIERO	FÍSICO
SUB REGION CANGALLO																	
35	185290	Ampliación y Mejoramiento Integral de la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Educativos de la I.E.P Nivel	Cangallo	Cangallo			Obra		580,700.00	580,700.00		0.00%	580,700.00		En Ejecucion		
12	80028	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchimachay - Santa Cruz de Hospicio - Iglesiashuasi, Distrito de Paras -	Cangallo	Paras			Obra		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00%	1,000,000.00		En Ejecucion		
		Construcción del Sistema de Riego Integral Pampahuasi Paras, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo- Ayacucho	Cangallo	Chuschi			Obra		665,858.00	665,858.00		0.00%	665,858.00		En Ejecucion		
	110931	Culminación de la Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Gestion Educativa Local de la , Provincia de Cangallo	Cangallo	Chuschi	16.47	66,374.43	Obra			-		0.00%	-		En Ejecucion		



Gestión con vocación de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo Nº 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero %	Físico %	Financiero \$	Físico \$		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA																	
13	157063	Mejoramiento de la Carretera Incuyo - Pausa, Provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara -Ayacucho	Paucar del Sara	Multidistrital			Obra	1,200,000.00		1,200,000.00		0.00%	1,200,000.00		En ejecucion		



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo N° 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero \$/.	Físico %	Financiero \$/.	Físico %		FINANCIERO	FÍSICO
SUB REGION PARINACOCHAS																	
p-1	161289	Construcción e Implementación de la Sede Administrativa - Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL de	Parinacochas	Cora Cora	31.61	500,000.00	Obra		1,000,000.00	1,000,000.00	-	3.24%	1,000,000.00		En Ejecucion		
p-3	86258	Sustentación y Mejoramiento de la Infra estructura del Centro de Educación Técnica Productiva de Cora Cora Provincia	Parinacochas	Cora Cora	13.11	134,854.00	Obra		313,293.00	313,293.00	-	4.99%	313,293.00		En Ejecucion		



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo N° 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero %	Físico %	Financiero \$/	Físico \$/		FINANCIERO	FÍSICO
SUB REGION VICTOR FAJARDO																	
11	105204	Construcción de la Trocha Carrozable Auquilla - Huarcaya - Aparo - Tomanga, Distrito de Sarhua, Provincia Víctor	Victor Fajardo	Sarhua	98.73	1,200,000.00	Obra		500,000.00	500,000.00	-	6.47%	500,000.00		En ejecución		6.47%
28	86079	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. San Agustín de Taca, Distrito de Canaria, Provincia de Víctor	Victor Fajardo	Canaria			Obra	1,122,477.00		1,122,477.00		0.00%	1,122,477.00		En ejecución		
137	177136	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I.E. Nro. 38485 Pedro Huayua Vasquez de Llusita, Distrito	Victor Fajardo	Huaycaraylla			Obra	1,570,444.00		1,570,444.00		0.00%	1,570,444.00		En ejecución		
27	106903	Construcción de Infraestructura de la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de Asunción del, Distrito de	Victor Fajardo	Huancapi			Obra	427,651.00	413,906.00	841,557.00		0.00%	841,557.00		En ejecución		



Gestión con vocación de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo Nº 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero %	Físico %	Financiero \$	Físico \$		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION HUANCASANCOS																	
14	139191	Construcción y Mejoramiento de Camino Vecinal Sulcaray - Santa Rosa de Cocha - San Jose de Huarcaya - Santa	Huancasancos	Snlgo de			Obra		719,586.00	719,586.00		0.00%	719,586.00		En Ejecucion		
H-2	96088	Construcción y Equipamiento de la I.E. Hipolito Unanue del Distrito de Carapo, Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Carapo			Obra	185,400.00		185,400.00		0.00%	185,400.00		En Ejecucion		
15	37599	Construcción de Trocha Carrozable Putica - Tauli, distrito de Carapo Provincia de Huancasancos - Ayacucho	Huancasancos	Carapo			Obra		490,223.00	490,223.00		0.00%	490,223.00		En Ejecucion		



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo N° 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero \$/.	Físico %	Financiero \$/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION SUCRE																	
S-1	120641	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento del Instituto Superior Tecnológico Público Hatun Soras, Distrito de	Sucre	Soras			Obra	132,894.00		132,894.00		0.00%	132,894.00		En Ejecucion		
36	188929	Ampliación de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público Santo Domingo de Guzmán	Sucre	Sucre			Obra	1,118,117.00		1,118,117.00		0.00%	1,118,117.00		En Ejecucion		



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo N° 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero \$/.	Físico %	Financiero \$/.	Físico %		FINANCIERO	FÍSICO
UNIDAD OPERATIVA VRAE																	
9	84578	Construcción Camino Vecinal Ayna San Francisco - Granja Sivia, Distrito de Ayna - La Marmar - Ayacucho	La Mar	Ayna			Obra	1,800,000.00		1,800,000.00		0.00%	1,800,000.00		En Ejecucion		
21	204697	Creación de la Carretera de Interconexión entre Mejorada Rosario Anco - Irquis - Qapia - Tircus, Distrito de Sivia -	Huanta	Sivia			Obra	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00%	10,000,000.00		Obra Concluida		
68	163538	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I.E. N 38599/Mx.-P del Centro Poblado de Palmapampa	La Mar	San Miguel	12.48	1,293,458.04	Obra	2,142,559.00		2,142,559.00	224,324.10	16.62%	1,918,234.90		Obra Concluida	224,324.10	6.13%
V-1	176522	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Juan Bautista Chate Huacause	La Mar	Santa Rosa	8.50	391,893.10	Obra	442,377.00		442,377.00	184,773.36	21.11%	257,603.64		En Ejecucion		12.35%
357	133298	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 38452/Mx-P de la Comunidad Rinconada Baja, Distrito de Santa Rosa	VRAE - La Mar	Santa Rosa	55.79	813,267.06	Obra			-	-	19.95%	-		Por iniciar		
		Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa San José de Monterrico del Distrito de San	La Mar	Samugari	26.91	239,006.36				-	-	0.00%	-		En Ejecucion		



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo Nº 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero \$/.	Físico %	Financiero \$/.	Físico %		FINANCIERO	FÍSICO
UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS																	
8	60539	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos	Las Cabezas Hirsas	Multidistrital	71.91	272,112.21	Obra		982,219.00	982,219.00	52,746.22	11.06%	929,472.78		En Ejecucion		1.18%
132	67820	Construcción de Mini Represa Carhuanayre, Otoa, Provincia de Lucanas - Ayacucho	Las Cabezas Lucanas	Otoa	32.10	989,432.24	Obra		1,086,973.00	1,086,973.00	-	5.45%	1,086,973.00		En Ejecucion		2.67%
131	11843	Mejoramiento Irrigación Tastachayocc - Saisa	Las Cabezas Lucanas	Saisa	71.91	989,432.24	Obra		814,288.00	814,288.00	-	0.00%	814,288.00		Paralizado		0.00%



Gestión con vocación
de servicio

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Anexo N° 001B - V1.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

Fecha: FEBRERO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE FEBRERO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FÍSICO
Opeman - PCD																	
7	0	Perfilado Red Transferida Tramo: Abra Toccto - Chalcos - Manzanayocc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital			Act.	3,000,000.00	1,205,760.00	4,205,760.00		0.00%	4,205,760.00				
		TOTAL S/.						110,835,304.17	39,448,488.00	146,078,032.17	3,345,165.66		142,732,866.51				
		AVANCE EN PORCENTAJE									2.29%		97.71%				