

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: MARZO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero %	Físico %	Financiero S/.	Físico S/.		FINANCIERO	FISICO
SEDE CENTRAL - HUAMANGA																	
165	67259	Construcción de Pistas con Asfalto y Veredas en las Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto - Huamanga	Huamanga	Carmen Alto	96.16	2,325,117.94	Obra		1,176,042.00	1,176,042.00	114,257.59	7.95%	1,061,784.41		En ejecución		
20	146183	Mejoramiento de la Carretera AY-533 Trayectoria Empalme PE- 28A Vinchos Paccha, Distrito de Vinchos - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Vinchos	16.60	1,572,454.32	Obra	2,215,286.00		2,215,286.00	307,111.41	9.91%	1,908,174.59		En ejecución		
62	103778	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	25.37	157,931.39	Obra		1,500,000.00	1,500,000.00	94,556.40	3.33%	1,405,443.60		En ejecución		
112	44971	Mejoramiento de la Carretera con Asfalto Tramo: Covadonga - Mollepa, Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	90.3	6,128,915.67	Obra	361,051.00		361,051.00	-	3.08%	361,051.00		En ejecución		
18	134338	Mejoramiento de la Carretera Lagunilla - Sempapata - Ccayapachi - Puente Laramate, Prov. De Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Multidistrital	45.48	1,942,577.42	Obra	2,082,623.00	-	2,082,623.00	574,746.03	11.01%	1,507,876.97		En ejecución	103,919.69	1.06%
67	36364	Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de	Huamanga	San Juan			Obra	4,362,380.00	-	4,362,380.00		0.00%	4,362,380.00		Por contrato		
104	62260	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Luis Carranza, Ayacucho, Huamanga, Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	74.24	1,304,228.25	Obra		319,827.00	319,827.00	72,622.08	28.24%	247,204.92		En ejecución		
159	165735	Construcción Equipamiento de la Infraestructura de la I.E.P Nro. 38728/Mx-P de Bella Vista, Distrito San Jose de Tillas, Per	Huamanga	San Jose de Tillas	50.01	251,823.28	Obra	110,645.00	160,275.00	270,920.00	35,553.90	20.48%	235,366.10		En ejecución		
123	171951	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. N 38203/Mx-P del Centro Poblado de Vista Alegre de Coahuacoccco, D	Cangallo	Paras	11.17	1,042,161.53	Obra		728,830.00	728,830.00	690,318.75	31.24%	38,511.25		En ejecución	239,465.34	9.32%
105	63553	Instalación de Colector Principal N° 08 de la Ciudad de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	90.05	3,001,408.21	Obra		41,642.00	41,642.00	-	5.02%	41,642.00		En ejecución		
69	240061	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho - Huamanga	Huamanga	Ayacucho	0.0001		Obra	30,130,270.00	14,869,730.00	45,000,000.00			45,000,000.00		En ejecución		
115	179145	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Prov	Huamanga	Ayacucho			Obra		500,000.00	500,000.00	25,453.63	9.87%	474,546.37		En ejecución	25,453.63	9.87%
33	143451	Construcción de la Infraestructura Educativa de la IEP Nro. 38127 de Cancha Cancha, Distrito de Chuschi - Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi			Obra		2,706,698.00	2,706,698.00		0.00%	2,706,698.00		En ejecución		
106	98683	Mejoramiento del Local de Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino López Novoa , Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	73.87	753,994.91	Obra		139,846.00	139,846.00	98,219.53	26.13%	41,626.47		Culminado		
107	116357	Construcción y Equipamiento de la Capacidad Operativa de la I.E. N° 38034 Mx-P de Pomapugio, Distrito de Acocro - Huamanga	Huamanga	Acocro	86.28	763,415.90	Obra	70,205.00		70,205.00	46,193.41	10.97%	24,011.59		Culminado		
29	118627	Construcción del Centro de Atención de Desarrollo Socio Economico y de Capacidades para Víctimas de Violencia Familiar	Huamanga	Ayacucho			Activi		2,000,080.00	2,000,080.00		0.00%	2,000,080.00		En ejecución		
26	55506	Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de	Huamanga	Ayacucho	11.52	1,089,100.78	Obra	7,208,772.00		7,208,772.00	488,474.90	5.16%	6,720,297.10		En ejecución		
121	30962	Construcción de la I.E.P. Republica Bolivariana de Venezuela en la Asociación Complejo Artesanal de la Ciudad de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	40.94	1,987,155.68	Obra		1,673,110.00	1,673,110.00	678,072.59	43.69%	995,037.41		En Ejecución	296,949.55	16.93%
120	146183	Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Quinua, CITE - Quinua, Provincia de Huamanga	Huancasancos	Multidistrital	50.97	2,569,407.99	Obra		1,959,474.00	1,959,474.00	-	3.49%	1,959,474.00		En ejecución		0.15%
108	205498	Recuperación, Mejoramiento de Infraestructura del Cerco Perimétrico del Centro Cultural Simon Bolivar de la Dirección Regional de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	36.62	158,053.39	Obra	13,688.00	28,000.00	41,688.00	25,222.00	45.20%	16,466.00		En ejecución		
180	107069	Mejoramiento de la IEP N° 38576 Mx-P Collpahuaycco, Distrito de Acocro, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Acocro	77.69	318,704.31	Obra		1,894.00	1,894.00		0.00%	1,894.00		En ejecución		
174	120625	Mejora del Servicio Educativo de la I.E. N° 38542/Mx-P - San Rafael, Distrito de Socos, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Socos	53.68	576,293.68	Obra		46,142.00	46,142.00		0.00%	46,142.00		En ejecución		
360	151714	Mejora del Servicio Educativo en la I.E.N° 38100/Mx-P de la Comunidad de Opanqa, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga	Huamanga	Vinchos	68.45	312,969.16	Obra			-		0.00%	-		En ejecución		
64	152780	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud que Cumplen Funciones Obstétricas Neonatales	Huamanga	Multidistrital			Activi	2,000,000.00		2,000,000.00		0.00%	2,000,000.00		En ejecución		
109	192323	Ampliación de Infraestructura y Equipamiento del I.S.T.V.A.H. Victor Alvarez Huapaya del Distrito de San Juan Bautista-Huamanga	Huamanga	San Juan Bautista	48.07	537,049.28	Obra	700,896.17		700,896.17	353,688.75	23.19%	347,207.42		En ejecución	353,688.75	2.26%
Hga-14	147369	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Incremento de Acceso a las Prestaciones de Servicios en el Establecimiento de Salud de San Juan Bautista - Huamanga	Cangallo	Chuschi			Obra	1,889,170.00		1,889,170.00		0.00%	1,889,170.00		En ejecución		
111	115260	Costrucción Pavimentación de las calles Jr. Los Amatas, Jr. Vencedores de Ayacucho, Jr.Luis carranza, Peje. L. Jeri, Peje. L. Jeri, Peje. L. Jeri	Huamanga	Ayacucho	61.25	520,000.00	Obra		308,129.00	308,129.00	134,781.00	36.63%	173,348.00		Culminado		
176	119220	Ampliación de la Infraestructura Educativa de la I.E. P.N° 38617/Mx-P- Sallali Vinchos - Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	40.69	1,034,225.08	Obra			-	-	38.06%	-		En ejecución		
110	238085	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Institución Educativa Nivel Secundario Los Angeles de la Paz de la Asociación de Vivienda Los Angeles de la Paz, Centro Poblado de Yanama, Distrito de Carmen Alto - Huamanga	Huamanga	Carmen Alto	6.13	293,357.21	Obra	2,236,158.00		2,236,158.00	492,027.15	28.52%	1,744,130.85		En ejecución	226,348.07	6.74%
Hga-19	220017	Mejoramiento de los Servicios de Consulta Externa en el Hospital de Apoyo Jesus Nazarenas , Distrito Jesus Nazareno, Provincia de Huamanga- Region Ayacucho	Huamanga	Jesus Nazareno			Obra		401,520.00	401,520.00		0.00%	401,520.00		En ejecución		
133	104626	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en la Prestación de Servicios de Salud en el Centro de Salud Andamarca, Microred Andamarca Red Pucquio Ayacucho Distrito de Carmen Salcedo- Lucanas- Ayacucho	Lucanas	Carmen Salcedo			Obra		1,125,510.00	1,125,510.00	49,060.73	7.59%	1,076,449.27		En ejecución	49,060.73	7.59%
Hga-24	232289	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. San Ramon Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho	Huamanga	Ayacucho			Obra	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00%	10,000,000.00		En ejecución		
166		Mejoramiento de la Carretera aBra Tootco-Condorchocha, Distrito de Chiara, Provincia Huamanga - Region Ayacucho	Huamanga	Chiara			Obra		2,099,500.00	2,099,500.00	1,272,991.39	48.65%	826,508.61		En ejecución	514,653.67	2.24%
Hga-25	232353	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añahos, Distrito de San Miguel La Mar, Ayacucho	La Mar	San Miguel			Obra	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00%	1,000,000.00		En ejecución		
Hga-26	232266	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. Nuestra de las Mercedes Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho	Ayacucho	Huamanga			Obra	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00%	10,000,000.00		En ejecución		
138	74211	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho.	La Mar(FID)	Santa Rosa	95.83	1,341,542.06	Obra	157,600.00		157,600.00	-	0.18%	157,600.00		Paralizada		
Hga-27		Mejoramiento del Acceso del Sistema de Referencia Institucional						936,540.00		936,540.00		0.00%	936,540.00		En ejecución		



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION LUCANAS																	
59	113206	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios del Centro de Salud Chipao en Provincia de Lucanas - Ayacucho	Lucanas	Chipao	10.76	53,824.75	Obra		1,358,370.00	1,358,370.00	13,387.21	2.68%	1,344,982.79		En Ejecucion		
34	158280	Mejoramiento de la Institución Educativa Integrado Felipe Huamán Poma de Ayala - Sondondo, Distrito de Cabana - Lucanas	Lucanas	Cabana			Obra	604,089.00	604,089.00			0.00%	604,089.00		En Ejecucion		



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION HUANTA																	
126	81132	Construcción Trocha Carrozable Huaychao - Tupin - Ccarasencca - Espincuy - Rodeo Pampa - Chuqui - Nuevo Progreso - C	Huanta	Huanta	10.05	971,179.30	Obra	1,000,000.00		1,000,000.00	-	6.60%	1,000,000.00		En Ejecucion		
3	11966	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego de Razuhuilca - Presa Chacacocha - Presa pampacocha	Huanta	Huanta	83.00	2,386,900.00	Obra		871,116.00	871,116.00	136,441.78	4.47%	734,674.22		En Ejecucion		

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Fecha: MARZO - 2013

U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION LA MAR																	
16	164811	Construcción de Camino Vecinal Cochab, Putaqa, Tolora y Anchiway Sierra en el Distrito de San Miguel y Anco, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	Multidistrital			Obra	700,000.00		700,000.00		0.00%	700,000.00				
17	164806	Construcción del Camino Vecinal Cusay - Paria del Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel			Obra		700,000.00	700,000.00		0.00%	700,000.00		En ejecución		
19	173943	Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Miguel - Palcca, Distritos de Acos Vinchos y San Miguel, Provincia La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel			Obra	500,000.00		500,000.00		0.00%	500,000.00		En ejecución		
31	151481	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Virgen de las Nieves de Arwimayo, Distrito de Anco - La Mar - Ayacucho	La Mar	Anco	37.99	389,871.00	Obra	400,000.00	417,072.00	817,072.00	53,108.64	13.62%	763,963.36		En ejecución		
127	75620	Ampliación y Sustitución de infraestructura de la I.E.I.N° 216 Tambo, Distrito de Tambo, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	Tambo			Obra		88,474.00	88,474.00		0.00%	88,474.00				
22	202237	Creación del Camino Vecinal entre las Comunidades de San Martín de Chupon y Belén Chapi Distrito de Chungui La Mar - Ayacucho	La Mar	Chungui			Obra	1,753,857.00		1,753,857.00		0.00%	1,753,857.00				
395	104588	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad Gestión Educativa Local La Mar Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel			Obra		844,178.00	844,178.00		0.00%	844,178.00				
		Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.S. Juan Bautista Chate Huacause de Comunipari Distrito de Santa Rosa - Ayacucho	La Mar	Santa Rosa	8.50	576,804.66	Obra	600,000.00		600,000.00	-	8.75%	600,000.00		En ejecución		



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION VILCASHUAMAN																	
60	75160	Puesta en Valor de los Recursos Turísticos del Distrito de Carhuanca – Prov. de Vilcashuaman - Ayacucho	Vilcashuaman	Carhuanca			Obra	1,873,513.00		1,873,513.00		0.00%	1,873,513.00		En ejecución		
37	114684	Construcción del Centro Cultural Deportivo de la Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho	Vilcashuaman	Vilcashuaman	25.05	1,133,500.50	Obra	1,000,000.00		1,000,000.00	-	11.54%	1,000,000.00		En Ejecucion		
185	185247	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucion Educativa N° 38231-Mx-P en la Localidad de Pachahuallhua, Distrito de	Vilcashuaman	Independencia	11.07	437,186.83	Obra			-	-	16.60%	-		En ejecución		



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION CANGALLO																	
35	185290	Ampliación y Mejoramiento Integral de la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Educativos de la I.E.P Nivel Secundario *	Cangallo	Cangallo			Obra		580,700.00	580,700.00		0.00%	580,700.00		En Ejecucion		
12	80028	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchimachay - Santa Cruz de Hospicio - Iglesiahuasi, Distrito de Paras - Prov	Cangallo	Paras			Obra		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00%	1,000,000.00		En Ejecucion		
		Construcción del Sistema de Riego Integral Pampahuasi Paras, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo- Ayacucho	Cangallo	Chuschi			Obra		665,858.00	665,858.00		0.00%	665,858.00		En Ejecucion		
13	161400	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento I.E.S. Los Morochucos de Pampa Cangallo.	Cangallo	Los Morochucos	80.63	698,397.24	Obra		652,010.00	652,010.00		5.64%	652,010.00		En Ejecucion		5.64%
	110931	Culminación de la Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Gestion Educativa Local de la , Provincia de Cangallo - Ay	Cangallo	Chuschi	16.47	68,374.43	Obra			-		0.00%	-		En Ejecucion		



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: MARZO - 2013

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA																	
13	157063	Mejoramiento de la Carretera Incuyo - Pausa, Provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara -Ayacucho	Paucar del Sara	Multidistrital			Obra	1,200,000.00		1,200,000.00		0.00%	1,200,000.00		En ejecución		



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION PARINACOCNAS																	
134	161289	Construcción e Implementación de la Sede Administrativa - Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL de Parinacochas Dis	Parinacochas	Cora Cora	31.61	500,000.00	Obra		1,000,000.00	1,000,000.00	-	3.24%	1,000,000.00		En Ejecucion		
135	86258	Sustelucion y Mejoramiento de la Infra estructura del Centro de Educacion Tecnica Productiva de Cora Cora Provincia de P	Parinacochas	Cora Cora	13.11	134,854.00	Obra		313,293.00	313,293.00	-	7.25%	313,293.00		En Ejecucion		2.26%



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION VICTOR FAJARDO																	
11	105204	Construcción de la Trocha Carrozable Auquilla - Huarcaya - Aparo - Tomanga, Distrito de Sarhua, Provincia Victor Fajardo -	Victor Fajardo	Sarhua	98.73	1,200,000.00	Obra		500,000.00	500,000.00	-	6.47%	500,000.00		En ejecucion		
28	86079	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. San Agustín de Taca, Distrito de Canaria, Provincia de Victor Fajardo	Victor Fajardo	Canaria			Obra	1,122,477.00		1,122,477.00	0.00%		1,122,477.00		En ejecucion		
137	177136	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I.E. Nro. 38485 Pedro Huauya Vasquez de Llusita, Distrito Huancara	Victor Fajardo	Huaycaraylla			Obra	1,570,444.00		1,570,444.00	0.00%		1,570,444.00		En ejecucion		
27	106903	Construcción de Infraestructura de la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de Asunción del, Distrito de Sarhua	Victor Fajardo	Huancapi			Obra	427,651.00	413,906.00	841,557.00	0.00%		841,557.00		En ejecucion		



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION HUANCASANCOS																	
14	139191	Construcción y Mejoramiento de Camino Vecinal Sulcaray - Santa Rosa de Coocha - San Jose de Huarcaya - Santa Cruz de	Huancasancos	Sitgo de			Obra		719,586.00	719,586.00		0.00%	719,586.00		En Ejecucion		
H-2	96088	Construcción y Equipamiento de la I.E. Hipolito Unanue del Distrito de Carapo, Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Carapo			Obra	185,400.00		185,400.00		0.00%	185,400.00		En Ejecucion		
15	37599	Construcción de Trocha Carrozable Pulica - Taulli, distrito de Carapo Provincia de Huancasancos - Ayacucho	Huancasancos	Carapo			Obra		490,223.00	490,223.00		0.00%	490,223.00		En Ejecucion		



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
SUB REGION SUCRE																	
S-1	120641	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento del Instituto Superior Tecnológico Público Hatun Soras, Distrito de Soras	Sucre	Soras	57.68	1,094,792.75	Obra	132,894.00		132,894.00		3.07%	132,894.00		En Ejecucion		
36	188929	Ampliación de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público Santo Domingo de Guzmán Provincia	Sucre	Sucre	34.46	836,324.11	Obra	1,118,117.00		1,118,117.00	43,249.59	8.54%	1,074,867.41		En Ejecucion		4.97%



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
UNIDAD OPERATIVA VRAE																	
9	84578	Construccion Camino Vecinal Ayna San Francisco - Granja Sivia, Distrito de Ayna - La Marmar - Ayacucho	La Mar	Ayna			Obra	1,800,000.00		1,800,000.00		0.00%	1,800,000.00		En Ejecucion		
21	204697	Creacion de la Carretera de Interconexion entre Mejorada Rosario Anco - Iruquis - Qapla - Tircus, Distrito de Sivia - Huanta	Huanta	Sivia			Obra	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00%	10,000,000.00		En Ejecucion		
68	163538	Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativa de la I.E. N 38599/Mx.-P del Centro Poblado de Palmapampa Distrito de	La Mar	San Miguel	12.48	1,293,458.04	Obra	3,251,877.00		3,251,877.00	462,616.68	23.43%	2,789,260.32		En Ejecucion	238,292.58	6.81%
V-1	176522	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa Secundaria Juan Bautista Chate Huacause Comuniar	La Mar	Santa Rosa	8.5	391,893.10	Obra	442,377.00		442,377.00	184,773.36	21.11%	257,603.64		En Ejecucion		
170	133298	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 38452/Mx-P de la Comunidad Rinconada Baja, Distrito de Santa Rosa - La	VRAE - La Mar	Santa Rosa	55.79	813,267.06	Obra			-	-	19.95%	-		En Ejecucion		
182		Ampliacion y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa San José de Monterrico del Distrito de San Miguel,	La Mar	Samugari	50.93	876,774.91		224,912.00		224,912.00	181,497.30	11.04%	43,414.70		En Ejecucion		



**PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FÍSICO
UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS																	
8	60539	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos	Las Cabezas Lucanas	Multidistrital	71.91	272,112.21	Obra		982,219.00	982,219.00	52,746.22	11.06%	929,472.78		En Ejecucion		
132	67820	Construcción de Mini Represa Cartuanayre, Otoca, Provincia de Lucanas - Ayacucho	Las Cabezas Lucanas	Otoca	32.1	989,432.24	Obra		1,086,973.00	1,086,973.00	-	7.66%	1,086,973.00		En Ejecucion		2.21%
131	11843	Mejoramiento Irrigación Tastachayoc - Saisa	Las Cabezas Lucanas	Saisa	33.37	989,432.24	Obra		814,288.00	814,288.00	-	0.00%	814,288.00		En Ejecucion		



**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
U. EJECUTOR : 001 SEDE CENTRAL

Fecha: **MARZO - 2013**

SEC. FUN.	COD. SNIP	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA		ACUMULADO-2012 Físico-Financiero		UNID. MED.	PIM 2013			Avance Físico - Financiero Acumulado		Saldo por Ejecutar		Observación	AVANCE MARZO	
			PROVINCIA	DISTRITO	Físico	Financiero		R.O	R.D	TOTAL	Financiero S/.	Físico %	Financiero S/.	Físico %		FINANCIERO	FISICO
Opeman - PCD																	
7	0	Perfilado Red Transferida Tramo: Abra Toccto - Chalcos - Manzanayocc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital			Act.	3,000,000.00	1,205,760.00	4,205,760.00		0.00%	4,205,760.00				
		TOTAL S/.						112,673,463.17	42,199,704.00	150,667,407.17	6,681,172.02		143,986,235.15			2,047,832.01	
		AVANCE EN PORCENTAJE									4.43%		95.57%			1.36%	