

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
MULTIPROVINCIAL										10.446.199,00	3.718.165,24	35,59			
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										2.922.197,00	1.897.539,20	64,94			
01	0007	RO	Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Acción	12,00	7,50	62,54	304.434,00	226.991,46	74,56	S.G.D.I.	Adm. Directa	Ejecución
02	0009	RO	Sistema de Información Geográfica Regional	Multiprov.	Multidistrital	Acción	4,00	1,80	45,00	100.000,00	44.379,41	44,38	G.R.R.N.M.A.	Adm. Directa	Ejecución
03	0119	RO	Fortalecimiento de Capacidades en los Procesos Participativos de la Sub Regiones y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,43	42,86	124.882,00	52.719,01	42,22	G.R.D.E./S.G.F.	Adm. Directa	Ejecución
04	0003	RO	Elaboracion de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20,00	5,05	25,25	1.923.854,00	1.438.602,31	74,78	D.R.E.I.	Adm. Directa	Ejecución
	0003	CSC	Elaboracion de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20,00	0,00	0,00	333.128,00	0,00	0,00	D.R.E.I.	Adm. Directa	Ejecución
05	0008	RO	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	100,00	25,00	25,00	129.398,00	129.393,51	100,00	S.G.S.L.	Adm. Directa	Ejecución
	0008	CSC	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	100,00	25,00	25,00	6.501,00	5.453,50	83,89	S.G.S.L.	Adm. Directa	Ejecución
ORDEN PUBLICO SEGURIDAD (05)										1.000.000,00	0,00	0,00			
06	0023	CSC	Atención Contingencias Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obra	5,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	S.G.D.C.	Adm. Directa	Ejecución
TURISMO (09)										533.130,00	458.206,25	85,95			
07	0029	RO	Promoción y Difusión de las Festividades Turísticas y Ferias en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Eventos	150,00	89,00	59,33	531.756,00	458.206,25	86,17	G.R.D.E.	Adm. Directa	Ejecución
08	0186	D.T.	Mejora de la Orientacion Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	Multiprov.	Multidistrital	Informe	12,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	G.R.D.E./DIRCETUR	Adm. Directa	
AGROPECUARIA (10)										500.000,00	201.795,40	40,36			
09	0047	RO	Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Personas Capacitadas	4.595,00	1.516,35	33,00	500.000,00	201.795,40	40,36	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
TRANSPORTES (15)										1.525.203,00	0,00	0,00			
10	0051	RO	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales	Multiprov.	Multidistrital	Km.	64,00	0,00	0,00	1.191.077,00	0,00	0,00	Sede Central / S.G.F.	Adm. Directa	
11	0165	D.T.	Perfilado Red Departamental Transferida al Gobierno Regional de Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Km.	668,92	0,00	0,00	334.126,00	0,00	0,00	Sede Central / S.G.F.	Adm. Directa	
MEDIO AMBIENTE (17)										2.539.519,00	895.795,61	35,27			
12	00056	RO	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13,00	4,51	34,70	37.633,00	37.826,17	100,51	G.R.R.N.G.M.A.	Adm. Directa	EJECUCIÓN
	00056	CSC	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13,00	4,51	34,70	600.000,00	208.805,48	34,80	G.R.R.N.G.M.A.	Adm. Directa	EJECUCIÓN
13	00032	RO	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	154,00	38,50	25,00	324.318,00	67.980,00	20,96	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
	00032	CSC	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	154,00	38,50	25,00	275.682,00	135.000,00	48,97	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
14	00050	RO	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00	0,00	500.000,00	180.071,10	36,01	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
	00050	CSC	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00	0,00	200.000,00	92.020,95	46,01	D.R. Agricultura	Adm. Directa	

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
15	00075	RO	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ambito de CAMISEA - Region Ayacucho.	Multiprovincial	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,51	50,71	1.886,00	0,00	0,00	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa	
	00075	CSC	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ambito de CAMISEA - Region Ayacucho.	Multiprovincial	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,51	50,71	100.000,00	21.299,91	21,30	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa	
16	00053	CSC	Producción Agroforestal de Tara en la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Hectáreas	500,00	7,75	1,55	500.000,00	152.792,00	30,56	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
EDUCACIÓN (22)										976.150,00	0,00	0,00			
17	0052	RO	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Basico Pública de la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Equipos Comp.	355,00	0,00	0,00	548.511,00	0,00	0,00	D.R. Educación	Adm. Directa	LICITACIÓN
	0052	CSC	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Basico Pública de la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Equipos Comp.	355,00	0,00	0,00	427.639,00	0,00	0,00	D.R. Educación	Adm. Directa	LICITACIÓN
PROTECCION SOCIAL (23)										450.000,00	264.828,78	58,85			
18	0179	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Victor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman - Region Ayacucho	Multiprovincial (Centro)	Multidistrital	Talleres	125,00	11,53	9,22	150.000,00	84.393,28	56,26	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución
19	0193	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Region Ayacucho	Multiprovincial (Norte)	Multidistrital	Talleres	114,00	11,04	9,68	150.000,00	89.853,46	59,90	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución
20	0194	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara - Region Ayacucho	Multiprovincial (Sur)	Multidistrital	Talleres	114,00	29,64	26,00	150.000,00	90.582,04	60,39	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución
HUAMANGA										37.311.552,00	38.199.951,00	17.088.096,77	44,73		
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										1.180.281,00	362.166,47	30,68			
21	0147	CSC	Implementación con Equipos y Mobiliario al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Equipos	28,00	0,00	0,00	20.958,00	20.841,86	99,45	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
22	0005	RO	Gestión de Proyectos del Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER.	Huamanga	Ayacucho	Proyecto	12,00	4,20	35,04	514.506,00	179.398,30	34,87	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
23	0146	CSC	Ampliación de la Infraestructura de la Unidad de Informática del Hospital Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	76.375,00	76.263,62	99,85	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
24	0156	RO	Liquidacion y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12,00	0,00	0,00	112.093,00	73.476,06	65,55	EX CACHI /S.G.F	Adm. Directa	
	0156	DT	Liquidacion y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12,00	0,00	0,00	67.584,00	0,00	0,00	EX CACHI /S.G.F	Adm. Directa	
25	0173	RO	Construcción de Ambiente para Laboratorio de Mecánica de Suelos del Gobierno Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	12.200,00	12.186,63	99,89	S.G.O.	Adm. Directa	Proceso de Liquidación
26	0225	RO	Remodelación y Acondicionamiento de los Ambientes del Gobierno Regional Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00	0,00	276.565,00	0,00	0,00	S.G.O.	Adm. Directa	
27	0284	RO	Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Unidad Imagen Inst.	Adm. Directa	Meta nueva
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (05)										500.000,00	251.266,97	50,25			

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD

FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
28	0117	RO	Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de Regional de Defensa Civil de Ayacucho - Atención Contingencias	Huamanga	Ayacucho	Obra	15,00	8,94	59,63	500.000,00	251.266,97	50,25	S.G.D.C.	Adm. Directa	Ejecución
AGROPECUARIA (10)										19.561.272,00	6.092.581,94	31,15			
29	0033	CSC	Fortalecimiento de la Producción de Lácteos en la Microcuenca de Allpachaca	Huamanga	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,19	19,00	87.005,00	42.805,00	49,20	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
30	0034	CSC	Mejoramiento de Piso Forrajero en la Cuenca Alta de la Irrigación Cachi	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	15,00	6,00	40,00	203.733,00	106.057,00	52,06	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
31	0107	RO	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14.493,00	8.405,94	58,00	960.906,00	843.359,29	87,77	G.R.D.E.	Adm. Directa	Ejecución
	0107	RD	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14.493,00	8.405,94	58,00	328.820,00	0,00	0,00	G.R.D.E.	Adm. Directa	Ejecución
32	0036	RO	Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC.	Huamanga	Ayacucho	Km.	47,60	33,68	70,76	800.000,00	555.832,91	69,48	OPEMAN	Adm. Directa	Ejecución
33	0037	RO	Pago de Seguro de Obras Civiles - PERC	Huamanga	Ayacucho	Cuota	2,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	OPEMAN	Adm. Directa	Ejecución
34	0038	RO	Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC	Huamanga	Ayacucho	Estaciones	31,00	22,87	73,76	230.624,00	130.379,96	56,53	OPEMAN	Adm. Directa	Ejecución
35	0114	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca - Ayacucho, Tambillo.	Huamanga	Ayacucho	Km.	12,30	0,00	0,00	259.731,00	142.841,03	55,00	SGO	Adm. Directa	Ejecución
36	0170	RO	Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Vinaca, Distrito de Jesús Nazareno	Huamanga	Jesús Nazareno	Km.	2,80	2,04	72,72	349.268,00	326.361,47	93,44	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
37	0001	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca.	Huamanga	Tambillo	Km.	12,30	2,16	17,57	5.168.197,00	2.108.280,23	40,79	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
	0001	CSC	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca.	Huamanga	Tambillo	Km.	12,30	2,16	17,57	8.000.000,00	206.247,68	2,58	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
38	0006	RO	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42,55	1,70	3,99	1.290.000,00	943.715,81	65,30	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
	0006	CSC	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42,55	1,70	3,99	823.953,00	436.701,56	65,30	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
39	0234	RO	Instalación del Sistema de Riego Técnico por Bombeo en el Centro Poblado San Matín de Paraiso y Anexos	Huamanga	San José Ticllas	Obra	1,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M.D. San José Ticllas	
40	0185	D.T.	Rehabilitación de Ganado Vacuno Afectados por Bajas Temperaturas	Huamanga	Ayacucho	Cabezas	3.200,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00	0,00	S.G.D.C.	Adm. Directa	
TRANSPORTES (15)										4.914.134,00	3.359.650,87	68,37			
41	0009	R.D. R	Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho	Huamanga	Jesús Nazareno	Unidad	2,00	1,00	50,00	100.000,00	11.568,90	11,57	D.R. Transportes	Adm. Directa	EJECUCIÓN
	0009	CSC	Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho	Huamanga	Jesús Nazareno	Unidad	2,00	1,00	50,00	150.000,00	144.000,00	96,00	D.R. Transportes	Adm. Directa	EJECUCIÓN
42	0010	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Km.	72,30	56,36	77,95	204.469,00	92.749,21	45,36	D.R. Transportes	Adm. Directa	EJECUCIÓN
43	0174	RO	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho	Huamanga	Vinchos	Km.	20,00	6,28	31,41	1.613.802,00	1.117.834,66	69,27	S.G.O.	Adm. Directa	EJECUCIÓN
44	0143	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Reparación Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata Matará - Pumacahuancá.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	43,87	60,68	592.008,00	356.943,57	60,29	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
	0143	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Reparación Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata Matará - Pumacahuancá.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	43,87	60,68	676.989,00	356.943,60	52,73	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
45	0207	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao Chacapata - Matará - Pumacchahuacca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	43,87	60,68	34.791,00	7.818,18	22,47	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
	0207	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao Chacapata - Matará - Pumacchahuacca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	43,87	60,68	34.791,00	7.818,18	22,47	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
46	0255	RO	Construcción Puente Carrozable Muyurina	Huamanga	Ayacucho	Puente	1,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. P. Huamanga	
47	0256	RO	Mejoramiento Trocha Carrozable Ccayarpachi - Anyana	Huamanga	Santiago de Pischa	Km.	29,00	0,00	0,00	135.251,00	135.250,81	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Santiago de Pischa	
48	0118	RO	Pavimentación de las Calles del AA.HH. Nery Garcia Zárate y de la Asociación Pro Vivienda 16 de Abril en el Distrito de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	350.037,00	120.366,22	34,39	S.G.O.	Adm. Directa	
49	0132	RO	Construcción de la Pavimentación de la 1ra. Y 2da. Cuadra del Jr. " Mariscal Llerena" de la Asociación Sector Educación	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	5.226,00	5.225,00	99,98	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
50	0221	RO	Construcción de Pavimento en el Asentamiento Humano Piscotambo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	ML.	245,00	245,00	100,00	217,00	205,78	94,83	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
51	0220	RO	Construcción Sistema de Graderas Santa Cecilia en el Distrito de ayacucho, Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	6.247,00	6.246,91	100,00	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huamanga	Meta Concluida
52	0261	RO	Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1,00	0,40	40,00	506.739,00	493.113,32	97,31	S.G.S.L.	Convenio M.D. Carmen Alto	Ejecución
53	0223	RO	Construcción Muro de Contención Jr. Argentina (2da Cuadra) Barrio Belén	Huamanga	Ayacucho	ML.	62,50	62,50	100,00	3.567,00	3.566,53	99,99	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
MEDIO AMBIENTE (17)										749.500,00	229.006,00	30,55			
54	00049	RO	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
	00049	CSC	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00	0,00	200.000,00	76.678,50	38,34	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
55	00044	R.O	Forestación y Reforestación en los Suelos de Aptitud Forestal del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga.	Huamanga	Chiara	Hectáreas	450,00	151,97	33,77	333.000,00	137.565,00	41,31	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
56	00051	CSC	Desarrollo de Capacidades para la Producción de Trigo en la Región Ayacucho	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	233,00	0,00	0,00	200.000,00	14.762,50	7,38	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
SANEAMIENTO (18)										403.914,00	403.913,25	100,00			
57	00232	RO	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH Los Licenciados Pacificadores de la Nación y la Asociación Los Licenciados del Ejército.	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,58	57,73	133.914,00	133.913,25	100,00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M.D. San Juan Bautista	
58	00230	CSC	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua y Desague en la Comunidad de Muyurina	Huamanga	Tambillo	Obra	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M.D. Tambillo	
59	00272	CSC	Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Construcción del Sistema de Saneamiento en Uchuypampa	Huamanga	Tambillo	Obra	1,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M.D. Tambillo	
SALUD (20)										7.002.092,00	2.931.211,71	41,86			
60	00176	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Perinatal de la Microred de Vinchos de la Red Huamanga	Huamanga	Vinchos	Establec. Salud	1,00	1,00	100,00	21.897,00	21.896,44	100,00	S.G.O.	Adm. Directa	
61	00177	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil del Nucleo Chontaca - Microred Chontaca (Red Huamanga - Ayacucho)	Huamanga	Acocro	Establec. Salud	1,00	1,00	100,00	65.165,00	65.164,50	100,00	S.G.O.	Adm. Directa	

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
62	00109	RO	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,96	96,05	233.782,00	233.773,48	100,00	S.G.O.	Adm. Directa	
	00109	CSC	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,96	96,05	323.527,00	232.158,87	71,76	S.G.O.	Adm. Directa	
63	00081	CSC	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	10,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	S.G.S.L. / D.R.E.I.	Contrata	
64	00082	RO	Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga DIRESA	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	S.G.O. / S.G.S.L.	Convenio	
65	00253	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel en los Establecimientos de Salud Ocos Chumbes Ccaccamarca	Huamanga	Ocos	Obra	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Ocos	
66	00166	RO	Construcción del Banco de Sangre Tipo II en Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00	0,00	2.362.964,00	2.178.218,42	92,18	D.R.Salud	Contrata	Inicio Obra
67	00280	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de P. SS. Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención en los Puestos de Salud Paccha, Arizona, Occollo, Culluhuanca	Huamanga	Multidistrital	Obra	1,00	0,00	0,00	995.551,00	0,00	0,00	S.G.O. / DIRESA	Adm. Directa	En transferencia
68	00286	RO	Obras Complementarias para el Desarrollo de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Salud Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00	0,00	299.206,00	0,00	0,00	Hospital Regional Ayacucho	Adm. Directa	Elab. Exp. Tec.
CULTURA Y DEPORTE (21)										273.378,00	172.579,04	63,13			
69	0172	RO	Obras Complementarias del Complejo Deportivo Ciudad de Venezuela - Estadio Ciudad de Cumaná - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	273.378,00	172.579,04	63,13	S.G.O.	Adm. Directa	Paralizada
EDUCACIÓN (22)										3.354.227,00	3.172.451,26	94,58			
70	00171	RO	Recuperación y Remodelación del Monumento Histórico Turístico La Amargura, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	121.664,00	111.803,20	91,90	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
71	00187	RO	Sustitución Infraestructura de la Institución Educativa Pública Agropecuaria Integrada "Mariscal Guillermo Miller"	Huamanga	Acos Vinchos	Aulas	5,00	0,56	11,13	1.037.200,00	1.035.181,20	99,81	S.G.S.L.	Convenio M. D. Acos Vinchos	EJECUCIÓN
72	0250	RO	Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo en el Distrito de San Juan Bautista	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,75	75,25	240.000,00	240.000,00	100,00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. San Juan Bautista	EJECUCIÓN
73	0091	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Aulas	6,00	3,82	63,62	800.000,00	683.475,05	85,43	S.G.O.	Adm. Directa	EJECUCIÓN
74	0115	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Multidistrital	Módulos	2.858,00	0,00	0,00	268.579,00	239.823,92	89,29	S.G.O.	Adm. Directa	EJECUCIÓN
75	0260	RO	Construcción Acondicionamiento e Implementación del Colegio Militar Alfonso Ugarte Quicapata	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,70	70,00	437.057,00	427.868,26	97,90	S.G.S.L.	Convenio M. D. Carmen Alto	Paralizada
76	0111	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la Institución Educativa María Parado de Bellido - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	7,00	5,36	76,55	446.327,00	430.904,20	96,54	S.G.O.	Adm. Directa	
77	0226	RO	Reemplazo de Infraestructura Educativa de la Escuela Estatal de Menores N° 3802/MX-P de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1,00	1,00	100,00	3.400,00	3.395,43	99,87	S.G.O.	Adm. Directa	Proceso Liquidación
PROTECCIÓN SOCIAL (23)										261.153,00	113.269,26	43,37			
78	0219	RO	Construcción Casa Comunal de Usos múltiples de la Asociación de Epilepsia de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	14,00	13,67	97,67	148.190,00	0,00	0,00	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
79	0103	RO	Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana	Huamanga	Ayacucho	Acción	5,00	5,00	100,00	112.963,00	113.269,26	100,27	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución
HUANTA										9.200.194,00	4.638.714,96	50,42			

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
AGROPECUARIA (10)										2.277.589,00	600.000,00	26,34			
80	0003	RO	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razuhuilca	Huanta	Multidistrital	Km.	2,00	0,00	0,00	1.100.766,00	0,00	0,00	PRIDER	Adm. Directa	
81	0257	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Carnicería Pampa - Sector Anta	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Huamanguilla	
82	0281	RO	Construcción Reservorio Ccollana, V=750 M3	Huanta	Luricocha	Obra	1,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Luricocha	En transferencia
83	0282	RO	Construcción Sistema de Irrigación Integral Tacclamniyocc-Luriccha	Huanta	Luricocha	Km.	20,00	0,00	0,00	476.823,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Luricocha	En transferencia
TRANSPORTE (15)										4.401.061,00	1.851.014,33	42,06			
84	0039	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Luricocha - Lirio	Huanta	Luricocha	Km.	37,82	15,42	40,77	642.225,00	86.520,75	13,47	D.R. Transportes	Adm. Directa	
85	0159	RO	Construcción Carretera Ccarhuarán - Tircus	Huanta	Sivia	Km.	21,00	11,81	56,25	409.106,00	409.100,13	100,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	EJECUCIÓN
86	0160	RO	Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	14,12	10,26	72,68	587.682,00	587.456,82	99,96	S.G.S.L.	Convenio M. D. Llochegua	EJECUCIÓN
87	0258	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huanta - Luricocha	Huanta	Luricocha	Km.	12,00	0,00	0,00	283.108,00	283.107,60	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Luricocha	
88	0210	D.T.	Estudio de Pre Inversión Carretera San Francisco - Sivia - Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	24,00	0,00	0,00	892.440,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	
89	0050	CSC	Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Estudio)	Huanta	Llochegua	Km.	80,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	D.R.E.I. / S.G.S.L.	Adm. Directa	
90	0158	RO	Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Antecassa - Ccentabamba	Huanta	Sivia	Km.	18,00	12,79	71,08	486.500,00	484.829,03	99,66	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	EJECUCIÓN
91	0285	RO	Construcción de Carretera de Integración Distrito de Ayahuanco Tramo: Pampacorís - Yanacochoa - Acceso Vizcatán - Huarcatán	Huanta	Ayahuanco	Km.	21,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ayahuanco	En Transferencia
MEDIO AMBIENTE (17)										407.705,00	223.236,00	54,75			
92	00046	RO	Forestación y Reforestación con Tara con fines de Conservación del suelo y Producción en la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	250,00	0,00	0,00	7.705,00	6.955,00	90,27	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta culminada
93	00040	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Santillana y Huanta.	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	200,00	#####	39,00	200.000,00	117.690,00	58,85	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
94	00043	RO	Reforestación Participativa para Recuperación de Suelos y Mejoramiento de Producción en las Zonas de Acon y Triboline - Sivia.	Huanta	Sivia	Hectáreas	200,00	70,00	35,00	200.000,00	98.591,00	49,30	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
SALUD (20)										584.007,00	584.005,99	100,00			
95	00178	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil de la Microred Sivia de la Red Valle del Rio Apurímac y Ene VRAE	Huanta	Sivia	Establec. Salud	1,00	1,00	100,00	28.527,00	28.526,74	100,00	S.G.O. / S.G.S.L.	Convenio	
96	00168	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Llochegua	Huanta	Llochegua	Unidad	1,00	1,00	100,00	157.638,00	157.638,00	100,00	D.R. Salud	Adm. Directa	
97	00235	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud Distrito de Santillana, Micro Red San Jose de Secce, Red de Salud Huanta - DIRESA Ayacucho	Huanta	Santillana	Obra	1,00	0,00	0,00	397.842,00	397.841,25	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio	
EDUCACIÓN (22)										1.506.354,00	1.356.980,64	90,08			
98	0097	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial Primaria y Secundaria de la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	349.338,00	200.000,00	57,25	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	
99	0262	RO	Sustitución Infraestructura e Implementación Mobiliarios y Equipos en la Institución Educativa N° 39013/Mx-P Clara Castillo Gallozo	Huanta	Huanta	Obra	1,00	0,84	84,34	244.292,00	244.291,24	100,00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	EJECUCIÓN

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
100	0236	RO	Sustitución de Infraestructura, Construcción Cerco Perimetrico, Losa Deportiva Servicios Higiénicos e Implementación con Equipos, Mobiliarios y Capacitación en la I.E. N° 38270 San Antonio	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Huamanguilla	
101	0191	RO	Construcción de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos Educativos en la I.E. Secundaria "Mariano Sosa" en la Localidad de La Vega	Huanta	Huamanguilla	Aulas	3,00	1,78	59,43	558.587,00	558.552,40	99,99	S.G.S.L.	Convenio M.D. Huamanguilla	EJECUCIÓN
102	0092	RO	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Gonzales Vigil	Huanta	Huanta	Aulas	4,00	3,91	97,84	254.137,00	254.137,00	100,00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	EJECUCIÓN
PROTECCIÓN SOCIAL (23)										23.478,00	23.478,00	100,00			
103	0110	RO	Fortalecimiento de las Organizaciones de Bases y Redes Sociales de las Provincias de Huanta y la Mar	Huanta	Multidistrital	Acción	12,00	12,00	100,00	23.478,00	23.478,00	100,00	G.R.D.S.	Adm. Directa	Meta Culminada
LA MAR										7.031.143,00	4.505.085,69	64,07			
AGROPECUARIA (10)										800.000,00	800.000,00	100,00			
104	0233	RO	Irrigación Pariawanka - Llagwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8,00	0,71	8,83	800.000,00	800.000,00	100,00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
TRANSPORTE (15)										926.746,00	477.425,98	51,52			
105	0012	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Km.	37,17	23,10	62,15	465.270,00	36.563,52	7,86	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
106	0208	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15,10	0,00	0,00	10.275,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
	0208	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15,10	0,00	0,00	10.275,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
107	0263	RO	Construcción Carretera Irán - Miraflores	La Mar	Anco	Km.	6,04	6,04	100,00	150.000,00	150.000,00	100,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Anco	EJECUCIÓN
108	0264	RO	Construcción de Carretera Angea - Anama - Qarin	La Mar	Chungui	Km.	0,00	0,00	93,66	290.926,00	290.862,46	99,98	S.G.S.L.	Convenio M. P. La Mar	EJECUCIÓN
MEDIO AMBIENTE (17)										1.834.265,00	1.089.750,00	59,41			
109	00030	RO	Desarrollo Productivo de los Cultivos de Cacao, Plátanos y Citricos y Agroforesteria en el Distrito de Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Hectáreas	328,00	73,80	22,50	634.265,00	290.554,00	45,81	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
110	00063	RO	Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos de la Micro Cuenca del Rio Anchiuay Valle del Rio Apurimac.	La Mar	Anco	Hectáreas	2.500,00	716,00	28,64	500.000,00	500.000,00	100,00	U.O VRAE	Adm. Directa	EJECUCIÓN
111	00036	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Tambo y San Miguel - Provincia La Mar.	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	200,00	81,00	40,50	200.000,00	100.951,00	50,48	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
112	00031	CSC	Instalación del Cultivo de Sacha Inchi en la Margen Izquierda del Valle de Rio Apurimac - VRAE.	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	150,00	40,50	27,00	500.000,00	198.245,00	39,65	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
SALUD (20)										1.722.279,00	390.335,67	22,66			
113	00175	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en la Microred de Ayna, Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Santa Rosa Red de Salud Ayacucho Norte	La Mar	Santa Rosa	Establec. Salud	1,00	0,00	0,00	57.739,00	57.708,67	99,95	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio	
114	00167	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Unidad	1,00	1,00	100,00	157.638,00	157.638,00	100,00	D.R. Salud	Adm. Directa	
115	00169	RO	Compra de Ambulancia para el Hospital de Apoyo San Francisco	La Mar	Ayna	Unidad	1,00	1,00	100,00	239.638,00	174.989,00	73,02	D.R. Salud	Adm. Directa	
116	00151	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1,00	0,00	0,00	576.042,00	0,00	0,00	U.O. VRAE	Contrata	En transferencia

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
	00151	CSC	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1,00	0,00	0,00	691.222,00	0,00	0,00	U.O. VRAE	Contrata	En transferencia
EDUCACION (22)										1.747.853,00	1.747.574,04	99,98			
117	00188	RO	Ampliación de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 38393/MX-P, en el Centro Poblado de Marintari	La Mar	Santa Rosa	Aulas	4,00	0,85	21,20	380.000,00	379.854,80	99,96	S.G.S.L.	Convenio M. D. Santa Rosa	EJECUCIÓN
118	00189	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/MX-P, en la Localidad de San Francisco	La Mar	Ayna	Aulas	5,00	1,01	20,29	380.000,00	379.866,24	99,96	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ayna	EJECUCIÓN
119	00190	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703 MX-P de Pichinulica - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	Aulas	3,00	0,30	10,00	414.398,00	414.398,00	100,00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	EJECUCIÓN
120	0085	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial Primaria y Secundaria de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Módulos	250,00	37,50	15,00	500.000,00	500.000,00	100,00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	EJECUCIÓN
121	0237	RO	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con Mobiliarios y Equipos en la I.E. 38600/Mx-P en el centro Poblado de Comunpiari	La Mar	Santa Rosa	Obra	1,00	0,00	0,00	73.455,00	73.455,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Santa Rosa	EJECUCIÓN
CANGALLO										2.946.952,00	2.027.113,51	68,79			
AGROPECUARIA (10)										369.695,00	369.695,00	100,00			
122	0228	RO	Construcción de Sistema de Riego Cuchucancha	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	0,00	0,00	369.695,00	369.695,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M.D. Los Morochucos	EJECUCIÓN
ENERGIA (12)										371.594,00	371.593,39	100,00			
123	0229	RO	Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria Trifásico y Monofásico con Neutro Corrido en 11 Localidades de Totos	Cangallo	Totos	km	34,30	0,00	0,00	371.594,00	371.593,39	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Contrata	EJECUCIÓN
TRANSPORTE (15)										359.309,00	143.145,52	39,84			
124	0011	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km	54,31	34,30	63,16	142.197,00	54.135,71	38,07	D.R. Transportes	Adm. Directa	EJECUCIÓN
125	0199	CSC	Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayocc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	Obra Culminada
	0199	D.T.	Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayocc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	Obra Culminada
126	0120	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Quisillaqta - Llaqtahuran - Ccasapata - Huertahuasi	Cangallo	Multidistrital	Km.	0,50	0,00	0,00	3.922,00	3.920,46	99,96	S.G.S.L.	Adm. Directa	Obra Culminada
127	0265	RO	Construcción Carretera Achaccmarca - Ccarhuaccocco - Iglesiashuasi	Cangallo	Paras	Km.	14,55	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Contrata	EJECUCIÓN
128	0155	CSC	Construcción Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, Tramo: Chacabamba - Ayuta - Chuschi	Cangallo	Totos	Km.	22,82	3,96	17,34	94.520,00	85.089,35	90,02	S.G.S.L.	Contrata	PARALIZADA
MEDIO AMBIENTE (17)										200.000,00	135.005,00	67,50			
129	00041	RO	Forestación y Reforestación en el ambito del Distrito de Cangallo	Cangallo	Cangallo	Hectáreas	225,00	133,00	59,11	200.000,00	135.005,00	67,50	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
SALUD (20)										461.441,00	461.413,60	99,99			
130	00195	RO	Construcción y Ampliación del Centro Materno Perinatal del Centro de Salud de Pampa Cangallo-Diresa, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Pampacangallo	Obra	1,00	0,65	65,00	154.250,00	154.223,10	99,98	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	EJECUCIÓN
131	00254	RO	Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud de Centro de Salud Totos Micro Red Putacca, Red de Salud Huamanga DIRESA - Ayacucho	Cangallo	Totos	Obra	1,00	1,00	100,00	307.191,00	307.190,50	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Totos	EJECUCIÓN
EDUCACION (22)										1.184.913,00	546.261,00	46,10			

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACION		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
132	0266	RO	Mejoramiento de la Institución Educativa Pública N° 38128/Mx-P Quispillacta	Cangallo	Chuschi	Obra	1,00	0,15	15,00	194.125,00	194.125,00	100,00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	EJECUCIÓN
133	0271	RO	Reemplazo de Infraestructura de la Institución Educativa Publicad N° 38135/Mx-P de Changuil	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	0,00	0,00	638.652,00	0,00	0,00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	EJECUCIÓN
134	0192	RO	Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	Aulas	3,00	1,29	43,00	352.136,00	352.136,00	100,00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	EJECUCIÓN
FAJARDO										13.137.995,00	1.985.947,62	15,12			
TRANSPORTE (15)										12.663.399,00	1.735.950,62	13,71			
135	0164	D.T.	Mantenimiento Rutinario Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	
136	0212	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Multidistrital	Km.	69,40	5,97	8,60	3.272.267,00	202.421,06	6,19	GRI - PCD	Contrata	
	0212	D.T.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Multidistrital	Km.	69,40	5,97	8,60	3.272.267,00	202.421,08	6,19	GRI - PCD	Contrata	
137	0112	RO	Construcción Puente Carrozable Carampa	Fajardo	Alcamenca	ML	73,60	19,84	26,95	573.682,00	99.323,21	17,31	S.G.S.L.	Contrata	EJECUCIÓN
138	0213	RO	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	69,40	5,97	8,60	261.781,00	127.165,55	48,58	GRI - PCD	Contrata	
	0213	D.T.	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	69,40	5,97	8,60	261.781,00	127.165,56	48,58	GRI - PCD	Contrata	
139	0121	RO	Construcción Carretera Asquipata - Morcolla Chico - Chihuiri	Fajardo	Multidistrital	Km.	0,75	0,68	90,53	4.971,00	3.943,00	79,32	S.G.S.L.	Convenio M. D. Asquipata	EJECUCIÓN
140	0222	CSC	Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 40+400	Fajardo	Multidistrital	Km.	32,00	11,60	36,24	5.000.000,00	973.511,16	19,47	S.G.O	Adm. Directa	EJECUCIÓN
MEDIO AMBIENTE (17)										200.000,00	124.997,00	62,50			
141	00042	RO	Establecimiento de Plantaciones Forestales en los Distritos de Huancapi y Colca.	Fajardo	Multidistrital	Hectáreas	225,00	122,99	54,66	200.000,00	124.997,00	62,50	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
EDUCACION (22)										274.596,00	125.000,00	45,52			
142	0086	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Victor Fajardo	Fajardo	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	149.596,00	0,00	0,00	O.S.R. Fajardo	Adm. Directa	
143	0243	RO	Construcción Infraestructura Educativa de la I.E. N° 38456 de Carampa	Fajardo	Alcamenca	Obra	1,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Alcamenca	
VILCASHUAMAN										4.422.062,00	2.285.695,29	51,69			
TURISMO (09)										433.737,00	200.000,00	46,11			
144	0031	RO	Puesta en Valor de Atractivos Turísticos de la Ciudad Inca de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Vilcas	Eventos	2,00	1,12	55,84	433.737,00	200.000,00	46,11	O.S.R. Vilcashuaman	Adm. Directa	EJECUCIÓN
TRANSPORTE (15)										1.926.964,00	1.378.501,35	71,54			
145	0016	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	97,40	69,74	71,60	253.070,00	106.436,01	42,06	D.R. Transportes	Adm. Directa	EJECUCIÓN
146	0145	CSC	Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	67,40	100,00	452.621,00	388.172,71	85,76	GRI - PCD	Contrata	
	0145	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	67,40	100,00	452.621,00	388.172,74	85,76	GRI - PCD	Contrata	
147	0202	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorccocho - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5,25	0,00	0,00	4.807,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	
	0202	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorccocho - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5,25	0,00	0,00	4.807,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%				
148	0209	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	56,12	83,27	36.210,00	28.717,08	79,31	GRI - PCD	Contrata		
	0209	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	56,12	83,27	36.210,00	28.717,08	79,31	GRI - PCD	Contrata		
149	0224	RO	Construcción de Carretera División Raymina - Curipaco	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	4,14	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Huambalpa		
150	0245	RO	Rehabilitación y Mejoramiento Trocha Carrozable Huambalpa - Huamanmarca	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	12,00	0,00	0,00	61.039,00	61.038,20	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Huambalpa		
151	0154	RO	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Rio Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6,50	6,50	100,00	300.000,00	51.732,08	17,24	O.S.R. Vilcashuaman	Adm. Directa	abr-09	
	0154	CSC	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Rio Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6,50	6,50	100,00	125.579,00	125.515,45	99,95	O.S.R. Vilcashuaman	Adm. Directa	abr-09	
MEDIO AMBIENTE										200.000,00	134.261,00	67,13				
152	00037	RO	Forestación y Reforestación en el Distrito de Vilcashuamán - Provincia Vilcashuamán.	Vilcashuamán	Vilcas	Hectáreas	225,00	133,00	59,11	200.000,00	134.261,00	67,13	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCION	
SANEAMIENTO (18)										245.561,00	245.561,00	100,00				
153	00247	RO	Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague en la Localidad de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	0,00	0,00	245.561,00	245.561,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Vischongo		
EDUCACIÓN (22)										1.615.800,00	327.371,94	20,26				
154	0089	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial Primaria y Secundaria de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuamán	Multidistrital	Módulos	167,00	125,70	75,27	29.415,00	29.415,00	100,00	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa	EJECUCION	
155	0218	RO	Sustitución de aulas y Ampliación de Infraestructura en la Institución Educativa Corazon de Jesus - Saurama	Vilcashuamán	Saurama	Obra	1,00	0,00	0,00	816.669,00	0,00	0,00	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa		
156	0246	RO	Ampliación de la Infraestructura en la I.E. N° 38170 /MX-P San Cristóbal de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	0,00	0,00	174.521,00	174.521,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Vischongo		
157	0244	RO	Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Nuestra Señora del Carmen de Yananaco	Vilcashuamán	Independencia	Obra	1,00	0,00	0,00	50.719,00	50.718,49	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Independencia		
158	0248	RO	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. 38160 MX de Concepción	Vilcashuamán	Concepción	Obra	1,00	0,00	0,00	72.718,00	72.717,45	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Concepción		
159	0276	RO	Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa Ciro Alegría de Accomarca	Vilcashuamán	Accomarca	Aulas	5,00	0,00	0,00	112.920,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Accomarca	En transferencia	
160	0283	RO	Rehabilitación de Infraestructura en la I. E. N°38153 César Vallejo de Accomarca	Vilcashuamán	Accomarca	Obra	1,00	0,00	0,00	158.838,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Accomarca	En transferencia	
161	0289	RO	Construcción de Infraestructura y Equipamiento en la I. E. N° 38245 Mx-P de Pallcacancha, Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Vischongo	En transferencia	
SUCRE										6.061.672,00	2.562.918,63	42,28				
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										235.320,00	235.320,00	100,00				
162	0227	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,00	0,00	235.320,00	235.320,00	100,00	O. S.R. Sucre	Adm. Directa		
AGROPECUARIA (10)										123.854,00	123.853,37	100,00				

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
163	0273	RO	Construcción del Sistema de Riego Llasci	Sucre	San Pedro Larcay	Obra	1,00	0,00	0,00	123.854,00	123.853,37	100,00	S.G.S..L. /FONIPREL	Convenio M.D. San Pedro Larcay	
TRANSPORTE (15)										4.756.828,00	1.924.413,26	40,46			
164	0015	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Km.	103,60	63,88	61,66	304.729,00	115.480,60	37,90	D.R.Transportes	Adm. Directa	EJECUCION
165	0135	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	60,00	100,00	552.746,00	443.381,26	80,21	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
	0135	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	60,00	100,00	552.746,00	443.381,28	80,21	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
166	0136	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	42,55	70,91	511.806,00	228.693,35	44,68	GRI - PCD	Contrata	EJECUCION
	0136	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	42,55	70,91	511.806,00	228.693,37	44,68	GRI - PCD	Contrata	EJECUCION
167	0141	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	11,63	28,23	265.406,00	38.630,99	14,56	GRI - PCD	Contrata	
	0141	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	11,63	28,23	403.425,00	43.594,99	10,81	GRI - PCD	Contrata	
168	0142	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	32,45	52,00	354.579,00	53.934,56	15,21	GRI - PCD	Contrata	
	0142	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	32,45	52,00	560.018,00	53.934,56	9,63	GRI - PCD	Contrata	
169	0200	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	60,00	100,00	55.554,00	15.411,44	27,74	GRI - PCD	Contrata	
	0200	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	60,00	100,00	55.554,00	15.411,46	27,74	GRI - PCD	Contrata	
170	0201	CSC	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	42,55	70,91	30.107,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	
	0201	D.T.	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	42,55	70,91	30.107,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	
171	0205	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	11,63	28,23	8.906,00	6.679,20	75,00	GRI - PCD	Contrata	
	0205	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	11,63	28,23	8.906,00	6.679,20	75,00	GRI - PCD	Contrata	
172	0206	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	
	0206	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	
173	0162	RO	Mejoramiento Carretera Querobamba - Quije - Chilcayoc - Chalcos - Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	2,00	2,00	100,00	230.507,00	230.507,00	100,00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	
174	0288	RO	Construcción del Puente Peatonal Pichco - Anta	Sucre	Belen	Obra	1,00	0,00	0,00	309.838,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Belén	En transferencia
MEDIO AMBIENTE (17)										200.000,00	116.342,00	58,17			
175	00052	RO	Recuperación de la Cobertura Vegetal en el Ambito del Distrito de Querobamba.	Sucre	Querobamba	Hectáreas	500,00	220,00	44,00	200.000,00	116.342,00	58,17	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCION

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
SALUD (20)															
176	00078	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microred de Sucre - Red Ayacucho Sur	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,95	95,00	500.000,00	0,00	0,00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	
EDUCACIÓN (22)															
177	0096	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial Primaria y Secundaria de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	82.680,00	0,00	0,00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	
178	0196	RO	Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Santo Domingo de Guzman Querobamba	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,90	90,00	162.990,00	162.990,00	100,00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	EJECUCIÓN
HUANCASANCOS															
AGROPECUARIA (10)															
179	0149	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Sistema Integral Irrigación Caracha.	Huancasancos	Sancos	Estudio	1,00	0,35	35,00	1.050.000,00	285.102,03	27,15	D.R.E.I./S.G.S.L.	Contrata	EJECUCIÓN
TRANSPORTE (15)															
180	0169	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Sacsamarca - Asca - Pampacocha - Linderopampa Pallcca - Yupipampa.	Huancasancos	Sacsamarca	Km.	35,00	2,64	7,54	397.499,00	397.499,00	100,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sacsamarca	EJECUCIÓN
MEDIO AMBIENTE (17)															
181	00045	RO	Forestación y Conservación de suelos en la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Hectáreas	225,00	124,99	55,55	200.000,00	128.733,00	64,37	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
EDUCACIÓN (22)															
182	0094	RO	Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa Los Andes de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	0,42	10,53	431.000,00	431.000,00	100,00	O.S.R. Huancasancos	Adm. Directa	EJECUCIÓN
183	0100	RO	Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Federico Gonzales Cabezedo de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	O.S.R. Huancasancos	Adm. Directa	EJECUCIÓN
184	0231	RO	Mejoramiento de los Servicios de Educación Bilingüe Intercultural en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Beneficiarios	3.555,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	100,00	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huancasancos	EJECUCIÓN
LUCANAS															
TURISMO (09)															
185	0030	RO	Recuperación de los Recursos Turísticos del Valle Sondondo	Lucanas	Multidistrital	Obra	1,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	O.S.R. Lucanas / DIRCETUR	Adm. Directa	
AGROPECUARIA (10)															
186	0040	RO	Irrigación Yaurihuirí	Lucanas	Puquio	Km.	25,00	0,00	0,00	224.930,00	224.929,28	100,00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
	0040	CSC	Irrigación Yaurihuirí	Lucanas	Puquio	Km.	25,00	0,00	0,00	693.562,00	693.561,59	100,00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
187	0239	RO	Construcción y Mejoramiento del Canal de Irrigación Atoccata-Querocancha	Lucanas	Laramate	Obra	1,00	0,00	0,00	174.778,00	174.777,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Laramate	
188	0241	RO	construcción de la Represa Ninaccasa y Canal Buena Esperanza en la Localidad de Carhuacucho	Lucanas	Llauta	Obra	1,00	0,00	0,00	905.371,00	905.370,26	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Llauta	
189	0180	CSC	Mejoramiento de la Producción Pecuaria Para Pequeños Productores de los Distritos de Laramate Llauta en la Provincia de Lucanas - Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,75	75,00	140.130,00	140.130,00	100,00	U.O. Las Cabezas	Convenio CARE	EJECUCIÓN

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
190	0148	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de Construcción de la Presa de Iruro	Lucanas	Lucanas	Estudio	1,00	0,00	0,00	1.190.000,00	396.954,96	33,36	D.R.E.I/S.G.S.L.	Contrata	Suscripción Contrato
										930.351,00	930.351,00	100,00			
ENERGIA (12)															
191	0133	RO	Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25,00	25,00	100,00	899.922,00	899.922,00	100,00	S.G.S.L.	Contrata	Obra Concluida
	0133	CSC	Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25,00	25,00	100,00	30.429,00	30.429,00	100,00	S.G.S.L.	Contrata	Obra Concluida
										3.397.809,00	1.371.624,19	40,37			
TRANSPORTE (15)															
192	0013	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Km.	226,14	125,01	55,28	581.083,00	184.192,60	31,70	D.R. Transportes	Adm. Directa	EJECUCIÓN
193	0139	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	5,59	7,17	728.276,00	63.113,59	8,67	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
	0139	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	5,59	7,17	905.829,00	63.113,60	6,97	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
194	0203	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	5,59	7,17	72.466,00	18.933,39	26,13	GRI - PCD	Contrata	
	0203	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	5,59	7,17	72.466,00	18.933,39	26,13	GRI - PCD	Contrata	
195	0055	CSC	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos (Variante Llauta - Huicuta - Pucará)	Lucanas	Llauta	Km.	164,50	9,87	6,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	J.O. Las Cabezas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
196	0138	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Ocaña - Laramate (Km. 0+000 - Km. 28+140)	Lucanas	Ocaña	Km.	28,14	27,66	98,31	7.689,00	4.233,04	55,05	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
197	0152	CSC	Construcción de la Carretera, Variante el Palmar - Distrito de Ocaña.	Lucanas	Ocaña	Km.	2,00	1,98	98,84	30.000,00	19.104,58	63,68	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ocaña	EJECUCIÓN
										800.000,00	557.073,00	69,63			
MEDIO AMBIENTE (17)															
198	00048	RO	Apoyo al Desarrollo del Sistema Regional de Conservación y Manejo Sostenido de la Vicuña en la Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Asistencia Téc.	15,00	6,75	45,00	600.000,00	459.301,00	76,55	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
199	00035	RO	Perfil de Forestación y Reforestación de áreas con aptitud Forestal del Distrito de Puquio.	Lucanas	Puquio	Hectáreas	225,00	77,99	34,66	200.000,00	97.772,00	48,89	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
										93.364,00	93.364,00	100,00			
SANEAMIENTO (18)															
200	00238	RO	Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desague en la Localidad de San José de Tomate, Distrito de Ocaña - Lucanas	Lucanas	Ocaña	Obra	1,00	0,00	0,00	93.364,00	93.364,00	100,00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. Ocaña	
										1.569.607,00	0,00	0,00			
SALUD (20)															
201	00077	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en el Hospital Huaman Poma de Ayala de la Ciudad de Puquio-Lucanas	Lucanas	Puquio	Establec. Salud	1,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	S.G.O./S.G.S.L.	Convenio	
202	0278	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantil del Puesto de Salud Sayhua-Microred Laramate de la Red Salud Lucanas	Lucanas	Huac-Huas	Obra	1,00	0,00	0,00	458.075,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Laramate	En transferencia
203	0279	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva y Mejoramiento de Acceso a los Puestos de Salud de Otoca, Uruiza y San Isidro de Tatora, DIRESA Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Obra	1,00	0,00	0,00	911.532,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Otoca	En transferencia
										1.151.640,00	1.010.569,99	87,75			
EDUCACIÓN (22)															
204	0252	RO	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Institución Educativa Luis Galvan Candiotti	Lucanas	Laramate	Obra	1,00	0,00	0,00	25.223,00	25.222,84	100,00	S.G.S.L.	adm. Directa	

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
205	0249	RO	Ampliación, Mejoramiento de Infraestructura Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Aucará	Lucanas	Aucará	Aulas	1,00	0,00	0,00	61.684,00	61.683,85	100,00	S.G.S.L	Convenio M.D. Aucará	
206	0087	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial Primaria y Secundaria de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	312.294,00	171.225,00	54,83	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	
207	0268	RO	Sustitución de Aulas de la Institución Educativa San Antonio de Padua	Lucanas	Chaviña	Obra	1,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	100,00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
208	0269	RO	Reconstrucción de Infraestructura Centro Educativo Técnico Productivo Manuel T. Calle Escajadillo	Lucanas	Puquio	Obra	1,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
209	0267	RO	Construcción Complejo Deportivo Multiuso - Concha Acústica Para la Institución Educativa Primaria N° 25501 de Puquio	Lucanas	Puquio	Obra	1,00	0,00	0,00	75.439,00	75.438,30	100,00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
210	0240	RO	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Primaria N° 24044 Luis Alberto Sánchez, Centro Poblado Santiago de Vado	Lucanas	Lucanas	Obra	1,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Lucanas	
PARINACOCHAS										5.988.360,00	2.741.286,07	45,78			
AGROPECUARIA (10)										2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			
211	0039	RO	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora - Chumpi	Km.	10,60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
	0039	CSC	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora - Chumpi	Km.	10,60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	EJECUCIÓN
TRANSPORTE (15)										3.396.273,00	633.458,07	18,65			
212	0014	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	48,09	61,66	178.413,00	70.895,75	39,74	D.R. Transportes	Adm. Directa	EJECUCIÓN
213	0140	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	62,85	80,58	510.084,00	94.280,66	18,48	GRI - PCD	Adm. Directa	EJECUCIÓN
	0140	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	62,85	80,58	510.084,00	94.281,66	18,48	GRI - PCD	Adm. Directa	EJECUCIÓN
214	0204	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	62,85	80,58	18.113,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Adm. Directa	
	0204	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	62,85	80,58	18.113,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Adm. Directa	
215	0242	RO	Rehabilitación Trocha Carrozable Pucaccasa - Sansaycca - Calpamayo - Ccochani	Parinacochas	Upahuacho	Km.	23,80	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Upahuacho	
216	0211	D.T.	Estudio Definitivo Tramo Pampachiri - Negro Mayo	Parinacochas	Multidistrital	Km.	69,40	0,00	0,00	924.408,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata	
217	0053	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Cora Cora - Yauca	Parinacochas	Cora Cora	Km.	8,80	2,80	31,82	1.037.058,00	174.000,00	16,78	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	ELAB. EXP. TECC.
MEDIO AMBIENTE (17)										200.000,00	107.828,00	53,91			
218	00039	RO	Forestación y Reforestación del Distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas.	Parinacochas	Multidistrital	Hectáreas	150,00	60,00	40,00	200.000,00	107.828,00	53,91	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
SALUD (20)										266.809,00	0,00				
219	00275	RO	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Puesto de Salud de Rivacayco	Parinacochas	San Francisco de Rivacayco	Obra	1,00	0,00	0,00	266.809,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Rivacayco	En transferencia
EDUCACIÓN (22)										125.278,00	0,00	0,00			
220	0088	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	125.278,00	0,00	0,00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
PAUCAR DEL SARA SARA										2.514.009,00	169.063,00	6,72			
TRANSPORTE (15)										950.711,00	0,00	0,00			
221	0054	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Huataca - San Javier de Alpabamba - San Francisco de Rivacayco - Pacapausa.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Km.	0,50	0,28	56,76	950.711,00	0,00	0,00	O.S.R. P. Sara Sara	Adm. Directa	EJECUCIÓN
MEDIO AMBIENTE (17)										200.000,00	103.063,00	51,53			
222	00038	RO	Forestación y Reforestación de los Distritos de Pauza, Pararca y Sara Sara - Provincia Paucar del Sara Sara.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Hectáreas	148,00	55,99	37,83	200.000,00	103.063,00	51,53	D.R. Agricultura	Adm. Directa	EJECUCIÓN
SALUD (20)										1.264.577,00	60.000,00	4,74			
223	00079	RO	Recuperación y Fortalecimiento del Servicio de Salud Materno Infantil del Hospital de Apoyo Pausa - Microred Pausa - Red Ayacucho Sur - Distrito de Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho	P. Sara Sara	Pausa	Obra	1,00	0,66	66,48	500.000,00	60.000,00	12,00	O.S.R. P. SARA SARA	Adm. Directa	EJECUCIÓN
224	00277	RO	Mejoramiento de la Prestación de Servicios del Puesto de Salud Oyolo	P. Sara Sara	Oyolo	Establec. Salud	1,00	0,00	0,00	764.577,00	0,00	0,00	O.S.R. P. SARA SARA	Adm. Directa	En transferencia
EDUCACIÓN (22)										98.721,00	6.000,00	6,08			
225	0090	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Paucar del Sara Sara	P. Sara Sara	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	98.721,00	6.000,00	6,08	O.S.R. P. Sara Sara	Adm. Directa	
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										114.305.578,00	49.870.126,08	43,63			

NOTA.- LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.