

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGION AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
MULTIPROVINCIAL														
TURISMO (09)														
08	0186	D.T.	Mejora de la Orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	Multiprov.	Multidistrital	Informe	12,00	0,00	0,00	335.500,00	208.805,48	62,24		
										1.374,00	0,00	0,00		
										1.374,00	0,00	0,00	G.R.D.E./DIRCETUR	Adm. Directa
TRANSPORTES (15)														
11	0165	D.T.	Perfilado Red Departamental Transferida al Gobierno Regional de Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Km.	668,92	0,00	0,00	334.126,00	0,00	0,00	Sede Central / S.G.F	Adm. Directa
										334.126,00	0,00	0,00		
HUAMANGA														
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)														
	0156	DT	Liquidación y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12,00	0,00	0,00	788.399,00	364.761,78	46,27		
										67.584,00	0,00	0,00	EX CACHI / S.G.F	Adm. Directa
AGROPECUARIA (10)														
40	0185	D.T.	Rehabilitación de Ganado Vacuno Afectados por Bajas Temperaturas	Huamanga	Ayacucho	Cabezas	3.200,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00	0,00	S.G.D.C.	Adm. Directa
										9.035,00	0,00	0,00		
TRANSPORTES (15)														
	0143	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	43,87	60,68	711.780,00	364.761,78	51,25		
	0207	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	43,87	60,68	676.989,00	356.943,60	52,73	GRI - PCD	Contrata
										34.791,00	7.818,18	22,47	GRI - PCD	Contrata
HUANTA														
TRANSPORTE (15)														
88	0210	D.T.	Estudio de Pre Inversión Carretera San Francisco - Sivia - Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	24,00	0,00	0,00	892.440,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata
										892.440,00	0,00	0,00		
LA MAR														
TRANSPORTE (15)														
106	0208	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15,10	0,00	0,00	10.275,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata
										10.275,00	0,00	0,00		
CANGALLO														
TRANSPORTE (15)														
	0199	D.T.	Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayocc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata
										4.335,00	0,00	0,00		
FAJARDO														
TRANSPORTE (15)														
135	0164	D.T.	Mantenimiento Rutinario Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24,00	0,00	0,00	3.550.698,00	329.586,64	9,28		
	0212	D.T.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara	Fajardo	Multidistrital	Km.	69,40	5,97	8,60	3.550.698,00	329.586,64	9,28	GRI - PCD	Contrata
	0213	D.T.	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	69,40	5,97	8,60	16.650,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata
										3.272.267,00	202.421,08	6,19	GRI - PCD	Contrata
										261.781,00	127.165,56	48,58	GRI - PCD	Contrata
VILCASHUAMAN														
TRANSPORTE (15)														
	0145	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	67,40	100,00	493.638,00	416.889,82	84,45		
										493.638,00	416.889,82	84,45		
										452.621,00	388.172,74	85,76	GRI - PCD	Contrata

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
	0202	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorccocho - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5,25	0,00	0,00	4.807,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata
	0209	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomalambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	56,12	83,27	36.210,00	28.717,08	79,31	GRI - PCD	Contrata
SUCRE										2.127.606,00	791.694,86	37,21		
TRANSPORTE (15)										2.127.606,00	791.694,86	37,21		
	0135	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	60,00	100,00	552.746,00	443.381,28	80,21	GRI - PCD	Contrata
	0136	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	42,55	70,91	511.806,00	228.693,37	44,68	GRI - PCD	Contrata
	0141	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	11,63	28,23	403.425,00	43.594,99	10,81	GRI - PCD	Contrata
	0142	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	32,45	52,00	560.018,00	53.934,56	9,63	GRI - PCD	Contrata
	0200	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	60,00	100,00	55.554,00	15.411,46	27,74	GRI - PCD	Contrata
	0201	D.T.	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	42,55	70,91	30.107,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata
	0205	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	11,63	28,23	8.906,00	6.679,20	75,00	GRI - PCD	Contrata
	0206	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata
LUCANAS										978.295,00	82.046,99	8,39		
TRANSPORTE (15)										978.295,00	82.046,99	8,39		
	0139	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	5,59	7,17	905.829,00	63.113,60	6,97	GRI - PCD	Contrata
	0203	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	5,59	7,17	72.466,00	18.933,39	26,13	GRI - PCD	Contrata
PARINACOCHAS										1.452.605,00	94.280,66	6,49		
TRANSPORTE (15)										1.452.605,00	94.280,66	6,49		
213	0140	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	62,85	80,58	510.084,00	94.280,66	18,48	GRI - PCD	Adm. Directa
214	0204	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	62,85	80,58	18.113,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Adm. Directa
216	0211	D.T.	Estudio Definitivo Tramo Pampachiri - Negro Mayo	Parinacochas	Multidistrital	Km.	69,40	0,00	0,00	924.408,00	0,00	0,00	GRI - PCD	Contrata
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										10.633.791,00	2.457.129,23	23,11		

NOTA.- LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.



SITUACIÓN ACTUAL
Obra Concluida
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN