

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
MULTIPROVINCIAL										6.667.749,00	3.102.793,40	46,53		
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										2.582.568,00	1.892.085,70	73,26		
01	0007	RO	Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Acción	12,00	7,50	62,54	304.434,00	226.991,46	74,56	S.G.D.I.	Adm. Directa
02	0009	RO	Sistema de Información Geográfica Regional	Multiprov.	Multidistrital	Acción	4,00	1,80	45,00	100.000,00	44.379,41	44,38	G.R.R.N.M.A.	Adm. Directa
03	0119	RO	Fortalecimiento de Capacidades en los Procesos Participativos de la Sub Regiones y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,43	42,86	124.882,00	52.719,01	42,22	G.R.D.E./S.G.F.	Adm. Directa
04	0003	RO	Elaboración de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20,00	5,05	25,25	1.923.854,00	1.438.602,31	74,78	D.R.E.I.	Adm. Directa
05	0008	RO	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	100,00	25,00	25,00	129.398,00	129.393,51	100,00	S.G.S.L.	Adm. Directa
TURISMO (09)										531.756,00	458.206,25	86,17		
07	0029	RO	Promoción y Difusión de las Festividades Turísticas y Ferias en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Eventos	150,00	89,00	59,33	531.756,00	458.206,25	86,17	G.R.D.E.	Adm. Directa
AGROPECUARIA (10)										500.000,00	201.795,40	40,36		
09	0047	RO	Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Personas Capacitadas	4.595,00	1.516,35	33,00	500.000,00	201.795,40	40,36	D.R. Agricultura	Adm. Directa
TRANSPORTES (15)										1.191.077,00	0,00	0,00		
10	0051	RO	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales	Multiprov.	Multidistrital	Km.	64,00	0,00	0,00	1.191.077,00	0,00	0,00	Sede Central / S.G.F.	Adm. Directa
MEDIO AMBIENTE (17)										863.837,00	285.877,27	33,09		
12	00056	RO	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13,00	4,51	34,70	37.633,00	37.826,17	100,51	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa
13	00032	RO	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	154,00	38,50	25,00	324.318,00	67.980,00	20,96	D.R. Agricultura	Adm. Directa
14	00050	RO	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00	0,00	500.000,00	180.071,10	36,01	D.R. Agricultura	Adm. Directa
15	00075	RO	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ambito de CAMISEA - Region Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,51	50,71	1.886,00	0,00	0,00	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa
EDUCACIÓN (22)										548.511,00	0,00	0,00		
17	0052	RO	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Básico Pública de la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Equipos Cómputo	355,00	0,00	0,00	548.511,00	0,00	0,00	D.R. Educación	Adm. Directa
PROTECCIÓN SOCIAL (23)										450.000,00	264.828,78	58,85		
18	0179	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman - Region Ayacucho	Multiprov. (Centro)	Multidistrital	Talleres	125,00	11,53	9,22	150.000,00	84.393,28	56,26	G.R.D.S.	Adm. Directa
19	0193	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Region Ayacucho	Multiprov. (Norte)	Multidistrital	Talleres	114,00	11,04	9,68	150.000,00	89.853,46	59,90	G.R.D.S.	Adm. Directa

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGION AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
20	0194	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara - Region Ayacucho	Multiprovincial (Sur)	Multidistrital	Talleres	114,00	29,64	26,00	150.000,00	90.582,04	60,39	G.R.D.S.	Adm. Directa
										24.000.382,00	14.720.487,75	61,33		
HUAMANGA										1.015.364,00	265.060,99	26,11		
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)														
22	0005	RO	Gestión de Proyectos del Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER.	Huamanga	Ayacucho	Proyecto	12,00	4,20	35,04	514.506,00	179.398,30	34,87	PRIDER	Adm. Directa
24	0156	RO	Liquidacion y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12,00	0,00	0,00	112.093,00	73.476,06	65,55	EX CACHI /S.G.F	Adm. Directa
25	0173	RO	Construcción de Ambiente para Laboratorio de Mecánica de Suelos del Gobierno Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	12.200,00	12.186,63	99,89	S.G.O.	Adm. Directa
26	0225	RO	Remodelación y Acondicionamiento de los Ambientes del Gobierno Regional Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00	0,00	276.565,00	0,00	0,00	S.G.O.	Adm. Directa
27	0284	RO	Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Unidad Imagen Inst.	Adm. Directa
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (05)										500.000,00	251.266,97	50,25		
28	0117	RO	Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de Regional de Defensa Civil de Ayacucho - Atención Contingencias	Huamanga	Ayacucho	Obra	15,00	8,94	59,63	500.000,00	251.266,97	50,25	S.G.D.C.	Adm. Directa
AGROPECUARIA (10)										10.108.726,00	5.300.770,70	52,44		
31	0107	RO	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14.493,00	8.405,94	58,00	960.906,00	843.359,29	87,77	G.R.D.E.	Adm. Directa
32	0036	RO	Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC.	Huamanga	Ayacucho	Km.	47,60	33,68	70,76	800.000,00	555.832,91	69,48	OPEMAN	Adm. Directa
33	0037	RO	Pago de Seguro de Obras Civiles - PERC	Huamanga	Ayacucho	Cuota	2,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	OPEMAN	Adm. Directa
34	0038	RO	Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC	Huamanga	Ayacucho	Estaciones	31,00	22,87	73,76	230.624,00	130.379,96	56,53	OPEMAN	Adm. Directa
35	0114	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chiclarazo - Chontaca - Ayacucho, Tambillo.	Huamanga	Ayacucho	Km.	12,30	0,00	0,00	259.731,00	142.841,03	55,00	SGO	Adm. Directa
36	0170	RO	Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Viñaca. Distrito de Jesús Nazareno	Huamanga	Jesús Nazareno	Km.	2,80	2,04	72,72	349.268,00	326.361,47	93,44	S.G.O.	Adm. Directa
37	0001	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chiclarazo - Chontaca.	Huamanga	Tambillo	Km.	12,30	2,16	17,57	5.168.197,00	2.108.280,23	40,79	PRIDER	Adm. Directa
38	0006	RO	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42,55	1,70	3,99	1.290.000,00	943.715,81	65,30	PRIDER	Adm. Directa
39	0234	RO	Instalación del Sistema de Riego Técnico por Bombeo en el Centro Poblado San Matin de Paraiso y Anexos	Huamanga	San José Ticllas	Obra	1,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M.D. San José Ticllas
TRANSPORTES (15)										3.325.555,00	2.474.558,44	74,41		
42	0010	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Km.	72,30	56,36	77,95	204.469,00	92.749,21	45,36	D.R. Transportes	Adm. Directa
43	0174	RO	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho	Huamanga	Vinchos	Km.	20,00	6,28	31,41	1.613.802,00	1.117.834,66	69,27	S.G.O.	Adm. Directa
46	0255	RO	Construcción Puente Carozable Muyurina	Huamanga	Ayacucho	Puente	1,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. P. Huamanga

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
47	0256	RO	Mejoramiento Trocha Carrozable Ccayarpachi - Anyana	Huamanga	Santiago de Pischa	Km.	29,00	0,00	0,00	135.251,00	135.250,81	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Santiago de Pischa
48	0118	RO	Pavimentación de las Calles del AA.HH. Nery Garcia Zárate y de la Asociación Pro Vivienda 16 de Abril en el Distrito de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	350.037,00	120.366,22	34,39	S.G.O.	Adm. Directa
49	0132	RO	Construcción de la Pavimentación de la 1ra. Y 2da. Cuadra del Jr. " Mariscal Llerena" de la Asociación Sector Educación	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	5.226,00	5.225,00	99,98	S.G.O.	Adm. Directa
50	0221	RO	Construcción de Pavimento en el Asentamiento Humano Piscotambo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	ML.	245,00	245,00	100,00	217,00	205,78	94,83	S.G.O.	Adm. Directa
51	0220	RO	Construcción Sistema de Graderías Santa Cecilia en el Distrito de ayacucho, Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	6.247,00	6.246,91	100,00	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huamanga
52	0261	RO	Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1,00	0,40	40,00	506.739,00	493.113,32	97,31	S.G.S.L.	Convenio M.D. Carmen Alto
53	0223	RO	Construcción Muro de Contención Jr. Argentina (2da Cuadra) Barrio Belén	Huamanga	Ayacucho	ML.	62,50	62,50	100,00	3.567,00	3.566,53	99,99	S.G.O.	Adm. Directa
MEDIO AMBIENTE (17)										349.500,00	137.565,00	39,36		
54	00049	RO	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	D.R. Agricultura	Adm. Directa
55	00044	R.O	Forestación y Reforestación en los Suelos de Aptitud Forestal del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga.	Huamanga	Chiara	Hectáreas	450,00	151,97	33,77	333.000,00	137.565,00	41,31	D.R. Agricultura	Adm. Directa
SANEAMIENTO (8)										133.914,00	133.913,25	100,00		
57	00232	RO	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH Los Licenciados Pacificadores de la Nación y la Asociación Los Licenciados del Ejercito.	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,58	57,73	133.914,00	133.913,25	100,00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. San Juan Bautista
SALUD (20)										4.678.565,00	2.699.052,84	57,69		
60	00176	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Perinatal de la Microred de Vinchos de la Red Huamanga	Huamanga	Vinchos	Establec. Salud	1,00	1,00	100,00	21.897,00	21.896,44	100,00	S.G.O.	Adm. Directa
61	00177	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil del Nucleo Chontaca - Microred Chontaca (Red Huamanga - Ayacucho)	Huamanga	Acocro	Establec. Salud	1,00	1,00	100,00	65.165,00	65.164,50	100,00	S.G.O.	Adm. Directa
62	00109	RO	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,96	96,05	233.782,00	233.773,48	100,00	S.G.O.	Adm. Directa
64	00082	RO	Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga DIRESA	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	S.G.O. /S.G.S.L.	Convenio
65	00253	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel en los Establecimientos de Salud Ocros Chumbes Ccaccamarca	Huamanga	Ocros	Obra	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M.D. Ocros
66	00166	RO	Construcción del Banco de Sangre Tipo II en Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00	0,00	2.362.964,00	2.178.218,42	92,18	D.R.Salud	Contrata
67	00280	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de P. SS. Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención en los Puestos de Salud Paccha, Arizona, Occollo, Culluhuanca	Huamanga	Multidistrital	Obra	1,00	0,00	0,00	995.551,00	0,00	0,00	S.G.O. /DIRESA	Adm. Directa
68	00286	RO	Obras Complementarias para el Desarrollo de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Salud Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00	0,00	299.206,00	0,00	0,00	Hospital Regional Ayacucho	Adm. Directa
CULTURA Y DEPORTE (21)										273.378,00	172.579,04	63,13		

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGION AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
69	0172	RO	Obras Complementarias del Complejo Deportivo Ciudad de Venezuela - Estadio Ciudad de Cumaná - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00		273.378,00	172.579,04	63,13	S.G.O.	Adm. Directa
EDUCACIÓN (22)											3.354.227,00	3.172.451,26	94,58		
70	00171	RO	Recuperación y Remodelación del Monumento Histórico Turístico La Amargura, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00		121.664,00	111.803,20	91,90	S.G.O.	Adm. Directa
71	00187	RO	Sustitución Infraestructura de la Institución Educativa Pública Agropecuaria Integrada "Mariscal Guillermo Miller"	Huamanga	Acos Vinchos	Aulas	5,00	0,56	11,13		1.037.200,00	1.035.181,20	99,81	S.G.S.L.	Convenio M. D. Acos Vinchos
72	0250	RO	Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo en el Distrito de San Juan Bautista	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,75	75,25		240.000,00	240.000,00	100,00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. San Juan Bautista
73	0091	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Aulas	6,00	3,82	63,62		800.000,00	683.475,05	85,43	S.G.O.	Adm. Directa
74	0115	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Multidistrital	Módulos	2.858,00	0,00	0,00		268.579,00	239.823,92	89,29	S.G.O.	Adm. Directa
75	0260	RO	Construcción Acondicionamiento e Implementación del Colegio Militar Alfonso Ugarte - Quicapata	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,70	70,00		437.057,00	427.868,26	97,90	S.G.S.L.	Convenio M. D. Carmen Alto
76	0111	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la Institución Educativa María Parado de Bellido - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	7,00	5,36	76,55		446.327,00	430.904,20	96,54	S.G.O.	Adm. Directa
77	0226	RO	Reemplazo de Infraestructura Educativa de la Escuela Estatal de Menores N° 38022/MX-P de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1,00	1,00	100,00		3.400,00	3.395,43	99,87	S.G.O.	Adm. Directa
PROTECCIÓN SOCIAL (23)											261.153,00	113.269,26	43,37		
78	0219	RO	Construcción Casa Comunal de Usos Múltiples de la Asociación de Epilepsia de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	14,00	13,67	97,67		148.190,00	0,00	0,00	S.G.O.	Adm. Directa
79	0103	RO	Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana	Huamanga	Ayacucho	Acción	5,00	5,00	100,00		112.963,00	113.269,26	100,27	G.R.D.S.	Adm. Directa
HUANTA											7.607.754,00	4.638.714,96	60,97		
AGROPECUARIA (10)											2.277.589,00	600.000,00	26,34		
80	0003	RO	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razuhuilla	Huanta	Multidistrital	Km.	2,00	0,00	0,00		1.100.766,00	0,00	0,00	PRIDER	Adm. Directa
81	0257	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Carnicería Pampa - Sector Anta	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	0,00	0,00		600.000,00	600.000,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Huamanguilla
82	0281	RO	Construcción Reservoirio Ccollana, V=750 M3	Huanta	Luricocha	Obra	1,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Luricocha
83	0282	RO	Construcción Sistema de Irrigación Integral Tacclamniyoc-Luriccha	Huanta	Luricocha	Km.	20,00	0,00	0,00		476.823,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Luricocha
TRANSPORTE (15)											2.808.621,00	1.851.014,33	65,90		
84	0039	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Luricocha - Lirio	Huanta	Luricocha	Km.	37,82	15,42	40,77		642.225,00	86.520,75	13,47	D.R. Transportes	Adm. Directa
85	0159	RO	Construcción Carretera Ccarhuarín - Tircus	Huanta	Sivia	Km.	21,00	11,81	56,25		409.106,00	409.100,13	100,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia
86	0160	RO	Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	14,12	10,26	72,68		587.682,00	587.456,82	99,96	S.G.S.L.	Convenio M. D. Llochegua
87	0258	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huanta - Luricocha	Huanta	Luricocha	Km.	12,00	0,00	0,00		283.108,00	283.107,60	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Luricocha

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%			
90	0158	RO	Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Anteccasa - Ccentabamba	Huanta	Sivia	Km.	18,00	12,79	71,08	486.500,00	484.829,03	99,66	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	
91	0285	RO	Construcción de Carretera de Integración Distrito de Ayahuanco Tramo: Pampacorís - Yanacocha - Acceso Vizcatan - Huarcatan	Huanta	Ayahuanco	Km.	21,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ayahuanco	
MEDIO AMBIENTE (17)											407.705,00	223.236,00	54,75		
92	00046	RO	Forestación y Reforestación con Tara con fines de Conservación del suelo y Producción en la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	250,00	0,00	0,00	7.705,00	6.955,00	90,27	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
93	00040	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Santillana y Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	200,00	#####	39,00	200.000,00	117.690,00	58,85	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
94	00043	RO	Reforestación Participativa para Recuperación de Suelos y Mejoramiento de Producción en las Zonas de Acon y Triboline - Sivia	Huanta	Sivia	Hectáreas	200,00	70,00	35,00	200.000,00	98.591,00	49,30	D.R. Agricultura	Adm. Directa	
SALUD (20)											584.007,00	584.005,99	100,00		
95	00178	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil de la Microred Sivia de la Red Valle del Río Apurímac y Ene VRAE	Huanta	Sivia	Establec. Salud	1,00	1,00	100,00	28.527,00	28.526,74	100,00	S.G.O. /S.G.S.L.	Convenio	
96	00168	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Llochequa	Huanta	Llochequa	Unidad	1,00	1,00	100,00	157.638,00	157.638,00	100,00	D.R. Salud	Adm. Directa	
97	00235	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud Distrito de Santillana, Micro Red San Jose de Secce, Red de Salud Huanta - DIRESA Ayacucho	Huanta	Santillana	Obra	1,00	0,00	0,00	397.842,00	397.841,25	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio	
EDUCACIÓN (22)											1.506.354,00	1.356.980,64	90,08		
98	0097	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	349.338,00	200.000,00	57,25	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	
99	0262	RO	Sustitución Infraestructura e Implementación Mobiliarios y Equipos en la Institución Educativa N° 39013/Mx-P Clara Castillo Gallozo	Huanta	Huanta	Obra	1,00	0,84	84,34	244.292,00	244.291,24	100,00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	
100	0236	RO	Sustitución de Infraestructura, Construcción Cerco Perimetrico, Losa Deportiva Servicios Higiénicos e Implementación con Equipos, Mobiliarios y Capacitación en la I.E. N° 38270 San Antonio	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Huamanguilla	
101	0191	RO	Construcción de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos Educativos en la I.E. Secundaria "Mariano Sosa" en la Localidad de La Vega	Huanta	Huamanguilla	Aulas	3,00	1,78	59,43	558.587,00	558.552,40	99,99	S.G.S.L.	Convenio M.D. Huamanguilla	
102	0092	RO	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Gonzales Vigil	Huanta	Huanta	Aulas	4,00	3,91	97,84	254.137,00	254.137,00	100,00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	
PROTECCIÓN SOCIAL (23)											23.478,00	23.478,00	100,00		
103	0110	RO	Fortalecimiento de las Organizaciones de Bases y Redes Sociales de las Provincias de Huanta y la Mar	Huanta	Multidistrital	Acción	12,00	12,00	100,00	23.478,00	23.478,00	100,00	G.R.D.S.	Adm. Directa	
LA MAR											5.819.371,00	4.306.840,69	74,01		
AGROPECUARIA (10)											800.000,00	800.000,00	100,00		
104	0233	RO	Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8,00	0,71	8,83	800.000,00	800.000,00	100,00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	
TRANSPORTE (15)											906.196,00	477.425,98	52,68		
105	0012	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Km.	37,17	23,10	62,15	465.270,00	36.563,52	7,86	D.R. Transportes	Adm. Directa	
107	0263	RO	Construcción Carretera Irán - Miraflores	La Mar	Anco	Km.	6,04	6,04	100,00	150.000,00	150.000,00	100,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Anco	
108	0264	RO	Construcción de Carretera Angea - Anama - Oarín	La Mar	Chungui	Km.	0,00	0,00	93,66	290.926,00	290.862,46	99,98	S.G.S.L.	Convenio M. P. La Mar	

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
MEDIO AMBIENTE (17)														
109	00030	RO	Desarrollo Productivo de los Cultivos de Cacao, Plátanos y Cítricos y Agroforestería en el Distrito de Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Hectáreas	328,00	73,80	22,50	1.334.265,00	891.505,00	66,82	D.R. Agricultura	Adm. Directa
110	00063	RO	Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos de la Micro Cuenca del Río Anchiuay Valle del Río Apurímac.	La Mar	Anco	Hectáreas	2.500,00	716,00	28,64	500.000,00	500.000,00	100,00	U.O VRAE	Adm. Directa
111	00036	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Tambo y San Miguel - Provincia La Mar.	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	200,00	81,00	40,50	200.000,00	100.951,00	50,48	D.R. Agricultura	Adm. Directa
SALUD (20)														
113	00175	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en la Microred de Ayna, Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Santa Rosa Red de Salud Ayacucho Norte	La Mar	Santa Rosa	Establec. Salud	1,00	0,00	0,00	57.739,00	57.708,67	99,95	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio
114	00167	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Unidad	1,00	1,00	100,00	157.638,00	157.638,00	100,00	D.R. Salud	Adm. Directa
115	00169	RO	Compra de Ambulancia para el Hospital de Apoyo San Francisco	La Mar	Ayna	Unidad	1,00	1,00	100,00	239.638,00	174.989,00	73,02	D.R. Salud	Adm. Directa
116	00151	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1,00	0,00	0,00	576.042,00	0,00	0,00	U.O. VRAE	Contrata
EDUCACIÓN (22)														
117	00188	RO	Ampliación de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 38393/MX-P, en el Centro Poblado de Marintari	La Mar	Santa Rosa	Aulas	4,00	0,85	21,20	380.000,00	379.854,80	99,96	S.G.S.L.	Convenio M. D. Santa Rosa
118	00189	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/MX-P, en la Localidad de San Francisco	La Mar	Ayna	Aulas	5,00	1,01	20,29	380.000,00	379.866,24	99,96	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ayna
119	00190	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703 MX-P de Pichihuilca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	Aulas	3,00	0,30	10,00	414.398,00	414.398,00	100,00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa
120	0085	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Módulos	250,00	37,50	15,00	500.000,00	500.000,00	100,00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa
121	0237	RO	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con Mobiliarios y Equipos en la I.E. 38600/Mx-P en el centro Poblado de Comunpiari	La Mar	Santa Rosa	Obra	1,00	0,00	0,00	73.455,00	73.455,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Santa Rosa
CANGALLO														
AGROPECUARIA (10)														
122	0228	RO	Construcción de Sistema de Riego Cuchucancha	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	0,00	0,00	2.843.762,00	1.942.024,16	68,29	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M.D. Los Morochucos
ENERGÍA (12)														
123	0229	RO	Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria Trifásico y Monofásico con Neutro Corrido en 11 Localidades de Totos	Cangallo	Totos	km	34,30	0,00	0,00	371.594,00	371.593,39	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Contrata
TRANSPORTE (15)														
124	0011	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	34,30	63,16	256.119,00	58.056,17	22,67	D.R. Transportes	Adm. Directa
126	0120	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Quispillaqta - Llaqjahunan - Ccasapata - Huertahuasi	Cangallo	Multidistrital	Km.	0,50	0,00	0,00	3.922,00	3.920,46	99,96	S.G.S.L.	Adm. Directa
127	0265	RO	Construcción Carretera Achaccmarca - Ccarhuaccocco - Iglesiashuasi	Cangallo	Paras	Km.	14,55	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Contrata

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO

: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER

: 100 AGRICULTURA

: 200 TRANSPORTES

: 300 EDUCACIÓN

: 400 SALUD

FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
MEDIO AMBIENTE (17)														
129	00041	RO	Forestación y Reforestación en el ambito del Distrito de Cangallo	Cangallo	Cangallo	Hectáreas	225,00	133,00	59,11	200.000,00	135.005,00	67,50	D.R. Agricultura	Adm. Directa
SALUD (20)														
130	00195	RO	Construcción y Ampliación del Centro Materno Perinatal del Centro de Salud de Pampa Cangallo-Diresa, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Pampacangallo	Obra	1,00	0,65	65,00	154.250,00	154.223,10	99,98	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa
131	00254	RO	Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud de Centro de Salud Totos Micro Red Putacca, Red de Salud Huamanga DIRESA - Ayacucho	Cangallo	Totos	Obra	1,00	1,00	100,00	307.191,00	307.190,50	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Totos
EDUCACIÓN (22)														
132	0266	RO	Mejoramiento de la Institución Educativa Pública N° 38128/Mx-P Quispillacta	Cangallo	Chuschi	Obra	1,00	0,15	15,00	1.184.913,00	546.261,00	46,10	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa
133	0271	RO	Reemplazo de Infraestructura de la Institución Educativa Publicad N° 38135/Mx-P de Chanquil	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	0,00	0,00	194.125,00	194.125,00	100,00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa
134	0192	RO	Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	Aulas	3,00	1,29	43,00	638.652,00	0,00	0,00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa
FAJARDO														
TRANSPORTE (15)														
136	0212	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Multidistrital	Km.	69,40	5,97	8,60	4.587.297,00	682.849,82	14,89		
137	0112	RO	Construcción Puente Carrozable Carampa	Fajardo	Alcamenca	ML	73,60	19,84	26,95	4.112.701,00	432.852,82	10,52	GRI - PCD	Contrata
138	0213	RO	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	69,40	5,97	8,60	3.272.267,00	202.421,06	6,19	S.G.S.L.	Contrata
139	0121	RO	Construcción Carretera Asquipata - Morcolla Chico - Chihuirí	Fajardo	Multidistrital	Km.	0,75	0,68	90,53	573.682,00	99.323,21	17,31	GRI - PCD	Convenio M. D. Asquipata
MEDIO AMBIENTE (17)														
141	00042	RO	Establecimiento de Plantaciones Forestales en los Distritos de Huancapi y Colca.	Fajardo	Multidistrital	Hectáreas	225,00	122,99	54,66	200.000,00	124.997,00	62,50	D.R. Agricultura	Adm. Directa
EDUCACIÓN (22)														
142	0086	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Víctor Fajardo	Fajardo	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	274.596,00	125.000,00	45,52	O.S.R. Fajardo	Adm. Directa
143	0243	RO	Construcción Infraestructura Educativa de la I.E. N° 38456 de Carampa	Fajardo	Alcamenca	Obra	1,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Alcamenca
VILCASHUAMÁN														
TURISMO (09)														
144	0031	RO	Puesta en Valor de Atractivos Turísticos de la Ciudad Inca de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Vilcas	Eventos	2,00	1,12	55,84	3.309.207,00	1.326.400,23	40,08	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa
TRANSPORTE (15)														
145	0016	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	97,40	69,74	71,60	433.737,00	200.000,00	46,11	D.R. Transportes	Adm. Directa
149	0224	RO	Construcción de Carretera División Raymina - Curipaco	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	4,14	0,00	0,00	814.109,00	419.206,29	51,49	S.G.S.L.	Convenio M. D. Huambalpa
150	0245	RO	Rehabilitación y Mejoramiento Trocha Carrozable Huambalpa - Huamanmarca	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	12,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Huambalpa

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
151	0154	RO	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6,50	6,50	100,00	300.000,00	51.732,08	17,24	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa
										200.000,00	134.261,00	67,13		
MEDIO AMBIENTE														
152	00037	RO	Forestación y Reforestación en el Distrito de Vilcashuamán - Provincia Vilcashuamán.	Vilcashuamán	Vilcas	Hectáreas	225,00	133,00	59,11	200.000,00	134.261,00	67,13	D.R. Agricultura	Adm. Directa
SANEAMIENTO (8)										245.561,00	245.561,00	100,00		
153	00247	RO	Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague en la Localidad de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	0,00	0,00	245.561,00	245.561,00	100,00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. Vischongo
EDUCACIÓN (22)										1.615.800,00	327.371,94	20,26		
154	0089	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuamán	Multidistrital	Módulos	167,00	125,70	75,27	29.415,00	29.415,00	100,00	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa
155	0218	RO	Sustitución de aulas y Ampliación de Infraestructura en la Institución Educativa Corazon de Jesus - Saurama	Vilcashuamán	Saurama	Obra	1,00	0,00	0,00	816.669,00	0,00	0,00	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa
156	0246	RO	Ampliación de la Infraestructura en la I.E. N° 38170 /MX-P San Cristóbal de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	0,00	0,00	174.521,00	174.521,00	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Vischongo
157	0244	RO	Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Nuestra Señora del Carmen de Yananaco	Vilcashuamán	Independencia	Obra	1,00	0,00	0,00	50.719,00	50.718,49	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Independencia
158	0248	RO	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. 38160 MX de Concepción	Vilcashuamán	Concepción	Obra	1,00	0,00	0,00	72.718,00	72.717,45	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M. D. Concepción
159	0276	RO	Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa Ciro Alegría de Accomarca	Vilcashuamán	Accomarca	Aulas	5,00	0,00	0,00	112.920,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Accomarca
160	0283	RO	Rehabilitación de Infraestructura en la I. E. N°38153 César Vallejo de Accomarca	Vilcashuamán	Accomarca	Obra	1,00	0,00	0,00	158.838,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Accomarca
161	0289	RO	Construcción de Infraestructura y Equipamiento en la I. E. N° 38245 Mx-P de Pallcacancha Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Vischongo
SUCRE										2.149.918,00	984.492,97	45,79		
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										235.320,00	235.320,00	100,00		
162	0227	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,00	0,00	235.320,00	235.320,00	100,00	O. S.R. Sucre	Adm. Directa
AGROPECUARIA (10)										123.854,00	123.853,37	100,00		
163	0273	RO	Construcción del Sistema de Riego Llacsí	Sucre	San Pedro Larcay	Obra	1,00	0,00	0,00	123.854,00	123.853,37	100,00	S.G.S.L. /FONIPREL	Convenio M.D. San Pdro Larcay
TRANSPORTE (15)										845.074,00	345.987,60	40,94		
164	0015	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Km.	103,60	63,88	61,66	304.729,00	115.480,60	37,90	D.R. Transportes	Adm. Directa
173	0162	RO	Mejoramiento Carretera Querobamba - Quije - Chicayoc - Chalcos - Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	2,00	2,00	100,00	230.507,00	230.507,00	100,00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa
174	0288	RO	Construcción del Puente Peatonal Pichco - Anta	Sucre	Belen	Obra	1,00	0,00	0,00	309.838,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Belén
MEDIO AMBIENTE (17)										200.000,00	116.342,00	58,17		

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
175	00052	RO	Recuperación de la Cobertura Vegetal en el Ambito del Distrito de Querobamba.	Sucre	Querobamba	Hectáreas	500,00	220,00	44,00	200.000,00	116.342,00	58,17	D.R. Agricultura	Adm. Directa
			SALUD (20)							500.000,00	0,00	0,00		
176	00078	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microred de Sucre - Red Ayacucho Sur	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,95	95,00	500.000,00	0,00	0,00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa
			EDUCACIÓN (22)							245.670,00	162.990,00	66,35		
177	0096	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	82.680,00	0,00	0,00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa
178	0196	RO	Construccion Infraestructura del Instituto Superior Tecnologico Santo Domingo de Guzman - Querobamba	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,90	90,00	162.990,00	162.990,00	100,00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa
			HUANCASANCOS							1.435.499,00	1.364.232,00	95,04		
			TRANSPORTE (15)							397.499,00	397.499,00	100,00		
180	0169	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Sacsamarca - Asca - Pampacocha - Linderopampa Pallcca - Yupipampa.	Huancasancos	Sacsamarca	Km.	35,00	2,64	7,54	397.499,00	397.499,00	100,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sacsamarca
			MEDIO AMBIENTE (17)							200.000,00	128.733,00	64,37		
181	00045	RO	Forestación y Conservación de suelos en la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Hectáreas	225,00	124,99	55,55	200.000,00	128.733,00	64,37	D.R. Agricultura	Adm. Directa
			EDUCACIÓN (22)							838.000,00	838.000,00	100,00		
182	0094	RO	Construccion y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa Los Andes de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	0,42	10,53	431.000,00	431.000,00	100,00	O.S.R. Huancasancos	Adm. Directa
183	0100	RO	Construccion Infraestructura del Instituto Superior Tecnologico Federico Gonzales Cabezudo de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	O.S.R. Huancasancos	Adm. Directa
184	0231	RO	Mejoramiento de los Servicios de Educación Bilingüe Intercultural en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Beneficiarios	3.555,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	100,00	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huancasancos
			LUCANAS							7.000.695,00	4.050.198,13	57,85		
			TURISMO (09)							600.000,00	0,00	0,00		
185	0030	RO	Recuperación de los Recursos Turísticos del Valle Sondondo	Lucanas	Multidistrital	Obra	1,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	O.S.R. Lucanas / DIRCETUR	Adm. Directa
			AGROPECUARIA (10)							1.305.079,00	1.305.076,54	100,00		
186	0040	RO	Irrigación Yaurihuirí	Lucanas	Puquio	Km.	25,00	0,00	0,00	224.930,00	224.929,28	100,00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa
187	0239	RO	Construcción y Mejoramiento del Canal de Irrigación Atocata-Querocancha	Lucanas	Laramate	Obra	1,00	0,00	0,00	174.778,00	174.777,00	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Laramate
188	0241	RO	construcción de la Represa Ninaccasa y Canal Buena Esperanza en la Localidad de Carhuacucho	Lucanas	Llauta	Obra	1,00	0,00	0,00	905.371,00	905.370,26	100,00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. LLauta
			ENERGIA (12)							899.922,00	899.922,00	100,00		
191	0133	RO	Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25,00	25,00	100,00	899.922,00	899.922,00	100,00	S.G.S.L.	Contrata
			TRANSPORTE (15)							581.083,00	184.192,60	31,70		
192	0013	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Km.	226,14	125,01	55,28	581.083,00	184.192,60	31,70	D.R. Transportes	Adm. Directa

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJE: 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
218	00039	RO	Forestación y Reforestación del Distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas.	Parinacochas	Multidistrital	Hectáreas	150,00	60,00	40,00	200.000,00	107.828,00	53,91	D.R. Agricultura	Adm. Directa
			SALUD (20)							266.809,00	0,00			
219	00275	RO	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Puesto de Salud de Rivacayco	Parinacochas	San Francisco de Rivacayco	Obra	1,00	0,00	0,00	266.809,00	0,00	0,00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Rivacayco
			EDUCACIÓN (22)							125.278,00	0,00	0,00		
220	0088	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	125.278,00	0,00	0,00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa
			PAUCAR DEL SARA SARA							2.514.009,00	169.063,00	6,72		
			TRANSPORTE (15)							950.711,00	0,00	0,00		
221	0054	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Huataca - San Javier de Alpabamba - San Francisco de Rivacayco - Pacapausa.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Km.	0,50	0,28	56,76	950.711,00	0,00	0,00	O.S.R. P. Sara Sara	Adm. Directa
			MEDIO AMBIENTE (17)							200.000,00	103.063,00	51,53		
222	00038	RO	Forestación y Reforestación de los Distritos de Pauza, Pararca y Sara Sara - Provincia Paucar del Sara Sara.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Hectáreas	148,00	55,99	37,83	200.000,00	103.063,00	51,53	D.R. Agricultura	Adm. Directa
			SALUD (20)							1.264.577,00	60.000,00	4,74		
223	00079	RO	Recuperación y Fortalecimiento del Servicio de Salud Materno Infantil del Hospital de Apoyo Pausa - Microred Pausa - Red Ayacucho Sur - Distrito de Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho	P. Sara Sara	Pausa	Obra	1,00	0,66	66,48	500.000,00	60.000,00	12,00	O.S.R. P. SARA SARA	Adm. Directa
224	00277	RO	Mejoramiento de la Prestación de Servicios del Puesto de Salud Oyolo	P. Sara Sara	Oyolo	Establec. Salud	1,00	0,00	0,00	764.577,00	0,00	0,00	O.S.R. P. SARA SARA	Adm. Directa
			EDUCACIÓN (22)							98.721,00	6.000,00	6,08		
225	0090	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Paucar del Sara Sara	P. Sara Sara	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00	0,00	98.721,00	6.000,00	6,08	O.S.R. P. Sara Sara	Adm. Directa
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										70.943.201,00	38.840.820,86	54,75		

NOTA.- LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.



SITUACIÓN ACTUAL
Paralizada
Meta Concluida
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
Paralizada
Proceso Liquidación
Ejecución
Ejecución
En transferencia
En transferencia
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN



SITUACIÓN ACTUAL
EJECUCIÓN
En Transferencia
Meta culminada
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
Meta Culinada
Ejecución
Ejecución
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN



SITUACIÓN ACTUAL
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN



SITUACIÓN ACTUAL
abr-09
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
En transferencia
En transferencia
En transferencia
EJECUCIÓN
En transferencia



SITUACIÓN ACTUAL
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
Obra Concluida
EJECUCIÓN



SITUACIÓN ACTUAL
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
En transferencia
En transferencia
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
ELAB. EXP. TECC.



SITUACIÓN ACTUAL
EJECUCIÓN
En transferencia
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
En transferencia