

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
<b>MULTIPROVINCIAL</b>										<b>10.234.275,00</b>	<b>2.612.188,85</b>			
<b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>										<b>2.290.273,00</b>	<b>1.191.561,77</b>			
01	0007	RO	Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Acción	12,00	6,61	55,11	304.434,00	200.208,10	65,76	Adm. Directa	Ejecución
02	0009	RO	Sistema de Información Geográfica Regional	Multiprov.	Multidistrital	Acción	4,00	1,00	25,00	100.000,00	34.439,67	34,44	Adm. Directa	Ejecución
03	0119	RO	Fortalecimiento de Capacidades en los Procesos Participativos de la Sub Regiones y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,00		124.882,00	22.627,00	18,12	Adm. Directa	
04	0003	RO	Elaboracion de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20,00	0,00		1.625.058,00	799.972,77	49,23	Adm. Directa	Ejecución
05	0008	RO	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	100,00	0,00		129.398,00	128.860,73	99,58	Adm. Directa	Ejecución
	0008	CSC	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	100,00	0,00		6.501,00	5.453,50	83,89	Adm. Directa	Ejecución
<b>ORDEN PUBLICO SEGURIDAD (05)</b>										<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
06	0023	CSC	Atención Contingencias Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obra	5,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	Ejecución
<b>TURISMO (09)</b>										<b>533.130,00</b>	<b>400.225,25</b>			
07	0029	RO	Promoción y Difusión de las Festividades Turísticas y Ferias en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Eventos	150,00	0,00		531.756,00	400.225,25	75,26	Adm. Directa	Ejecución
08	0186	D.T.	Mejora de la Orientacion Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	Multiprov.	Multidistrital	Informe	12,00	0,00		1.374,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>500.000,00</b>	<b>169.016,80</b>			
09	0047	RO	Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Personas Capacitadas	4.595,00	0,00		500.000,00	169.016,80	33,80	Adm. Directa	Ejecución
<b>TRANSPORTES (15)</b>										<b>1.525.203,00</b>	<b>0,00</b>			
10	0051	RO	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales	Multiprov.	Multidistrital	Km.	64,00	0,00		1.191.077,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
11	0165	D.T.	Perfilado Red Departamental Transferida al Gobierno Regional de Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Km.	668,92	0,00		334.126,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										<b>2.539.519,00</b>	<b>676.556,24</b>			
12	00056	RO	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13,00	0,00		37.633,00	37.826,17	100,51	Adm. Directa	
	00056	CSC	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13,00	0,00		600.000,00	154.371,26	25,73	Adm. Directa	
13	00032	RO	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	154,00	0,00		324.318,00	65.000,00	20,04	Adm. Directa	
	00032	CSC	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	154,00	0,00		275.682,00	85.000,00	30,83	Adm. Directa	
14	00050	RO	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		500.000,00	180.071,10	36,01	Adm. Directa	
	00050	CSC	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	71.042,00	35,52	Adm. Directa	
15	00075	RO	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ambito de CAMISEA - Region Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,20	20,00	1.886,00	0,00	0,00	Adm. Directa	

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
	00075	CSC	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ambito de CAMISEA - Region Ayacucho.	Multiprovincial	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,00		100.000,00	16.903,71	16,90	Adm. Directa	
16	00053	CSC	Producción Agroforestal de Tara en la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Hectáreas	500,00	0,00		500.000,00	66.342,00	13,27	Adm. Directa	
			<b>SALUD (0)</b>							<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>			
17	00270	RO	Mejoramiento del Acceso de 182 Comunidades Excluidas y Dispersas a los Servicios Básicos de Salud, Promoción, Prevención y Recuperación de la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Beneficiarios	42.265,00	0,00		420.000,00	0,00	0,00	Convenio	
			<b>EDUCACIÓN (22)</b>							<b>976.150,00</b>	<b>0,00</b>			
18	0150	CSC	Fortalecimiento de Capacidades en el Uso Pedagógico de TIC de los Docentes en las I.E. de Nivel Educativo Basico de la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Beneficiarios	5.000,00	0,00		144.061,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
19	0052	RO	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Basico Pública de la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Equipos Comp.	355,00	0,00		548.511,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
	0052	CSC	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Basico Pública de la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Equipos Comp.	355,00	0,00		283.578,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			<b>PROTECCION SOCIAL (23)</b>							<b>450.000,00</b>	<b>174.828,79</b>			
20	0179	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Victor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman - Region Ayacucho	Multiprovincial (Centro)	Multidistrital	Beneficiarios	10.000,00	0,00		150.000,00	54.393,28	36,26	Adm. Directa	
21	0193	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Region Ayacucho	Multiprovincial (Norte)	Multidistrital	Beneficiarios	10.000,00	0,00		150.000,00	59.393,47	39,60	Adm. Directa	
22	0194	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara - Region Ayacucho	Multiprovincial (Sur)	Multidistrital	Beneficiarios	10.000,00	0,00		150.000,00	61.042,04	40,69	Adm. Directa	
			<b>HUAMANGA</b>							<b>38.383.032,00</b>	<b>13.226.286,16</b>			
			<b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>							<b>1.080.281,00</b>	<b>296.591,92</b>			
23	0147	CSC	Implementación con Equipos y Mobiliario al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Equipos	28,00	0,00		20.958,00	20.841,86	99,45	Adm. Directa	Ejecución
24	0005	RO	Gestión de Proyectos del Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER.	Huamanga	Ayacucho	Proyecto	12,00	0,00		514.506,00	137.643,31	26,75	Adm. Directa	Ejecución
25	0146	CSC	Ampliación de la Infraestructura de la Unidad de Informática del Hospital Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Ambiente	4,00	1,89	47,26	76.375,00	60.167,36	78,78	Adm. Directa	Ejecución
26	0156	RO	Liquidacion y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12,00	0,00		112.093,00	65.752,76	58,66	Adm. Directa	
	0156	DT	Liquidacion y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12,00	0,00		67.584,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
27	0173	RO	Construcción de Ambiente para Laboratorio de Mecánica de Suelos del Gobierno Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	12.200,00	12.186,63	99,89	Adm. Directa	Proceso de Liquidación

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
28	0225	RO	Remodelación y Acondicionamiento de los Ambientes del Gobierno Regional Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00		276.565,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
										<b>526.690,00</b>	<b>202.950,41</b>			
<b>ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (05)</b>														
29	0117	RO	Fortalecimiento de Capacidades del Sistema Regional de Defensa Civil de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	15,00	0,00		500.000,00	202.950,41	40,59	Adm. Directa	Ejecución
30	0024	CSC	Atención de Obras de Interés Social Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	25,00	0,00		26.690,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
										<b>19.561.272,00</b>	<b>4.810.089,02</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>														
32	0033	CSC	Fortalecimiento de la Producción de Lácteos en la Microcuenca de Allpachaca	Huamanga	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,00		87.005,00	40.605,00	46,67	Adm. Directa	Ejecución
33	0034	CSC	Mejoramiento de Piso Forrajero en la Cuenca Alta de la Irrigación Cachi	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	15,00	0,00		203.733,00	82.489,00	40,49	Adm. Directa	Ejecución
34	0107	RO	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14.493,00	0,00		960.906,00	675.075,08	70,25	Adm. Directa	
	0107	CSC	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14.493,00	0,00		328.820,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
35	0036	RO	Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC.	Huamanga	Ayacucho	Km.	47,60	1,41	2,96	800.000,00	458.887,95	57,36	Adm. Directa	
36	0037	RO	Pago de Seguro de Obras Civiles - PERC	Huamanga	Ayacucho	Cuota	2,00	0,00		800.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
37	0038	RO	Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC	Huamanga	Ayacucho	Estaciones	31,00	0,00		230.624,00	112.979,00	48,99	Adm. Directa	
38	0114	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca - Ayacucho, Tambillo.	Huamanga	Ayacucho	Km.	12,30	0,00		259.731,00	149.241,03	57,46	Adm. Directa	
39	0170	RO	Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Viñaca, Distrito de Jesús Nazareno	Huamanga	Jesús Nazareno	Km.	2,80	0,72	25,89	349.268,00	281.367,24	80,56	Adm. Directa	
40	0001	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca	Huamanga	Tambillo	Km.	12,30	0,00		5.168.197,00	1.656.935,90	32,06	Adm. Directa	
	0001	CSC	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca	Huamanga	Tambillo	Km.	12,30	0,00		8.000.000,00	158.793,01	1,98	Adm. Directa	
41	0006	RO	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42,55	0,00		1.290.000,00	943.715,81	73,16	Adm. Directa	
	0006	CSC	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42,55	0,00		823.953,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
42	0234	RO	Instalación del Sistema de Riego Técnico por Bombeo en el Centro Poblado San Matin de Paraiso y Anexos	Huamanga	San José Ticllas	Obra	1,00	0,00		250.000,00	250.000,00	100,00	Convenio M.D. San José Ticllas	FONIPREL
43	0185	D.T.	Rehabilitación de Ganado Vacuno Afectados por Bajas Temperaturas	Huamanga	Ayacucho	Cabezas	3.200,00	0,00		9.035,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
										<b>4.719.972,00</b>	<b>2.904.475,60</b>			
<b>TRANSPORTES (15)</b>														
44	0009	R.D.R	Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho	Huamanga	Jesús Nazareno	Unidad	2,00	0,00		100.000,00	11.568,90	11,57	Adm. Directa	
	0009	CSC	Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho	Huamanga	Jesús Nazareno	Unidad	2,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
45	0010	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Km.	72,30	0,00		204.469,00	75.724,32	37,03	Adm. Directa	
46	0174	RO	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho	Huamanga	Vinchos	Km.	20,00	3,13	15,66	1.419.640,00	849.027,46	59,81	Adm. Directa	
47	0143	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapala - Matará - Pumacchahuancca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	0,00		592.008,00	356.943,75	60,29	Contrata	

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
	0143	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacchahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	0,00		676.989,00	356.943,60	52,73	Contrata	
48	0207	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacchahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	0,00		34.791,00	7.818,18	22,47	Contrata	
	0207	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacchahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	0,00		34.791,00	7.818,18	22,47	Contrata	
49	0255	RO	Construcción Puente Carrozable Muyurina	Huamanga	Tambillo	Puente	1,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100,00	Convenio M. D. Tambillo	FONIPREL
50	0256	RO	Mejoramiento Trocha Carrozable Ccayarpachi - Anyana	Huamanga	Santiago de Pischa	Km.	29,00	0,00		135.251,00	135.250,81	100,00	Convenio M. D. Santiago de Pischa	FONIPREL
51	0118	RO	Pavimentación de las Calles del AA.HH. Nery García Zárate y de la Asociación Pro Vivienda 16 de Abril en el Distrito de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,61	60,78	350.037,00	100.356,27	28,67	Adm. Directa	
52	0132	RO	Construcción de la Pavimentación de la 1ra. Y 2da. Cuadra del Jr. " Mariscal Llerena" de la Asociación Sector Educación	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	5.226,00	5.225,00	99,98	Adm. Directa	
53	0221	RO	Construcción de Pavimento en el Asentamiento Huamano Piscotambo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	ML.	245,00	245,00	100,00	217,00	205,78	94,83	Adm. Directa	
54	0220	RO	Construcción Sistema de Graderías Santa Cecilia en el Distrito de ayacucho, Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	6.247,00	6.246,91	100,00	Convenio M.P. Huamanga	
55	0261	RO	Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1,00	0,00		506.739,00	487.979,85	96,30	Convenio M.D. Carmen Alto	
56	0223	RO	Construcción Muro de Contención Jr. Argentina (2da Cuadra ) Barrio Belen	Huamanga	Ayacucho	ML.	62,50	62,50	100,00	3.567,00	3.366,59	94,38	Adm. Directa	
			<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>							<b>749.500,00</b>	<b>162.829,00</b>			
57	00049	RO	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		16.500,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
	00049	CSC	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	50.000,00	25,00	Adm. Directa	
59	00044	R.O	Forestación y Reforestación en los Suelos de Aptitud Forestal del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga.	Huamanga	Chiara	Hectáreas	450,00	0,00		333.000,00	112.829,00	33,88	Adm. Directa	
60	00051	CSC	Desarrollo de Capacidades para la Producción de Trigo en la Región Ayacucho	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	233,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			<b>SANEAMIENTO (18)</b>							<b>403.914,00</b>	<b>133.913,25</b>			
61	00232	RO	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH Los Licenciados Pacificadores de la Nación y la Asociación Los Licenciados del Ejercito.	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,00		133.914,00	133.913,25	100,00	Convenio M.D. San Juan Bautista	FONIPREL
62	00230	CSC	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua y Desague en la Comunidad de Muyurina	Huamanga	Tambillo	Obra	1,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Tambillo	
63	00272	CSC	Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Construcción del Sistema de Saneamiento en Uchuypampa	Huamanga	Tambillo	Obra	1,00	0,00		70.000,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Tambillo	FONIPREL
			<b>SALUD (20)</b>							<b>7.293.807,00</b>	<b>1.657.945,79</b>			
64	00176	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Perinatal de la Microred de Vinchos de la Red Huamanga	Huamanga	Vinchos	Establec. Salud	1,00	0,00		21.897,00	21.896,44	100,00	Convenio	FONIPREL

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
65	00177	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil del Nucleo Chontaca - Microred Chontaca (Red Huamanga - Ayacucho)	Huamanga	Acocro	Establec. Salud	1,00	0,00		65.165,00	65.164,50	100,00	Convenio	
66	00109	RO	Construccion de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	50,00	44,16	88,31	233.782,00	224.553,78	96,05	Convenio	
	00109	CSC	Construccion de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	50,00	44,16	88,31	323.527,00	146.331,07	45,23	Convenio	
67	00080	RO	Adquisicion de Equipos para Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II	Huamanga	Ayacucho	Equipo	10,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	Convenio	
68	00081	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	10,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	Convenio	
	00081	CSC	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	10,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	Convenio	
69	00082	RO	Reemplazo de la Infraestructura e Implementacion del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga DIRESA	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	Convenio	
70	00083	RO	Adquisición de Equipamiento Médico	Huamanga	Ayacucho	Equipo	5,00	0,00		86.472,00	0,00	0,00	Convenio	
71	00253	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel en los Establecimientos de Salud Ocros Chumbes Ccaccamarca	Huamanga	Ocros	Obra	1,00	0,00		200.000,00	200.000,00	100,00	Convenio	FONIPREL
72	00166	RO	Construcción del Banco de Sangre Tipo II en Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00		2.362.964,00	1.000.000,00	42,32	Adm. Directa	
			<b>CULTURA Y DEPORTE (21)</b>							<b>273.378,00</b>	<b>172.579,04</b>			
73	0172	RO	Obras Complementarias del Complejo Deportivo Ciudad de Venezuela - Estadio Ciudad de Cumaná - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,99	98,63	273.378,00	172.579,04	63,13	Adm. Directa	
			<b>EDUCACIÓN (22)</b>							<b>3.513.065,00</b>	<b>2.812.561,14</b>			
74	00171	RO	Recuperacion y Remodelacion del Monumento Historico Turistico La Amargura, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	121.664,00	111.803,20	91,90	Adm. Directa	
75	00187	RO	Sustitución Infraestructura de la Institución Educativa Pública Agropecuaria Integrada "Mariscal Guillermo Miller"	Huamanga	Acos Vinchos	Aulas	5,00	0,00		1.037.200,00	1.035.181,20	99,81	Convenio M. D. Acos Vinchos	
76	0250	RO	Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo en el Distrito de San Juan Bautista	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,00		240.000,00	240.000,00	100,00	Convenio M. D. San Juan Bautista	
77	0091	RO	Ampliacion y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa Publica Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Aulas	6,00	2,72	45,39	800.000,00	531.169,52	66,40	Adm. Directa	
78	0115	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Multidistrital	Módulos	2.858,00	0,00	0,00	513.684,00	119.825,72	23,33	Adm. Directa	
79	0260	RO	Construcción Acondicionamiento e Implementación del Colegio Militar Alfonso Ugrate Quicapata	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00		437.057,00	420.000,00	96,10	Convenio M. D. Carmen Alto	
80	0111	RO	Ampliacion y Sustitucion de Infraestructura de la Institucion Educativa Maria Parado de Bellido - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	7,00	3,98	56,92	360.060,00	352.018,07	97,77	Adm. Directa	
81	0226	RO	Reemplazo de Infraestructura Educativa de la Escuela Estatal de Menores N° 38022/MX-P de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1,00	1,00	100,00	3.400,00	2.563,43	75,40	Adm. Directa	Proceso Liquidación
			<b>PROTECCIÓN SOCIAL (23)</b>							<b>261.153,00</b>	<b>72.350,99</b>			

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
82	0219	RO	Construcción Casa Comunal de Usos múltiples de la Asociación de Epilepsia de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	14,00	13,83	98,76	148.190,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
83	0103	RO	Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana	Huamanga	Ayacucho	Acción	5,00	0,00		112.963,00	72.350,99	64,05	Adm. Directa	
<b>HUANTA</b>										<b>9.130.471,00</b>	<b>4.065.349,22</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>1.700.766,00</b>	<b>600.000,00</b>			
84	0003	RO	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razuhuilca	Huanta	Multidistrital	Km.	2,00	0,00		1.100.766,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
85	0257	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Carnicería Pampa - Sector Anta	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	0,00		600.000,00	600.000,00	100,00	Convenio M.D. Huamanguilla	FONIPREL
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>4.908.161,00</b>	<b>1.748.183,83</b>			
86	0020	RDR	Mantenimiento Rutinario Tramo Sivia - Triboline	Huanta	Sivia	Km.	22,00	0,00		3.100,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
87	0039	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Luricocha - Lirio	Huanta	Luricocha	Km.	37,82	0,00		642.225,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
88	0159	RO	Construcción Carretera Ccarhuarán - Tircus	Huanta	Sivia	Km.	21,00	0,00		409.106,00	406.896,20	99,46	Convenio M. D. Sivia	
89	0160	RO	Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	14,12	0,00		587.682,00	573.351,00	97,56	Convenio M. D. Llochegua	
90	0161	RO	Construcción Carretera Artizón - Viracochán	Huanta	Ayahuanco	Km.	0,50	0,00		400.000,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Ayahuanco	
91	0258	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huanta - Luricocha	Huanta	Luricocha	Km.	12,00	0,00		283.108,00	283.107,60	100,00	Convenio M. D. Luricha	FONIPREL
92	0210	D.T.	Estudio de Pre Inversión Carretera San Francisco - Sivia - Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	24,00	0,00		892.440,00	0,00	0,00	Contrata	
93	0050	RO	Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Esudio)	Huanta	Llochegua	Km.	80,00	0,00		504.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
	0050	CSC	Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Esudio)	Huanta	Llochegua	Km.	80,00	0,00		700.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
94	0158	RO	Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Anteccasa - Ccentabamba	Huanta	Sivia	Km.	18,00	0,00		486.500,00	484.829,03	99,66	Convenio M. D. Sivia	
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										<b>407.705,00</b>	<b>154.630,00</b>			
95	00046	RO	Forestación y Reforestación con Tara con fines de Conservación del suelo y Producción en la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	250,00	0,00		7.705,00	6.955,00	90,27	Adm. Directa	
96	00040	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Santillana y Huanta.	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	78.104,00	39,05	Adm. Directa	
97	00043	RO	Reforestación Participativa para Recuperación de Suelos y Mejoramiento de Producción en las Zonas de Acon y Triboline - Sivia.	Huanta	Sivia	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	69.571,00	34,79	Adm. Directa	
<b>SALUD (20)</b>										<b>584.007,00</b>	<b>426.367,99</b>			
98	00178	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil de la Microred Sivia de la Red Valle del Rio Apurimac y Ene VRAE	Huanta	Sivia	Establec. Salud	1,00	0,00		28.527,00	28.526,74	100,00	Convenio	
99	00168	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Llochegua	Huanta	Llochegua	Unidad	1,00	0,00		157.638,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
100	00235	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud Distrito de Santillana, Micro Red San Jose de Secce, Red de Salud Huanta - DIRESA Ayacucho	Huanta	Santillana	Obra	1,00	0,00		397.842,00	397.841,25	100,00	Convenio	FONIPREL
<b>EDUCACION (22)</b>										<b>1.506.354,00</b>	<b>1.112.689,40</b>			

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
101	0097	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		349.338,00	200.000,00	57,25	Adm. Directa	
102	0262	RO	Sustitución Infraestructura e Implementación Mobiliarios y Equipos en la Institución Educativa N° 39013/Mx-P Clara Castilla Gallozo	Huanta	Huanta	Obra	1,00	0,00		244.292,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
103	0236	RO	Sustitución de Infraestructura, Construcción Cerco Perimetrico, Losa Deportiva Servicios Higiénicos e Implementación con Equipos, Mobiliarios y Capacitación en la I.E. N° 38270 San Antonio	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100,00	Adm. Directa	
104	0191	RO	Construcción de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos Educativos en la I.E. Secundaria "Mariano Sosa" en la Localidad de La Vega	Huanta	Huamanguilla	Aulas	3,00	0,00		558.587,00	558.552,40	99,99	Convenio M.D. Huamanguilla	
105	0092	RO	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Gonzales Vigil	Huanta	Huanta	Aulas	4,00	0,00		254.137,00	254.137,00	100,00	Adm. Directa	
<b>PROTECCIÓN SOCIAL (23)</b>										<b>23.478,00</b>	<b>23.478,00</b>			
106	0110	RO	Fortalecimiento de las Organizaciones de Bases y Redes Sociales de las Provincias de Huanta y la Mar	Huanta	Multidistrital	Acción	12,00	0,00		23.478,00	23.478,00	100,00	Adm. Directa	
<b>LA MAR</b>										<b>7.031.143,00</b>	<b>3.673.440,13</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
107	0233	RO	Irrigación Pariawanka - Llagwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8,00	0,00		800.000,00	800.000,00	100,00	Adm. Directa	
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>926.746,00</b>	<b>467.627,02</b>			
108	0012	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Km.	37,17	0,00		465.270,00	28.858,02	6,20	Adm. Directa	
109	0208	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Tambo - San Miguel ( Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15,10	0,00		10.275,00	0,00	0,00	Contrata	
	0208	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Tambo - San Miguel ( Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15,10	0,00		10.275,00	0,00	0,00	Contrata	
110	0263	RO	Construcción Carretera Iran - miraflores	La Mar	Anco	Km.	6,04	0,00		150.000,00	150.000,00	100,00	Convenio M. D. Anco	
111	0264	RO	Construcción de Carretera Angea - Anama - Qarin	La Mar	Chungui	Km.	0,00	0,00		290.926,00	288.769,00	99,26	Convenio M. P. La Mar	
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										<b>1.834.265,00</b>	<b>860.476,00</b>			
112	00030	RO	Desarrollo Productivo de los Cultivos de Cacao, Plátanos y Cítricos y Agroforestería en el Distrito de Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Hectáreas	328,00	0,00		634.265,00	143.156,00	22,57	Adm. Directa	
113	00063	RO	Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos de la Micro Cuenca del Río Anchiway - Valle del Río Apurímac.	La Mar	Anco	Hectáreas	2.500,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100,00	Adm. Directa	
114	00036	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Tambo y San Miguel - Provincia La Mar.	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	80.725,00	40,36	Adm. Directa	
115	00031	CSC	Instalación del Cultivo de Sacha Inchi en la Margen Izquierda del Valle de Río Apurímac - VRAE.	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	150,00	0,00		500.000,00	136.595,00	27,32	Adm. Directa	
<b>SALUD (20)</b>										<b>1.722.279,00</b>	<b>57.708,67</b>			
116	00175	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en la Microred de Ayna, Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Santa Rosa Red de Salud Ayacucho Norte	La Mar	Santa Rosa	Establec. Salud	1,00	0,00		57.739,00	57.708,67	99,95	Convenio	FONIPREL

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
117	00167	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Unidad	1,00	0,00		157.638,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
118	00169	RO	Compra de Ambulancia para el Hospital de Apoyo San Francisco	La Mar	Ayna	Unidad	1,00	0,00		239.638,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
119	00151	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Inafntiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1,00	0,00		576.042,00	0,00	0,00	Convenio	
	00151	CSC	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Inafntiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1,00	0,00		691.222,00	0,00	0,00	Convenio	
			<b>EDUCACION (22)</b>							<b>1.747.853,00</b>	<b>1.487.628,44</b>			
120	00188	RO	Ampliación de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 38393/MX-P. en el Centro Poblado de Marintari	La Mar	Santa Rosa	Aulas	4,00	0,00		380.000,00	372.382,00	98,00	Convenio M. D. Santa Rosa	
121	00189	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/MX-P. en la Localidad de San Francisco	La Mar	Ayna	Aulas	5,00	0,00		380.000,00	372.393,44	98,00	Convenio M. D. Ayna	
122	00190	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703 MX-P de Pichihuilca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	Aulas	3,00	0,00		414.398,00	414.398,00	100,00	Adm. Directa	
123	0085	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		500.000,00	255.000,00	51,00	Adm. Directa	
124	0237	RO	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con Mobiliarios y Equipos en la I.E. 38600/Mx-P en el centro Poblado de Comunpiari	La Mar	Santa Rosa	Obra	1,00	0,00		73.455,00	73.455,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
			<b>CANGALLO</b>							<b>3.108.867,00</b>	<b>1.262.050,56</b>			
			<b>AGROPECUARIA (10)</b>							<b>369.695,00</b>	<b>369.695,00</b>			
125	0228	RO	Construcción de Sistema de Riego Cuchucancha	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	0,00		369.695,00	369.695,00	100,00	Convenio M.D. Los Morochucos	FONIPREL
			<b>ENERGIA (12)</b>							<b>371.594,00</b>	<b>371.593,39</b>			
126	0229	RO	Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria Trifásico y Monofásico con Neotro Corrido en 11 Localidades de Totos	Cangallo	Totos	km	34,30	0,00		371.594,00	371.593,39	100,00	Contrata	FONIPREL
			<b>TRANSPORTE (15)</b>							<b>359.309,00</b>	<b>122.257,17</b>			
127	0011	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	0,00		142.197,00	42.505,71	29,89	Adm. Directa	
128	0199	CSC	Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayocc - Canaqqallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	0,00		4.335,00	0,00	0,00	Contrata	
	0199	D.T.	Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayocc - Canaqqallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	0,00		4.335,00	0,00	0,00	Contrata	
129	0120	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Quispillaqta - Llaqahuran - Ccasapata - Huertahuasi	Cangallo	Multidistrital	Km.	0,50	0,00		3.922,00	3.920,46	99,96	Adm. Directa	
130	0265	RO	Construcción Carretera Achaccmarca - Ccarhuaccocco - Iglesiashuasi	Cangallo	Paras	Km.	14,55	0,00		110.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
131	0155	CSC	Construcción Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, Tramo: Chacabamba - Ayuta - Chuschi.	Cangallo	Totos	Km.	22,82	0,00		94.520,00	75.831,00	80,23	Contrata	
			<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>							<b>200.000,00</b>	<b>118.505,00</b>			
132	00041	RO	Forestación y Reforestación en el ambito del Distrito de Cangallo	Cangallo	Cangallo	Hectáreas	225,00	0,00		200.000,00	118.505,00	59,25	Adm. Directa	
			<b>SALUD (20)</b>							<b>437.191,00</b>	<b>130.000,00</b>			
133	00195	RO	Construcción y Ampliación del Centro Materno Perinatal del Centro de Salud de Pampa Cangallo-Diresa, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Pampacangallo	Obra	1,00	0,00		130.000,00	130.000,00	100,00	Convenio	

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
134	00254	RO	Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud de Centro de Salud Totos Micro Red Putacca, Red de Salud Huamanga DIRESA - Ayacucho	Cangallo	Totos	Obra	1,00	0,00		307.191,00	0,00	0,00	Convenio	FONIPREL
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										<b>1.371.078,00</b>	<b>150.000,00</b>			
135	0266	RO	Mejoramiento de la Institución Educativa Pública N° 38128/Mx-P Quispillacta	Cangallo	Chuschi	Obra	1,00	0,00		194.125,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
136	0093	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		186.165,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
137	0271	RO	Reemplazo de Infraestructura de la Institución Educativa Publicad N° 38135/Mx-P de Chanquil	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	0,00		638.652,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
138	0192	RO	Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	Aulas	3,00	0,00		352.136,00	150.000,00	42,60	Adm. Directa	
<b>FAJARDO</b>										<b>13.406.191,00</b>	<b>835.198,71</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>273.167,00</b>	<b>0,00</b>			
139	0042	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Integral Quilla - Colca	Fajardo	Colca	Km.	8,50	0,00		273.167,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>12.658.428,00</b>	<b>600.201,71</b>			
140	0164	D.T.	Mantenimiento Rutinario Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24,00	0,00		16.650,00	0,00	0,00	Contrata	
141	0212	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Multidistrital	Km.	69,40	1,26	1,82	3.272.267,00	42.707,56	1,31	Contrata	
	0212	D.T.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Multidistrital	Km.	69,40	1,26	1,82	3.272.267,00	42.707,57	1,31	Contrata	
142	0112	RO	Construcción Puente Carrozable Carampa	Fajardo	Alcamenca	ML	73,60	4,91	6,67	573.682,00	0,00	0,00	Contrata	
143	0213	RO	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	69,40	0,00		261.781,00	88.196,36	33,69	Contrata	
	0213	D.T.	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	69,40	0,00		261.781,00	88.196,37	33,69	Contrata	
144	0222	CSC	Construcción Carretera Sarhua Portacruz	Fajardo	Multidistrital	Km.	32,00	0,00		5.000.000,00	338.393,85	6,77	Adm. Directa	
145	0121	RO	Construcción Carretera Asquipata - Morcolla Chico - Chihuirí	Sucre	Multidistrital	Km.	0,75	0,00		4.971,00	3.943,00	79,32	Convenio M. D. Asquipata	
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										<b>200.000,00</b>	<b>109.997,00</b>			
146	00042	RO	Establecimiento de Plantaciones Forestales en los Distritos de Huancapi y Colca.	Fajardo	Multidistrital	Hectáreas	225,00	0,00		200.000,00	109.997,00	55,00	Adm. Directa	
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										<b>274.596,00</b>	<b>125.000,00</b>			
147	0086	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Víctor Fajardo	Fajardo	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		149.596,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
148	0243	RO	Construcción Infraestructura Educativa de la I.E. N° 38456 de Carampa	Fajardo	Alcamenca	Obra	1,00	0,00		125.000,00	125.000,00	100,00	Adm. Directa	
<b>VILCASHUAMAN</b>										<b>3.950.304,00</b>	<b>2.030.243,61</b>			
<b>TURISMO (09)</b>										<b>433.737,00</b>	<b>200.000,00</b>			
149	0031	RO	Puesta en Valor de Atractivos Turísticos de la Ciudad Inca de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Vilcas	Eventos	2,00	0,00		433.737,00	200.000,00	46,11	Adm. Directa	
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>1.926.964,00</b>	<b>1.189.768,16</b>			
150	0016	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	97,40	0,00		253.070,00	78.435,01	30,99	Adm. Directa	

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
151	0145	CSC	Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	0,00		452.621,00	316.594,32	69,95	Contrata	
	0145	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	0,00		452.621,00	316.594,34	69,95	Contrata	
152	0202	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Condorccocho - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5,25	0,00		4.807,00	0,00	0,00	Contrata	
	0202	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorccocho - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5,25	0,00		4.807,00	0,00	0,00	Contrata	
153	0209	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	0,00		36.210,00	21.477,48	59,31	Contrata	
	0209	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	0,00		36.210,00	21.477,48	59,31	Contrata	
154	0224	RO	Construcción de Carretera Division Raymina - Curipao	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	4,14	0,00		200.000,00	200.000,00	100,00	Convenio M. D. Huambalpa	
155	0245	RO	Rehabilitación y Mejoramiento Trocha Carrozable Huambalpa - Huamanmarca	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	12,00	0,00		61.039,00	61.038,20	100,00	Convenio M. D. Huambalpa	FONIPREL
156	0154	RO	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6,50	0,00		300.000,00	51.732,08	17,24	Adm. Directa	
	0154	CSC	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6,50	0,00		125.579,00	122.419,25	97,48	Adm. Directa	
			<b>MEDIO AMBIENTE</b>							<b>200.000,00</b>	<b>118.261,00</b>			
157	00037	RO	Forestación y Reforestación en el Distrito de Vilcashuamán - Provincia Vilcashuamán.	Vilcashuamán	Vilcas	Hectáreas	225,00	0,00		200.000,00	118.261,00	59,13	Adm. Directa	
			<b>SANEAMIENTO (18)</b>							<b>245.561,00</b>	<b>245.561,00</b>			
158	00247	RO	Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague en la Localidad de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	0,00		245.561,00	245.561,00	100,00	Convenio M.D. Vischongo	FONIPREL
			<b>EDUCACIÓN (22)</b>							<b>1.144.042,00</b>	<b>276.653,45</b>			
159	0089	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuamán	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		29.415,00	29.415,00	100,00	Adm. Directa	
160	0218	RO	Sustitución de aulas y Ampliación de Infraestructura en la Institución Educativa Corazón de Jesús - Saurama	Vilcashuamán	Saurama	Obra	1,00	0,00		816.669,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
161	0246	RO	Ampliación de la Infraestructura en la I.E. N° 38170 /MX-P San Cristóbal de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	0,00		174.521,00	174.521,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
162	0244	RO	Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Nuestra Señora del Carmen de Yananaco	Vilcashuamán	Independencia	Obra	1,00	0,00		50.719,00	0,00	0,00	Adm. Directa	FONIPREL
163	0248	RO	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. 38160 MX de Concepción	Vilcashuamán	Concepción	Obra	1,00	0,00		72.718,00	72.717,45	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
			<b>SUCRE</b>							<b>5.751.834,00</b>	<b>2.183.581,62</b>			
			<b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>							<b>235.320,00</b>	<b>0,00</b>			
164	0227	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,00		235.320,00	0,00	0,00	Adm. Directa	

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>123.854,00</b>	<b>123.853,37</b>			
165	0273	RO	Construcción del Sistema de Riego Llacsí	Sucre	San Pedro Larcay	Obra	1,00	0,00		123.854,00	123.853,37	100,00	Convenio M.D. San Pdro Larcay	FONIPREL
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>4.446.990,00</b>	<b>1.808.682,25</b>			
166	0015	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Km.	103,60	0,00		304.729,00	90.881,17	29,82	Adm. Directa	
167	0135	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		552.746,00	443.381,26	80,21	Contrata	
	0135	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		552.746,00	443.381,28	80,21	Contrata	
168	0136	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		511.806,00	228.693,35	44,68	Contrata	
	0136	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		511.806,00	228.693,37	44,68	Contrata	
169	0141	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua ( Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	0,00		265.406,00	2.226,40	0,84	Contrata	
	0141	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua ( Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	0,00		403.425,00	2.226,40	0,55	Contrata	
170	0142	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00		354.579,00	53.934,56	15,21	Contrata	
	0142	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00		560.018,00	53.934,56	9,63	Contrata	
171	0200	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		55.554,00	15.411,44	27,74	Contrata	
	0200	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		55.554,00	15.411,46	27,74	Contrata	
172	0201	CSC	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		30.107,00	0,00	0,00	Contrata	
	0201	D.T.	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		30.107,00	0,00	0,00	Contrata	
173	0205	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua ( Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	0,00		8.906,00	0,00	0,00	Contrata	
	0205	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua ( Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	0,00		8.906,00	0,00	0,00	Contrata	
174	0206	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00		5.044,00	0,00	0,00	Contrata	
	0206	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00		5.044,00	0,00	0,00	Contrata	
175	0162	RO	Mejoramiento Carretera Querobamba - Quije - Chilcayoc - Chalcos - Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	2,00	0,00		230.507,00	230.507,00	100,00	Adm. Directa	
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										<b>200.000,00</b>	<b>88.056,00</b>			

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
176	00052	RO	Recuperación de la Cobertura Vegetal en el Ambito del Distrito de Querobamba.	Sucre	Querobamba	Hectáreas	500,00	0,00		200.000,00	88.056,00	44,03	Adm. Directa	
			<b>SALUD (20)</b>							<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
177	00078	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microred de Sucre - Red Ayacucho Sur	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	Convenio	
			<b>EDUCACION (22)</b>							<b>245.670,00</b>	<b>162.990,00</b>			
178	0096	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		82.680,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
179	0196	RO	Construccion Infraestructura del Instituto Superior Tecnologico Santo Domingo de Guzman - Querobamba	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,00		162.990,00	162.990,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
			<b>HUANCASANCOS</b>							<b>2.539.636,00</b>	<b>1.509.651,35</b>			
			<b>AGROPECUARIA (10)</b>							<b>1.050.000,00</b>	<b>269.419,35</b>			
180	0149	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Sistema Integral Irrigación Caracha.	Huancasancos	Sancos	Estudio	1,00	0,00		1.050.000,00	269.419,35	25,66	Contrata	
			<b>TRANSPORTE (15)</b>							<b>397.499,00</b>	<b>397.499,00</b>			
181	0169	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Sacsamarca - Asca - Pampacocha - Lideropampa - Pallca - Yupipampa.	Huancasancos	Sacsamarca	Km.	35,00	0,00		397.499,00	397.499,00	100,00	Convenio M. D. Sacsamarca	
			<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>							<b>200.000,00</b>	<b>110.733,00</b>			
182	00045	RO	Forestación y Conservación de suelos en la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Hectáreas	225,00	0,00		200.000,00	110.733,00	55,37	Adm. Directa	
			<b>EDUCACION (22)</b>							<b>892.137,00</b>	<b>732.000,00</b>			
183	0094	RO	Construccion y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa Los Andes de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	0,00		431.000,00	382.000,00	88,63	Adm. Directa	
184	0095	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		54.137,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
185	0100	RO	Construccion Infraestructura del Instituto Superior Tecnologico Federico Gonzales Cabezudo de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	0,00		350.000,00	350.000,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
186	0231	RO	Mejoramiento de los Servicios de Educación Bilingüe Intercultural en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Beneficiarios	3.555,00	0,00		57.000,00	0,00	0,00	Convenio M.P. Huancasancos	FONIPREL
			<b>LUCANAS</b>							<b>13.383.443,00</b>	<b>4.113.828,51</b>			
			<b>TURISMO (09)</b>							<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>			
187	0030	RO	Recuperación de los Recursos Turísticos del Valle Sondondo	Lucanas	Multidistrital	Obra	1,00	0,00		600.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			<b>AGROPECUARIA (10)</b>							<b>4.410.279,00</b>	<b>1.456.939,68</b>			
188	0040	RO	Irrigación Yaurihuirí	Lucanas	Puquio	Km.	25,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
	0040	CSC	Irrigación Yaurihuirí	Lucanas	Puquio	Km.	25,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
189	0239	RO	Construcción y Mejoramiento del Canal de Irrigación Atoccala-Querocancha	Lucanas	Laramate	Obra	1,00	0,00		174.778,00	174.777,00	100,00	Convenio M.D. Laramate	FONIPREL

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
190	0241	RO	construcción de la Represa Ninaccasa y Canal Buena Esperanza en la Localidad de Carhuacucho	Lucanas	Llauta	Obra	1,00	0,00		905.371,00	905.370,26	100,00	Convenio M.D. LLauta	FONIPREL
191	0180	CSC	Mejoramiento de la Producción Pecuaria Para Pequeños Productores de los Distritos de Laramate Llauta en la Provincia de Lucanas - Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,00		140.130,00	0,00	0,00	Convenio CARE	
192	0148	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de Construcción de la Presa de Iruro	Lucanas	Lucanas	Estudio	1,00	0,00		1.190.000,00	376.792,42	31,66	Contrata	
			<b>ENERGIA (12)</b>							<b>930.351,00</b>	<b>930.351,00</b>			
193	0133	RO	Electrificación Rural del PS.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25,00	0,00		899.922,00	899.922,00	100,00	Contrata	
	0133	CSC	Electrificación Rural del PS.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25,00	0,00		30.429,00	30.429,00	100,00	Contrata	
			<b>TRANSPORTE (15)</b>							<b>3.397.809,00</b>	<b>1.073.450,14</b>			
194	0013	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Km.	226,14	0,00		581.083,00	150.868,85	25,96	Adm. Directa	
195	0139	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		728.276,00	48.964,35	6,72	Contrata	
	0139	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		905.829,00	48.964,35	5,41	Contrata	
196	0203	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		72.466,00	6.705,58	9,25	Contrata	
	0203	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		72.466,00	6.705,58	9,25	Contrata	
197	0055	CSC	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos (Variante Llauta - Huicuta - Pucará)	Lucanas	Llauta	Km.	164,50	0,00		1.000.000,00	800.000,00	80,00	Adm. Directa	
198	0138	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Ocaña - Laramate ( Km. 0+000 - Km. 28+140)	Lucanas	Ocaña	Km.	28,14	0,00		7.689,00	0,00	0,00	Contrata	
199	0152	CSC	Construcción de la Carretera, Variante el Palmar - Distrito de Ocaña.	Lucanas	Ocaña	Km.	2,00	0,00		30.000,00	11.241,43	37,47	Convenio M. D. Ocaña	
			<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>							<b>800.000,00</b>	<b>382.817,00</b>			
200	00048	RO	Apoyo al Desarrollo del Sistema Regional de Conservación y Manejo Sostenido de la Vicuña en la Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Asistencia Téc.	15,00	0,00		600.000,00	313.045,00	52,17	Adm. Directa	
201	00035	RO	Perfil de Forestación y Reforestación de areas con aptitud Forestal del Distrito de Puquio.	Lucanas	Puquio	Hectáreas	225,00	0,00		200.000,00	69.772,00	34,89	Adm. Directa	
			<b>SANEAMIENTO (18)</b>							<b>93.364,00</b>	<b>93.364,00</b>			
202	00238	RO	Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desague en la Localidad de San José de Tomate, Distrito de Ocoña - Lucanas	Lucanas	Ocoña	Obra	1,00	0,00		93.364,00	93.364,00	100,00	Convenio M.D. Ocoña	FONIPREL
			<b>SALUD (20)</b>							<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
203	00077	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en el Hospital Huaman Poma de Ayala de la Ciudad de Puquio-Lucanas	Lucanas	Puquio	Establec. Salud	1,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	Convenio	
			<b>EDUCACION (22)</b>							<b>1.151.640,00</b>	<b>176.906,69</b>			
204	0252	RO	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Institución Educativa Luis Galvan Candiotti	Lucanas	Laramate	Obra	1,00	0,00		25.223,00	25.222,84	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
205	0249	RO	Ampliación, Mejoramiento de Infraestructura Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Aucará	Lucanas	Aucará	Aulas	1,00	0,00		61.684,00	61.683,85	100,00	Adm. Directa	

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
206	0087	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		312.294,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
207	0268	RO	Sustitución de Aulas de la Institución Educativa San Antonio de Padua	Lucanas	Chavina	Obra	1,00	0,00		187.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
208	0269	RO	Reconstrucción de Infraestructura Centro Educativo Técnico Productivo Manuel T. Calle Escajadillo	Lucanas	Puquio	Obra	1,00	0,00		400.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
209	0267	RO	Construcción Complejo Deportivo Multiuso - Concha Acústica Para la Institución Educativa Primaria N° 25501 de Puquio	Lucanas	Puquio	Obra	1,00	0,00		75.439,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
210	0240	RO	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Primaria N° 24044 Luis Alberto Sánchez, Centro Poblado Santiago de Vado	Lucanas	Lucanas	Obra	1,00	0,00		90.000,00	90.000,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
<b>PARINACOCHAS</b>										<b>5.721.551,00</b>	<b>2.198.339,19</b>			
<b>AGROPEUARIA (10)</b>										<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
211	0039	RO	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora Chumpi	Km.	42,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Adm. Directa	
	0039	CSC	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora Chumpi	Km.	42,00	0,00		1.000.000,00	500.000,00	50,00	Adm. Directa	
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>3.396.273,00</b>	<b>618.511,19</b>			
212	0014	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		178.413,00	55.948,87	31,36	Adm. Directa	
213	0140	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		510.084,00	94.280,66			
	0140	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		510.084,00	94.281,66			
214	0204	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		18.113,00	0,00			
	0204	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		18.113,00	0,00			
215	0242	RO	Rehabilitación Trocha Carrozable Pucaccasa - Sansaycca - Calpamayo - Ccochani	Parinacochas	Upahuacho	Km.	23,80	0,00		200.000,00	200.000,00	100,00	Convenio M. D. Upahuacho	FONIPREL
216	0211	D.T.	Estudio Definitivo Tramo Pampachiri - Negro Mayo	Parinacochas	Multidistrital	Km.	69,40	0,00		924.408,00	0,00	0,00	Contrata	
217	0053	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Cora Cora - Yauca	Parinacochas	Cora Cora	Km.	45,00	0,00		1.037.058,00	174.000,00	16,78	Adm. Directa	
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										<b>200.000,00</b>	<b>79.828,00</b>			
218	00039	RO	Forestación y Reforestación del Distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas.	Parinacochas	Multidistrital	Hectáreas	150,00	0,00		200.000,00	79.828,00	39,91	Adm. Directa	
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										<b>125.278,00</b>	<b>0,00</b>			
219	0088	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		125.278,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
<b>PAUCAR DEL SARA SARA</b>										<b>1.754.432,00</b>	<b>81.807,00</b>			
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>955.711,00</b>	<b>0,00</b>			
220	0017	R.D.R	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Paucar del Sara Sara (Tramo Ullaccasa - Quilcata - Pauza)	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Km.	40,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
221	0054	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Huataca - San Javier de Alpabamba - San Francisco de Rivacayco - Pacapausa.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Km.	0,50	0,00		950.711,00	0,00	0,00	Adm. Directa	

# PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

## AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
			<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>							<b>200.000,00</b>	<b>75.807,00</b>			
222	00038	RO	Forestación y Reforestación de los Distritos de Pausa, Pararca y Sara Sara - Provincia Paucar del Sara Sara.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Hectáreas	148,00	0,00		200.000,00	75.807,00	37,90	Adm. Directa	
			<b>SALUD (22)</b>							<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
223	00079	RO	Recuperación y Fortalecimiento del Servicio de Salud Materno Infantil del Hospital de Apoyo Pausa - Microred Pausa - Red Ayacucho Sur - Distrito de Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho	P. Sara Sara	Pausa	Obra	1,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	Convenio	
			<b>EDUCACIÓN (22)</b>							<b>98.721,00</b>	<b>6.000,00</b>			
224	0090	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Paucar del Sara Sara	P. Sara Sara	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		98.721,00	6.000,00	6,08	Adm. Directa	
										<b>114.395.179,00</b>	<b>37.791.964,91</b>	<b>33,04</b>		