

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
MULTIPROVINCIAL										3.109.822,00	399.112,47			
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										6.501,00	5.453,50			
06	0008	CSC	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	100,00	0,00		6.501,00	5.453,50	83,89	Adm. Directa	Ejecución
ORDEN PÚBLICO SEGURIDAD (05)										1.000.000,00	0,00			
06	0023	CSC	Atención Contingencias Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obra	5,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										1.675.682,00	393.658,97			
	00056	CSC	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13,00	0,00		600.000,00	154.371,26	25,73	Adm. Directa	
	00032	CSC	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	154,00	0,00		275.682,00	85.000,00	30,83	Adm. Directa	
	00050	CSC	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	71.042,00	35,52	Adm. Directa	
	00075	CSC	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ámbito de CAMISEA - Región Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,00		100.000,00	16.903,71	16,90	Adm. Directa	
16	00053	CSC	Producción Agroforestal de Tara en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	500,00	0,00		500.000,00	66.342,00	13,27	Adm. Directa	
EDUCACIÓN (22)										427.639,00	0,00			
18	0150	CSC	Fortalecimiento de Capacidades en el Uso Pedagógico de TIC de los Docentes en las I.E. de Nivel Educativo Básico de la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Beneficiarios	5.000,00	0,00		144.061,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
	0052	CSC	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Básico Pública de la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Equipos Comp.	355,00	0,00		283.578,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
HUAMANGA										13.337.860,00	923.989,23			
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										97.333,00	81.009,22			
23	0147	CSC	Implementación con Equipos y Mobiliario al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Equipos	28,00	0,00		20.958,00	20.841,86	99,45	Adm. Directa	Ejecución
25	0146	CSC	Ampliación de la Infraestructura de la Unidad de Informática del Hospital Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Ambiente	4,00	1,89	47,26	76.375,00	60.167,36	78,78	Adm. Directa	Ejecución
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (05)										26.690,00	0,00			
30	0024	CSC	Atención de Obras de Interés Social Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	25,00	0,00		26.690,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
AGROPECUARIA (10)										9.443.511,00	281.887,01			
32	0033	CSC	Fortalecimiento de la Producción de Lácteos en la Microcuenca de Allpachaca	Huamanga	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,00		87.005,00	40.605,00	46,67	Adm. Directa	Ejecución
33	0034	CSC	Mejoramiento de Piso Forrajero en la Cuenca Alta de la Irrigación Cachi	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	15,00	0,00		203.733,00	82.489,00	40,49	Adm. Directa	Ejecución
	0107	CSC	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ámbito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14.493,00	0,00		328.820,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
	0001	CSC	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca.	Huamanga	Tambillo	Km.	12,30	0,00		8.000.000,00	158.793,01	1,98	Adm. Directa	
	0006	CSC	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Río Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42,55	0,00		823.953,00	0,00	0,00	Adm. Directa	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
			TRANSPORTES (15)							776.799,00	364.761,93			
	0009	CSC	Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho	Huamanga	Jesús Nazareno	Unidad	2,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
47	0143	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	0,00		592.008,00	356.943,75	60,29	Contrata	
48	0207	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	0,00		34.791,00	7.818,18	22,47	Contrata	
			MEDIO AMBIENTE (17)							400.000,00	50.000,00			
	00049	CSC	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	50.000,00	25,00	Adm. Directa	
60	00051	CSC	Desarrollo de Capacidades para la Producción de Trigo en la Región Ayacucho	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	233,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			SANEAMIENTO (18)							270.000,00	0,00			
62	00230	CSC	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua y Desague en la Comunidad de Muyurina	Huamanga	Tambillo	Obra	1,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Tambillo	
63	00272	CSC	Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Construcción del Sistema de Saneamiento en Uchuypampa	Huamanga	Tambillo	Obra	1,00	0,00		70.000,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Tambillo	FONIPREL
			SALUD (20)							2.323.527,00	146.331,07			
	00109	CSC	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas. Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	50,00	44,16	88,31	323.527,00	146.331,07	45,23	Convenio	
	00081	CSC	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	10,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	Convenio	
			HUANTA							700.000,00	0,00			
			TRANSPORTE (15)							700.000,00	0,00			
	0050	CSC	Construcción Carretera San José - Choymacola Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Esudio)	Huanta	Llochegua	Km.	80,00	0,00		700.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			LA MAR							1.201.497,00	136.595,00			
			TRANSPORTE (15)							10.275,00	0,00			
	0208	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15,10	0,00		10.275,00	0,00	0,00	Contrata	
			MEDIO AMBIENTE (17)							500.000,00	136.595,00			
115	00031	CSC	Instalación del Cultivo de Sacha Inchi en la Margen Izquierda del Valle de Río Apurímac - VRAE.	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	150,00	0,00		500.000,00	136.595,00	27,32	Adm. Directa	
			SALUD (20)							691.222,00	0,00			
	00151	CSC	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Inafntiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1,00	0,00		691.222,00	0,00	0,00	Convenio	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
CANGALLO										98.855,00	75.831,00			
TRANSPORTE (15)										98.855,00	75.831,00			
128	0199	CSC	Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayocc - Canaqallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	0,00		4.335,00	0,00	0,00	Contrata	
131	0155	CSC	Construcción Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, Tramo: Chacabamba - Ayuta - Chuschi.	Cangallo	Totos	Km.	22,82	0,00		94.520,00	75.831,00	80,23	Contrata	
FAJARDO										5.000.000,00	338.393,85			
TRANSPORTE (15)										5.000.000,00	338.393,85			
144	0222	CSC	Construcción Carretera Sarhua Portacruz	Fajardo	Multidistrital	Km.	32,00	0,00		5.000.000,00	338.393,85	6,77	Adm. Directa	
VILCASHUAMAN										619.217,00	460.491,05			
TRANSPORTE (15)										619.217,00	460.491,05			
151	0145	CSC	Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	0,00		452.621,00	316.594,32	69,95	Contrata	
152	0202	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Condorccocho - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5,25	0,00		4.807,00	0,00	0,00	Contrata	
153	0209	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	0,00		36.210,00	21.477,48	59,31	Contrata	
	0154	CSC	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Rio Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6,50	0,00		125.579,00	122.419,25	97,48	Adm. Directa	
SUCRE										1.784.148,00	743.647,01			
TRANSPORTE (15)										1.784.148,00	743.647,01			
167	0135	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		552.746,00	443.381,26	80,21	Contrata	
168	0136	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		511.806,00	228.693,35	44,68	Contrata	
169	0141	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	0,00		265.406,00	2.226,40	0,84	Contrata	
170	0142	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00		354.579,00	53.934,56	15,21	Contrata	
171	0200	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		55.554,00	15.411,44	27,74	Contrata	
172	0201	CSC	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		30.107,00	0,00	0,00	Contrata	
173	0205	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	0,00		8.906,00	0,00	0,00	Contrata	
174	0206	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00		5.044,00	0,00	0,00	Contrata	
HUANCASANCOS										1.050.000,00	269.419,35			
AGROPECUARIA (10)										1.050.000,00	269.419,35			
180	0149	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Sistema Integral Irrigación Caracha.	Huancasancos	Sancos	Estudio	1,00	0,00		1.050.000,00	269.419,35	25,66	Contrata	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
LUCANAS										4.198.990,00	1.274.132,78			
AGROPECUARIA (10)										2.330.130,00	376.792,42			
	0040	CSC	Irrigación Yaurihuri	Lucanas	Puquio	Km.	25,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
191	0180	CSC	Mejoramiento de la Producción Pecuaria Para Pequeños Productores de los Distritos de Laramate Llauta en la Provincia de Lucanas - Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,00		140.130,00	0,00	0,00	Convenio CARE	
192	0148	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de Construcción de la Presa de Iruro	Lucanas	Lucanas	Estudio	1,00	0,00		1.190.000,00	376.792,42	31,66	Contrata	
ENERGIA (12)										30.429,00	30.429,00			
	0133	CSC	Electrificación Rural del PS.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25,00	0,00		30.429,00	30.429,00	100,00	Contrata	
TRANSPORTE (15)										1.838.431,00	866.911,36			
195	0139	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		728.276,00	48.964,35	6,72	Contrata	
196	0203	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		72.466,00	6.705,58	9,25	Contrata	
197	0055	CSC	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos (Variante Llauta - Huicuta - Pucará)	Lucanas	Llauta	Km.	164,50	0,00		1.000.000,00	800.000,00	80,00	Adm. Directa	
198	0138	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Ocaña - Laramate (Km. 0+000 - Km. 28+140)	Lucanas	Ocaña	Km.	28,14	0,00		7.689,00	0,00	0,00	Contrata	
199	0152	CSC	Construcción de la Carretera, Variante el Palmar - Distrito de Ocaña.	Lucanas	Ocaña	Km.	2,00	0,00		30.000,00	11.241,43	37,47	Convenio M. D. Ocaña	
PARINACOCHAS										1.528.197,00	594.281,66			
AGROPECUARIA (10)										1.000.000,00	500.000,00			
	0039	CSC	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora Chumpi	Km.	42,00	0,00		1.000.000,00	500.000,00	50,00	Adm. Directa	
TRANSPORTE (15)										528.197,00	94.281,66			
	0140	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		510.084,00	94.281,66			
	0204	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		18.113,00	0,00			
										32.628.586,00	5.215.893,40	15,99		