

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
MULTIPROVINCIAL										335.500,00	0,00			
TURISMO (09)										1.374,00	0,00			
08	0186	D.T.	Mejora de la Orientacion Turistica Nacional Mediante una Señalizacion Estandarizada	Multiprov.	Multidistrital	Informe	12,00	0,00		1.374,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
TRANSPORTES (15)										334.126,00	0,00			
11	0165	D.T.	Perfilado Red Departamental Transferida al Gobierno Regional de Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Km.	668,92	0,00		334.126,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
HUAMANGA										788.399,00	364.761,78			
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										67.584,00	0,00			
	0156	DT	Liquidacion y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12,00	0,00		67.584,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
AGROPECUARIA (10)										9.035,00	0,00			
43	0185	D.T.	Rehabilitación de Ganado Vacuno Afectados por Bajas Temperaturas	Huamanga	Ayacucho	Cabezas	3.200,00	0,00		9.035,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
TRANSPORTES (15)										711.780,00	364.761,78			
	0143	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Reparición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	0,00		676.989,00	356.943,60	52,73	Contrata	
	0207	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Reparición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72,30	0,00		34.791,00	7.818,18	22,47	Contrata	
HUANTA										892.440,00	0,00			
TRANSPORTE (15)										892.440,00	0,00			
92	0210	D.T.	Estudio de Pre Inversión Carretera San Francisco - Sivia - Llochequa	Huanta	Llochequa	Km.	24,00	0,00		892.440,00	0,00	0,00	Contrata	
LA MAR										10.275,00	0,00			
TRANSPORTE (15)										10.275,00	0,00			
109	0208	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15,10	0,00		10.275,00	0,00	0,00	Contrata	
CANGALLO										4.335,00	0,00			
TRANSPORTE (15)										4.335,00	0,00			
	0199	D.T.	Supervisión Carretera Abra Toccto - Chalco - Manzanayocc - Canaquallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	0,00		4.335,00	0,00	0,00	Contrata	
FAJARDO										3.550.698,00	130.903,94			
TRANSPORTE (15)										3.550.698,00	130.903,94			
140	0164	D.T.	Mantenimiento Rutinario Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24,00	0,00		16.650,00	0,00	0,00	Contrata	
	0212	D.T.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Multidistrital	Km.	69,40	1,26	1,82	3.272.267,00	42.707,57	1,31	Contrata	
	0213	D.T.	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	69,40	0,00		261.781,00	88.196,37	33,69	Contrata	
VILCASHUAMAN										493.638,00	338.071,82			

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
			TRANSPORTE (15)							493.638,00	338.071,82			
0145	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	0,00		452.621,00	316.594,34	69,95	Contrata	
0202	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorccochoa - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5,25	0,00		4.807,00	0,00	0,00	Contrata	
0209	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67,40	0,00		36.210,00	21.477,48	59,31	Contrata	
			SUCRE							2.127.606,00	743.647,07			
			TRANSPORTE (15)							2.127.606,00	743.647,07			
0135	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		552.746,00	443.381,28	80,21	Contrata	
0136	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		511.806,00	228.693,37	44,68	Contrata	
0141	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	0,00		403.425,00	2.226,40	0,55	Contrata	
0142	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00		560.018,00	53.934,56	9,63	Contrata	
0200	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		55.554,00	15.411,46	27,74	Contrata	
0201	D.T.		Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tamos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60,00	0,00		30.107,00	0,00	0,00	Contrata	
0205	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41,20	0,00		8.906,00	0,00	0,00	Contrata	
0206	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62,40	0,00		5.044,00	0,00	0,00	Contrata	
			HUANCASANCOS							0,00	0,00			
			TRANSPORTE (15)							978.295,00	55.669,93			
0139	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tamos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		905.829,00	48.964,35	5,41	Contrata	
0203	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tamos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		72.466,00	6.705,58	9,25	Contrata	
			PARINACOCHAS							1.452.605,00	94.280,66			
			TRANSPORTE (15)							1.452.605,00	94.280,66			
213	0140	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tamos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		510.084,00	94.280,66			
214	0204	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tamos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		18.113,00	0,00			
216	0211	D.T.	Estudio Definitivo Tramo Pampachiri - Negro Mayo	Parinacochas	Multidistrital	Km.	69,40	0,00		924.408,00	0,00	0,00	Contrata	
										10.633.791,00	1.727.335,20	16,24		