

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
MULTIPROVINCIAL										6.788.953,00	2.213.076,38			
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										2.283.772,00	1.186.108,27			
01	0007	RO	Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Acción	12,00	6,61	55,11	304.434,00	200.208,10	65,76	Adm. Directa	Ejecución
02	0009	RO	Sistema de Información Geográfica Regional	Multiprov.	Multidistrital	Acción	4,00	1,00	25,00	100.000,00	34.439,67	34,44	Adm. Directa	Ejecución
03	0119	RO	Fortalecimiento de Capacidades en los Procesos Participativos de la Sub Regiones y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,00		124.882,00	22.627,00	18,12	Adm. Directa	
04	0003	RO	Elaboracion de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20,00	0,00		1.625.058,00	799.972,77	49,23	Adm. Directa	Ejecución
05	0008	RO	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	100,00	0,00		129.398,00	128.860,73	99,58	Adm. Directa	Ejecución
TURISMO (09)										531.756,00	400.225,25			
07	0029	RO	Promoción y Difusión de las Festividades Turísticas y Ferias en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Eventos	150,00	0,00		531.756,00	400.225,25	75,26	Adm. Directa	Ejecución
AGROPECUARIA (10)										500.000,00	169.016,80			
09	0047	RO	Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Personas Capacitadas	4.595,00	0,00		500.000,00	169.016,80	33,80	Adm. Directa	Ejecución
TRANSPORTES (15)										1.191.077,00	0,00			
10	0051	RO	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales	Multiprov.	Multidistrital	Km.	64,00	0,00		1.191.077,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
MEDIO AMBIENTE (17)										863.837,00	282.897,27			
12	00056	RO	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13,00	0,00		37.633,00	37.826,17	100,51	Adm. Directa	
13	00032	RO	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	154,00	0,00		324.318,00	65.000,00	20,04	Adm. Directa	
14	00050	RO	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		500.000,00	180.071,10	36,01	Adm. Directa	
15	00075	RO	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ámbito de CAMISEA - Región Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1,00	0,20	20,000	1.886,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
SALUD ()										420.000,00	0,00			
17	00270	RO	Mejoramiento del Acceso de 182 Comunidades Excluidas y Dispersas a los Servicios Básicos de Salud, Promoción, Prevención y Recuperación de la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Beneficiarios	42.265,00	0,00		420.000,00	0,00	0,00	Convenio	
EDUCACIÓN (22)										548.511,00	0,00			
19	0052	RO	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Básico Pública de la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Equipos Comp.	355,00	0,00		548.511,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
PROTECCIÓN SOCIAL (23)										450.000,00	174.828,79			

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL	
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%			
20	0179	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Victor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman - Region Ayacucho	Multiprovincial (Centro)	Multidistrital	Beneficiarios	10.000,00	0,00			150.000,00	54.393,28	36,26	Adm. Directa	
21	0193	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Region Ayacucho	Multiprovincial (Norte)	Multidistrital	Beneficiarios	10.000,00	0,00			150.000,00	59.393,47	39,60	Adm. Directa	
22	0194	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara - Region Ayacucho	Multiprovincial (Sur)	Multidistrital	Beneficiarios	10.000,00	0,00			150.000,00	61.042,04	40,69	Adm. Directa	
HUAMANGA										24.156.773,00	11.925.966,25				
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										915.364,00	215.582,70				
24	0005	RO	Gestión de Proyectos del Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER.	Huamanga	Ayacucho	Proyecto	12,00	0,00			514.506,00	137.643,31	26,75	Adm. Directa	Ejecución
26	0156	RO	Liquidacion y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12,00	0,00			112.093,00	65.752,76	58,66	Adm. Directa	
27	0173	RO	Construcción de Ambiente para Laboratorio de Mecánica de Suelos del Gobierno Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00		12.200,00	12.186,63	99,89	Adm. Directa	Proceso de Liquidación
28	0225	RO	Remodelación y Acondicionamiento de los Ambientes del Gobierno Regional Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00			276.565,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (05)										500.000,00	202.950,41				
29	0117	RO	Fortalecimiento de Capacidades del Sistema Regional de Defensa Civil de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	15,00	0,00			500.000,00	202.950,41	40,59	Adm. Directa	Ejecución
AGROPECUARIA (10)										10.108.726,00	4.528.202,01				
34	0107	RO	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14.493,00	0,00			960.906,00	675.075,08	70,25	Adm. Directa	
35	0036	RO	Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC.	Huamanga	Ayacucho	Km.	47,60	1,41	2,96		800.000,00	458.887,95	57,36	Adm. Directa	
36	0037	RO	Pago de Seguro de Obras Civiles - PERC	Huamanga	Ayacucho	Cuota	2,00	0,00			800.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
37	0038	RO	Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC	Huamanga	Ayacucho	Estaciones	31,00	0,00			230.624,00	112.979,00	48,99	Adm. Directa	
38	0114	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca - Ayacucho, Tambillo.	Huamanga	Ayacucho	Km.	12,30	0,00			259.731,00	149.241,03	57,46	Adm. Directa	
39	0170	RO	Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Viñaca, Distrito de Jesús Nazareno	Huamanga	Jesús Nazareno	Km.	2,80	0,72	25,89		349.268,00	281.367,24	80,56	Adm. Directa	
40	0001	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chicllarazo - Chontaca	Huamanga	Tambillo	Km.	12,30	0,00			5.168.197,00	1.656.935,90	32,06	Adm. Directa	
41	0006	RO	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42,55	0,00			1.290.000,00	943.715,81	73,16	Adm. Directa	
42	0234	RO	Instalación del Sistema de Riego Técnico por Bombeo en el Centro Poblado San Matin de Paraiso y Anexos	Huamanga	San José Ticllas	Obra	1,00	0,00			250.000,00	250.000,00	100,00	Convenio M.D. San José Ticllas	FONIPREL
TRANSPORTES (15)										3.131.393,00	2.163.382,99				
45	0010	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Km.	72,30	0,00			204.469,00	75.724,32	37,03	Adm. Directa	
46	0174	RO	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho	Huamanga	Vinchos	Km.	20,00	3,13	15,66		1.419.640,00	849.027,46	59,81	Adm. Directa	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
49	0255	RO	Construcción Puente Carrozable Muyurina	Huamanga	Tambillo	Puente	1,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100,00	Convenio M. D. Tambillo	FONIPREL
50	0256	RO	Mejoramiento Trocha Carrozable Ccayarpachi - Anyana	Huamanga	Santiago de Pischa	Km.	29,00	0,00		135.251,00	135.250,81	100,00	Convenio M. D. Santiago de Pischa	FONIPREL
51	0118	RO	Pavimentación de las Calles del AA.HH. Nery García Zárate y de la Asociación Pro Vivienda 16 de Abril en el Distrito de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,61	60,78	350.037,00	100.356,27	28,67	Adm. Directa	
52	0132	RO	Construcción de la Pavimentación de la 1ra. Y 2da. Cuadra del Jr. " Mariscal Llerena" de la Asociación Sector Educación	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	5.226,00	5.225,00	99,98	Adm. Directa	
53	0221	RO	Construcción de Pavimento en el Asentamiento Huamano Piscotambo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	ML.	245,00	245,00	100,00	217,00	205,78	94,83	Adm. Directa	
54	0220	RO	Construcción Sistema de Graderías Santa Cecilia en el Distrito de ayacucho, Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	6.247,00	6.246,91	100,00	Convenio M.P. Huamanga	
55	0261	RO	Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1,00	0,00		506.739,00	487.979,85	96,30	Convenio M.D. Carmen Alto	
56	0223	RO	Construcción Muro de Contención Jr. Argentina (2da Cuadra) Barrio Belen	Huamanga	Ayacucho	ML.	62,50	62,50	100,00	3.567,00	3.366,59	94,38	Adm. Directa	
MEDIO AMBIENTE (17)										349.500,00	112.829,00			
57	00049	RO	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		16.500,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
59	00044	R.O	Forestación y Reforestación en los Suelos de Aptitud Forestal del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga.	Huamanga	Chiara	Hectáreas	450,00	0,00		333.000,00	112.829,00	33,88	Adm. Directa	
SANEAMIENTO (18)										133.914,00	133.913,25			
61	00232	RO	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH Los Licenciados Pacificadores de la Nación y la Asociación Los Licenciados del Ejercito.	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,00		133.914,00	133.913,25	100,00	Convenio M.D. San Juan Bautista	FONIPREL
SALUD (20)										4.970.280,00	1.511.614,72			
64	00176	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Perinatal de la Microred de Vinchos de la Red Huamanga	Huamanga	Vinchos	Establec. Salud	1,00	0,00		21.897,00	21.896,44	100,00	Convenio	FONIPREL
65	00177	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil del Nucleo Chontaca - Microred Chontaca (Red Huamanga - Ayacucho)	Huamanga	Acocro	Establec. Salud	1,00	0,00		65.165,00	65.164,50	100,00	Convenio	
66	00109	RO	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	50,00	44,16	88,31	233.782,00	224.553,78	96,05	Convenio	
67	00080	RO	Adquisición de Equipos para Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II	Huamanga	Ayacucho	Equipo	10,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	Convenio	
68	00081	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	10,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	Convenio	
69	00082	RO	Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga DIRESA	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	Convenio	
70	00083	RO	Adquisición de Equipamiento Médico	Huamanga	Ayacucho	Equipo	5,00	0,00		86.472,00	0,00	0,00	Convenio	
71	00253	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel en los Establecimientos de Salud Ocros Chumbes Ccaccamarca	Huamanga	Ocros	Obra	1,00	0,00		200.000,00	200.000,00	100,00	Convenio	FONIPREL
72	00166	RO	Construcción del Banco de Sangre Tipo II en Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00		2.362.964,00	1.000.000,00	42,32	Adm. Directa	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
			CULTURA Y DEPORTE (21)							273.378,00	172.579,04			
73	0172	RO	Obras Complementarias del Complejo Deportivo Ciudad de Venezuela - Estadio Ciudad de Cumaná - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,99	98,63	273.378,00	172.579,04	63,13	Adm. Directa	
			EDUCACIÓN (22)							3.513.065,00	2.812.561,14			
74	00171	RO	Recuperación y Remodelación del Monumento Histórico Turístico La Amargura, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	1,00	100,00	121.664,00	111.803,20	91,90	Adm. Directa	
75	00187	RO	Sustitución Infraestructura de la Institución Educativa Pública Agropecuaria Integrada "Mariscal Guillermo Miller"	Huamanga	Acos Vinchos	Aulas	5,00	0,00		1.037.200,00	1.035.181,20	99,81	Convenio M. D. Acos Vinchos	
76	0250	RO	Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo en el Distrito de San Juan Bautista	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	0,00		240.000,00	240.000,00	100,00	Convenio M. D. San Juan Bautista	
77	0091	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Aulas	6,00	2,72	45,39	800.000,00	531.169,52	66,40	Adm. Directa	
78	0115	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Multidistrital	Módulos	2.858,00	0,00	0,00	513.684,00	119.825,72	23,33	Adm. Directa	
79	0260	RO	Construcción Acondicionamiento e Implementación del Colegio Militar Alfonso Ugrate Quicapala	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	0,00		437.057,00	420.000,00	96,10	Convenio M. D. Carmen Alto	
80	0111	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la Institución Educativa María Parado de Bellido - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	7,00	3,98	56,92	360.060,00	352.018,07	97,77	Adm. Directa	
81	0226	RO	Reemplazo de Infraestructura Educativa de la Escuela Estatal de Menores N° 38022/MX-P de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1,00	1,00	100,00	3.400,00	2.563,43	75,40	Adm. Directa	Proceso Liquidación
			PROTECCIÓN SOCIAL (23)							261.153,00	72.350,99			
82	0219	RO	Construcción Casa Comunal de Usos múltiples de la Asociación de Epilepsia de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	14,00	13,83	98,76	148.190,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
83	0103	RO	Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana	Huamanga	Ayacucho	Acción	5,00	0,00		112.963,00	72.350,99	64,05	Adm. Directa	
			HUANTA							7.534.931,00	4.065.349,22			
			AGROPECUARIA (10)							1.700.766,00	600.000,00			
84	0003	RO	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razuhuilca	Huanta	Multidistrital	Km.	2,00	0,00		1.100.766,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
85	0257	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Carnicería Pampa - Sector Anta	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	0,00		600.000,00	600.000,00	100,00	Convenio M.D. Huamanguilla	FONIPREL
			TRANSPORTE (15)							3.312.621,00	1.748.183,83			
87	0039	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Luricocha - Lirio.	Huanta	Luricocha	Km.	37,82	0,00		642.225,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
88	0159	RO	Construcción Carretera Ccarhuarán - Tircus	Huanta	Sivia	Km.	21,00	0,00		409.106,00	406.896,20	99,46	Convenio M. D. Sivia	
89	0160	RO	Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	14,12	0,00		587.682,00	573.351,00	97,56	Convenio M. D. Llochegua	
90	0161	RO	Construcción Carretera Artizón - Viracochán	Huanta	Ayahuanco	Km.	0,50	0,00		400.000,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Ayahuanco	
91	0258	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huanta - Luricocha	Huanta	Luricocha	Km.	12,00	0,00		283.108,00	283.107,60	100,00	Convenio M. D. Luricha	FONIPREL

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
93	0050	RO	Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Esudio)	Huanta	Llochegua	Km.	80,00	0,00		504.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
94	0158	RO	Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Anteccasa - Ccentabamba	Huanta	Sivia	Km.	18,00	0,00		486.500,00	484.829,03	99,66	Convenio M. D. Sivia	
			MEDIO AMBIENTE (17)							407.705,00	154.630,00			
95	00046	RO	Forestación y Reforestación con Tara con fines de Conservación del suelo y Producción en la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	250,00	0,00		7.705,00	6.955,00	90,27	Adm. Directa	
96	00040	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Santillana y Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	78.104,00	39,05	Adm. Directa	
97	00043	RO	Reforestación Participativa para Recuperación de Suelos y Mejoramiento de Producción en las Zonas de Acon y Triboline - Sivia.	Huanta	Sivia	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	69.571,00	34,79	Adm. Directa	
			SALUD (20)							584.007,00	426.367,99			
98	00178	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil de la Microred Sivia de la Red Valle del Río Apurímac y Ene VRAE	Huanta	Sivia	Establec. Salud	1,00	0,00		28.527,00	28.526,74	100,00	Convenio	
99	00168	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Llochegua	Huanta	Llochegua	Unidad	1,00	0,00		157.638,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
100	00235	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud Distrito de Santillana, Micro Red San Jose de Secce, Red de Salud Huanta - DIRESA Ayacucho	Huanta	Santillana	Obra	1,00	0,00		397.842,00	397.841,25	100,00	Convenio	FONIPREL
			EDUCACIÓN (22)							1.506.354,00	1.112.689,40			
101	0097	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		349.338,00	200.000,00	57,25	Adm. Directa	
102	0262	RO	Sustitución Infraestructura e Implementación Mobiliarios y Equipos en la Institución Educativa N° 39013/Mx-P Clara Castilla Gallozo	Huanta	Huanta	Obra	1,00	0,00		244.292,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
103	0236	RO	Sustitución de Infraestructura, Construcción Cerco Perimetrico, Losa Deportiva Servicios Higiénicos e Implementación con Equipos, Mobiliarios y Capacitación en la I.E. N° 38270 San Antonio	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100,00	Adm. Directa	
104	0191	RO	Construcción de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos Educativos en la I.E. Secundaria "Mariano Sosa" en la Localidad de La Vega	Huanta	Huamanguilla	Aulas	3,00	0,00		558.587,00	558.552,40	99,99	Convenio M.D. Huamanguilla	
105	0092	RO	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Gonzales Vigil	Huanta	Huanta	Aulas	4,00	0,00		254.137,00	254.137,00	100,00	Adm. Directa	
			PROTECCIÓN SOCIAL (23)							23.478,00	23.478,00			
106	0110	RO	Fortalecimiento de las Organizaciones de Bases y Redes Sociales de las Provincias de Huanta y la Mar	Huanta	Multidistrital	Acción	12,00	0,00		23.478,00	23.478,00	100,00	Adm. Directa	
			LA MAR							5.819.371,00	3.536.845,13			
			AGROPECUARIA (10)							800.000,00	800.000,00			
107	0233	RO	Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8,00	0,00		800.000,00	800.000,00	100,00	Adm. Directa	
			TRANSPORTE (15)							906.196,00	467.627,02			
108	0012	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Km.	37,17	0,00		465.270,00	28.858,02	6,20	Adm. Directa	
110	0263	RO	Construcción Carretera Iran - miraflores	La Mar	Anco	Km.	6,04	0,00		150.000,00	150.000,00	100,00	Convenio M. D. Anco	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
111	0264	RO	Construcción de Carretera Angea - Anama - Qarin	La Mar	Chungui	Km.	0,00	0,00		290.926,00	288.769,00	99,26	Convenio M. P. La Mar	
			MEDIO AMBIENTE (17)							1.334.265,00	723.881,00			
112	00030	RO	Desarrollo Productivo de los Cultivos de Cacao, Plátanos y Cítricos y Agroforestería en el Distrito de Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Hectáreas	328,00	0,00		634.265,00	143.156,00	22,57	Adm. Directa	
113	00063	RO	Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos de la Micro Cuenca del Río Anchiway - Valle del Río Apurímac.	La Mar	Anco	Hectáreas	2.500,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100,00	Adm. Directa	
114	00036	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Tambo y San Miguel - Provincia La Mar.	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	200,00	0,00		200.000,00	80.725,00	40,36	Adm. Directa	
			SALUD (20)							1.031.057,00	57.708,67			
116	00175	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en la Microred de Ayna, Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Santa Rosa Red de Salud Ayacucho Norte	La Mar	Santa Rosa	Establec. Salud	1,00	0,00		57.739,00	57.708,67	99,95	Convenio	FONIPREL
117	00167	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Unidad	1,00	0,00		157.638,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
118	00169	RO	Compra de Ambulancia para el Hospital de Apoyo San Francisco	La Mar	Ayna	Unidad	1,00	0,00		239.638,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
119	00151	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1,00	0,00		576.042,00	0,00	0,00	Convenio	
			EDUCACIÓN (22)							1.747.853,00	1.487.628,44			
120	00188	RO	Ampliación de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 38393/MX-P, en el Centro Poblado de Marintari	La Mar	Santa Rosa	Aulas	4,00	0,00		380.000,00	372.382,00	98,00	Convenio M. D. Santa Rosa	
121	00189	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/MX-P, en la Localidad de San Francisco	La Mar	Ayna	Aulas	5,00	0,00		380.000,00	372.393,44	98,00	Convenio M. D. Ayna	
122	00190	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703 MX-P de Pichihuillca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	Aulas	3,00	0,00		414.398,00	414.398,00	100,00	Adm. Directa	
123	0085	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		500.000,00	255.000,00	51,00	Adm. Directa	
124	0237	RO	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con Mobiliarios y Equipos en la I.E. 38600/Mx-P en el centro Poblado de Comunpiari	La Mar	Santa Rosa	Obra	1,00	0,00		73.455,00	73.455,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
			CANGALLO							3.005.677,00	1.186.219,56			
			AGROPECUARIA (10)							369.695,00	369.695,00			
125	0228	RO	Construcción de Sistema de Riego Cuchucancha	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	0,00		369.695,00	369.695,00	100,00	Convenio M.D. Los Morochucos	FONIPREL
			ENERGIA (12)							371.594,00	371.593,39			
126	0229	RO	Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria Trifásico y Monofásico con Neotro Corrido en 11 Localidades de Totos	Cangallo	Totos	km	34,30	0,00		371.594,00	371.593,39	100,00	Contrata	FONIPREL
			TRANSPORTE (15)							256.119,00	46.426,17			
127	0011	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	0,00		142.197,00	42.505,71	29,89	Adm. Directa	
129	0120	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Quispillaqta - Llaqtahuran - Ccasapata - Huertahuasi	Cangallo	Multidistrital	Km.	0,50	0,00		3.922,00	3.920,46	99,96	Adm. Directa	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
130	0265	RO	Construcción Carretera Achacmarca - Ccarhuaccocco - Iglesiashuasi	Cangallo	Paras	Km.	14,55	0,00		110.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			MEDIO AMBIENTE (17)							200.000,00	118.505,00			
132	00041	RO	Forestación y Reforestación en el ambito del Distrito de Cangallo	Cangallo	Cangallo	Hectáreas	225,00	0,00		200.000,00	118.505,00	59,25	Adm. Directa	
			SALUD (20)							437.191,00	130.000,00			
133	00195	RO	Consttucion y Ampliacion del Centro Materno Perinatal del Centro de Salud de Pampa Cangallo-Diresa. Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Pampacangallo	Obra	1,00	0,00		130.000,00	130.000,00	100,00	Convenio	
134	00254	RO	Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud de Centro de Salud Totos Micro Red Putacca, Red de Salud Huamanga DIRESA - Ayacucho	Cangallo	Totos	Obra	1,00	0,00		307.191,00	0,00	0,00	Convenio	FONIPREL
			EDUCACIÓN (22)							1.371.078,00	150.000,00			
135	0266	RO	Mejoramiento de la Institución Educativa Pública N° 38128/Mx-P Quispiyllacta	Cangallo	Chuschi	Obra	1,00	0,00		194.125,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
136	0093	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		186.165,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
137	0271	RO	Reemplazo de Infraestructura de la Institución Educativa Publicad N° 38135/Mx-P de Chanquil	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	0,00		638.652,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
138	0192	RO	Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	Aulas	3,00	0,00		352.136,00	150.000,00	42,60	Adm. Directa	
			FAJARDO							4.855.493,00	365.900,92			
			AGROPECUARIA (10)							273.167,00	0,00			
139	0042	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Integral Quilla - Colca	Fajardo	Colca	Km.	8,50	0,00		273.167,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			TRANSPORTE (15)							4.107.730,00	130.903,92			
141	0212	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Multidistrital	Km.	69,40	1,26	1,82	3.272.267,00	42.707,56	1,31	Contrata	
142	0112	RO	Construcción Puente Carrozable Carampa	Fajardo	Alcamenca	ML	73,60	4,91	6,67	573.682,00	0,00	0,00	Contrata	
143	0213	RO	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	69,40	0,00		261.781,00	88.196,36	33,69	Contrata	
145	0121	RO	Construcción Carretera Asquipata - Morcolla Chico - Chihuiri	Sucre	Multidistrital	Km.	0,75	0,00		4.971,00	3.943,00	79,32	Convenio M. D. Asquipata	
			MEDIO AMBIENTE (17)							200.000,00	109.997,00			
146	00042	RO	Establecimiento de Plantaciones Forestales en los Distritos de Huancapi y Colca.	Fajardo	Multidistrital	Hectáreas	225,00	0,00		200.000,00	109.997,00	55,00	Adm. Directa	
			EDUCACIÓN (22)							274.596,00	125.000,00			
147	0086	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Institciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Victor Fajardo	Fajardo	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		149.596,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
148	0243	RO	Construcción Infraestructura Educativa de la I.E. N° 38456 de Carampa	Fajardo	Alcamenca	Obra	1,00	0,00		125.000,00	125.000,00	100,00	Adm. Directa	
			VILCASHUAMAN							2.837.449,00	1.231.680,74			
			TURISMO (09)							433.737,00	200.000,00			
149	0031	RO	Puesta en Valor de Atractivos Turisticos de la Ciudad Inca de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Vilcas	Eventos	2,00	0,00		433.737,00	200.000,00	46,11	Adm. Directa	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
TRANSPORTE (15)										814.109,00	391.205,29			
150	0016	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.		97,40	0,00	253.070,00	78.435,01	30,99	Adm. Directa	
154	0224	RO	Construccion de Carretera Division Raymina - Curipao	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.		4,14	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Convenio M. D. Huambalpa	
155	0245	RO	Rehabilitación y Mejoramiento Trocha Carrozable Huambalpa - Huamanmarca	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.		12,00	0,00	61.039,00	61.038,20	100,00	Convenio M. D. Huambalpa	FONIPREL
156	0154	RO	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.		6,50	0,00	300.000,00	51.732,08	17,24	Adm. Directa	
MEDIO AMBIENTE										200.000,00	118.261,00			
157	00037	RO	Forestación y Reforestación en el Distrito de Vilcashuamán - Provincia Vilcashuamán.	Vilcashuamán	Vilcas	Hectáreas		225,00	0,00	200.000,00	118.261,00	59,13	Adm. Directa	
SANEAMIENTO (18)										245.561,00	245.561,00			
158	00247	RO	Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague en la Localidad de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra		1,00	0,00	245.561,00	245.561,00	100,00	Convenio M.D. Vischongo	FONIPREL
EDUCACIÓN (22)										1.144.042,00	276.653,45			
159	0089	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuamán	Multidistrital	Módulos		250,00	0,00	29.415,00	29.415,00	100,00	Adm. Directa	
160	0218	RO	Sustitucion de aulas y Ampliacion de Infraestructura en la Institucion Educativa Corazon de Jesus - Saurama	Vilcashuamán	Saurama	Obra		1,00	0,00	816.669,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
161	0246	RO	Ampliación de la Insfraestructura en la I.E. N° 38170 /MX-P San Cristóbal de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra		1,00	0,00	174.521,00	174.521,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
162	0244	RO	Ampliación de Insfraestructura y Equipamiento de la I.E. Nuestra Señora del Carmen de Yananaco	Vilcashuamán	Independencia	Obra		1,00	0,00	50.719,00	0,00	0,00	Adm. Directa	FONIPREL
163	0248	RO	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. 38160 MX de Concepción	Vilcashuamán	Concepción	Obra		1,00	0,00	72.718,00	72.717,45	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
SUCRE										1.840.080,00	696.287,54			
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										235.320,00	0,00			
164	0227	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre	Sucre	Querobamba	Obra		1,00	0,00	235.320,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
AGROPECUARIA (10)										123.854,00	123.853,37			
165	0273	RO	Construcción del Sistema de Riego Llacsí	Sucre	San Pedro Larcay	Obra		1,00	0,00	123.854,00	123.853,37	100,00	Convenio M.D. San Pdro Larcay	FONIPREL
TRANSPORTE (15)										535.236,00	321.388,17			
166	0015	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Km.		103,60	0,00	304.729,00	90.881,17	29,82	Adm. Directa	
175	0162	RO	Mejoramiento Carretera Querobamba - Quije - Chilcayocc - Chalcos - Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.		2,00	0,00	230.507,00	230.507,00	100,00	Adm. Directa	
MEDIO AMBIENTE (17)										200.000,00	88.056,00			
176	00052	RO	Recuperación de la Cobertura Vegetal en el Ambito del Distrito de Querobamba.	Sucre	Querobamba	Hectáreas		500,00	0,00	200.000,00	88.056,00	44,03	Adm. Directa	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
			SALUD (20)							500.000,00	0,00			
177	00078	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microred de Sucre - Red Ayacucho Sur	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	Convenio	
			EDUCACIÓN (22)							245.670,00	162.990,00			
178	0096	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		82.680,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
179	0196	RO	Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Santo Domingo de Guzman - Querobamba	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	0,00		162.990,00	162.990,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
			HUANCASANCOS							1.489.636,00	1.240.232,00			
			TRANSPORTE (15)							397.499,00	397.499,00			
181	0169	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Sacsamarca - Asca - Pampacocha - Lideropampa - Palcca - Yupipampa.	Huancasancos	Sacsamarca	Km.	35,00	0,00		397.499,00	397.499,00	100,00	Convenio M. D. Sacsamarca	
			MEDIO AMBIENTE (17)							200.000,00	110.733,00			
182	00045	RO	Forestación y Conservación de suelos en la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Hectáreas	225,00	0,00		200.000,00	110.733,00	55,37	Adm. Directa	
			EDUCACIÓN (22)							892.137,00	732.000,00			
183	0094	RO	Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Los Andes de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	0,00		431.000,00	382.000,00	88,63	Adm. Directa	
184	0095	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		54.137,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
185	0100	RO	Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Federico Gonzales Cabezudo de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	0,00		350.000,00	350.000,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
186	0231	RO	Mejoramiento de los Servicios de Educación Bilingüe Intercultural en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Beneficiarios	3.555,00	0,00		57.000,00	0,00	0,00	Convenio M.P. Huancasancos	FONIPREL
			LUCANAS							8.206.158,00	2.784.025,80			
			TURISMO (09)							600.000,00	0,00			
187	0030	RO	Recuperación de los Recursos Turísticos del Valle Sondondo	Lucanas	Multidistrital	Obra	1,00	0,00		600.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			AGROPECUARIA (10)							2.080.149,00	1.080.147,26			
188	0040	RO	Irrigación Yaurihuirí	Lucanas	Puquio	Km.	25,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
189	0239	RO	Construcción y Mejoramiento del Canal de Irrigación Atoccata-Querocancha	Lucanas	Laramate	Obra	1,00	0,00		174.778,00	174.777,00	100,00	Convenio M.D. Laramate	FONIPREL
190	0241	RO	construcción de la Represa Ninaccasa y Canal Buena Esperanza en la Localidad de Carhuacucho	Lucanas	Llauta	Obra	1,00	0,00		905.371,00	905.370,26	100,00	Convenio M.D. LLauta	FONIPREL
			ENERGÍA (12)							899.922,00	899.922,00			
193	0133	RO	Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25,00	0,00		899.922,00	899.922,00	100,00	Contrata	
			TRANSPORTE (15)							581.083,00	150.868,85			

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
194	0013	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Km.	226,14	0,00		581.083,00	150.868,85	25,96	Adm. Directa	
			MEDIO AMBIENTE (17)							800.000,00	382.817,00			
200	00048	RO	Apoyo al Desarrollo del Sistema Regional de Conservación y Manejo Sostenido de la Vicuña en la Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Asistencia Téc.	15,00	0,00		600.000,00	313.045,00	52,17	Adm. Directa	
201	00035	RO	Perfil de Forestación y Reforestación de areas con aptitud Forestal del Distrito de Puquio.	Lucanas	Puquio	Hectáreas	225,00	0,00		200.000,00	69.772,00	34,89	Adm. Directa	
			SANEAMIENTO (18)							93.364,00	93.364,00			
202	00238	RO	Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desaque en la Localidad de San José de Tomate, Distrito de Ocoña - Lucanas	Lucanas	Ocoña	Obra	1,00	0,00		93.364,00	93.364,00	100,00	Convenio M.D. Ocoña	FONIPREL
			SALUD (20)							2.000.000,00	0,00			
203	00077	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en el Hospital Huaman Poma de Ayala de la Ciudad de Puquio-Lucanas	Lucanas	Puquio	Establec. Salud	1,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	Convenio	
			EDUCACIÓN (22)							1.151.640,00	176.906,69			
204	0252	RO	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Institución Educativa Luis Galvan Candiotti	Lucanas	Laramate	Obra	1,00	0,00		25.223,00	25.222,84	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
205	0249	RO	Ampliación, Mejoramiento de Infraestructura Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Aucará	Lucanas	Aucará	Aulas	1,00	0,00		61.684,00	61.683,85	100,00	Adm. Directa	
206	0087	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		312.294,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
207	0268	RO	Sustitución de Aulas de la Institución Educativa San Antonio de Padua	Lucanas	Chaviña	Obra	1,00	0,00		187.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
208	0269	RO	Reconstrucción de Infraestructura Centro Educativo Técnico Productivo Manuel T. Calle Escajadillo	Lucanas	Puquio	Obra	1,00	0,00		400.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
209	0267	RO	Construcción Complejo Deportivo Multiuso - Concha Acústica Para la Institución Educativa Primaria Nº 25501 de Puquio	Lucanas	Puquio	Obra	1,00	0,00		75.439,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
210	0240	RO	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Primaria Nº 24044 Luis Alberto Sánchez, Centro Poblado Santiago de Vado	Lucanas	Lucanas	Obra	1,00	0,00		90.000,00	90.000,00	100,00	Adm. Directa	FONIPREL
			PARINACOCHAS							2.740.749,00	1.509.776,87			
			AGROPECUARIA (10)							1.000.000,00	1.000.000,00			
211	0039	RO	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora Chumpi	Km.	42,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Adm. Directa	
			TRANSPORTE (15)							1.415.471,00	429.948,87			
212	0014	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	0,00		178.413,00	55.948,87	31,36	Adm. Directa	
215	0242	RO	Rehabilitación Trocha Carrozable Pucaccasa - Sansaycca - Calpamayo - Ccochani	Parinacochas	Upahuacho	Km.	23,80	0,00		200.000,00	200.000,00	100,00	Convenio M. D. Upahuacho	FONIPREL
217	0053	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Cora Cora - Yauca	Parinacochas	Cora Cora	Km.	45,00	0,00		1.037.058,00	174.000,00	16,78	Adm. Directa	
			MEDIO AMBIENTE (17)							200.000,00	79.828,00			
218	00039	RO	Forestación y Reforestación del Distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas.	Parinacochas	Multidistrital	Hectáreas	150,00	0,00		200.000,00	79.828,00	39,91	Adm. Directa	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nº	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	SITUACION ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJEC.	%	PIM 2009	EJEC. 2009	%		
			EDUCACIÓN (22)							125.278,00	0,00			
219	0088	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		125.278,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			PAUCAR DEL SARA SARA							1.749.432,00	81.807,00			
			TRANSPORTE (15)							950.711,00	0,00			
221	0054	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Huataca - San Javier de Alpabamba - San Francisco de Rivacayco - Pacapausa.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Km.	0,50	0,00		950.711,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
			MEDIO AMBIENTE (17)							200.000,00	75.807,00			
222	00038	RO	Forestación y Reforestación de los Distritos de Pauza, Pararca y Sara Sara - Provincia Paucar del Sara Sara.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Hectáreas	148,00	0,00		200.000,00	75.807,00	37,90	Adm. Directa	
			SALUD (22)							500.000,00	0,00			
223	00079	RO	Recuperación y Fortalecimiento del Servicio de Salud Materno Infantil del Hospital de Apoyo Pausa - Microred Pausa - Red Ayacucho Sur - Distrito de Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho	P. Sara Sara	Pausa	Obra	1,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	Convenio	
			EDUCACIÓN (22)							98.721,00	6.000,00			
224	0090	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Paucar del Sara Sara	P. Sara Sara	Multidistrital	Módulos	250,00	0,00		98.721,00	6.000,00	6,08	Adm. Directa	
										71.024.702,00	30.837.167,41	43,42		