



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
<b>MULTIPROVINCIAL</b>										
<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>										
								6.698.953,00	1.507.229,59	
								2.283.772,00	918.882,58	
0007	RO	Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Acción	12,00	304.434,00	116.982,59	38,43	Adm. Directa
0009	RO	Sistema de Información Geográfica Regional	Multiprov.	Multidistrital	Documentos	12,00	100.000,00	23.685,32	23,69	Adm. Directa
0119	RO	Fortalecimiento de Capacidades en los Procesos Participativos de la Sub Regiones y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1,00	124.882,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0003	RO	Elaboracion de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20,00	1.625.058,00	649.549,52	39,97	Adm. Directa
0008	RO	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	100,00	129.398,00	128.665,15	99,43	Adm. Directa
<b>TURISMO (09)</b>										
0029	RO	Promoción y Difusión de las Festividades Turísticas y Ferias en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Eventos	150,00	531.756,00	365.774,85	68,79	Adm. Directa
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										
0047	RO	Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Personas Capacitadas	4.595,00	500.000,00	50.000,00	10,00	Adm. Directa
<b>TRANSPORTES (15)</b>										
0051	RO	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales	Multiprov.	Multidistrital	Km.	64,00	1.191.077,00	0,00	0,00	Adm. Directa
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										
00056	RO	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprovincial	Multidistrital	Módulo	13,00	37.633,00	37.826,17	100,51	Adm. Directa
00032	RO	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprovincial	Multidistrital	Hectáreas	154,00	324.318,00	0,00	0,00	Adm. Directa
00050	RO	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprovincial	Multidistrital	Hectáreas	200,00	500.000,00	27.020,00	5,40	Adm. Directa
00075	RO	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ámbito de CAMISEA - Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Proyecto	1,00	1.886,00	0,00	0,00	Adm. Directa
<b>SALUD (1)</b>										
00270	RO	Mejoramiento del Acceso de 182 Comunidades Excluidas y Dispersas a los Servicios Básicos de Salud, Promoción, Prevención y Recuperación de la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Beneficiarios	42.265,00	420.000,00	0,00	0,00	Convenio
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										
0052	RO	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Básico Pública de la Región Ayacucho	Multiprovincial	Multidistrital	Equipos Cómputo	355,00	458.511,00	0,00	0,00	Adm. Directa



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
<b>PROTECCIÓN SOCIAL (23)</b>										
0179	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Victor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman - Region Ayacucho	Multiprovincial (Centro)	Multidistrital	Beneficiarios	10.000,00	150.000,00	34.261,68	22,84	Adm. Directa
0193	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Region Ayacucho	Multiprovincial (Norte)	Multidistrital	Beneficiarios	10.000,00	150.000,00	36.264,57	24,18	Adm. Directa
0194	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestion Regional y Local para la Implementacion de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara - Region Ayacucho	Multiprovincial (Sur)	Multidistrital	Beneficiarios	10.000,00	150.000,00	37.199,74	24,80	Adm. Directa
<b>HUAMANGA</b>							<b>22.638.883,00</b>	<b>5.411.879,00</b>		
<b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>										
0005	RO	Gestión de Proyectos del Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER	Huamanga	Ayacucho	Proyecto	12,00	514.506,00	21.180,17	4,12	Adm. Directa
0156	RO	Liquidación y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12,00	112.093,00	58.029,46	51,77	Adm. Directa
0173	RO	Construcción de Ambiente para Laboratorio de Mecánica de Suelos del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	12.200,00	12.186,63	99,89	Adm. Directa
0225	RO	Remodelación y Acondicionamiento de los Ambientes del Gobierno Regional Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	276.565,00	0,00	0,00	Adm. Directa
<b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (05)</b>							<b>500.000,00</b>	<b>184.404,31</b>		
0117	RO	Fortalecimiento de Capacidades del Sistema Regional de Defensa Civil de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	15,00	500.000,00	184.404,31	36,88	Adm. Directa
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										
0107	RO	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Personas Capacitadas	7.000.000,00	726.160,00	565.078,86	77,82	Adm. Directa
0036	RO	Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC	Huamanga	Ayacucho	Km.	47,60	800.000,00	386.259,09	48,28	Adm. Directa
0037	RO	Pago de Seguro de Obras Civiles - PERC	Huamanga	Ayacucho	Cuota	2,00	800.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0038	RO	Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC	Huamanga	Ayacucho	Estaciones	31,00	230.624,00	94.827,63	41,12	Adm. Directa
0114	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chiclarazo - Chontaca - Ayacucho, Tambillo	Huamanga	Ayacucho	Km.	12,30	259.731,00	149.241,03	57,46	Adm. Directa
0170	RO	Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Viñaca, Distrito de Jesús Nazareno	Huamanga	Jesús Nazareno	Km.	2,80	349.268,00	118.895,51	34,04	Adm. Directa
0001	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chiclarazo - Chontaca	Huamanga	Tambillo	Km.	12,30	5.168.197,00	1.385.205,94	26,80	Adm. Directa
0234	RO	Instalación del Sistema de Riego Técnico por Bombeo en el Centro Poblado San Matín de Paraíso y Anexos	Huamanga	San José Ticllas	Obra	1,00	250.000,00	0,00	0,00	Convenio M.D. San José Ticllas
<b>TRANSPORTES (15)</b>							<b>3.131.393,00</b>	<b>676.383,05</b>		
0010	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Km.	72,30	204.469,00	57.132,02	27,94	Adm. Directa



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
0174	RO	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascuchc	Huamanga	Vinchos	Km.	20,00	1.419.640,00	519.666,02	36,61	Adm. Directa
0255	RO	Construcción Puente Carrozable Muyurina	Huamanga	Tambillo	Puente	1,00	500.000,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Tambillo
0256	RO	Mejoramiento Trocha Carrozable Ccayarpachi - Anyana	Huamanga	Santiago de Pischa	Km.	29,00	135.251,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Santiago de Pischa
0118	RO	Pavimentación de las Calles del AA.HH. Nery García Zárate y de la Asociación Pro Vivienda 16 de Abril en el Distrito de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	OBRA	1,00	350.037,00	84.340,73	24,09	Adm. Directa
0132	RO	Construcción de la Pavimentación de la 1ra. Y 2da. Cuadra del Jr. " Mariscal Llerena" de la Asociación Sector Educación	Huamanga	Ayacucho	OBRA	1,00	5.226,00	5.225,00	99,98	Adm. Directa
0221	RO	Construcción de Pavimento en el Asentamiento Huamano Piscotambo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	OBRA	1,00	217,00	205,78	94,83	Adm. Directa
0220	RO	Construcción Sistema de Graderías Santa Cecilia en el Distrito de ayacucho, Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	OBRA	1,00	6.247,00	6.246,91	100,00	Convenio M.P. Huamanga
0261	RO	Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1,00	506.739,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Carmen Alto
0223	RO	Construcción Muro de Contención Jr. Argentina (2da Cuadra ) Barrio Beler	Huamanga	Ayacucho	OBRA	1,00	3.567,00	3.566,59	99,99	Adm. Directa
		<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>					<b>349.500,00</b>	<b>68.989,00</b>		
00049	RO	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200,00	16.500,00	0,00	0,00	Adm. Directa
00044	R.O	Forestación y Reforestación en los Suelos de Aptitud Forestal del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga.	Huamanga	Chiara	Hectáreas	450,00	333.000,00	68.989,00	20,72	Adm. Directa
		<b>SANEAMIENTO (18)</b>					<b>133.914,00</b>	<b>0,00</b>		
00232	RO	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH Los Licenciados Pacificadores de la Nación y la Asociación Los Licenciados del Ejercito	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	133.914,00	0,00	0,00	Convenio M.D. San Juan Bautista
		<b>SALUD (20)</b>					<b>4.980.536,00</b>	<b>308.364,72</b>		
00176	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Perinatal de la Microred de Vinchos de la Red Huamanga	Huamanga	Vinchos	Establec. Salud	1,00	21.897,00	21.896,44	100,00	Convenio
00177	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil del Nucleo Chontaca - Microred Chontaca (Red Huamanga - Ayacucho)	Huamanga	Acocro	Establec. Salud	1,00	65.165,00	65.164,50	100,00	Convenio
00127	RO	Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia del Hospital Regional Miguel Angel Llerena	Huamanga	Ayacucho	Unidad	1,00	10.250,00	0,00	0,00	Convenio
00109	RO	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	233.788,00	221.303,78	94,66	Convenio
00080	RO	Adquisición de Equipos para Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I	Huamanga	Ayacucho	Equipo	10,00	500.000,00	0,00	0,00	Convenio



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
00081	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	10,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Convenio
00082	RO	Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga DIRESA	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	500.000,00	0,00	0,00	Convenio
00083	RO	Adquisición de Equipamiento Médico	Huamanga	Ayacucho	Equipo	5,00	86.472,00	0,00	0,00	Convenio
00253	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel en los Establecimientos de Salud Ocros Chumbes Ccacamarca	Huamanga	Ocros	Obra	1,00	200.000,00	0,00	0,00	Convenio
00157	RO	Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Banco de Sangre Tipo II de la Dirección Regional de Salud Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	2.362.964,00	0,00	0,00	Convenio
<b>CULTURA Y DEPORTE (21)</b>							<b>273.378,00</b>	<b>172.579,04</b>		
0172	RO	Obras Complementarias del Complejo Deportivo Ciudad de Venezuela - Estadio Ciudad de Cumaná - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	273.378,00	172.579,04	63,13	Adm. Directa
<b>EDUCACIÓN (22)</b>							<b>3.509.665,00</b>	<b>1.158.769,24</b>		
00171	RO	Recuperación y Remodelación del Monumento Histórico Turístico La Amargura, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	121.664,00	111.803,20	91,90	Adm. Directa
00187	RO	Sustitución Infraestructura de la Institución Educativa Pública Agropecuaria Integrada "Mariscal Guillermo Miller" de Acos Vinchos	Huamanga	Acos Vinchos	Aulas	5,00	1.037.200,00	237.200,00	22,87	Convenio M. D. Acos Vinchos
0250	RO	Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo en el Distrito de San Juan Bautista	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1,00	240.000,00	0,00	0,00	Convenio M. D. San Juan Bautista
0091	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres - Ayacucho Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Aulas	6,00	800.000,00	432.786,70	54,10	Adm. Directa
0115	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Multidistrital	Módulos	250,00	513.684,00	128.585,72	25,03	Adm. Directa
0260	RO	CONSTRUCCIÓN ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL COLEGIO MILITAR ALFONSO UGARTE-QUICAPATA	HUAMANGA	AYACUCHO	OBRA	1,00	437.057,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Carmen Alto
0111	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la Institución Educativa María Parado de Bellido - Ayacucho	HUAMANGA	AYACUCHO	Obra	1,00	360.060,00	248.393,62	68,99	Adm. Directa
<b>PROTECCIÓN SOCIAL (23)</b>							<b>261.153,00</b>	<b>51.485,32</b>		
0219	RO	Construcción Casa Comunal de Usos múltiples de la Asociación de Epilepsia de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1,00	148.190,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0103	RO	Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana	Huamanga	Ayacucho	Acción	5,00	112.963,00	51.485,32	45,58	Adm. Directa



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
<b>HUANTA</b>							<b>7.104.078,00</b>	<b>1.130.566,74</b>		
<b>AGROPECUARIA (10)</b>							<b>1.282.604,00</b>	<b>0,00</b>		
0003	RO	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razuhullca	Huanta	Multidistrital	Km.	2,00	682.604,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0257	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Carnicería Pampa - Sector Anta	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	600.000,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Huamanguilla
<b>TRANSPORTE (15)</b>							<b>3.315.721,00</b>	<b>530.000,00</b>		
0020	RO	Mantenimiento Rutinario Tramo Sivia - Triboline	Huanta	Sivia	Km.	22,00	3.100,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0039	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Luricocha - Lirio	Huanta	Luricocha	Km.	37,82	642.225,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0159	RO	Construcción Carretera Ccarhuarán - Tircus	Huanta	Sivia	Km.	21,00	409.106,00	100.000,00	24,44	Convenio M. D. Sivia
0160	RO	Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	14,12	587.682,00	230.000,00	39,14	Convenio M. D. Llochegua
0161	RO	Construcción Carretera Artizón - Viracochán	Huanta	Ayahuanco	Km.	0,50	400.000,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Ayahuanco
0258	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huanta - Luricocha	Huanta	Luricocha	Km.	12,00	283.108,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Luricocha
0050	RO	Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Esudio	Huanta	Llochegua	Km.	80,00	504.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0158	RO	Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Anteccasa - Ccentabamba, Ayna..	Huanta	Sivia	Km.	18,00	486.500,00	200.000,00	41,11	Convenio M. D. Sivia
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>							<b>407.705,00</b>	<b>94.425,00</b>		
00046	RO	Forestación y Reforestación con Tara con fines de Conservación del suelo y Producción en la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	250,00	7.705,00	6.955,00	90,27	Adm. Directa
00040	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Santillana y Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	200,00	200.000,00	52.899,00	26,45	Adm. Directa
00043	RO	Reforestación Participativa para Recuperación de Suelos y Mejoramiento de Producción en las Zonas de Acor y Triboline - Sivia.	Huanta	Sivia	Hectáreas	200,00	200.000,00	34.571,00	17,29	Adm. Directa
<b>SALUD (20)</b>							<b>568.216,00</b>	<b>28.526,74</b>		
00178	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil de la Microred Sivia de la Red Valle del Río Apurímac y Ene VRAE	Huanta	Sivia	Establec. Salud	1,00	28.527,00	28.526,74	100,00	Convenio
00125	RO	Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia del Centro de Salud San José de Secco	Huanta	Santillana	Unidad	1,00	10.250,00	0,00	0,00	Convenio
00126	RO	Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia del Hospital de Apoyo Huant	Huanta	Huanta	Unidad	1,00	10.250,00	0,00	0,00	Convenio
00128	RO	Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Apoyo de Huanta	Huanta	Huanta	Establec. Salud	1,00	121.347,00	0,00	0,00	Convenio



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
00235	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud Distrito de Santillana, Micro Red San Jose de Secce, Red de Salud Huanta - DIRESA Ayacucho	Huanta	Santillana	Obra	1,00	397.842,00	0,00	0,00	Convenio
<b>EDUCACION (22)</b>							<b>1.506.354,00</b>	<b>454.137,00</b>		
0097	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Módulos	250,00	349.338,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0262	RO	Sustitución Infraestructura e Implementación Mobiliarios y Equipos en la Institución Educativa N° 39013/Mx-P Clara Castilla Gallozo	Huanta	Huanta	Obra	1,00	244.292,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0236	RO	Sustitución de Infraestructura, Construcción Cerco Perimetrico, Losa Deportiva Servicios Higiénicos e Implementación con Equipos, Mobiliarios y Capacitación en la I.E. N° 38270 San Antonio	Huanta	Huamanguilla	Obra	1,00	100.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0191	RO	Construccion de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos Educativos en la I.E. Secundaria "Mariano Sosa" en la Localidad de La Vega	Huanta	Huamanguilla	Aulas	3,00	558.587,00	200.000,00	35,80	Convenio M.D. Huamanguilla
0092	RO	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institucion Educativa Gonzales Vigi	Huanta	Huanta	Aulas	4,00	254.137,00	254.137,00	100,00	Adm. Directa
<b>PROTECCIÓN SOCIAL (23)</b>							<b>23.478,00</b>	<b>23.478,00</b>		
0110	RO	Fortalecimiento de las Organizaciones de Bases y Redes Sociales de las Provincias de Huanta y la Ma	Huanta	Multidistrital	Acción	12,00	23.478,00	23.478,00	100,00	Adm. Directa
<b>LA MAR</b>							<b>5.585.227,00</b>	<b>2.089.627,07</b>		
<b>AGROPECUARIA (10)</b>							<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		
0233	RO	Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Adm. Directa
<b>TRANSPORTE (15)</b>							<b>906.196,00</b>	<b>21.398,40</b>		
0012	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Km.	37,17	465.270,00	21.398,40	4,60	Adm. Directa
0263	RO	Construcción Carretera Iran - miraflores	La Mar	Anco	Km.	6,04	150.000,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Anco
0264	RO	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ANGEA - ANAMA - QARIN	La Mar	Chungui	Km.	0,00	290.926,00	0,00	0,00	Convenio M. P. La Mar
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>							<b>1.334.265,00</b>	<b>602.520,00</b>		
00030	RO	Desarrollo Productivo de los Cultivos de Cacao, Plátanos y Cítricos y Agroforestería en el Distrito de Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Hectáreas	328,00	634.265,00	42.000,00	6,62	Adm. Directa
00063	RO	Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos de la Micro Cuenca del Rio Anchiuay - Valle del Rio Apurimac.	La Mar	Anco	Hectáreas	2.500,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Adm. Directa
00036	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Tambo y San Miguel - Provincia La Mar	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	200,00	200.000,00	60.520,00	30,26	Adm. Directa



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
		<b>SALUD (20)</b>						<b>796.913,00</b>	<b>57.708,67</b>	
00175	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en la Microred de Ayna, Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Santa Rosa Red de Salud Ayacucho Norte	La Mar	Santa Rosa	Establec. Salud	1,00	57.739,00	57.708,67	99,95	Convenio
00122	RO	Equipamiento del Área Funcional de Mergencia del Centro Salud de San Francisco de la Microred Ayna, Red San Francisco Dirección Regional Salud Ayna.	La Mar	Ayna	Establec. Salud	1,00	34.787,00	0,00	0,00	Convenio
00129	RO	Equipamiento del Área Funcional de Emergencia del Centro Salud de San Miguel de la Microred San Miguel Red San Miguel de la Diresa	La Mar	San Miguel	Establec. Salud	1,00	86.095,00	0,00	0,00	Convenio
00130	RO	Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia del Centro de Salud Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Unidad	1,00	42.250,00	0,00	0,00	Convenio
00151	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1,00	576.042,00	0,00	0,00	Convenio
		<b>EDUCACIÓN (22)</b>						<b>1.747.853,00</b>	<b>608.000,00</b>	
00188	RO	Ampliación de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 38393/MX-P en el Centro Poblado de Marintari	La Mar	Santa Rosa	Aulas	4,00	380.000,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Santa Rosa
00189	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/MX-P, en la Localidad de San Francisco	La Mar	Ayna	Aulas	5,00	380.000,00	180.000,00	47,37	Convenio M. D. Ayna
00190	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703 MX-P de Pichihuillca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	Aulas	3,00	414.398,00	183.000,00	44,16	Adm. Directa
0085	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Módulos	250,00	500.000,00	245.000,00	49,00	Adm. Directa
0237	RO	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con Mobiliarios y Equipos en la I.E. 38600/Mx-P en el centro Poblado de Comunpiari	La Mar	Santa Rosa	Obra	1,00	73.455,00	0,00	0,00	Adm. Directa
		<b>CANGALLO</b>						<b>4.713.839,00</b>	<b>397.125,92</b>	
		<b>AGROPECUARIA (10)</b>						<b>2.077.857,00</b>	<b>0,00</b>	
0002	RO	Construcción de Represa y Mejoramiento de Canal de Riego Pastocorralpata	Cangallo	María Parado de Bellido	Km.	0,50	1.290.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0004	RO	Construcción Sistema de Irrigación Integral Seccha - Chanquill - Incaraccay	Cangallo	Multidistrital	Km.	16,00	418.162,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0228	RO	Construcción de Sistema de Riego Cuchucancha	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	369.695,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Los Morochucos
		<b>ENERGÍA (12)</b>						<b>371.594,00</b>	<b>0,00</b>	
0229	RO	Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria Trifásico y Monofásico con Neotro Corrido en 11 Localidades de Totos	Cangallo	Totos	km	34,30	371.594,00	0,00	0,00	Contrata



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
<b>TRANSPORTE (15)</b>										
0011	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54,31	142.197,00	30.780,00	21,65	Adm. Directa
0120	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Quispillaqta - Llaqtahuran - Ccasapata - Huertahuasi	Cangallo	Multidistrital	Km.	0,50	3.922,00	3.920,46	99,96	Adm. Directa
0265	RO	Construcción Carretera Achacmarca - Ccarhuaccocco - Iglesiashuasi	Cangallo	Paras	Km.	14,55	110.000,00	3.920,46	3,56	Adm. Directa
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										
00041	RO	Forestación y Reforestación en el ambito del Distrito de Cangallo	Cangallo	Cangallo	Hectáreas	225,00	200.000,00	78.505,00	39,25	Adm. Directa
<b>SALUD (20)</b>										
00195	RO	Construcción y Ampliación del Centro Materno Perinatal del Centro de Salud de Pampa Cangallo-Diresa, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Pampacangallo	Obra	1,00	130.000,00	130.000,00	100,00	Convenio
00254	RO	Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud de Centro de Salud Totos Micro Red Putacca, Red de Salud Huamanga DIRESA - Ayacucho	Cangallo	Totos	Obra	1,00	307.191,00	0,00	0,00	Convenio
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										
0266	RO	Mejoramiento de la Institución Educativa Pública N° 38128/Mx-P Quispillaqta	Cangallo	Chuschi	Obra	1,00	194.125,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0093	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Módulos	250,00	186.165,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0271	RO	Reemplazo de Infraestructura de la Institución Educativa Pública N° 38135/Mx-P de Chanquil	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1,00	638.652,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0192	RO	Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho	Cangallo	Chuschi	Aulas	3,00	352.136,00	150.000,00	42,60	Adm. Directa
<b>FAJARDO</b>										
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										
0042	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Integral Quilla - Colca	Fajardo	Colca	Km.	8,50	273.167,00	0,00	0,00	Adm. Directa
<b>TRANSPORTE (15)</b>										
0212	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara	Fajardo	Multidistrital	Km.	24,00	3.272.267,00	0,00	0,00	Contrata
0112	RO	Construcción Puente Carrozable Carampa	Fajardo	Alcamenca	ML	73,60	573.682,00	0,00	0,00	Contrata
0213	RO	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara	Fajardo	Huancapi	Km.	24,00	261.781,00	0,00	0,00	Contrata
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										
00042	RO	Establecimiento de Plantaciones Forestales en los Distritos de Huancapi y Colca	Fajardo	Multidistrital	Hectáreas	225,00	200.000,00	75.497,00	37,75	Adm. Directa



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
		<b>EDUCACIÓN (22)</b>					<b>274.596,00</b>	<b>0,00</b>		
0086	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Victor Fajardo	Fajardo	Multidistrital	Módulos	250,00	149.596,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0243	RO	Construcción Infraestructura Educativa de la I.E. N° 38456 de Carampa	Fajardo	Alcamenca	Obra	1,00	125.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa
		<b>VILCASHUAMÁN</b>					<b>2.937.449,00</b>	<b>670.245,43</b>		
		<b>TURISMO (09)</b>					<b>433.737,00</b>	<b>200.000,00</b>		
0031	RO	Puesta en Valor de Atractivos Turísticos de la Ciudad Inca de Vilcashuamar	Vilcashuaman	Vilcas	Eventos	2,00	433.737,00	200.000,00	46,11	Adm. Directa
		<b>TRANSPORTE (15)</b>					<b>814.109,00</b>	<b>257.069,43</b>		
0016	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Vilcashuamar	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	97,40	253.070,00	57.069,43	22,55	Adm. Directa
0224	RO	Construccion de Carretera Division Raymina - Curipao	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	4,14	200.000,00	200.000,00	100,00	Convenio M. D. Huanbalpa
0245	RO	Rehabilitación y Mejoramiento Trocha Carrozable Huambalpa - Huamanmarca	Vilcashuaman	Huambalpa	Km.	12,00	61.039,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Huambalpa
0154	RO	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6,50	300.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa
		<b>MEDIO AMBIENTE</b>					<b>200.000,00</b>	<b>83.761,00</b>		
00037	RO	Forestación y Reforestación en el Distrito de Vilcashuamán - Provincia Vilcashuamán	Vilcashuamán	Vilcas	Hectáreas	225,00	200.000,00	83.761,00	41,88	Adm. Directa
		<b>SANEAMIENTO (18)</b>					<b>245.561,00</b>	<b>0,00</b>		
00247	RO	Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague en la Localidad de Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	245.561,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Vischongo
		<b>EDUCACIÓN (22)</b>					<b>1.244.042,00</b>	<b>129.415,00</b>		
0089	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Vilcashuaman	Vilcashuamán	Multidistrital	Módulos	250,00	129.415,00	129.415,00	100,00	Adm. Directa
0218	RO	Sustitucion de aulas y Ampliacion de Infraestructura en la Institucion Educativa Corazon de Jesus - Saurama	Vilcashuamán	Saurama	Obra	1,00	816.669,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0246	RO	Ampliación de la Insfraestructura en la I.E. N° 38170 /MX-P San Cristóbal de Vischongc	Vilcashuamán	Vischongo	Obra	1,00	174.521,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0244	RO	Ampliación de Insfraestructura y Equipamiento de la I.E. Nuestra Señora del Carmen de Yananaco	Vilcashuamán	Independencia	Obra	1,00	50.719,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0248	RO	Construcción y Equpaamiento de la Infraestruturra de la I.E. 38160 MX de Concepción	Vilcashuamán	Concepción	Obra	1,00	72.718,00	0,00	0,00	Adm. Directa



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
<b>SUCRE</b>										
<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>										
0227	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	235.320,00	0,00	0,00	Adm. Directa
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										
0273	RO	Construcción del Sistema de Riego Llacsí	Sucre	San Pedro Larcay	Obra	1,00	123.854,00	0,00	0,00	Convenio M.D. San Pdro Larcay
<b>TRANSPORTE (15)</b>										
0015	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Km.	103,60	304.729,00	67.768,37	22,24	Adm. Directa
0121	RO	Construcción Carretera Asquipata - Morcolla Chico - Chihuirí	Sucre	Multidistrital	Km.	0,75	4.971,00	3.943,00	79,32	Convenio M. D. Asquipata
0162	RO	Mejoramiento Carretera Querobamba - Quije - Chilcayoc - Chalcos - Belén	Sucre	Multidistrital	Km.	2,00	230.507,00	230.507,00	100,00	Adm. Directa
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										
00052	RO	Recuperación de la Cobertura Vegetal en el Ambito del Distrito de Querobamba	Sucre	Querobamba	Hectáreas	500,00	200.000,00	48.056,00	24,03	Adm. Directa
<b>SALUD (20)</b>										
00078	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microred de Sucre - Red Ayacucho Sur	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	500.000,00	0,00	0,00	Convenio
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										
0096	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Módulos	250,00	82.680,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0196	RO	Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Santo Domingo de Guzmán - Querobamba	Sucre	Querobamba	Obra	1,00	162.990,00	162.990,00	100,00	Adm. Directa
<b>HUANCASANCOS</b>										
<b>TRANSPORTE (15)</b>										
0169	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Sacsamarca - Asca - Pampacocha - Lideropampa - Pallca - Yupipampa.	Huancasancos	Sacsamarca	Km.	35,00	397.499,00	200.000,00	50,31	Convenio M. D. Sacsamarca
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										
00045	RO	Forestación y Conservación de suelos en la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Hectáreas	225,00	200.000,00	76.233,00	38,12	Adm. Directa
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										
							<b>892.137,00</b>	<b>382.000,00</b>		



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD	
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%		
0094	RO	Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Los Andes de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	431.000,00	382.000,00	88,63	Adm. Directa	
0095	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Módulos	250,00	54.137,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
0100	RO	Construcción de Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Federico Gonzales Cabezedo de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4,00	350.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
0231	RO	Mejoramiento de los Servicios de Educación Bilingüe Intercultural en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Beneficiarios	3.555,00	57.000,00	0,00	0,00	Convenio M.P. Huancasancos	
<b>LUCANAS</b>							<b>8.366.331,00</b>	<b>1.173.157,21</b>			
<b>TURISMO (09)</b>							<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>			
0030	RO	Recuperación de los Recursos Turísticos del Valle Sondondc	Lucanas	Multidistrital	Eventos	20,00	600.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
<b>AGROPECUARIA (10)</b>							<b>2.080.149,00</b>	<b>0,00</b>			
0040	RO	Irrigación Yaurihuiri	Lucanas	Puquio	Km.	25,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa	
0239	RO	Construcción y Mejoramiento del Canal de Irrigación Atoccata-Querocancha	Lucanas	Laramate	Obra	1,00	174.778,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Laramate	
0241	RO	Construcción de la Represa Ninaccasa y Canal Buena Esperanza en la Localidad de Carhuacucho	Lucanas	Llauta	Obra	1,00	905.371,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Llauta	
<b>ENERGÍA (12)</b>							<b>899.922,00</b>	<b>899.922,00</b>			
0133	RO	Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25,00	899.922,00	899.922,00	100,00	Contrata	
<b>TRANSPORTE (15)</b>							<b>611.083,00</b>	<b>135.418,21</b>			
0013	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Km.	226,14	581.083,00	128.166,82	22,06	Adm. Directa	
0152	RO	Construcción de la Carretera, Variante el Palmar - Distrito de Ocaña.	Lucanas	Ocaña	Km.	2,00	30.000,00	7.251,39	24,17	Convenio M. D. Ocaña	
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>							<b>800.000,00</b>	<b>137.817,00</b>			
00048	RO	Apoyo al Desarrollo del Sistema Regional de Conservación y Manejo Sostenido de la Vicuña en la Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Asistencia Téc.	15,00	600.000,00	93.045,00	15,51	Adm. Directa	
00035	RO	Perfil de Forestación y Reforestación de áreas con aptitud Forestal del Distrito de Puquio	Lucanas	Puquio	Hectáreas	225,00	200.000,00	44.772,00	22,39	Adm. Directa	
<b>SANEAMIENTO (18)</b>							<b>93.364,00</b>	<b>0,00</b>			
00238	RO	Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desague en la Localidad de San José de Tomate, Distrito de Ocaña - Lucanas	Lucanas	Ocaña	Obra	1,00	93.364,00	0,00	0,00	Convenio M.D. Ocaña	



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
		<b>SALUD (20)</b>					<b>2.130.173,00</b>	<b>0,00</b>		
00124	RO	Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Apoyo de Puquio	Lucanas	Puquio	Establec. Salud	1,00	130.173,00	0,00	0,00	Convenio
00077	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en el Hospital Huaman Poma de Ayala de la Ciudad de Puquio-Lucanas	Lucanas	Puquio	Obra	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Convenio
		<b>EDUCACIÓN (22)</b>					<b>1.151.640,00</b>	<b>0,00</b>		
0252	RO	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Institución Educativa Luis Galvan Candiott	Lucanas	Laramate	Obra	1,00	25.223,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0249	RO	Ampliación, Mejoramiento de Infraestructura Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Aucará	Lucanas	Aucará	Aulas	1,00	61.684,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0087	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Módulos	250,00	312.294,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0268	RO	Sustitución de Aulas de la Institución Educativa San Antonio de Padua	Lucanas	Chaviña	Obra	1,00	187.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0269	RO	Reconstrucción de Infraestructura Centro Educativo Técnico Productivo Manuel T. Calle Escajadillo	Lucanas	Puquio	Obra	1,00	400.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0267	RO	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO - CONCHA ACUSTICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 25501 DE PUQUIO	LUCANAS	PUQUIO	OBRA	1,00	75.439,00	0,00	0,00	Adm. Directa
0240	RO	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Primaria N° 24044 Luis Alberto Sánchez, Centro Poblado Santiago de Vado	Lucanas	Lucanas	Obra	1,00	90.000,00	0,00	0,00	Adm. Directa
		<b>PARINACOCCHAS</b>					<b>2.850.261,00</b>	<b>761.403,00</b>		
		<b>AGROPECUARIA (10)</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
0039	RO	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora Chumpi	Km.	42,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00	Adm. Directa
		<b>TRANSPORTE (15)</b>					<b>1.415.471,00</b>	<b>214.575,00</b>		
0014	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78,00	178.413,00	40.575,00	22,74	Adm. Directa
0242	RO	Rehabilitación Trocha Carrozable Pucaccasa - Sansaycca - Calpamayo - Ccochani	Parinacochas	Upahuacho	Km.	23,80	200.000,00	0,00	0,00	Convenio M. D. Upahuacho
0053	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Cora Cora - Yaucz	Parinacochas	Cora Cora	Km.	45,00	1.037.058,00	174.000,00	16,78	Adm. Directa
		<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>					<b>200.000,00</b>	<b>46.828,00</b>		
00039	RO	Forestación y Reforestación del Distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Hectáreas	150,00	200.000,00	46.828,00	23,41	Adm. Directa
		<b>SALUD (20)</b>					<b>109.512,00</b>	<b>0,00</b>		



**CUADRO N° 01**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE MAYO - 2009**

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD
			PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	%	
00123	RO	Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Apoyo de Coracora	Parinacochas	Cora Cora	Establec. Salud	1,00	109.512,00	0,00	0,00	Convenio
<b>EDUCACION (22)</b>							<b>125.278,00</b>	<b>0,00</b>		
0088	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Módulos	250,00	125.278,00	0,00	0,00	Adm. Directa
<b>PAUCAR DEL SARA SARA</b>							<b>1.749.432,00</b>	<b>45.807,00</b>		
<b>TRANSPORTE (15)</b>							<b>950.711,00</b>	<b>0,00</b>		
0054	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Huataca - San Javier de Alpabamba - San Francisco de Rivacayco - Pacapausa.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Km.	0,50	950.711,00	0,00	0,00	Adm. Directa
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>							<b>200.000,00</b>	<b>45.807,00</b>		
00038	RO	Forestación y Reforestación de los Distritos de Pauza, Pararca y Sara Sara - Provincia Paucar del Sara Sara.	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Hectáreas	148,00	200.000,00	45.807,00	22,90	Adm. Directa
<b>SALUD (22)</b>							<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
00079	RO	Recuperacion y Fortalecimiento del Servicio de Salud Materno Infantil del Hospital de Apoyo Pausa - Microred Pausa - Red Ayacucho Sur - Distrito de Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho	P. Sara Sara	Pausa	Obra	1,00	500.000,00	0,00	0,00	Convenio
<b>EDUCACION (22)</b>							<b>98.721,00</b>	<b>0,00</b>		
0090	RO	Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Paucar del Sara Sara	P. Sara Sara	Multidistrital	Módulos	250,00	98.721,00	0,00	0,00	Adm. Directa
<b>TOTAL</b>							<b>70.834.633,00</b>	<b>14.434.035,33</b>		