

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

*Trabajando con el pueblo!*

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER  
: 100 AGRICULTURA  
: 200 TRANSPORTES  
: 300 EDUCACIÓN  
: 400 SALUD  
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
<b>MULTIPROVINCIAL</b>																
<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>																
	0003	CSC	Elaboración de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20.00	0.00	0.00	498,607.00	47,060.23	451,546.77	9.44			
	0008	CSC	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	1.00	0.25	25.00	492,106.00	40,988.93	451,117.07	8.33	D.R.E.I.	Adm. Directa	Ejecución
<b>ORDEN PUBLICO SEGURIDAD (05)</b>																
07	0023	CSC	Atención Contingencias Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obra	5.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	S.G.D.C.	Adm. Directa	Ejecución
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>																
	00056	CSC	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13.00	8.34	64.18	600,000.00	387,117.67	212,882.33	64.52	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa	Ejecución
	00032	CSC	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	360.00	153.22	42.56	275,682.00	176,279.00	99,403.00	63.94	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
	00050	CSC	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcahuaman, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200.00	0.00	0.00	200,000.00	130,263.00	69,737.00	65.13	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
	00075	CSC	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ámbito de CAMISEA - Región Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1.00	0.84	83.76	100,000.00	34,885.42	65,114.58	34.89	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa	Ejecución
18	00053	CSC	Producción Agroforestal de Tara en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	500.00	182.30	36.46	500,000.00	389,499.40	110,500.60	77.90	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
<b>EDUCACIÓN (22)</b>																
	0052	CSC	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Básico Pública de la Región Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Equipos Cómputo	355.00	0.00	0.00	427,639.00	0.00	427,639.00	0.00	D.R. Educación	Adm. Directa	Licitación
<b>HUAMANGA</b>																
<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)</b>																
23	0147	CSC	Implementación con Equipos y Mobiliario al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Equipos	28.00	22.40	80.00	20,958.00	20,841.86	116.14	99.45	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
25	0146	CSC	Ampliación de la Infraestructura de la Unidad de Informática del Hospital Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	76,375.00	76,329.62	45.38	99.94	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
30	0290	CSC	Fortalecimiento de Capacidades del Consejo Regional en el Desarrollo de las Acciones de Fiscalización del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	100,000.00	43,870.72	56,129.28	43.87	Consejo Regional	Adm. Directa	Ejecución
<b>AGROPECUARIA (10)</b>																
32	0033	CSC	Fortalecimiento de la Producción de Lácteos en la Microcuenca de Alpachaca	Huamanga	Multidistrital	Proyecto	1.00	0.19	19.00	87,005.00	64,455.00	22,550.00	74.08	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
33	0034	CSC	Mejoramiento de Piso Forrajero en la Cuenca Alta de la Irrigación Cachi	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	180.00	72.00	40.00	203,733.00	168,016.00	35,717.00	82.47	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
	0107	CSC	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14,493.00	12,698.77	87.62	494,074.00	239,911.53	254,162.47	48.56	G.R.D.E.	Adm. Directa	Ejecución
	0036	CSC	Mantener en Condiciones Óptimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC.	Huamanga	Ayacucho	Km.	47.60	39.28	82.52	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	OPEMAN	Adm. Directa	Ejecución
	0038	CSC	Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC	Huamanga	Ayacucho	Estaciones	31.00	27.87	89.91	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	OPEMAN	Adm. Directa	Ejecución
	0001	CSC	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chillarazo - Chontaca.	Huamanga	Tambillo	Km.	12.30	2.16	17.57	8,000,000.00	4,760,341.45	3,239,658.55	59.50	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
	0006	CSC	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Río Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42.55	1.70	3.99	823,953.00	823,927.79	25.21	100.00	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
<b>TRANSPORTES (15)</b>																
	0009	CSC	Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.	Huamanga	Jesús Nazareno	Unidad	2.00	1.00	50.00	150,000.00	144,000.00	6,000.00	96.00	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
	0174	CSC	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho	Huamanga	Vinchos	Km.	20.00	10.44	52.21	900,000.00	793,121.37	106,878.63	88.12	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
47	0143	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinco - Chacapala - Matará - Pumacahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	43.87	60.68	592,008.00	394,515.61	197,492.39	66.64	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
48	0207	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinco - Chacapala - Matará - Pumacahuanca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	43.87	60.68	34,791.00	7,818.18	26,972.82	22.47	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
59	0305	CSC	Construcción Pavimentación Av. Santa Rosa, Las Casuarinas, Jirones Los Rosales y Huallaga de la Asociación Los Olivos.	Huamanga	S. J. Bautista	Obra	1.00	0.00	0.00	1,968,798.00	0.00	1,968,798.00	0.00	S.G.O. / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>																
	00049	CSC	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200.00	0.00	0.00	200,000.00	199,550.00	450.00	99.78	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

*Trabajando con el pueblo!*

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER  
 : 100 AGRICULTURA  
 : 200 TRANSPORTES  
 : 300 EDUCACIÓN  
 : 400 SALUD  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
62	00051	CSC	Desarrollo de Capacidades para la Producción de Trigo en la Región Ayacucho	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	233.00	0.00	0.00	200,000.00	101,911.00	98,089.00	50.96	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
<b>SANEAMIENTO (18)</b>										<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>			
64	00230	CSC	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua y Desague en la Comunidad de Muyurina	Huamanga	Tambillo	Obra	1.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M.D. Tambillo	Ejecución
65	00272	CSC	Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Construcción del Sistema de Saneamiento en Uchuyapampa	Huamanga	Tambillo	Obra	1.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M.D. Tambillo	Ejecución
<b>SALUD (20)</b>										<b>2,323,527.00</b>	<b>332,731.33</b>	<b>1,990,795.67</b>	<b>14.32</b>			
00109	CSC		Fortalecimiento de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.98	98.30	323,527.00	332,731.33	-9,204.33	102.84	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
69	00081	CSC	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	10.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	S.G.S.L. / D.R.E.I.	Contrata	Ejecución
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										<b>891,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,297.00</b>	<b>0.00</b>			
84	0301	CSC	Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura de la I. E. Carlos Laborde de Covadonga	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	891,297.00	0.00	891,297.00	0.00	S.G.O. / FIDECOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
<b>HUANTA</b>										<b>800,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>75.00</b>			
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>800,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>75.00</b>			
0159	CSC		Construcción Carretera Ccarhuarán - Tircus	Huanta	Sivia	Km.	21.00	16.05	76.42	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	Ejecución
0160	CSC		Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	14.12	11.33	80.24	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Llochegua	Ejecución
96	0050	CSC	Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca - Chongos (Estudio)	Huanta	Llochegua	Km.	80.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	D.R.E.I. / S.G.S.L.	Adm. Directa	Ejecución
0158	CSC		Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Antecassa - Ccentabamba	Huanta	Sivia	Km.	18.00	11.47	63.70	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	Ejecución
<b>LA MAR</b>										<b>2,587,045.00</b>	<b>1,105,008.00</b>	<b>1,482,037.00</b>	<b>42.71</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>100,768.00</b>	<b>100,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>			
0233	CSC		Irrigación Panawanka - Llaqwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8.00	4.70	58.69	100,768.00	100,768.00	0.00	100.00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>10,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,275.00</b>	<b>0.00</b>			
0208	CSC		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel ( Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15.10	0.00	0.00	10,275.00	0.00	10,275.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
<b>MEDIO AMBIENTE (17)</b>										<b>500,000.00</b>	<b>328,595.00</b>	<b>171,405.00</b>	<b>65.72</b>			
120	00031	CSC	Instalación del Cultivo de Sacha Inchi en la Margen Izquierda del Valle de Rio Apurimac - VRAE	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	150.00	85.50	57.00	500,000.00	328,595.00	171,405.00	65.72	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
<b>SALUD (20)</b>										<b>691,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,222.00</b>	<b>0.00</b>			
00151	CSC		Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1.00	0.00	0.00	691,222.00	0.00	691,222.00	0.00	U.O. VRAE	Contrata	Proceso Convocatoria
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										<b>1,284,780.00</b>	<b>675,645.00</b>	<b>609,135.00</b>	<b>52.59</b>			
130	0299	CSC	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N°38703/MX-P, de Pichihuilca	La Mar	San Miguel	Obra	1.00	0.00	0.00	1,284,780.00	675,645.00	609,135.00	52.59	O.S.R. La Mar / FIDECOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
<b>CANGALLO</b>										<b>4,396,191.00</b>	<b>2,027,858.85</b>	<b>2,368,332.15</b>	<b>46.13</b>			
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>98,855.00</b>	<b>83,435.85</b>	<b>15,419.15</b>	<b>84.40</b>			
134	0199	CSC	Supervisión Carretera Abra Tocco - Chalco - Manzanayoc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54.31	0.00	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Culminada
137	0155	CSC	Construcción Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, Tramo: Chacabamba - Ayuta - Chuschi	Cangallo	Totos	Km.	22.82	3.96	17.34	94,520.00	83,435.85	11,084.15	88.27	S.G.S.L.	Contrata	Paralizada
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										<b>4,297,336.00</b>	<b>1,944,423.00</b>	<b>2,352,913.00</b>	<b>45.25</b>			
144	0297	CSC	Construcción y Equipamiento de la I. E. N°39011/V-P Basilio Auqui	Cangallo	Cangallo	Obra	1.00	0.00	0.00	2,949,149.00	1,216,813.00	1,732,336.00	41.26	O.S.R. Cangallo / FIDECOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
145	0298	CSC	Ampliación de Infraestructura de la I.E. "7 de Junio" de Catalinayoc	Cangallo	Chuschi	Obra	1.00	0.00	0.00	1,348,187.00	727,610.00	620,577.00	53.97	O.S.R. Cangallo / FIDECOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
<b>WILCASHUAMAN</b>										<b>1,630,667.00</b>	<b>1,173,384.43</b>	<b>457,282.57</b>	<b>71.96</b>			
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>679,217.00</b>	<b>668,189.43</b>	<b>11,027.57</b>	<b>98.38</b>			
157	0145	CSC	Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Wilcashuaman - Empalme Pomalambo - Carhuansa	Wilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	67.40	100.00	452,621.00	453,474.26	-853.26	100.19	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
158	0202	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorcocha - Chinbamba (Puente Vischongo)	Wilcashuaman	Multidistrital	Km.	5.25	0.00	0.00	4,807.00	0.00	4,807.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

*Trabajando con el pueblo!*

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO  
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER  
: 100 AGRICULTURA  
: 200 TRANSPORTES  
: 300 EDUCACIÓN  
: 400 SALUD  
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
159	0209	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo Carhuana	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	56.12	83.27	36,210.00	29,199.72	7,010.28	80.64	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
	0154	CSC	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Rio Pampas	Vilcashuaman	Vilcas	Km.	6.50	6.50	100.00	125,579.00	125,515.45	63.55	99.95	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa	Ejecución
163	0292	CSC	Construcción Trocha Carrozable Concepción - Ninabamba Prov. Vilcashuaman	Vilcashuaman	Concepción	obra	1.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Vilcashuamán	Adm. Directa	Inicio Obra
<b>EDUCACIÓN (22)</b>										<b>951,450.00</b>	<b>505,195.00</b>	<b>446,255.00</b>	<b>53.10</b>			
174	0306	CSC	Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura en la Institución Educativa San Antonio Cocha	Vilcashuamán	Huambalpa	Obra	1.00	0.00	0.00	951,450.00	505,195.00	446,255.00	53.10	O.S.R. Vilcashuamán / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
<b>SUCRE</b>										<b>633,935.00</b>	<b>127,811.31</b>	<b>506,123.69</b>	<b>20.16</b>			
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>633,935.00</b>	<b>127,811.31</b>	<b>506,123.69</b>	<b>20.16</b>			
178	0141	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua ( Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	11.63	28.23	265,406.00	67,197.55	198,208.45	25.32	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
179	0142	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	32.45	52.00	354,579.00	53,934.56	300,644.44	15.21	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
180	0205	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua ( Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	11.63	28.23	8,906.00	6,679.20	2,226.80	75.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
181	0206	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	0.00	0.00	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
<b>HUANCASANCOS</b>										<b>4,990,000.00</b>	<b>3,119,479.01</b>	<b>1,870,520.99</b>	<b>62.51</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>1,050,000.00</b>	<b>991,860.11</b>	<b>58,139.89</b>	<b>94.46</b>			
188	0149	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Sistema Integral Irrigación Caracha	Huancasancos	Sancos	Estudio	1.00	0.45	45.00	1,050,000.00	891,860.11	58,139.89	94.46	D.R.E.I./S.G.S.L.	Contrata	Ejecución
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>3,940,000.00</b>	<b>2,127,618.90</b>	<b>1,812,381.10</b>	<b>54.00</b>			
190	0222	CSC	Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 40+400	Huancasancos	Multidistrital	Km.	32.00	11.60	36.24	3,940,000.00	2,127,618.90	1,812,381.10	54.00	S.G.O	Adm. Directa	Ejecución
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 27+000	Huancasancos	Multidistrital	Km.	14.46	10.65	73.62	148,777.66	148,777.66	0.00	100.00	S.G.O	Adm. Directa	Ejecución
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 27+000 al Km. + 31+760	Huancasancos	Multidistrital	Km.	4.76	1.89	39.78	782,676.52	208,151.99	574,524.53	26.59	S.G.O	Adm. Directa	Ejecución
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 31+760 al Km. 33+560	Huancasancos	Multidistrital	Km.	1.80	1.20	66.46	911,879.04	382,309.44	529,569.60	41.93	S.G.S.L.	Contrata	Ejecución
			- Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 33+560 al Km. 40+400	Huancasancos	Multidistrital	Km.	6.50	0.00	0.00	2,594,679.68	0.00	2,594,679.68	0.00	O.S.G.S.L.	Contrata	Paralizada
<b>LUCANAS</b>										<b>10,376,617.00</b>	<b>6,807,943.93</b>	<b>3,568,673.07</b>	<b>65.61</b>			
<b>AGROPECUARIA (10)</b>										<b>3,151,038.00</b>	<b>2,332,214.95</b>	<b>818,823.05</b>	<b>74.01</b>			
0040	0180	CSC	Mejoramiento de la Producción Pecuaria Para Pequeños Productores de los Distritos de Laramate, Llauta, en la Provincia de Lucanas - Región Ayacucho	Lucanas	Puquio	Km	25.00	0.00	0.00	693,562.00	687,751.59	5,810.41	99.16	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
199	0180	CSC	Mejoramiento de la Producción Pecuaria Para Pequeños Productores de los Distritos de Laramate, Llauta, en la Provincia de Lucanas - Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Proyecto	1.00	0.75	75.00	140,130.00	140,130.00	0.00	100.00	U.O. Las Cabezas	Convenio CARE	Ejecución
200	0148	CSC	Elaboración de Estudios del Proyecto Acari-Bella Unión II Etapa de Construcción de la Presa de Inuro	Lucanas	Lucanas	Estudio	1.00	0.00	0.00	1,190,000.00	916,153.36	273,846.64	76.99	D.R.E.I./S.G.S.L.	Contrata	Ejecución
201	0296	CSC	Construcción y Mejoramiento del Canal de Riego Negromayo - Andamarca	Lucanas	Carmen Salcedo	Km.	7.00	0.00	0.00	1,127,346.00	588,180.00	539,166.00	52.17	O.S.R. Lucanas / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
<b>ENERGÍA (12)</b>										<b>30,429.00</b>	<b>30,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>			
0133	0133	CSC	Electrificación Rural del P.S.E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	km	25.00	25.00	100.00	30,429.00	30,429.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Obra Concluida
<b>TRANSPORTE (15)</b>										<b>2,988,644.00</b>	<b>2,184,337.98</b>	<b>804,306.02</b>	<b>73.09</b>			
204	0135	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	552,746.00	443,381.26	109,364.74	80.21	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
205	0136	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	42.55	70.91	511,806.00	373,082.14	138,723.86	72.90	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
206	0200	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	55,554.00	15,411.44	40,142.56	27.74	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
207	0201	CSC	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	42.55	70.91	30,107.00	2,833.61	27,273.39	9.41	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
208	0139	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	5.59	7.17	728,276.00	262,940.44	465,335.56	36.10	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
209	0203	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tarmos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	5.59	7.17	72,466.00	52,461.07	20,004.93	72.39	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
210	0055	CSC	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos (Variante Llauta-Huacña - Pucará)	Lucanas	Llauta	Km.	164.50	36.32	22.08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	U.O. Las Cabezas	Adm. Directa	Ejecución
211	0138	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Ocaña - Laramate ( Km. 0+000 - Km. 28+140)	Lucanas	Ocaña	Km.	28.14	27.65	98.21	7,889.00	7,889.00	0.00	100.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
212	0152	CSC	Construcción de la Carretera, Variante el Palmar - Distrito de Ocaña.	Lucanas	Ocaña	Km.	2.00	1.98	98.84	30,000.00	29,994.98	5.02	99.98	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ocaña	Ejecución
<b>SANEAMIENTO (18)</b>										<b>1,241,888.00</b>	<b>647,941.00</b>	<b>593,947.00</b>	<b>52.17</b>			
216	00304	CSC	Construcción del Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Mayobamba, distrito de Chipao	Lucanas	Chipao	Obra	1.00	0.00	0.00	1,241,888.00	647,941.00	593,947.00	52.17	OSR Lucanas / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
<b>SALUD (20)</b>										<b>2,964,618.00</b>	<b>1,613,021.00</b>	<b>1,351,597.00</b>	<b>54.41</b>			
220	0302	CSC	Mejora de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Mayobamba, Micro red Andamarca, Red de Salud Lucanas, DIRESA Ayacucho	Lucanas	Chipao	Obra	1.00	0.00	0.00	410,866.00	216,756.00	194,110.00	52.76	OSR Lucanas / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra
221	0303	CSC	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Maternos Infantiles de primer nivel de Atención en los EE. Salud de Ocaña, Tomate, Sononche	Lucanas	Multidistrital	Obra	1.00	0.00	0.00	2,553,752.00	1,396,265.00	1,157,487.00	54.68	U.O. LAS CABEZADAS / FIDEICOMISO	Adm. Directa	Inicio Obra

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

*¡Trabajando con el pueblo!*

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGION AYACUCHO  
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER  
 : 100 AGRICULTURA  
 : 200 TRANSPORTES  
 : 300 EDUCACIÓN  
 : 400 SALUD  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
<b>PARINACOCHAS</b>																
			<b>AGROPECUARIA (10)</b>							<b>1,528,197.00</b>	<b>1,094,281.66</b>	<b>433,915.34</b>	<b>71.61</b>			
										<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>			
	0039	CSC	Irrigación Angasocha Chumpi	Parinacochas	Coracora - Chumpi	Km.				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	G.S.R. Parinacochas	Adm. Directa Ejecución	
<b>TRANSPORTE (15)</b>																
										<b>528,197.00</b>	<b>94,281.66</b>	<b>433,915.34</b>	<b>17.85</b>			
	0140	CSC	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	62.85	80.58	510,084.00	94,281.66	415,802.34	18.48	GRI - PCD	Adm. Directa Ejecución	
	0204	CSC	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	62.85	80.58	18,113.00	0.00	18,113.00	0.00	GRI - PCD	Adm. Directa Ejecución	
<b>TOTAL DE INVERSIÓN 2009</b>										<b>47,356,099.00</b>	<b>25,662,213.37</b>	<b>21,693,885.63</b>	<b>54.19</b>			

NOTA.- LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.