

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/.)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
MULTIPROVINCIAL										335,500.00	0.00	335,500.00	0.00			
TURISMO (09)										1,374.00	0.00	1,374.00	0.00			
08	0186	D.T.	Mejora de la Orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	Multiprov.	Multidistrital	Informe	12.00	0.00	0.00	1,374.00	0.00	1,374.00	0.00	G.R.D.E./DIRCETUR	Adm. Directa	
TRANSPORTES (15)										334,126.00	0.00	334,126.00	0.00			
11	0165	D.T.	Perfilado Red Departamental Transferida al Gobierno Regional de Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Km.	668.92	0.00	0.00	334,126.00	0.00	334,126.00	0.00	Sede Central / S.G.F	Adm. Directa	
HUAMANGA										788,399.00	364,761.78	423,637.22	46.27			
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										67,584.00	0.00	67,584.00	0.00			
0156		DT	Liquidación y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12.00	0.00	0.00	67,584.00	0.00	67,584.00	0.00	EX CACHI /S.G.F	Adm. Directa	
AGROPECUARIA (10)										9,035.00	0.00	9,035.00	0.00			
40	0185	D.T.	Rehabilitación de Ganado Vacuno Afectados por Bajas Temperaturas	Huamanga	Ayacucho	Cabezas	3200.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	9,035.00	0.00	S.G.D.C.	Adm. Directa	
TRANSPORTES (15)										711,780.00	364,761.78	347,018.22	51.25			
0143		D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pínao - Chacapata - Matará - Pumacahuáncca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	43.87	60.68	676,989.00	356,943.60	320,045.40	52.73	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
0207		D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pínao - Chacapata - Matará - Pumacahuáncca.	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	43.87	60.68	34,791.00	7,818.18	26,972.82	22.47	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN
HUANTA										892,440.00	0.00	892,440.00	0.00			
TRANSPORTE (15)										892,440.00	0.00	892,440.00	0.00			
88	0210	D.T.	Estudio de Pre Inversión Carretera San Francisco - Sivia - Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	24.00	0.00	0.00	892,440.00	0.00	892,440.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	
LA MAR										10,275.00	0.00	10,275.00	0.00			
TRANSPORTE (15)										10,275.00	0.00	10,275.00	0.00			
106	0208	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170)	La Mar	Multidistrital	Km.	15.10	0.00	0.00	10,275.00	0.00	10,275.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
CANGALLO										4,335.00	0.00	4,335.00	0.00			

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGION AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACION
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACION		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/.)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACION ACTUAL	
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCION 2009	SALDO 2009	%				
TRANSPORTE (15)																	
	0199	D.T.	Supervisión Carretera Abra Tocco - Chalco - Manzanayoc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54.31	0.00	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Culminada	
FAJARDO										3,550,698.00	550,550.22	3,000,147.78	15.51				
TRANSPORTE (15)																	
	135	0164	D.T.	Mantenimiento Rutinario Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	
		0212	D.T.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	69.40	5.97	8.60	3,272,267.00	384,029.91	2,888,237.09	11.74	GRI - PCD	Contrata	
		0213	D.T.	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara	Fajardo	Huancapi	Km.	69.40	5.97	8.60	261,781.00	166,520.31	95,260.69	63.61	GRI - PCD	Contrata	
VILCASHUAMÁN										493,638.00	482,674.02	10,963.98	97.78				
TRANSPORTE (15)																	
		0145	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo Carhuana	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	67.40	100.00	452,621.00	453,474.30	-853.30	100.19	GRI - PCD	Contrata	
		0202	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorcococha - Chiribamba (Puente Vischongo)	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5.25	0.00	0.00	4,807.00	0.00	4,807.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	
		0209	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuana	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	56.12	83.27	36,210.00	29,199.72	7,010.28	80.64	GRI - PCD	Contrata	
SUCRE										2,127,606.00	911,854.00	1,215,752.00	42.86				
TRANSPORTE (15)																	
		0135	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Alpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	552,746.00	443,381.28	109,364.72	80.21	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
		0136	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Alpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60.00	42.55	70.91	511,806.00	317,452.34	194,353.66	62.03	GRI - PCD	Contrata	EJECUCION
		0141	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	11.63	28.23	403,425.00	72,161.55	331,263.45	17.89	GRI - PCD	Contrata	
		0142	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	32.45	52.00	560,018.00	53,934.56	506,083.44	9.63	GRI - PCD	Contrata	
		0200	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Alpacca - Huaycahuacho Huacaña, Tarmos: III y IV	Sucre	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	55,554.00	15,411.46	40,142.54	27.74	GRI - PCD	Contrata	
		0201	D.T.	Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Alpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tarmos: I y II	Sucre	Multidistrital	Km.	60.00	42.55	70.91	30,107.00	2,833.61	27,273.39	9.41	GRI - PCD	Contrata	
		0205	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla.	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	11.63	28.23	8,906.00	6,679.20	2,226.80	75.00	GRI - PCD	Contrata	

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/.)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL	
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%				
	0206	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo Chilcayoc - Chalcos Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	0.00	0.00	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	GRI - PCD	Contrata		
LUCANAS										978,295.00	259,320.81	718,974.19	26.51				
TRANSPORTE (15)										978,295.00	259,320.81	718,974.19	26.51				
	0139	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	5.59	7.17	905,829.00	228,554.05	677,274.95	25.23	GRI - PCD	Contrata	EJECUCIÓN	
	0203	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	5.59	7.17	72,466.00	30,766.76	41,699.24	42.46	GRI - PCD	Contrata		
PARINACOCHAS										1,452,605.00	94,280.66	1,358,324.34	6.49				
TRANSPORTE (15)										1,452,605.00	94,280.66	1,358,324.34	6.49				
	213	0140	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	62.85	80.58	510,084.00	94,280.66	415,803.34	18.48	GRI - PCD	Adm. Directa	EJECUCIÓN
	214	0204	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	62.85	80.58	18,113.00	0.00	18,113.00	0.00	GRI - PCD	Adm. Directa	
	216	0211	D.T.	Estudio Definitivo Tramo Pampachiri - Negro Mayo	Parinacochas	Multidistrital	Km.	69.40	0.00	0.00	924,408.00	0.00	924,408.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										10,633,791.00	2,663,441.49	7,970,349.51	235.41				

NOTA - LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.