

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
MULTIPROVINCIAL										335,500.00	0.00	335,500.00	0.00			
TURISMO (09)										1,374.00	0.00	1,374.00	0.00			
09	0186	D.T.	Mejora de la Orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	Multiprov.	Multidistrital	Informe	12.00	0.00	0.00	1,374.00	0.00	1,374.00	0.00	G.R.D.E./DIRCETUR	Adm. Directa	Meta Culminada
TRANSPORTES (15)										334,126.00	0.00	334,126.00	0.00			
13	0165	D.T.	Perfilado Red Departamental Transferida al Gobierno Regional de Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Km.	668.92	0.00	0.00	334,126.00	0.00	334,126.00	0.00	Sede Central / S.G.F	Adm. Directa	-
HUAMANGA										788,399.00	402,333.83	386,065.17	51.03			
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										67,584.00	0.00	67,584.00	0.00			
0156	DT		Liquidación y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12.00	0.00	0.00	67,584.00	0.00	67,584.00	0.00	EX CASH / S.G.F	Adm. Directa	Sin Ejecución
AGROPECUARIA (10)										9,035.00	0.00	9,035.00	0.00			
43	0185	D.T.	Rehabilitación de Ganado Vacuno Afectados por Bajas Temperaturas	Huamanga	Ayacucho	Cabezas	3,200.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	9,035.00	0.00	S.G.D.C	Adm. Directa	Sin Ejecución
TRANSPORTES (15)										711,780.00	402,333.83	309,446.17	56.53			
0143	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuanca	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	43.87	60.68	676,989.00	394,515.65	282,473.35	58.28	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
0207	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Repartición Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Matará - Pumacahuanca	Huamanga	Multidistrital	Km.	72.30	43.87	60.68	34,791.00	7,818.18	26,972.82	22.47	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
HUANTA										892,440.00	0.00	892,440.00	0.00			
TRANSPORTE (15)										892,440.00	0.00	892,440.00	0.00			
95	0210	D.T.	Estudio de Pre Inversión Carretera San Francisco - Sivia - Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	24.00	0.00	0.00	892,440.00	0.00	892,440.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
LA MAR										911,043.00	900,768.00	10,275.00	98.87			
AGROPECUARIA (10)										900,768.00	900,768.00	0.00	100.00			
112	0233	RO	Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8.00	4.70	58.69	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
	0233	CSC	Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8.00	4.70	58.69	100,768.00	100,768.00	0.00	100.00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
TRANSPORTE (15)										10,275.00	0.00	10,275.00	0.00			
114	0208	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Tambo - San Miguel (Km. 0+000 - Km. 15+100 - Km. 37+170).	La Mar	Multidistrital	Km.	15.10	0.00	0.00	10,275.00	0.00	10,275.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Concluida
CANGALLO										4,335.00	0.00	4,335.00	0.00			
TRANSPORTE (15)										4,335.00	0.00	4,335.00	0.00			
0189	D.T.		Supervisión Carretera Abra Tocco - Chalcó - Manzanayoc - Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54.31	0.00	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Obra Culminada
FAJARDO										3,550,698.00	1,057,008.42	2,493,689.58	29.77			
TRANSPORTE (15)										3,550,698.00	1,057,008.42	2,493,689.58	29.77			
146	0164	D.T.	Mantenimiento Rutinario Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
0212	D.T.		Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24.00	2.06	8.60	3,272,267.00	829,353.51	2,442,913.49	25.34	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
0213	D.T.		Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	24.00	2.06	8.60	261,781.00	227,654.91	34,126.09	86.96	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
VILCASHUAMAN										493,638.00	482,674.02	10,963.98	97.78			
TRANSPORTE (15)										493,638.00	482,674.02	10,963.98	97.78			
0145	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca.	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	67.40	100.00	452,621.00	453,474.30	-853.30	100.19	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
0202	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Condorcocha - Chiribamba (Puente Vischongo).	Vilcashuaman	Multidistrital	Km.	5.25	0.00	0.00	4,807.00	0.00	4,807.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
0209	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Vilcashuaman - Empalme Pomatambo - Carhuanca	Vilcashuaman	Acomarca	Km.	67.40	56.12	83.27	36,210.00	29,199.72	7,010.28	80.64	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
SUCRE										977,393.00	132,775.31	844,617.69	13.58			
TRANSPORTE (15)										977,393.00	132,775.31	844,617.69	13.58			
0141	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	11.63	28.23	403,425.00	72,161.55	331,263.45	17.89	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
0142	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	32.45	52.00	560,018.00	53,334.35	506,683.44	9.83	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
0205	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua (Km. 157+000 - Km. 175+900) y Querobamba - Tintay - Morcolla	Sucre	Multidistrital	Km.	41.20	11.63	28.23	8,906.00	6,679.20	2,226.80	75.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
0206	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Querobamba - Potongo - Chilcayoc - Chalcos Belén	Sucre	Multidistrital	Km.	62.40	0.00	0.00	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	Ejecución

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGION AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
LUCANAS																
TRANSPORTE (15)																
										2,128,508.00	1,150,110.06	978,397.94	54.03			
										2,128,508.00	1,150,110.06	978,397.94	54.03			
0135	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: III y IV	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	552,746.00	443,381.28	109,364.72	80.21	GRI - PCD	Obra Concluida	
0136	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	42.55	70.91	511,806.00	373,082.17	138,723.83	72.90	GRI - PCD	Contrata	
0200	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: III y IV	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	60.00	100.00	55,554.00	15,411.46	40,142.54	27.74	GRI - PCD	Contrata	
0201	D.T.		Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Allpacca - Huaycahuacho - Huacaña, Tramos: I y II	Lucanas	Multidistrital	Km.	60.00	42.55	70.91	30,107.00	2,833.61	27,273.39	9.41	GRI - PCD	Contrata	
0139	D.T.		Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	5.59	7.17	905,829.00	292,940.45	642,888.55	29.03	GRI - PCD	Contrata	
0203	D.T.		Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: I y II.	Lucanas	Multidistrital	Km.	78.00	5.59	7.17	72,466.00	52,461.09	20,004.91	72.39	GRI - PCD	Contrata	
PARINACOCHAS																
TRANSPORTE (15)																
										1,452,605.00	94,280.66	1,358,324.34	6.49			
										1,452,605.00	94,280.66	1,358,324.34	6.49			
232	0140	D.T.	Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	62.85	80.58	510,084.00	94,280.66	415,803.34	18.48	GRI - PCD	Adm. Directa	
233	0204	D.T.	Supervisión del Mantenimiento Periódico Carretera Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos: III y IV.	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	62.85	80.58	18,113.00	0.00	18,113.00	0.00	GRI - PCD	Adm. Directa	
235	0211	D.T.	Estudio Definitivo Tramo Pampachiri - Negro Mayo	Parinacochas	Multidistrital	Km.	69.40	0.00	0.00	924,408.00	0.00	924,408.00	0.00	GRI - PCD	Contrata	
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										11,534,559.00	4,219,950.30	#REF!	36.59			

NOTA.- LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.