



CUADRO N° 01

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

N°	META	F.F.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%		
HUAMANGA										140,000.00	48,930.90	91,069.10	34.95		
TRANSPORTES (15)										100,000.00	11,568.90	88,431.10	11.57		
53	0009	R.D.R	Construcción y Remodelación del Local de la Sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho	Huamanga	Jesús Nazareno	Unidad	2.00	1.00	50.00	100,000.00	11,568.90	88,431.10	11.57	D.R. Transportes	Adm. Directa
SALUD (20)										40,000.00	37,362.00	2,638.00	93.41		
	00168	RDR	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Llohegua	Huanta	Llohegua	Unidad	1.00	1.00	100.00	40,000.00	37,362.00	2,638.00	93.41	D.R Salud	Adm.Directa
LA MAR										80,000.00	74,724.00	5,276.00	93.41		
SALUD (20)										80,000.00	74,724.00	5,276.00	93.41		
	00167	RDR	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Unidad	1.00	1.00	100.00	40,000.00	37,362.00	2,638.00	93.41	D.R.Salud	Adm. Directa
	00169	RDR	Compra de Ambulancia para el Hospital de Apoyo San Francisco	La Mar	Ayna	Unidad	1.00	1.00	100.00	40,000.00	37,362.00	2,638.00	93.41	D.R.Salud	Adm. Directa
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										220,000.00	123,654.90	96,345.10	56.21		

NOTA.- LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.



SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE ENTREGA DE LOS INFORMES
Ejecución	Jun-09
Meta Culminada	
Meta Culminada	
Ejecución	

