

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
MULTIPROVINCIAL																
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)																
01	0007	RO	Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Acción	12.00	9.12	75.99	10,867,749.00	5,284,288.56	5,583,460.44	48.62			
										6,732,568.00	3,082,060.87	3,650,507.33	45.78			
02	0009	RO	Sistema de Información Geográfica Regional	Multiprov.	Multidistrital	Acción	4.00	2.60	65.00	304,434.00	300,391.81	4,042.19	98.67	S.G.D.I.	Adm. Directa	Ejecución
03	0119	RO	Fortalecimiento de Capacidades en los Procesos Participativos de la Sub Regiones y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1.00	0.43	42.86	100,000.00	65,024.63	34,975.37	65.02	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa	Ejecución
04	0003	RO	Elaboración de Estudios Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Estudios	20.00	5.05	25.25	174,882.00	167,327.59	7,554.41	95.68	G.R.D.E./S.G.F.	Adm. Directa	Ejecución
05	0008	RO	Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidación Final de Obras	Multiprov.	Multidistrital	Obras	1.00	0.25	25.00	5,923,854.00	2,371,081.13	3,552,772.87	40.03	D.R.E.I.	Adm. Directa	Ejecución
06	0300	RO	Desarrollo de Capacidades en Zonificación Ecológica Económica y el Ordenamiento Territorial en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obras	1.00	0.00	0.00	129,398.00	129,393.51	4.49	100.00	S.G.S.L.	Adm. Directa	Ejecución
TURISMO (09)																
08	0029	RO	Promoción y Difusión de las Festividades Turísticas y Ferias en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Eventos	150.00	89.00	59.33	100,000.00	48,842.00	51,158.00	48.84	GRRNGMA	Adm. Directa	Ejecución
10	0291	RO	Promoción y Desarrollo Turístico en el distrito de Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Obra	1.00	0.00	0.00	681,756.00	650,580.52	31,175.48	95.43			
AGROPECUARIA (10)																
11	0047	RO	Fortalecimiento de las Agencias Agrarias para la Extensión Agropecuaria en la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Personas Capacitadas	4,595.00	1,508.54	32.83	500,000.00	488,912.80	11,087.20	97.78	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
TRANSPORTES (15)																
12	0051	RO	Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales	Multiprov.	Multidistrital	Km.	64.00	0.00	0.00	1,191,077.00	0.00	1,191,077.00	0.00	Sede Central / S.G.F.	Adm. Directa	-
MEDIO AMBIENTE (17)																
14	00056	RO	Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Departamentos de Apurímac - Ayacucho y Huancavelica - PROALPACA	Multiprov.	Multidistrital	Módulo	13.00	8.34	64.18	500,000.00	419,459.10	80,540.90	83.89	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
15	00032	RO	Asistencia Técnica para la Producción de Durazno en la Cuenca del Río Pampas	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	360.00	153.22	42.56	224,318.00	163,426.00	60,892.00	72.85	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
16	00050	RO	Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar Cangallo, Vilcashuán, Víctor Fajardo, Huancasanos y Sucre	Multiprov.	Multidistrital	Hectáreas	200.00	0.00	0.00	500,000.00	419,459.10	80,540.90	83.89	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
17	00075	RO	Fortalecimiento en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Organizaciones de los Distritos comprendidos dentro del ámbito de CAMISEA - Región Ayacucho.	Multiprov.	Multidistrital	Proyecto	1.00	0.84	83.76	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	G.R.R.N.G.M.A	Adm. Directa	Ejecución
EDUCACIÓN (22)																
19	0052	RO	Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Docente Educativo Básico Pública de la Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Equipos Cómputo	355.00	0.00	0.00	548,511.00	0.00	548,511.00	0.00	D.R. Educación	Adm. Directa	Licitación
PROTECCIÓN SOCIAL (23)																
20	0179	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre, Huancasanos y Vilcashuán - Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Talleres	125.00	11.53	9.22	150,000.00	142,332.33	7,667.67	94.89	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución
21	0193	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar - Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Talleres	114.00	11.04	9.68	150,000.00	149,905.39	94.61	99.94	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución
22	0194	RO	Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Regional y Local para la Implementación de la Estrategia Regional Crecer Wari en las Provincias de Lucanas, Paríacochas y Paucar del Sara Sara - Región Ayacucho	Multiprov.	Multidistrital	Talleres	114.00	29.64	26.00	150,000.00	149,785.58	214.42	99.86	G.R.D.S.	Adm. Directa	Ejecución
HUAMANGA																
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)																
24	0005	RO	Gestión de Proyectos del Programa de Irrigación y Desarrollo Rural - PRIDER	Huamanga	Ayacucho	Proyecto	12.00	4.20	35.00	23,600,382.00	19,358,719.96	4,241,662.04	82.03			
26	0156	RO	Liquidación y Transferencias de Proyectos del Gobierno Regional	Huamanga	Ayacucho	Informe	12.00	0.00	0.00	1,015,364.00	574,426.27	440,937.73	56.57			
27	0173	RO	Construcción de Ambiente para Laboratorio de Mecánica de Suelos del Gobierno Regional de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	514,506.00	394,023.83	120,482.37	75.88	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
28	0225	RO	Remodelación y Acondicionamiento de los Ambientes del Gobierno Regional Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	112,093.00	96,645.95	15,447.05	86.22	EX CACHI / S.G.F.	Adm. Directa	Ejecución
29	0284	RO	Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	12,200.00	12,186.63	13.37	99.89	S.G.O.	Adm. Directa	Proceso de Liquidación
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (05)																
500,000.00 365,066.08 134,933.92 73.01																

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL	
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%				
31	0117	RO	Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de Regional de Defensa Civil de Ayacucho Atención Contingencias	Huamanga	Ayacucho	Obra	15.00	8.94	59.63		500,000.00	365,066.08	134,933.92	73.01	S.G.D.C.	Adm. Directa	Ejecución
AGROPECUARIA (10)										9,000,726.00	8,047,930.43	952,795.57	89.41				
34	0107	RO	Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Competitivo en el Ambito de la Irrigación Cachi - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Hectáreas	14,493.00	12,698.77	87.62		960,906.00	960,893.61	12.39	100.00	G.R.D.E.	Adm. Directa	Ejecución
35	0036	RO	Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluida - PERC.	Huamanga	Ayacucho	Km.	47.60	39.28	82.52		800,000.00	788,448.57	11,551.43	98.56	OPEMAN	Adm. Directa	Ejecución
36	0037	RO	Pago de Seguro de Obras Civiles - PERC	Huamanga	Ayacucho	Cuota	2.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	OPEMAN	Adm. Directa	Sin Ejecución
37	0038	RO	Operación y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorológicas - PERC	Huamanga	Ayacucho	Estaciones	31.00	27.87	89.91		230,624.00	209,879.36	20,744.64	91.00	OPEMAN	Adm. Directa	Ejecución
38	0114	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chichlarazo - Chontaca - Ayacucho, Tambillo.	Huamanga	Ayacucho	Km.	12.30	0.00	0.00		259,731.00	193,251.90	66,479.10	74.40	SGO	Adm. Directa	Ejecución
39	0170	RO	Mejoramiento del Canal de Irrigación San José de Viñaca, Distrito de Jesús Nazareno	Huamanga	Jesús Nazareno	Km.	2.80	2.80	100.00		349,268.00	349,263.64	4.36	100.00	S.G.O	Adm. Directa	Ejecución
40	0001	RO	Construcción de Canales Laterales del Canal Principal Chichlarazo - Chontaca.	Huamanga	Tambillo	Km.	12.30	2.16	17.57		3,746,150.00	3,692,153.60	53,996.40	98.56	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
41	0006	RO	Mejoramiento del Sistema de Riego Actual de la Cuenca Alta de la Irrigación Rio Cachi.	Huamanga	Vinchos	Km.	42.55	1.70	3.99		1,604,047.00	1,604,039.75	7.25	100.00	PRIDER	Adm. Directa	Ejecución
42	0234	RO	Instalación del Sistema de Riego Técnico por Bombeo en el Centro Poblado San Matín de Paraiso y Anexos	Huamanga	San José Ticllas	Obra	1.00	0.00	0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. San José Ticllas	Ejecución
TRANSPORTES (15)										4,033,555.00	3,375,403.93	658,151.07	83.68				
45	0010	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Km.	72.30	58.36	77.95		204,483.00	25,750.19	59,761.18	122.91	S.G.O. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
46	0174	RO	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho	Huamanga	Vinchos	Km.	20.00	10.44	52.21		1,613,802.00	1,613,438.24	363.76	99.98	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
49	0255	RO	Construcción Puente Carrozzable Mujurina	Huamanga	Ayacucho	Puente	1.00	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. P. Huamanga	Ejecución
50	0256	RO	Mejoramiento Trocha Carrozzable Ccayarpachi - Anyana	Huamanga	Santiago de Pischa	Km.	29.00	0.00	0.00		135,251.00	135,250.81	0.19	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. Santiago de Pischa	Ejecución
51	0118	RO	Pavimentación de las Calles del AA.HH. Nery Garcia Zárate y de la Asociación Pro Vivienda 16 de Abril en el Distrito de Ayacucho.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00		350,037.00	348,270.78	1,766.22	99.50	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
52	0132	RO	Construcción de la Pavimentación de la 1ra. Y 2da. Cuadra del Jr. " Mariscal Llerena" de la Asociación Sector Educación	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00		5,226.00	5,225.00	1.00	99.98	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
53	0221	RO	Construcción de Pavimento en el Asentamiento Humano Piscotambo del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	ML.	245.00	245.00	100.00		217.00	205.78	11.22	94.83	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
54	0220	RO	Construcción Sistema de Gradenas Santa Cecilia en el Distrito de ayacucho, Provincia de Huamanga.	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00		6,247.00	6,246.91	0.09	100.00	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huamanga	Meta Concluida
55	0261	RO	Construcción del Circuito Vial Recreacional Chantall Rosenverg en el Distrito de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1.00	0.40	40.00		506,739.00	498,969.72	7,769.28	98.47	S.G.S.L.	Convenio M.D. Carmen Alto	Ejecución
56	0223	RO	Construcción Muro de Contención Jr. Argentina (2da Cuadra) Barrio Belén	Huamanga	Ayacucho	ML.	62.50	62.50	100.00		3,567.00	3,566.53	0.47	99.99	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
57	0294	RO	Construcción de Pistas y Veredas Calles Principales Santa Rosa de Nahunpuquio, Distrito S. J. Bautista	Huamanga	S. J. Bautista	Obra	1.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	S.G.O	Adm. Directa	Ejecución
58	0295	RO	Construcción Pavimentación rígida de Pistas y Veredas en los jirones Raúl Porras Barrenechea, Ciro Alegría, Juan Espinoza Medrano, Jesús Nazareno	Huamanga	S. J. Bautista	Obra	1.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Jesus Nazareno	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										349,500.00	243,811.00	105,689.00	69.76				
60	00049	RO	Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho.	Huamanga	Multidistrital	Hectáreas	200.00	0.00	0.00		16,500.00	8,020.00	8,480.00	48.61	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
61	00044	R.O	Forestación y Reforestación en los Suelos de Aptitud Forestal del Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga.	Huamanga	Chiara	Hectáreas	450.00	211.50	47.00		333,000.00	235,791.00	97,209.00	70.81	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
SANEAMIENTO (18)										133,914.00	133,913.25	0.75	100.00				
63	00232	RO	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH Los Licenciados Pacificadores de la Nación y la Asociación Los Licenciados del Ejército.	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1.00	0.58	57.73		133,914.00	133,913.25	0.75	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. San Juan Bautista	Ejecución
SALUD (20)										4,678,565.00	2,691,402.84	1,987,162.16	57.53				
66	00176	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Perinatal de la Microred de Vinchos de la Red Huamanga	Huamanga	Vinchos	Establec. Salud	1.00	1.00	100.00		21,897.00	21,896.44	0.56	100.00	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Culminada
67	00177	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil del Nucleo Chontaca - Microred Chontaca (Red Huamanga - Ayacucho).	Huamanga	Acocro	Establec. Salud	1.00	1.00	100.00		65,165.00	65,164.50	0.50	100.00	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Culminada
68	00109	RO	Construcción de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro Red Nazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.98	98.30		233,782.00	226,123.48	7,658.52	96.72	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
70	00082	RO	Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga DIRESA	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00			-
71	00253	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel en los Establecimientos de Salud Ocros Chumbes Caccamarca	Huamanga	Ocros	Obra	1.00	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. Ocros	Ejecución
72	00166	RO	Construcción del Banco de Sangre Tipo II en Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00		2,362,964.00	2,178,218.42	184,745.58	92.78	D.R. Salud	Contrata	Inicio Obra

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
73	00280	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de P. SS. Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención en los Puestos de Salud Paccha, Arizona, Ocollo, Culluhuanca	Huamanga	Multidistrital	Obra	1.00	0.00	0.00	995,551.00	0.00	995,551.00	0.00	-	-	-
74	00286	RO	Obras Complementarias para el Desarrollo de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Salud Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.00	0.00	299,206.00	0.00	299,206.00	0.00	Hospital Regional Ayacucho	Adm. Directa	Elab. Exp. Tec.
CULTURA Y DEPORTE (21)										273,378.00	310,950.04	-37,572.04	113.74			
75	0172	RO	Obras Complementarias del Complejo Deportivo Ciudad de Venezuela - Estadio Ciudad de Cumana - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.98	98.00	273,378.00	310,950.04	-37,572.04	113.74	S.G.O.	Adm. Directa	Meta por Culminar
EDUCACIÓN (22)										3,354,227.00	3,356,581.38	-2,354.38	100.07			
76	00171	RO	Recuperación y Remediación del Monumento Histórico Turístico La Amargura, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	1.00	100.00	121,664.00	116,196.97	5,467.03	95.51	S.G.O.	Adm. Directa	Meta Concluida
77	00187	RO	Sustitución Infraestructura de la Institución Educativa Pública Agropecuaria Integrada "Mariscal Guillermo Miller"	Huamanga	Acos Vinchos	Aulas	25.00	8.93	35.73	1,037,200.00	1,037,198.56	1.44	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Acos Vinchos	Ejecución
78	0250	RO	Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo en el Distrito de San Juan Bautista	Huamanga	San Juan Bautista	Obra	1.00	0.75	75.25	240,000.00	240,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. San Juan Bautista	Ejecución
79	0091	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga	Huamanga	Ayacucho	Aulas	6.00	5.88	97.94	800,000.00	797,148.84	2,851.16	99.64	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
80	0115	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga	Huamanga	Multidistrital	Módulos	1,800.00	443.52	24.64	268,579.00	275,057.86	-6,478.86	102.41	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
81	0260	RO	Construcción Acondicionamiento e Implementación del Colegio Militar Alfonso Ugarte - Quispacocha	Huamanga	Ayacucho	Obra	1.00	0.51	51.44	437,057.00	433,667.79	3,389.21	99.22	S.G.S.L.	Convenio M. D. Carmen Alto	Ejecución
82	0111	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la Institución Educativa María Parado de Bellido - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	7.00	6.62	94.53	446,327.00	453,915.93	-7,588.93	101.70	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
83	0226	RO	Reemplazo de Infraestructura Educativa de la Escuela Estatal de Menores N° 38022/MX-P de Carmen Alto	Huamanga	Carmen Alto	Obra	1.00	1.00	100.00	3,400.00	3,395.43	4.57	99.87	S.G.O.	Adm. Directa	Proceso Liquidación
PROTECCION SOCIAL (23)										261,153.00	259,234.74	1,918.26	99.27			
85	0219	RO	Construcción Casa Comunal de Usos múltiples de la Asociación de Epilepsia de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	Ambientes	14.00	13.83	98.76	148,190.00	146,273.48	1,916.52	98.71	S.G.O.	Adm. Directa	Ejecución
86	0103	RO	Reconstrucción Integral Post - Violencia de la Juventud Ayacuchana	Huamanga	Ayacucho	Acción	5.00	5.00	100.00	112,963.00	112,961.26	1.74	100.00	G.R.D.S.	Adm. Directa	Meta Culminada
HUANTA										7,916,784.00	6,335,729.39	1,581,054.61	80.03			
AGROPECUARIA (10)										2,277,589.00	1,458,889.29	818,699.71	64.05			
87	0003	RO	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razahuilca	Huanta	Multidistrital	Km.	2.00	0.00	0.00	1,100,756.00	222,108.90	878,647.10	20.17	PRIDER	Adm. Directa	Inicio Obra
88	0257	RO	Construcción del Sistema de Irrigación Carnicería Pampa - Sector Anta	Huanta	Huamanguilla	Obra	1.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. Huamanguilla	Ejecución
89	0281	RO	Construcción Reservorio Collana, V=750 M3	Huanta	Luricocha	Obra	1.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M.D. Luricocha	Ejecución
90	0282	RO	Construcción Sistema de Irrigación Integral Tacclamnyoc-Luricocha	Huanta	Luricocha	Km.	20.00	0.00	0.00	476,823.00	466,779.49	10,043.51	97.89	S.G.S.L.	Convenio M.D. Luricocha	Ejecución
TRANSPORTE (15)										2,808,621.00	2,407,426.47	401,194.53	85.72			
91	0039	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Luricocha - Lirio	Huanta	Luricocha	Km.	37.52	15.42	40.77	642,225.00	252,352.34	389,872.66	39.29	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
92	0159	RO	Construcción Carretera Ccarhuarán - Tiruc	Huanta	Sivia	Km.	21.00	16.05	76.42	409,106.00	409,100.13	5.87	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	Ejecución
93	0160	RO	Construcción Trocha Carrozable - Patahuanchi - Corazonpata - Chongos, Llochegua	Huanta	Llochegua	Km.	14.12	11.33	80.24	587,682.00	587,676.22	5.78	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Llochegua	Ejecución
94	0258	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huanta - Luricocha	Huanta	Luricocha	Km.	12.00	0.00	0.00	283,108.00	283,107.60	0.40	100.00	S.G.S.L./ FONIPREL	Convenio M. D. Luricocha	Ejecución
97	0158	RO	Construcción Trocha Carrozable Arequipa Alta - Antiteccasa - Coentabamba	Huanta	Sivia	Km.	18.00	11.47	63.70	486,500.00	486,494.18	5.82	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sivia	Ejecución
98	0285	RO	Construcción de Carretera de Integración Distrito de Ayahuancu Tramo: Pampacoris - Yanacocha Acceso Vizcatán - Huarcatán	Huanta	Ayahuancu	Km.	21.00	0.00	0.00	400,000.00	388,696.00	11,304.00	97.17	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ayahuancu	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										507,705.00	355,641.00	152,064.00	70.05			
99	00046	RO	Forestación y Reforestación con Tara con fines de Conservación del suelo y Producción en la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	250.00	0.00	0.00	7,705.00	6,955.00	750.00	90.27	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Meta culminada
100	00040	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Santillana y Huanta	Huanta	Multidistrital	Hectáreas	200.00	117,204.00	59.00	300,000.00	197,595.00	102,405.00	65.87	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
101	00043	RO	Reforestación Participativa para Recuperación de Suelos y Mejoramiento de Producción en las Zonas de Acon y Triboline - Sivia	Huanta	Sivia	Hectáreas	200.00	70.00	35.00	200,000.00	151,091.00	48,909.00	75.55	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
SALUD (20)										584,007.00	584,005.99	1.01	100.00			
102	00178	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil de la Microred Sivia de la Red Valle del Río Apurimac y Ene VRAE	Huanta	Sivia	Establec. Salud	1.00	1.00	100.00	28,527.00	28,526.74	0.26	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Meta Culminada
103	00168	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Llochegua	Huanta	Llochegua	Unidad	1.00	1.00	100.00	157,638.00	157,638.00	0.00	100.00	D.R. Salud	Adm. Directa	Meta Culminada
104	00235	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud Distrito de Santillana, Micro Red San José de Secce, Red de Salud Huanta - DIRESA Ayacucho	Huanta	Santillana	Obra	1.00	0.00	0.00	397,842.00	397,841.25	0.75	100.00	S.G.S.L./ FONIPREL	Convenio	Ejecución

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
EDUCACIÓN (22)																
105	0097	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huanta	Huanta	Multidistrital	Módulos	250.00	109.40	43.76	349,338.00	349,338.00	0.00	100.00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	Ejecución
106	0262	RO	Sustitución Infraestructura e Implementación Mobiliarios y Equipos en la Institución Educativa N° 39013/Mx-P. Clara Castillo Gallozo	Huanta	Huanta	Ambientes	15.00	15.00	100.00	244,292.00	244,291.24	0.76	100.00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	Obra Culminada
107	0236	RO	Sustitución de Infraestructura, Construcción Cerco Perimetrico, Losa Deportiva Servicios Higiénicos e Implementación con Equipos, Mobiliarios y Capacitación en la I.E. N° 38270 San Antonio	Huanta	Huamanguilla	Obra	1.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Huamanguilla	Ejecución
108	0191	RO	Construcción de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos Educativos en la I.E. Secundaria "Mariano Sosa" en la Localidad de La Vega	Huanta	Huamanguilla	Aulas	3.00	2.05	68.34	558,587.00	558,522.40	64.60	99.99	S.G.S.L.	Convenio M.D. Huamanguilla	Ejecución
109	0092	RO	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Gonzales Vigil	Huanta	Huanta	Aulas	4.00	3.91	97.84	254,137.00	254,137.00	0.00	100.00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	Ejecución
110	0293	RO	Sustitución y Ampliación de infraestructura de la I.E. N° 38256 /Mx- María Umbani Gomez	Huanta	Huanta	Aula	4.00	0.00	0.00	209,030.00	0.00	209,030.00	0.00	O.S.R. Huanta	Adm. Directa	En transferencia
PROTECCIÓN SOCIAL (23)																
111	0110	RO	Fortalecimiento de las Organizaciones de Bases y Redes Sociales de las Provincias de Huanta y la Mar	Huanta	Multidistrital	Acción	12.00	12.00	100.00	23,478.00	23,478.00	0.00	100.00	G.R.D.S.	Adm. Directa	Meta Culminada
LA MAR										5,919,371.00	5,865,517.55	53,853.45	99.09			
AGROPECUARIA (10)																
112	0233	RO	Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa	La Mar	San Miguel	Km.	8.00	4.70	58.69	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
TRANSPORTE (15)																
113	0012	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Km.	37.17	23.10	62.15	465,270.00	408,479.38	56,790.62	87.79	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
115	0263	RO	Construcción Carretera Irán - Miraflores	La Mar	Anco	Km.	6.04	1.81	29.91	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Anco	Ejecución
116	0264	RO	Construcción de Carretera Angea - Anama - Qarin	La Mar	Chungui	Km.	16.15	15.13	93.66	290,926.00	290,862.46	63.54	99.98	S.G.S.L.	Convenio M. P. La Mar	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)																
117	00030	RO	Desarrollo Productivo de los Cultivos de Cacao, Plátanos y Cítricos y Agroforestería en el Distrito de Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Hectáreas	328.00	219.76	67.00	634,265.00	496,936.00	137,329.00	78.35	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
118	00063	RO	Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos de la Micro Cuenca del Rio Anchiway - Valle del Rio Acumar	La Mar	Anco	Hectáreas	2,500.00	1,414.00	56.56	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	U.O. VRAE	Adm. Directa	Ejecución
119	00036	RO	Forestación y Reforestación en los Distritos de Tambo y San Miguel - Provincia La Mar	La Mar	Multidistrital	Hectáreas	200.00	102.32	51.16	200,000.00	160,288.00	39,712.00	80.14	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
SALUD (20)																
121	00175	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en la Microred de Ayna, Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Santa Rosa Red de Salud Ayacucho Norte	La Mar	Santa Rosa	Establec. Salud	1.00	0.00	0.00	57,739.00	57,708.67	30.33	99.95	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio	Ejecución
122	00168	RO	Compra de Ambulancia para el Centro de Salud Santa Rosa	La Mar	Santa Rosa	Unidad	1.00	1.00	100.00	157,638.00	157,638.00	0.00	100.00	D.R. Salud	Adm. Directa	Meta Culminada
123	00169	RO	Compra de Ambulancia para el Hospital de Apoyo San Francisco	La Mar	Ayna	Unidad	1.00	1.00	100.00	239,638.00	239,638.00	64,649.00	73.02	D.R. Salud	Adm. Directa	Ejecución
124	00151	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer nivel de Atención en los Establecimientos de Salud de Machente	La Mar	Ayna	Obra	1.00	0.00	0.00	576,042.00	576,042.00	0.00	100.00	U.O. VRAE	Contrata	Proceso Convocatoria
EDUCACIÓN (22)										1,847,853.00	2,092,574.04	-244,721.04	113.24			
125	00188	RO	Ampliación de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 38393/Mx-P. en el Centro Poblado de Marintari	La Mar	Santa Rosa	Aulas	4.00	1.15	28.68	380,000.00	379,854.80	145.20	99.96	S.G.S.L.	Convenio M. D. Santa Rosa	Ejecución
126	00189	RO	Ampliación y Sustitución de Infraestructura e Implementación con Mobiliarios y Equipos en la I.E. N° 39017/Mx-P. en la Localidad de San Francisco	La Mar	Ayna	Aulas	13.00	4.80	36.92	480,000.00	479,866.24	133.76	99.97	S.G.S.L.	Convenio M. D. Ayna	Ejecución
127	00190	RO	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703 MX-P de Pichihuilla - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	La Mar	San Miguel	Aulas	10.00	4.89	48.86	414,398.00	414,398.00	0.00	100.00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
128	0085	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Mar	La Mar	Multidistrital	Módulos	250.00	56.28	22.51	500,000.00	745,000.00	-245,000.00	149.00	O.S.R. La Mar	Adm. Directa	Ejecución
129	0237	RO	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con Mobiliarios y Equipos en la I.E. 38600/Mx-P en el centro Poblado de Comunpuri	La Mar	Santa Rosa	Obra	1.00	0.00	0.00	73,455.00	73,455.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M. D. Santa Rosa	Ejecución
CANGALLO										2,843,762.00	2,130,623.55	713,138.45	74.92			
AGROPECUARIA (10)																
131	0228	RO	Construcción de Sistema de Riego Cuchucancha	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1.00	0.00	0.00	369,695.00	369,695.00	0.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Los Morochucos	Ejecución
ENERGÍA (12)																
132	0229	RO	Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria Trifásico y Monofásico con Neutro Corrido en 11 Localidades de Totos	Cangallo	Totos	km	34.30	0.00	0.00	371,594.00	371,593.39	0.61	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Contrata	Ejecución
TRANSPORTE (15)																
133	0011	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Cangallo	Cangallo	Multidistrital	Km.	54.31	34.30	63.16	256,119.00	210,745.56	45,373.44	82.28	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
135	0120	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Quispihuata - Llaqahuran - Casapata - Huertahuasi	Cangallo	Multidistrital	Km.	0.50	0.00	0.00	142,197.00	98,548.00	43,649.00	69.30	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
										3,922.00	3,920.46	1.54				

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
136	0265	RO	Construcción Carretera Achacmarca - Ccharhuacocco - Iglesiashuasi	Cangallo	Paras	Km.	14.55	0.00	0.00	110,000.00	108,277.10	1,722.90	98.43	S.G.S.L	Contrata	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										200,000.00	170,915.00	29,085.00	85.46			
138	00041	RO	Forestación y Reforestación en el ámbito del Distrito de Cangallo	Cangallo	Cangallo	Hectáreas	225.00	146.25	65.00	200,000.00	170,915.00	29,085.00	85.46	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
SALUD (20)										461,441.00	461,413.60	27.40	99.99			
139	00195	RO	Construcción y Ampliación del Centro Materno Perinatal del Centro de Salud de Pampacangallo-Diresa, Provincia de Cangallo.- Ayacucho	Cangallo	Pampacangallo	Obra	1.00	0.65	65.00	154,250.00	154,223.10	26.90	99.98	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	Ejecución
140	00254	RO	Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud de Centro de Salud Totos Micro Red Puyacpa. Red de Salud Huamanga DIRESA - Ayacucho	Cangallo	Totos	Obra	1.00	1.00	100.00	307,191.00	307,190.50	0.50	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. Totos	Ejecución
EDUCACIÓN (22)										1,184,913.00	546,261.00	638,652.00	46.10			
141	0266	RO	Mejoramiento de la Institución Educativa Pública N° 38128/Mx-P Quispillacta	Cangallo	Chuschi	Obra	1.00	0.15	15.00	194,125.00	194,125.00	0.00	100.00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	Ejecución
142	0271	RO	Reemplazo de Infraestructura de la Institución Educativa Pública N° 38135/Mx-P de Chanquil	Cangallo	Los Morochucos	Obra	1.00	0.00	0.00	638,652.00	0.00	638,652.00	0.00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	Ejecución
143	0192	RO	Mejoramiento de la I.E.P. N° 38588 Mx-P de Cuchoquesera, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo.- Ayacucho	Cangallo	Chuschi	Aulas	6.00	3.07	51.20	352,136.00	352,136.00	0.00	100.00	O.S.R. Cangallo	Adm. Directa	Ejecución
FAJARDO										4,587,297.00	1,814,888.22	2,772,408.78	39.56			
TRANSPORTE (15)										4,112,701.00	1,525,616.22	2,587,084.78	37.10			
147	0212	RO	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi	Fajardo	Multidistrital	Km.	24.00	2.06	8.60	3,272,267.00	829,353.47	2,442,913.53	25.34	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
148	0117	RO	Construcción Puente Carrozable Carampa	Fajardo	Alcamenca	Ml.	73.60	19.94	26.95	573,682.00	463,639.40	110,042.60	80.92	S.G.S.L	Contrata	Ejecución
149	0213	RO	Supervisión de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cangallo - Huancapi - Cayara.	Fajardo	Huancapi	Km.	24.00	2.06	8.60	261,781.00	227,654.89	34,126.11	86.96	GRI - PCD	Contrata	Ejecución
150	0121	RO	Construcción Carretera Asquipata - Morcolla Chico - Chihuirí	Fajardo	Multidistrital	Km.	0.75	0.68	90.53	4,971.00	4,968.46	2.54	99.95	S.G.S.L	Convenio M. D. Asquipata	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										200,000.00	164,272.00	35,728.00	82.14			
152	00042	RO	Establecimiento de Plantaciones Forestales en los Distritos de Huancapi y Colca	Fajardo	Multidistrital	Hectáreas	225.00	132.75	59.00	200,000.00	164,272.00	35,728.00	82.14	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
EDUCACIÓN (22)										274,596.00	125,000.00	149,596.00	45.52			
153	0086	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Victor Fajardo	Fajardo	Multidistrital	Módulos	250.00	0.00	0.00	149,596.00	0.00	149,596.00	0.00	O.S.R. Fajardo	Adm. Directa	-
154	0243	RO	Construcción Infraestructura Educativa de la I.E. N° 38456 de Carampa	Fajardo	Alcamenca	Obra	1.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. Alcamenca	Ejecución
WILCASHUAMAN										3,309,207.00	2,105,037.44	1,204,169.56	63.61			
TURISMO (09)										433,737.00	200,000.00	233,737.00	46.11			
155	0031	RO	Puesta en Valor de Atractivos Turísticos de la Ciudad Inca de Wilcashuaman	Wilcashuaman	Vilcas	Eventos	2.00	1.12	55.84	433,737.00	200,000.00	233,737.00	46.11	O.S.R. Wilcashuaman	Adm. Directa	Ejecución
TRANSPORTE (15)										814,109.00	726,385.41	87,723.59	89.22			
156	0016	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Wilcashuaman	Wilcashuaman	Multidistrital	Km.	97.40	69.74	71.60	253,070.00	165,356.44	87,713.56	65.34	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
160	0224	RO	Construcción de Carretera Division Raymina - Curipaco	Wilcashuaman	Huambalpa	Km.	4.14	2.87	69.33	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L	Convenio M. D. Huambalpa	Ejecución
161	0245	RO	Rehabilitación y Mejoramiento Trocha Carrozable Huambalpa - Huamamarca	Wilcashuaman	Huambalpa	Km.	12.00	0.00	0.00	61,039.00	61,038.20	0.80	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. Huambalpa	Ejecución
162	0154	RO	Construcción Trocha Carrozable Pujas - Río Pampas	Wilcashuaman	Vilcas	Km.	6.50	6.50	100.00	300,000.00	299,990.77	9.23	100.00	O.S.R. Wilcashuaman	Adm. Directa	Ejecución
MEDIO AMBIENTE										200,000.00	170,961.00	29,039.00	85.48			
164	00037	RO	Forestación y Reforestación en el Distrito de Wilcashuaman - Provincia Wilcashuaman	Wilcashuaman	Vilcas	Hectáreas	225.00	146.25	65.00	200,000.00	170,961.00	29,039.00	85.48	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
SANEAMIENTO (18)										245,561.00	245,561.00	0.00	100.00			
165	00247	RO	Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague en la Localidad de Vischongo	Wilcashuaman	Vischongo	Obra	1.00	0.00	0.00	245,561.00	245,561.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M.D. Vischongo	Ejecución
EDUCACIÓN (22)										1,615,800.00	762,130.03	853,669.97	47.17			
166	0089	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Wilcashuaman	Wilcashuaman	Multidistrital	Módulos	167.00	174.52	104.50	29,415.00	29,415.00	0.00	100.00	O.S.R. Wilcashuaman	Adm. Directa	En Liquidación
167	0218	RO	Sustitución de aulas y Ampliación de Infraestructura en la Institución Educativa Corazon de Jesus - Saurama	Wilcashuaman	Saurama	Obra	1.00	0.00	0.00	816,669.00	0.00	816,669.00	0.00	O.S.R. Wilcashuaman	Adm. Directa	Ejecución
168	0246	RO	Ampliación de la Infraestructura en la I.E. N° 38170/MX-P San Cristóbal de Vischongo	Wilcashuaman	Vischongo	Obra	1.00	0.00	0.00	174,521.00	174,521.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. Vischongo	Ejecución
169	0244	RO	Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Nuestra Señora del Carmen de Yananaco	Wilcashuaman	Independencia	Obra	1.00	0.00	0.00	50,719.00	50,719.00	0.00	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. Independencia	Ejecución
170	0248	RO	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. 38160 MX de Concepción	Wilcashuaman	Concepción	Obra	1.00	0.00	0.00	72,718.00	72,717.45	0.55	100.00	S.G.S.L./FONIPREL	Convenio M. D. Concepción	Ejecución

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
171	0276	RO	Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa Ciro Alegría de Accomarca	Vilcashuamán	Accomarca	Aulas	11.00	1.98	17.99	112,920.00	112,920.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Accomarca	Ejecución
172	0263	RO	Rehabilitación de Infraestructura en la I. E. N°38153 César Vallejo de Accomarca	Vilcashuamán	Accomarca	Obra	1.00	0.00	0.00	158,838.00	134,837.58	24,000.42	84.89	S.G.S.L.	Convenio M. D. Accomarca	En transferencia
173	0289	RO	Construcción de Infraestructura y Equipamiento en la I. E. N° 38245 Mx-P de Pallcacancha-Vischongo	Vilcashuamán	Vischongo	Aulas	8.00	2.74	34.19	200,000.00	187,000.00	13,000.00	93.50	S.G.S.L.	Convenio M. D. Vischongo	En Ejecución
SUCRE										2,149,918.00	1,913,498.93	236,419.07	89.00			
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03)										235,320.00	235,320.00	0.00	100.00			
175	0227	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre	Sucre	Querobamba	Módulo	1.00	0.00	0.00	235,320.00	235,320.00	0.00	100.00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	Ejecución
AGROPECUARIA (10)										123,854.00	123,853.37	0.63	100.00			
176	0273	RO	Construcción del Sistema de Riego Liaci	Sucre	San Pedro Larcay	Obra	1.00	0.30	30.17	123,854.00	123,853.37	0.63	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. San Pedro Larcay	Ejecución
TRANSPORTE (15)										845,074.00	728,749.56	116,324.44	86.23			
177	0015	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Km.	103.60	63.88	61.66	304,729.00	199,154.95	105,574.05	65.35	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
182	0162	RO	Mejoramiento Carretera Querobamba - Quije - Chilcayoc - Chalcos - Belén.	Sucre	Multidistrital	Km.	9.98	9.98	100.00	230,507.00	230,507.00	0.00	100.00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	Ejecución
183	0288	RO	Construcción del Puente Peatonal Pichoo - Anta	Sucre	Belen	Obra	1.00	0.00	0.00	309,838.00	299,087.61	10,750.39	96.53	S.G.S.L.	Convenio M. D. Belén	Inicio Obra
MEDIO AMBIENTE (17)										200,000.00	162,586.00	37,414.00	81.29			
184	0052	RO	Recuperación de la Cobertura Vegetal en el Ambito del Distrito de Querobamba	Sucre	Querobamba	Hectáreas	500.00	331.95	65.39	200,000.00	162,586.00	37,414.00	81.29	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
SALUD (20)										500,000.00	500,000.00	0.00	100.00			
185	00078	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microred de Sucre - Red Ayacucho Sur	Sucre	Querobamba	Obra	1.00	0.95	95.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	Ejecución
EDUCACIÓN (22)										245,670.00	162,990.00	82,680.00	66.35			
186	0096	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Sucre	Sucre	Multidistrital	Módulos	250.00	0.00	0.00	82,680.00	0.00	82,680.00	0.00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	-
187	0196	RO	Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Santo Domingo de Guzman - Querobamba	Sucre	Querobamba	Obra	1.00	0.90	90.00	162,990.00	162,990.00	0.00	100.00	O.S.R. Sucre	Adm. Directa	Ejecución
HUANCASANCOS										1,478,563.00	1,403,062.00	75,501.00	94.89			
TRANSPORTE (15)										397,499.00	397,499.00	0.00	100.00			
189	0169	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Sacsamarca - Asca - Pampacocha - Linderopampa - Palloca - Yupipampa	Huancasancos	Sacsamarca	Km.	35.00	30.13	86.08	397,499.00	397,499.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M. D. Sacsamarca	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)										200,000.00	167,563.00	32,437.00	83.78			
191	00045	RO	Forestación y Conservación de suelos en la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Hectáreas	225.00	141.75	63.00	200,000.00	167,563.00	32,437.00	83.78	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
EDUCACIÓN (22)										881,064.00	838,000.00	43,064.00	95.11			
192	0094	RO	Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Los Andes de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4.00	1.11	27.73	474,064.00	431,000.00	43,064.00	90.92	O.S.R. Huancasancos	Adm. Directa	Ejecución
193	0100	RO	Construcción Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Federico Gonzales Cabezudo de Huancasancos	Huancasancos	Sancos	Aulas	4.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Huancasancos	Adm. Directa	Ejecución
194	0231	RO	Mejoramiento de los Servicios de Educación Bilingüe Intercultural en las Instituciones Educativas de la Provincia de Huancasancos	Huancasancos	Multidistrital	Beneficiarios	3,555.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Convenio M.P. Huancasancos	Ejecución
LUCANAS										7,000,695.00	6,042,721.17	957,973.83	86.32			
TURISMO (09)										600,000.00	160,387.41	439,612.59	26.73			
195	0030	RO	Recuperación de los Recursos Turísticos del Valle Sondondo	Lucanas	Multidistrital	Obra	1.00	0.00	0.00	600,000.00	160,387.41	439,612.59	26.73	O.S.R. Lucanas / DIRCETUR	Adm. Directa	Ejecución
AGROPECUARIA (10)										1,305,079.00	1,305,076.54	2.46	100.00			
196	0040	RO	Irrigación Yaurihui	Lucanas	Puquio	Km.	25.00	0.00	0.00	224,930.00	224,929.28	0.72	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
197	0239	RO	Construcción y Mejoramiento del Canal de Irrigación Atocata-Querocancha	Lucanas	Laramate	Obra	1.00	0.00	0.00	174,778.00	174,777.00	1.00	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Laramate	Ejecución
198	0241	RO	construcción de la Represa Ninacasa y Canal Buena Esperanza en la Localidad de Carhuacucho	Lucanas	Llauta	Obra	1.00	0.00	0.00	905,371.00	905,370.26	0.74	100.00	S.G.S.L. / FONIPREL	Convenio M.D. Llauta	Ejecución
ENERGÍA (12)										899,922.00	899,922.00	0.00	100.00			
202	0133	RO	Electrificación Rural del P.S. E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	Km	25.00	25.00	100.00	899,922.00	899,922.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Obra Concluida
202	0133	RO	Electrificación Rural del P.S. E. Tambo Quemado	Lucanas	Multidistrital	Km	25.00	25.00	100.00	899,922.00	899,922.00	0.00	100.00	S.G.S.L.	Contrata	Obra Concluida

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
: 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
: 100 AGRICULTURA
: 200 TRANSPORTES
: 300 EDUCACIÓN
: 400 SALUD
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (S/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
TRANSPORTE (15)																
203	0013	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Km.	226.14	125.01	55.28	581,083.00	331,953.23	249,129.77	57.13	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)																
213	00048	RO	Apoyo al Desarrollo del Sistema Regional de Conservación y Manejo Sostenido de la Vicuña en la Región Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Asistencia Téc.	15.00	12.43	82.86	800,000.00	730,772.00	69,228.00	91.35	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
214	00035	RO	Perfil de Forestación y Reforestación de áreas con aptitud Forestal del Distrito de Puquio.	Lucanas	Puquio	Hectáreas	225.00	133.63	59.39	200,000.00	130,772.00	69,228.00	65.39	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
SANEAMIENTO (18)																
215	00238	RO	Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desague en la Localidad de San José de Tomate, Distrito de Ocaña - Lucanas	Lucanas	Ocaña	Obra	1.00	0.00	0.00	93,364.00	93,364.00	0.00	100.00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M.D. Ocaña	Ejecución
SALUD (20)																
217	00077	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva en el Hospital Huaman Poma de Ayala de la Ciudad de Puquio-Lucanas	Lucanas	Puquio	Establec. Salud	1.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	S.G.O. /S.G.S.L	Convenio	-
218	0278	RO	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantil del Puesto de Salud Savhua-Micrones Laramate de la Red Salud Lucanas	Lucanas	Huac-Huas	Obra	1.00	0.00	0.00	458,075.00	458,075.00	0.00	100.00	S.G.S.L	Convenio M.D. Laramate	Ejecución
219	0279	RO	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva y Mejoramiento de Acceso a los Puestos de Salud de Otoca, Unruiza y San Isidro de Totorra, DIRESA Ayacucho	Lucanas	Multidistrital	Obra	1.00	0.00	0.00	911,532.00	911,532.00	0.00	100.00	S.G.S.L	Convenio M.D. Otoca	Ejecución
EDUCACIÓN (22)																
222	0252	RO	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Institución Educativa Luis Galvan Candioti	Lucanas	Laramate	Obra	1.00	0.00	0.00	25,223.00	25,222.84	0.16	100.00	S.G.S.L	Adm. Directa	Ejecución
223	0249	RO	Ampliación, Mejoramiento de Infraestructura Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Aucara	Lucanas	Aucara	Aulas	1.00	0.00	0.00	61,684.00	61,683.85	0.15	100.00	S.G.S.L	Convenio M.D. Aucara	Ejecución
224	0087	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Lucanas	Lucanas	Multidistrital	Módulos	250.00	0.00	0.00	312,294.00	312,294.00	0.00	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
225	0268	RO	Sustitución de Aulas de la Institución Educativa San Antonio de Padua de Chaviña	Lucanas	Chaviña	Obra	1.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
226	0269	RO	Reconstrucción de Infraestructura Centro Educativo Técnico Productivo Manuel T. Calle Escaladillo	Lucanas	Puquio	Obra	1.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
227	0267	RO	Construcción Complejo Deportivo Multiuso - Concha Acústica Para la Institución Educativa Primaria N° 25501 de Puquio	Lucanas	Puquio	Obra	1.00	0.00	0.00	75,439.00	75,438.30	0.70	100.00	O.S.R. Lucanas	Adm. Directa	Ejecución
228	0240	RO	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Primaria N° 24044 Luis Alberto Sánchez, Centro Poblado Santiago de Vado	Lucanas	Lucanas	Obra	1.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M. D. Lucanas	Ejecución
PARINACOCCHAS																
AGROPECUARIA (10)																
229	0039	RO	Irrigación Angascocha Chumpi	Parinacochas	Coracora - Chumpi	Km.	10.60	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	Ejecución
INDUSTRIA (14)																
230	0307	RO	Construcción Planta de Procesamiento de Productos Lácteos - Cora Cora	Parinacochas	Coracora	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	-182,000.00	#DIV/0!	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	
TRANSPORTE (15)																
231	0014	RO	Mantenimiento Rutinario de Carretera de la Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Km.	78.00	48.09	61.66	178,415.00	126,373.35	52,039.05	70.53	D.R. Transportes	Adm. Directa	Ejecución
234	0242	RO	Rehabilitación Trocha Carrozable Pucacasa - Sansaycca - Calpamayo - Coochani	Parinacochas	Upahuacho	Km.	23.80	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	S.G.S.L / FONIPREL	Convenio M. D. Upahuacho	Ejecución
236	0053	RO	Mejoramiento y Construcción Carretera Cora Cora - Yauca	Parinacochas	Cora Cora	Km.	8.80	2.80	31.82	1,037,058.00	1,037,057.93	0.07	100.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	ELAB. EXP. TECC
MEDIO AMBIENTE (17)																
237	00039	RO	Forestación y Reforestación del Distrito de Puyusa, Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Hectáreas	150.00	91.02	60.68	200,000.00	141,828.00	58,172.00	70.91	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución
SALUD (20)																
238	00275	RO	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Puesto de Salud de Rivacayco	Parinacochas	San Francisco de Rivacayco	Obra	1.00	0.00	0.00	266,809.00	244,540.40	22,268.60	91.65	S.G.S.L	Convenio M. D. Rivacayco	En transferencia
EDUCACIÓN (22)																
239	0088	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de La Provincia de Parinacochas	Parinacochas	Multidistrital	Módulos	250.00	0.00	0.00	125,278.00	125,278.00	0.00	100.00	O.S.R. Parinacochas	Adm. Directa	Ejecución
PAUCAR DEL SARA SARA																
TRANSPORTE (15)																
240	0054	RO	Construcción y Mejoramiento Carretera Huataca - San Javier de Alpabamba - San Francisco de Rivacayco - Pacapausa	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Km.	7.04	4.46	63.41	950,711.00	500,000.00	450,711.00	52.59	O.S.R. P. Sara Sara	Adm. Directa	Ejecución
MEDIO AMBIENTE (17)																
241	00038	RO	Forestación y Reforestación de los Distritos de Pauza, Pararca y Sara Sara - Provincia Paucar del Sara Sara	Paucar del Sara Sara	Multidistrital	Hectáreas	148.00	85.46	57.74	200,000.00	141,048.60	58,951.40	70.52	D.R. Agricultura	Adm. Directa	Ejecución

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

¡Trabajando con el pueblo!

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNID. EJEC. : 001 SEDE CENTRAL / REGIÓN AYACUCHO
 : 008 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL - PRIDER
 : 100 AGRICULTURA
 : 200 TRANSPORTES
 : 300 EDUCACIÓN
 : 400 SALUD
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS - 18 CANON SOBRE CANON - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

N°	META	F.E.	PROYECTO	UBICACIÓN		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (\$/)				RESPONSABLE	MODALIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
				PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	%	PIM 2009	EJECUCIÓN 2009	SALDO 2009	%			
SALUD (20)										1,264,577.00	1,224,577.00	40,000.00	96.84			
242	00079	RO	Recuperación y Fortalecimiento del Servicio de Salud Materno Infantil del Hospital de Apoyo Pausa - Microred Pausa - Red Ayacucho Sur - Distrito de Pausa, Provincia de Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho.	P. Sara Sara	Pausa	Módulo	1.00	1.00	100.00	500,000.00	460,000.00	40,000.00	92.00	O.S.R. P. SARA SARA	Adm. Directa	Ejecución
243	00277	RO	Mejoramiento de la Prestación de Servicios del Puesto de Salud Oyolo	P. Sara Sara	Oyolo	Módulo	1.00	0.00	0.00	764,577.00	764,577.00	0.00	100.00	O.S.R. P. SARA SARA	Adm. Directa	Ejecución
EDUCACIÓN (22)										98,721.00	36,000.00	62,721.00	36.47			
244	0090	RO	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Paucar del Sara Sara	P. Sara Sara	Multidistrital	Módulos	250.00	0.00	0.00	98,721.00	36,000.00	62,721.00	36.47	O.S.R. P. Sara Sara	Adm. Directa	Ejecución
TOTAL DE INVERSIÓN 2009										75,195,295.00	57,212,790.65	17,982,504.35	76.09			

NOTA.- LAS OBRAS FINANCIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONIPREL, EL GOBIERNO REGIONAL A CUMPLIDO CON LA CONTRAPARTIDA Y SU EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES.