



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL - 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DOPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SEDE CENTRAL	67259	2067894	Construcción de Pistas con Asfaltado y Veredas en las Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto Provincia de Huamanga.	9,694,906.00	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	1,258,314.00	1,250,765.87	99.40	0.00	0.00	141,467.99	101,640.10	40,526.33	28,432.96	62,960.64	45,091.40	118,591.57	141,079.86	271,297.91		299,677.11
					2012	2,500,661.00	2,324,617.32	92.96	0.00	25,655.08	61,638.21	142,553.58	272,081.21	365,020.23	119,629.72	218,481.29	70,258.77	130,885.81	364,050.47		554,362.95
					2013	2,705,978.00	2,250,957.91	83.18	0.00	108,695.06	87,696.33	115,820.05	67,093.50	466,943.20	112,121.50	107,917.36	74,283.50	215,571.10	124,028.60		770,787.71
					2014	900,000.00	837,209.54	93.02	90,498.37	16,444.00	86,527.58	109,048.45	127,065.14	271,958.00	118,584.00	11,326.00	0.00	0.00	5,758.00		0.00
					2015	1,558,738.00	1,549,713.21	99.42	0.00	15,305.94	59,084.64	170,757.00	340,259.88	240,095.82	124,906.58	16,732.00	51,258.11	48,789.51	198,980.00		283,543.73
	103778	2133326	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Ayacucho.	5,515,318.00	2011	96,123.00	95,921.46	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.53	25,503.57	13,043.67	8,287.69	4,200.00	0.00	13,100.00	24,270.00	FASE DE INVERSION
					2012	1,702,198.00	1,674,777.69	98.39	0.00	0.00	0.00	119,774.11	260,226.02	123,922.42	83,163.07	149,984.17	329,621.46	180,368.75	196,838.63	230,879.06	
					2013	2,494,817.00	1,976,348.83	79.22	0.00	72,328.80	96,701.94	153,162.39	488,373.68	170,875.44	181,568.90	39,705.22	186,630.19	178,819.37	152,912.30	255,270.60	
					2014	1,500,000.00	1,079,808.57	71.99	0.00	13,593.08	308,306.56	177,190.00	127,135.68	53,398.00	79,631.45	107,029.22	39,876.90	15,608.08	1,565.80	156,473.80	
	240061	2161666	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho - Huamanga.	446,862,167.11	2013	25,995,878.00	6,358,728.96	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,150.59	0.00	0.00	0.00	4,607,578.37	FASE DE INVERSION	
					2014	170,612,370.00	166,736,976.51	97.73	0.00	0.00	72,627,433.77	0.00	552,925.44	3,764,434.17	0.00	0.00	240,061.00	5,555,900.92	2,900,321.60		81,095,899.81
					2015	141,931,909.00	137,856,217.15	97.13	0.00	8,241,327.13	8,558,566.77	64,984,062.46	6,952,177.42	14,780,160.02	3,602,601.48	9,741,124.48	3,556,841.35	5,605,030.48	4,406,895.51		7,427,430.05
					2016	136,150,305.00	110,670,987.77	81.29	8,759,399.16	10,339,902.59	55,079.14	12,407,449.30	11,402,867.39	10,629,872.44	19,638,074.33	5,871,522.46	4,646,587.52	7,703,165.53	6,809,226.78		12,408,041.13
					2017	25,110,552.00	2,267,928.65	9.03	0.00	1,388,325.92	879,602.73										
	143451	2136760	Construcción de la Infraestructura Educativa de la IEP Nro. 38127 de Cancha Cancha, Distrito de Chuschi - Cangallo - Ayacucho.	5,139,182.15	2011	76,580.00	74,525.59	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.00	5,779.03	62,969.56	FASE DE INVERSION	
					2013	2,706,698.00	2,440,022.13	90.15	0.00	0.00	5,513.26	99,246.75	316,423.77	1,246,224.80	-331,204.60	95,985.85	367,864.76	145,468.80	197,696.00		296,802.74
					2014	670,689.00	670,687.07	100.00	0.00	130,878.19	31,234.63	4,091.99	121,696.38	0.00	42,268.75	9,900.09	28,217.90	2,790.00	84,548.77		215,051.17
					2015	1,441,481.00	1,186,266.74	82.29	35,127.00	1,617.00	100,775.66	216,107.24	174,607.00	153,685.70	76,299.80	86,735.92	20,396.00	34,385.68	72,445.67		214,084.07
					2016	505,066.00	503,238.86	99.64	0.00	0.00	0.00	37,708.84	69,927.00	95,699.32	169,897.35	12,335.80	5,007.00	108,206.55	4,457.00		
2017					1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
55506	2055658	Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huasacahua, Mollapata y Anexos.	46,106,013.87	2012	7,484,197.00	2,700,261.49	36.08	0.00	0.00	0.00	15,799.09	132,546.87	217,040.25	249,713.16	212,075.55	184,114.88	109,421.83	753,253.94	826,295.92	FASE DE INVERSION	
				2013	7,723,642.00	6,942,909.02	89.89	0.00	263,197.72	171,416.67	696,095.96	19,818.10	212,088.60	463,141.36	2,545,880.35	71,950.00	456,376.44	581,652.47	1,461,291.35		
				2014	6,200,000.00	5,986,092.73	96.55	0.00	1,100,961.60	384,040.66	1,603,979.75	458,000.66	361,013.49	816,282.00	405,113.57	99,406.04	345,132.79	412,162.17			
				2015	3,983,449.00	2,970,297.37	74.57	0.00	65,893.80	362,628.26	271,511.98	412,798.27	136,524.97	537,399.24	336,612.00	343,778.23	200,890.35	246,754.27	55,506.00		
				2016	12,681,715.00	4,318,652.60	34.05	0.00	0.00	281,072.68	80,746.50	78,943.00	132,855.25	55,506.00	235,689.30	408,785.59	906,623.66	2,138,530.62			
				2017	10,073,514.00	1,514,586.06	15.04	0.00	328,878.94	1,185,707.12											
SEDE CENTRAL	232289	2230605	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. San Ramón Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho.	38,741,379.91	2013	21,313,529.00	20,765,006.80	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,765,006.80	FASE DE INVERSION	
					2014	9,713,582.00	7,798,810.98	80.29	0.00	312,000.00	624,000.00	360,860.50	1,572,800.32	24,651.69	2,016,139.35	558,422.56	0.00	0.00	232,289.00		2,097,647.56
					2015	6,260,609.00	5,490,044.38	87.69	0.00	904,186.26	909,322.24	726,387.91	0.00	0.00	1,807,039.71	475,898.14	307,856.34	123,158.74	0.00		236,195.04
					2016	2,002,183.00	1,509,285.80	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,756.57	213,556.55	479,705.27	0.00	107,117.41	0.00		31,150.00
					2017	2,002,183.00	52,232.94	2.61	0.00	0.00	52,232.94										
	232266	2230605	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. Nuestra de las Mercedes Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho	38,011,671.72	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2014	7,840,915.00	2,590,516.00	33.04	0.00	0.00	1,128,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	
					2015	33,276,889.00	22,868,399.25	68.72	5,250,000.00	0.00	13,474,832.24	86,442.22	473,929.30	183,633.60	0.00	2,818,559.23	398,673.51	132,438.95	0.00	49,890.20	
					2016	10,405,640.00	136,151.84	1.31	0.00	0.00	43,316.52	23,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.24	3,944.00	34,457.88		
					2017	12,416,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
218295	2158280	Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad de los Terrenos Destinados para la Construcción del Hospital Regional de Ayacucho	1,168,721.00	2012	450,002.00	324,096.59	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,561.93	145,136.36	3,160.00	69,909.10	20,329.20	FASE DE INVERSION		
				2013	660,349.00	657,356.39	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54,453.20	61,316.00	166,658.28	184,316.37	71,150.70	46,908.82	29,549.07		43,003.95	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DOPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
73915	2081416		Construcción Terminal Terrestre Totorilla Interprovincial Zona Norte Distrito Jesus Nazareno Totorá	3,924,328.08	2010	1,850,824.00	1,850,824.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,043,100.00	807,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2011	58,214.00	58,213.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,306.61	40,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2013	740,779.00	646,612.41	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789.00	35,943.39	180,059.80	417,820.22				
					2014	1,333,227.00	51,883.14	3.89	0.00	0.00	0.00	38,046.96	9,542.48	4,293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
80299	2111079		Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la I.E.P. Catalina Huancas de Uyuccasa, Distrito de Apongo, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho.	2,574,607.00	2013	634,897.00	401,119.72	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,772.00	385,347.72	FASE DE INVERSION	
					2014	783,931.00	574,383.71	73.27	0.00	159,580.00	0.00	70,906.00	116,147.54	109,236.00	17,799.11	3,000.00	0.00	4,000.00	16,790.00	76,925.06				
					2015	1,443,315.00	1,227,333.50	85.04	0.00	0.00	70,845.40	86,011.70	263,474.45	78,967.25	165,095.43	104,459.06	176,632.65	893.50	26,180.00	254,774.06				
					2016	215,982.00	214,739.15	99.42	0.00	0.00	0.00	94,761.09	93,681.06	14,877.00	800.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
98529	2112726		Construcción de la Carretera Llusita -Pitahua, Distrito de Huancaraylla y Huancapi, Provincia de Fajardo - Ayacucho.	4,451,081.36	2014	1,500,000.00	1,746,472.33	116.43	104,813.18	2,240.00	122,599.18	112,143.73	392,894.91	142,022.00	144,642.30	17,514.67	17,382.40	10,981.44	98,529.00	580,709.52	FASE DE INVERSION			
					2015	1,464,307.00	1,326,881.53	90.61	0.00	0.00	54,022.64	90,115.69	21,792.57	71,495.71	155,758.46	97,811.70	386,075.92	81,477.00	27,219.18	341,112.66				
					2017	1,454,615.00	15,321.10	1.05	0.00	0.00	15,321.10													
238895	2231740		Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - Ayacucho.	1,596,556.36	2013	40,498.00	40,497.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,497.60	FASE DE INVERSION			
					2014	894,791.00	784,327.94	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	784,327.94	
					2015	757,704.00	757,543.10	99.98	0.00	131,377.90	109,144.18	89,584.12	36,557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	84,389.29	10,342.00	296,148.28				
					2016	14,027.00	14,025.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.78	900.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
338488	2296322		Creación del centro de educación técnico productivo San Ramón de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Región Ayacucho	5,351,173.64	2015	1,078,735.00	577,994.83	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,531.96	540,462.87	FASE DE INVERSION		
					2016	1,736,823.00	1,554,742.44	89.52	0.00	128,909.80	87,334.76	111,843.52	131,168.22	10,585.78	213,556.55	212,638.15	109,399.52	125,149.74	165,145.64	259,010.76				
					2017	3,791,510.00	330,203.90	8.71	0.00	167,415.00	162,788.90													
219313	2224717		"Mejoramiento de Servicio de Educación Secundaria en la I. E. Mariano Bellido de la Localidad de Pomabamba, Distrito de María Parado de Bellido, Provincia de Cangallo- Ayacucho".	3,603,616.35	2014	677,748.00	677,747.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,747.68	FASE DE INVERSION		
					2015	2,672,998.00	1,973,338.44	73.82	0.00	0.00	1,145,393.56	108,411.23	717.92	4,666.74	401,549.30	43,074.38	588.00	183,167.30	85,770.01	0.00	0.00			
					2016	537,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	82,329.12	7,019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					2017	161,774.00	0.00	0.00	0.00	127,464.00	0.00													
288886	2196999		Mejoramiento de los servicios Educativos en la institución Educativa Pública San Francisco de Asis de Huanta, Distrito y provincia de Huanta - Ayacucho.	17,145,402.33	2014	5,787,358.00	5,787,357.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,678.66	2,893,679.00	FASE DE INVERSION			
					2015	8,833,579.00	8,256,689.73	93.47	0.00	0.00	629,472.70	2,289,565.61	0.00	5,000.00	3,371,959.13	613,509.73	642,614.42	358,627.79	345,940.35	0.00				
					2016	2,572,516.00	1,893,451.08	73.60	0.00	0.00	0.00	26,136.00	358,104.22	7,961.00	386,632.10	0.00	352,417.39	64,579.80	295,437.40	402,183.17				
					2017	679,064.00	259,234.50	38.18	0.00	0.00	259,234.50	0.00												
241164	2229512		Instalación de Servicio Educativo en Ocho Instituciones, Educativas del nivel Inicial en el Ámbito de los Distritos de Cangallo, Chuschi, Los Morochucos y Sacsamarca, Provincia Cangallo y Huancasancos - Ayacucho.	9,849,152.09	2013	8,213,437.00	5,781,672.41	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781,672.41	FASE DE INVERSION		
					2014	2,553,746.00	1,183,927.75	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,066.65	265,019.84	180,833.98	130,579.71	248,973.41	278,454.16				
					2015	2,883,551.00	2,131,038.32	73.90	0.00	499,797.95	162,054.52	0.00	251,929.66	0.00	748,120.12	346,884.44	122,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00			
					2016	752,513.00	63,028.67	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,028.67	
					2017	689,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
36364	2078579		Reemplazo de la Infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Microrred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Diresa - Ayacucho.	11,794,367.16	2013	2,023,269.00	1,998,466.56	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,466.56	FASE DE INVERSION			
					2014	5,704,854.00	5,704,850.00	100.00	265,000.00	545,251.00	755,326.00	773,017.64	749,218.84	591,688.90	286,248.62	383,797.03	373,028.90	42,278.25	374,310.42	565,684.40				
					2015	1,689,138.00	669,326.11	39.63	0.00	87,221.70	119,754.74	124,077.90	43,453.99	53,199.00	48,628.60	21,037.22	44,440.60	28,224.32	14,187.42	85,100.62				
					2016	1,019,812.00	181,452.10	17.79	0.00	0.00	0.00	22,915.56	5,340.88	8,817.00	15,075.14	22,752.70	11,543.34	18,939.00	47,180.67	28,887.81				
					2017	2,661,828.00	29,258.87	1.10	0.00	10,313.88	6,086.32	12,858.67												



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DOPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
SEDE CENTRAL	178966	2133920	"Rehabilitación y Remodelación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E. Mariscal Cáceres, Ubicada en la Región Ayacucho, Provincia de Huamanga y distrito de Ayacucho".	49,368,532.59	2014	20,232,294.00	20,232,292.94	100.00	0.00	6,358,728.96	810,662.36	6,595,499.26	6,298,612.79	0.00	657,043.69	279,460.76	1,687,124.02	1,547,977.67	1,090,232.31	1,574,148.44	FASE DE INVERSION			
					2015	21,440,179.00	16,332,620.10	76.18	1,692,788.41	1,594,179.27	1,261,127.63	1,062,002.17	1,191,101.24	1,013,192.96	868,612.61	2,149,634.57	2,115,202.21	1,417,791.79	1,966,987.24	0.00				
					2016	11,991,815.00	11,590,107.95	96.65	0.00	0.00	3,772,032.28	2,424,112.29	1,213,361.49	958,827.26	432,774.93	697,336.37	92,763.02	32,936.00	724,670.52	1,241,293.79				
					2017	401,707.00	2,059,723.09	512.74	0.00	0.00	48,254.33	2,011,468.76												
294903			Instalación De La Seguridad Del Predio Del Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado En El Sector La Hoyada, Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga, Region Ayacucho	514,323.79	2015	367,186.00	365,635.64	99.58	0.00	14,249.00	40,494.50	162,476.69	71,026.03	31,272.91	15,835.04	17,282.65	6,878.91	498.91	1,921.00	3,700.00	FASE DE INVERSION			
					2016	144,989.00	81,160.87	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	81,160.87	
					2017	63,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
80028	2112666		Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchmachay - Santa Cruz de Hospicio - Iglesiashuasi, Distrito de Paras - Provincia de Cangallo - Ayacucho.	4,775,480.88	2011	322,890.00	320,163.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.51	282,859.65	FASE DE INVERSION		
					2012	1,771,021.00	1,771,019.39	100.00	0.00	2,308.30	556,568.83	1,490.00	435,878.87	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		-75,226.61	
					2013	1,194,123.00	1,194,123.00	100.00	0.00	0.00	1,022,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,423.00	0.00
					2014	830,000.00	829,986.82	100.00	0.00	0.00	0.00	32,614.50	88,710.60	106,787.58	138,645.14	85,244.88	23,609.90	44,022.00	75,386.00	234,966.22				
					2015	660,000.00	627,527.35	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,638.00	69,639.97	67,765.44	93,492.08	378,991.86				
201490	2162430		Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Pública N° 38030 San Martín de Porres de Capillapata, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-Ayacucho	790,814.74	2015	440,214.00	400,279.21	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,490.00	78,876.01	157,875.00	127,478.65	FASE DE INVERSION			
					2016	315,481.00	302,434.09	95.86	0.00	0.00	30,875.68	70,042.00	5,388.96	58,654.16	18,279.17	3,300.00	2,650.00	2,083.18	4,158.00	106,802.94				
					2017	187,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
128047	2232271		Mejoramiento y Ampliación del servicio de Educación secundaria en la Institución Educativa Pública Tupac Amaru II de Huasacahura del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.	3,737,220.01	2015	2,897,668.00	1,520,297.18	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.06	100,536.94	93,910.13	1,307,808.05	FASE DE INVERSION				
					2016	1,477,371.00	1,477,204.80	99.99	0.00	215,767.90	146,367.78	211,573.93	177,853.89	255,806.40	125,272.37	45,172.00	50,802.70	106,314.60	98,204.50		44,068.73			
					2017	890,810.00	116,934.00	13.13	0.00	0.00	58,467.00	58,467.00												
254610	2236743		Mejoramiento de los servicios de Educación Secundaria de la I.E. N 1408384 en la localidad de Ninabamba, distrito de Ocros - Huamanga - Ayacucho	1,603,627.96	2015	1,000,000.00	562,113.64	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,679.00	538,434.64	FASE DE INVERSION			
					2016	1,077,414.00	992,380.98	92.11	0.00	0.00	167,186.60	167,989.22	86,325.02	86,325.02	105,148.60	26,330.00	42,365.45	7,849.34	128,223.17	174,638.56				
					2017	235,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
221670	2218430		Creación de la Carretera Muñayoccc Huayoccc Huaylopata-Challhuapampa Ancorripa Ccasa, Distrito de Vinchos-Huamanga-Ayacucho	3,238,470.24	2016	1,000,000.00	998,270.57	99.83	0.00	0.00	0.00	15,600.00	18,092.61	66,338.36	80,747.84	267,681.44	203,575.88	313,787.24	0.00	32,447.20	FASE DE INVERSION			
108702	2100224		Construcción Puente Carrozable Huaracaya - Chuschi de la Carretera de Integración Anillo Vial Chuschi - Sarhua - Tuancasancos Sobre el Río Pampas, Distrito de Sarhua - Víctor Fajardo - Ayacucho	5,593,747.95	2017	1,281,601.00	3,500.00	0.27	0.00	0.00	3,500.00	0.00									FASE DE INVERSION			
79697	2133673		Construcción e Implementación de la Infraestructura de la Institución Educativa Pública N° 38018/MX-P Maravillas-Ayacucho.	3,731,068.00	2017	1,291,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										FASE DE INVERSION			



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL - 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
SUB REGION HUANTA	34270	2112251	Costruccion Irrigacion Huylay Lurecucha , Distrito y Provincia Huanta- Ayacucho.	2,193,137.00	2010	450,000.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	417,505.00	252,285.60	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,584.81	0.00	0.00	0.00	16,251.48		184,449.31
					2012	786,717.00	786,717.00	100.00	0.00	42,233.80	68,616.51	36,654.00	0.00	0.00	4,348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	634,864.00		0.00
					2013	995,213.00	995,213.00	100.00	0.00	0.00	0.00	704,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,079.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	81132	2079262	Construcción Trocha Carrozable Huaychao - Tupin - Ccarasencca - Espincuy - Rodeo Pampa - Chuqui - Nuevo Progreso - Ccanopata - Ccano, Distrito y Provincia de Huanta Ayacucho	5,906,416.10	2011	50,000.00	49,136.49	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	7,957.00	26,559.49	FASE DE INVERSION	
					2012	1,700,573.00	1,700,573.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,146.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	296,854.00	0.00	573.00		
					2013	1,672,482.00	1,672,482.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,482.00	0.00	0.00	0.00		
					2014	898,645.00	898,645.00	100.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,645.00
					2015	1,271,272.00	1,271,272.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	48,101.94	51,499.16	53,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,272.00		0.00
					2016	2,258,062.00	1,424,905.90	63.10	0.00	0.00	0.00	395,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,787.24	95,051.86		620,524.47
					2017	105,389.00	15,013.33	14.25	0.00	0.00	15,013.33	0.00										



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP					
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
SUB REGION LA MAR	164811	2134353	Construcción de Camino Vecinal Cochas, Putaga, Tolora y Anchiway Sierra en el Distrito de San Miguel y Anco, Provincia de La Mar - Ayacucho	7,732,527.00	2011	49,500.00	31,867.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,085.00	FASE DE INVERSION				
					2012	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00		0.00			
					2013	778,452.00	778,451.82	100.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		321,548.18			
					2014	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
					2015	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					2016	2,000,000.00	668,876.96	33.44	0.00	0.00	0.00	469,234.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,765.00	0.00	0.00		0.00	126,877.09		
					2017	3,677,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
	173843	2147477	Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Miguel - Pallica, Distritos de Acos Vinchos y San Miguel, Provincia La Mar - Ayacucho	4,719,678.80	2011	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2012	2,150,022.00	2,150,022.00	100.00	0.00	0.00	1,362,586.10	1,090.00	636,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,022.00	0.00				
					2013	821,146.00	821,144.62	100.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	278,855.38				
					2014	278,854.00	278,854.00	100.00	0.00	0.00	278,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
	42226	2062609	Irrigación Pariahuanca Llaqwapampa, San Miguel, Ayacucho.	3,114,132.61	2008	400,003.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		FASE DE INVERSION				
					2009	957,992.00	900,768.00	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	100,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
					2010	636,928.00	636,928.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00					
					2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
					2015	489,121.00	489,041.66	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,121.00	-79.34					
					2016	687,395.00	687,394.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
	50626	2047330	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703/Mx-P de Pichihuilca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho.	1,763,683.50	2009	1,284,780.00	717,880.50	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,645.00	0.00	42,235.50		FASE DE INVERSION				
					2010	433,707.00	166,807.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	266,900.00	0.00	-133,192.00	-266,900.00						
					2011	299,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
2012					211,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2014					478,804.00	314,409.94	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,394.06						
231571	2217412	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Atención Integral a los Niños Desprotegidos de la Aldea Infantil Señor de Nazareth, en la localidad de Tambo, Distrito de Tambo-La Mar- Ayacucho.	4,212,578.00	2016	1,198,412.00	1,197,360.50	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	870,998.40	0.00	0.00	0.00	59,670.00	57,808.50	198,411.50	10,472.10		FASE DE INVERSION					
				2017	3,212,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SUB REGION VILCASHUAMAN	75160	2112445	Puesta en Valor de los Recursos Turísticos del Distrito de Carhuana – Prov. de Vilcashuaman - Ayacucho	3,573,512.51	2012	1,448,814.00	1,448,813.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,383.92	9,548.00	1,617,787.08	1,056.00	0.00	225.00	-251,186.85	FASE DE INVERSION		
					2013	2,124,699.00	2,124,699.00	100.00	0.00	0.00	1,873,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,186.00	0.00	0.00			
	114684	2110606	Construcción del Centro Cultural Deportivo de la Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho	6,108,333.00	2010	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2012	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2013	1,641,801.00	1,641,799.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,799.00	0.00	0.00		0.00
					2016	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	577,350.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	204,400.81	206,350.00	165,599.19		
					2017	1,866,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	243708	2227218	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 424MxP de Colpampapa, Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuamán - Región Ayacucho	1,512,151.93	2013	635,561.00	635,560.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,974.00	0.00	-306,413.69	FASE DE INVERSION	
					2014	682,933.00	682,933.00	100.00	0.00	0.00	0.00	682,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	249785	4000037	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E.P. Juan Climaco Gutiérrez Rvero en el Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuamán - Ayacucho.	5,060,385.00	2013	2,115,132.00	2,105,178.63	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892,797.00	-1,787,618.37	FASE DE INVERSION	
					2014	1,924,550.00	1,924,550.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,924,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	1,030,656.00	1,030,656.00	100.00	0.00	736,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,478.00		0.00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
SUB REGION CANGALLO	178543	2146876	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Secundaria Santa Rosa del Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	4,828,777.45	2011	61,530.00	47,265.69	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,406.66	FASE DE INVERSION
					2012	3,965,479.00	1,371,672.16	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,593,806.84	
					2013	3,036,031.00	3,036,031.00	100.00	0.00	0.00	2,593,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,224.00	
	241190		Instalaciones de Servicio Educativo en Cuatro Instituciones Educativas del nivel inicial en el ámbito de los Distritos de los Morochucos y Maria Parado de Bellido, Provincia Cangallo - Ayacucho.	6,687,717.37	2013	3,255,368.00	3,255,366.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,687.00	0.00	-997,320.47	FASE DE INVERSION	
					2014	997,319.00	1,592,199.00	159.65	0.00	0.00	0.00	997,319.00	0.00	0.00	0.00	594,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	801,145.00	424,965.49	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,100.00	0.00	-376,134.51		
					2016	676,180.00	676,157.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,977.53	0.00	0.00	99,457.59	0.00	1,722.50	300,000.00	0.00		
					2017	1,136,435.00	740,750.98	65.18	0.00	0.00	0.00	740,750.98										
	240902		Instalación de Servicio Educativos en Ocho instituciones Educativas del nivel Inicial en el ámbito de los Distritos de Chuschi y los Morochucos, Provincia Cangallo - Ayacucho.	11,914,544.05	2013	7,483,998.00	7,483,996.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120,060.00	0.00	-636,063.76	FASE DE INVERSION	
					2014	1,535,770.00	1,535,769.70	100.00	0.00	0.00	0.00	636,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,707.70	0.00	0.00	0.00		
					2017	2,894,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	208604		Mejoramiento de los Servicios Educativos de La I.E. Primaria N° 38589 De Nuñunhuycoc Distrito de Morochucos- Cangallo- Ayacucho.	3,085,098.74	2013	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	1,001,785.00	1,001,785.00	100.00	0.00	851,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,785.00	0.00		
					2016	466,877.00	466,877.00	100.00	0.00	0.00	0.00	56,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,073.00		0.00
	184451	2155646	Mejoramiento de Prestación de Servicios en la I.E.I. N° 22/Mx-P de Niño Jesus, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho.	4,097,408.11	2012	2,343,269.00	1,228,825.78	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114,443.22	FASE DE INVERSION
					2013	1,910,508.00	1,910,508.00	100.00	0.00	0.00	1,114,083.00	0.00	0.00	796,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	742,084.00	742,083.42	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,083.42	0.00	0.00	0.00		
2017					215,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00		



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA	253409	2176319	Mejoramiento y ampliación de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Pararca en el Distrito de Pararca, Provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho.	1,699,413.68	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2014	800,000.00	20,000.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2015	1,099,414.00	892,880.17	81.21	0.00	0.00	1,099,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-206,533.83
					2016	786,533.00	786,533.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00		0.00	0.00
	256588	2187054	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Colta , Provincia de Paucar de Sara Sara, Departamento de Ayacucho.	2,490,527.19	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2016	935,236.00	815,800.56	87.23	0.00	0.00	0.00	581,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	-85,595.44		
				2017	119,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP				
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
SUB REGION PARINACOCCHAS	176938	2142364	Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Secundaria Nuestra Señora De Las Nieves, En La Localidad De Coracora, Distrito Coracora, Provincia De Parinacochas - Ayacucho.	3,931,066.58	2013	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2014	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	-270,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-270,632.00
					2015	1,298,109.00	1,298,109.00	100.00	0.00	0.00	868,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00
					2016	319,808.00	319,775.42	99.99	0.00	0.00	319,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-32.58	0.00
SUB REGION VICTOR FAJARDO	105204	2097212	Construcción de la Trocha Carrozable Auquilla - Huarcaya - Aparo - Tomanga, Distrito de Sarhua, Provincia Víctor Fajardo - Ayacucho	6,376,011.74	2012	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	0.00	0.00	603,672.00	1,400.00	0.00	0.00	468,742.00	126,186.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2013	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2014	1,200,000.00	1,000,000.00	83.33	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2015	1,198,959.00	1,198,959.00	100.00	0.00	0.00	1,198,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2016	1,877,052.00	1,414,856.42	75.38	0.00	0.00	0.00	909,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,480.00	78,167.22	21,760.00	367,560.84		0.00	0.00
					2017	462,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2011	370,000.00	368,035.81	99.47	0.00	0.00	0.00	48,289.57	137,909.42	34,612.38	27,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	117,592.44		0.00	0.00
2012	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	545,894.00	0.00	0.00	0.00	903,831.00	50,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUB REGION VICTOR FAJARDO	86079	2111751	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. San Agustín de Taca, Distrito de Canaria, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho	3,965,045.52	2013	905,477.00	905,477.00	100.00	0.00	0.00	1,122,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217,000.00	FASE DE INVERSION		
					2014	217,000.00	217,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2017	974,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2014	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SUB REGION VICTOR FAJARDO	271115	2189873	Mejoramiento Del Servicio Educativo En El Instituto Superior Tecnológico Público Perú Corea Del Sur De Huancapi, Distrito De Huancapi, Provincia De Víctor Fajardo, Región Ayacucho.	8,991,252.49	2015	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,469.00	428,469.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2016	3,218,299.00	2,741,017.83	85.17	0.00	0.00	0.00	1,748,390.03	0.00	0.00	0.00	221,619.00	289,750.00	151,623.00	15,495.00	314,140.80	0.00				
					2017	1,250,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					2012	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
SUB REGION VICTOR FAJARDO	225674	2162428	Mejoramiento de la Oferta Turística del Santuario del Señor de Exaltación de Villa Canaria, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho".	610,014.73	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2015	588,339.00	469,567.20	79.81	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,339.00	-118,771.80		0.00		
					2016	310,015.00	140,448.00	45.30	0.00	0.00	0.00	106,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,302.70	0.00	
SUB REGION VICTOR FAJARDO	174764	2142360	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Primaria Mixta Mx/P N° 38466 DE Raccaya Distrito de Canaria - Víctor Fajardo - Ayacucho".	2,054,335.47	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2015	1,000,000.00	952,019.27	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,980.73		0.00		
					2016	1,000,000.00	1,088,768.10	108.88	0.00	0.00	793,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.30	11,432.00	119,439.70	69,380.00	93,498.10	0.00				



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
SUB REGION HUANCASANCOS	94899	2134737	Construcción y Mejoramiento de Trocha Carrozable Utari - Laguna Ccallacocha - Chacacccniyocc, Distrito de Sancos y Santiago de Lucanamarca, Provincia de Huancasancos - Ayacucho.	4,960,918.94	2012	1,450,000.00	1,300,000.00	89.66	258,842.70	0.00	482,715.00	1,090.00	0.00	257,352.30	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2013	300,000.00	30,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2016	2,410,919.00	961,328.44	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,033.00	0.00	0.00	0.00	253,721.61	0.00	28,500.00	196,073.83	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2017	1,449,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
	81815	2131018	Construcción Trucha Carrozable Pumasapo-Manzanayocc-Urabamba-San Andres-Espinozayocc-Tacra del Distrito de Sancos de la Provincia de Huancasancos-Ayacucho etapa III.	7,195,364.33	2011	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2012	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	330,728.65	0.00	69,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2014	1,001,692.00	673,274.00	37.77	0.00	0.00	0.00	673,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2015	1,500,000.00	1,498,308.48	25.22	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,691.52	FASE DE INVERSION
					2016	2,987,017.00	734,850.54	2.28	0.00	0.00	0.00	436,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,307.10	0.00	248,313.44	0.00	FASE DE INVERSION
	119454	2134825	Mejoramiento De Carretera Putica - Accosa - Manchiri, Del Distrito De Carapo Provincia De Huanca Sancos - Ayacucho	4,500,969.49	2011	72,286.00	68,108.00	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	9,925.00	50,528.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	500,000.00	500,000.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2015	1,264,909.00	1,261,200.68	8.86	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,091.78	-130,127.75	126,420.21	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2016	2,047,824.00	93,330.94	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.06	FASE DE INVERSION
2017					1,624,114.00	112,010.00	6.90	0.00	0.00	0.00	112,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL - 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
	37599	2129763	Construcción de Trocha Carrozable Putica - Taulli, distrito de Carapo Provincia de Huancasancos - Ayacucho	1,662,852.08	2010	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2011	522,629.00	274,192.65	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,523.31	272,669.34
					2012	698,436.00	698,435.46	100.00	0.00	27,617.46	218,317.98	0.00	0.00	0.00	2,500.02	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2013	490,223.00	490,223.00	100.00	0.00	0.00	490,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SUB REGION SUCRE	120641	2110607	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento en el Instituto Superior Tecnológico Público Hatun Soras, Distrito de Soras - Sucre - Ayacucho	3,345,622.00	2010	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2011	617,724.00	613,739.60	99.35	0.00	0.00	29,668.30	58,111.87	131,599.81	106,831.19	24,463.00	94,154.38	23,973.00	87,143.92	25,286.99	32,507.14			
					2012	1,626,921.00	1,106,863.66	68.03	0.00	10,980.91	796,000.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	891,929.09	0.00	0.00	0.00	-593,136.34			
					2013	1,425,018.00	1,425,018.00	100.00	0.00	0.00	652,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	185821		Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Institucion Educativa Secundaria De Menores El Amauta Quije, Distrito De San Salvador De Quije - Sucre - Ayacucho	2,462,034.80	2013	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2014	1,026,726.00	1,026,726.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,026,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2015	735,308.00	735,308.00	100.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,308.00	0.00	0.00			
	188929	2150671	Ampliación de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público Santo Domingo de Guzmán Provincia De Sucre - Ayacucho	2,491,934.35	2012	861,042.00	861,042.00	100.00	0.00	0.00	317,933.00	0.00	43,109.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2013	1,630,892.00	1,630,892.00	100.00	0.00	0.00	1,118,117.00	0.00	0.00	512,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	192375	2228806	Creación Mejoramiento Carretera Qallori Huito Quije L=19.551KM.a nivel afirmado Distrito San Salvador de Quije Provincia de Sucre - Ayacucho.	5,225,846.79	2016	2,029,020.00	2,028,782.67	99.99	0.00	0.00	0.00	350,950.00	482,886.00	0.00	0.00	0.00	654,620.00	158,289.21	300,000.00	82,037.46	FASE DE INVERSION		
					2017	4,225,847.00	1,391,164.00	32.92	0.00	0.00	0.00	1,391,164.00											



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
UNIDAD OPERATIVA VRAE	163538	2160709	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I. E. N° 38599/Mx-P del Centro Poblado de Palmapampa, Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar- Ayacucho.	5,053,259.00	2012	2,644,980.00	1,535,661.61	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,980.00	0.00	-1,109,318.39	FASE DE INVERSION		
					2013	3,517,596.00	3,517,596.00	100.00	0.00	0.00	2,142,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,866.00	0.00	0.00	440,171.00		0.00	
	176522	2141595	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa Secundaria Juan Bautista Chate Huacause Comupiani, Distrito de Santa Rosa - La Mar- Ayacucho	5,053,259.83	2012	600,000.00	576,804.66	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	-23,195.34	FASE DE INVERSION		
					2013	882,523.00	882,523.00	100.00	0.00	0.00	442,377.00	0.00	0.00	0.00	249,301.00	0.00	0.00	190,845.00	0.00		0.00	
					2015	425,438.00	425,437.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,437.00	0.00		0.00	
					2016	309,409.00	309,365.95	99.99	0.00	0.00	225,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	37,500.00		-43.05	
	133298	2127604	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 38452/Mx-P de la Comunidad Rinconada Baja, Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho	1,716,327.83	2012	1,408,528.00	1,160,744.67	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,897.00	0.00	0.00	180,631.00	-247,783.33	FASE DE INVERSION	
					2013	624,281.00	624,281.00	100.00	0.00	0.00	439,281.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	84808	2074317	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa San José de Monterrico del Distrito de San Miguel, Provincia de la Mar - Ayacucho	2,660,601.00	2012	1,364,309.00	1,139,396.78	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,309.00	0.00	0.00	0.00	-224,912.22	FASE DE INVERSION	
					2013	1,360,993.00	1,360,993.00	100.00	0.00	0.00	224,912.00	277,354.00	0.00	0.00	0.00	138,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00
					2014	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2016	118,000.00	117,996.00	100.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-4.00
	194501	2225084	Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Secundaria José Gálvez de Santa Rosa- La Mar- Ayacucho	5,213,431.42	2013	2,091,470.00	2,091,468.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,019.00	0.00	-1,924,550.07	FASE DE INVERSION	
					2014	1,924,550.00	1,924,550.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,924,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	1,197,412.00	1,197,412.00	100.00	0.00	0.00	1,197,412.00	0.00	138,188.06	38,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL- 2017

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP						
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							
UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS	60539	2058087	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos	5,970,526.00	2008	600,008.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION					
					2009	1,000,001.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2010	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2011	600,000.00	330,106.20	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,006.72	154,603.19	135,496.29	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2012	892,923.00	892,922.10	100.00	0.00	14,474.00	667,492.00	1,900.00	84,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,616.00	-100,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	782,978.00	782,977.00	100.00	0.00	0.00	782,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
	67820	2068056	Construcción de Mini Represa Carhuanayre, Otopa, Provincia de Lucanas - Ayacucho	4,140,314.98	2010	415,000.00	415,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION				
					2012	1,401,519.00	1,401,517.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,482.48	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2013	1,494,017.00	1,488,535.89	99.63	0.00	0.00	1,086,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,481.11	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2015	1,191,791.00	1,191,791.00	100.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	14,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
	11843	2094881	Mejoramiento Irrigación Tastachayocc - Saisa	5,593,747.95	2010	1,680,804.00	1,680,804.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2012	560,134.00	560,132.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-339,867.08	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2013	814,288.00	808,520.39	99.29	0.00	0.00	814,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,767.61	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2015	324,660.00	324,660.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2016	955,169.00	938,023.92	98.21	0.00	0.00	0.00	486,401.50	0.00	0.00	0.00	202,527.00	42,105.50	118,525.29	34,800.00	53,664.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
				2017	1,281,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION				