



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO - 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SEDE CENTRAL	67259	2067894	Construcción de Pistas con Asfaltado y Veredas en las Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto Provincia de Huamanga.	9,694,906.00	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2011	1,258,314.00	1,250,765.87	99.40	0.00	0.00	141,467.99	101,640.10	40,526.33	28,432.96	62,960.64	45,091.40	118,591.57	141,079.86	271,297.91	299,677.11	
					2012	2,500,661.00	2,324,617.32	92.96	0.00	25,655.08	61,638.21	142,553.58	272,081.21	365,020.23	119,629.72	218,481.29	70,258.77	130,885.81	364,050.47	554,362.95	
					2013	2,705,978.00	2,250,957.91	83.18	0.00	108,695.06	87,696.33	115,820.05	67,093.50	466,943.20	112,121.50	107,917.36	74,283.50	215,571.10	124,028.60	770,787.71	
					2014	900,000.00	837,209.54	93.02	90,498.37	16,444.00	86,527.58	109,048.45	127,065.14	271,958.00	118,584.00	11,326.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00	
					2015	1,558,738.00	1,549,713.21	99.42	0.00	15,305.94	59,084.64	170,757.00	340,259.88	240,095.82	124,906.58	16,732.00	51,258.11	48,789.51	198,980.00	283,543.73	
	103778	2133326	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Ayacucho.	5,515,318.00	2011	96,123.00	95,921.46	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.53	25,503.57	13,043.67	8,287.69	4,200.00	0.00	13,100.00	24,270.00	FASE DE INVERSION
					2012	1,702,198.00	1,674,777.69	98.39	0.00	0.00	0.00	119,774.11	260,226.02	123,922.42	83,163.07	149,984.17	329,621.46	180,368.75	196,838.63	230,879.06	
					2013	2,494,817.00	1,976,348.83	79.22	0.00	72,328.80	96,701.94	153,162.39	488,373.68	170,875.44	181,568.90	39,705.22	186,630.19	178,819.37	152,912.30	255,270.60	
					2014	1,500,000.00	1,079,808.57	71.99	0.00	13,593.08	308,306.56	177,190.00	127,135.68	53,398.00	79,631.45	107,029.22	39,876.90	15,608.08	1,565.80	156,473.80	
	240061	2165166	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho - Huamanga.	398,117,208.00	2013	25,995,878.00	6,358,728.96	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,578.37	FASE DE INVERSION
					2014	101,495,843.00	166,736,976.51	164.28	0.00	0.00	72,627,433.77	0.00	552,925.44	3,764,434.17	0.00	0.00	240,061.00	5,555,900.92	2,900,321.60	81,095,899.61	
					2015	141,931,909.00	137,856,217.15	97.13	0.00	8,241,327.13	8,558,566.77	64,984,062.46	6,952,177.42	14,780,160.02	3,602,601.48	9,741,124.48	3,556,841.35	5,605,030.48	4,406,895.51	7,427,430.05	
					2016	55,096,136.00	42,964,497.58	77.98	8,759,399.16	10,339,902.59	55,079.14	12,407,449.30	11,402,667.39								
	143451	2136760	Construcción de la Infraestructura Educativa de la IEP Nro. 38127 de Cancha Cancha, Distrito de Chuschi - Cangallo - Ayacucho.	4,490,947.00	2011	76,580.00	74,525.59	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.00	5,779.03	62,969.56	FASE DE INVERSION	
					2013	2,706,698.00	2,440,022.13	90.15	0.00	0.00	5,513.26	99,246.75	316,423.77	1,246,224.80	-331,204.60	95,985.85	367,864.76	145,468.80	197,696.00		296,802.74
					2014	171,017.00	670,687.07	392.18	0.00	130,879.19	31,234.83	4,091.99	121,696.38	0.00	42,268.75	9,900.09	28,217.90	2,790.00	84,548.77		215,059.17
					2015	1,441,481.00	1,186,266.74	82.29	35,127.00	1,617.00	100,775.66	216,107.24	174,607.00	153,685.70	76,299.80	86,735.92	20,396.00	34,385.68	72,445.67		214,084.07
	55506	2055858	Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huasacahua, Mollepata y Anexos.	33,737,801.64	2012	7,484,197.00	2,700,261.49	36.08	0.00	0.00	0.00	15,799.09	132,546.87	217,040.25	249,713.16	212,075.55	184,114.88	109,421.83	753,253.94	826,295.92	FASE DE INVERSION
					2013	7,723,642.00	6,942,909.02	89.89	0.00	263,197.72	171,416.67	696,095.96	19,818.10	212,088.60	463,141.36	2,545,880.35	71,950.00	456,376.44	581,652.47	1,461,291.35	
					2014	6,200,000.00	5,986,092.73	96.55	0.00	0.00	1,100,961.60	384,040.66	1,603,979.75	458,000.66	361,013.49	816,282.00	405,113.57	99,406.04	345,132.79	412,162.17	
					2015	3,983,449.00	2,970,297.37	74.57	0.00	65,893.80	362,628.26	271,511.98	412,798.27	136,524.97	537,399.24	336,612.00	343,778.23	200,890.35	246,754.27	55,506.00	
					2016	3,000,000.00	361,819.18	12.06	0.00	0.00	0.00	281,072.68	80,746.50								
	232289	2230605	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. San Ramón Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho.	36,739,197.00	2013	21,313,529.00	20,765,006.80	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,765,006.80	FASE DE INVERSION	
2014					3,048,521.00	7,798,810.98	255.82	0.00	312,000.00	624,000.00	360,860.50	1,572,800.32	24,651.69	2,016,139.35	558,422.56	0.00	0.00	232,289.00	2,097,647.56		
2015					6,260,609.00	5,490,044.38	87.69	0.00	904,186.26	909,322.24	726,387.91	0.00	0.00	1,807,039.71	475,898.14	307,856.34	123,158.74	0.00	236,195.04		
2016					770,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
232266	2230605	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. Nuestra de las Mercedes Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho	37,071,413.60	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
				2014	7,840,915.00	2,590,516.00	33.04	0.00	0.00	1,128,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,000.00	
				2015	33,276,889.00	22,868,399.25	68.72	5,250,000.00	0.00	13,474,832.24	86,442.22	473,929.30	183,633.60	0.00	2,818,559.23	398,673.51	132,438.95	0.00		49,890.20	
				2016	10,405,640.00	67,199.72	0.65	0.00	0.00	0.00	43,316.52	23,883.20									
218295	2158280	Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad de los Terrenos Destinados para la Construcción del Hospital Regional de Ayacucho	1,168,721.00	2012	450,002.00	324,096.59	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,561.93	145,136.36	3,160.00	69,909.10	20,329.20	FASE DE INVERSION		
				2013	660,349.00	657,356.39	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54,453.20	61,316.00	186,658.28	184,316.37	71,150.70	46,908.82	29,549.07		43,003.95	
73915	2081416	Construcción Terminal Terrestre Totorilla Interprovincial Zona Norte Distrito Jesus Nazareno Totorá	3,924,328.00	2010	1,850,824.00	1,850,824.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,043,100.00	807,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
				2011	58,214.00	58,213.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,306.61	40,906.96	0.00	0.00	0.00		0.00	
				2013	740,779.00	646,612.41	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789.00	35,943.39	180,059.80		417,820.22	
				2014	1,333,227.00	51,883.14	3.89	0.00	0.00	0.00	38,046.96	9,542.48	4,293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO - 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
80529	2111079		Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la I.E.P. Catalina Huanca de Uyucassa, Distrito de Apongo, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho.	2,110,532.39	2013	634,897.00	401,119.72	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,772.00	385,347.72	FASE DE INVERSION		
					2014	783,931.00	574,383.71	73.27	0.00	159,580.00		70,906.00	116,147.54	109,236.00	17,799.11	3,000.00	0.00	4,000.00	16,790.00	76,925.06			
					2015	1,443,315.00	1,227,333.50	85.04	0.00	0.00	70,845.40	86,011.70	283,474.45	78,967.25	165,095.43	104,459.06	176,632.65	893.50	26,180.00	254,774.06			
					2016	215,982.00	188,442.15	87.25	0.00	0.00	0.00	94,761.09	93,681.06										
98529	2112726		Construcción de la Carretera Llusita -Pitahua, Distrito de Huancaraylla y Huancapi, Provincia de Fajardo - Ayacucho.	3,134,422.00	2014	1,500,000.00	1,746,472.33	116.43	104,813.18	2,240.00	122,599.18	112,143.73	392,894.91	142,022.00	144,642.30	17,514.67	17,382.40	10,981.44	98,529.00	580,709.52	FASE DE INVERSION		
					2015	1,464,307.00	1,326,881.53	90.61	0.00	0.00	54,022.64	90,115.69	21,792.57	71,495.71	155,758.46	97,811.70	386,075.92	81,477.00	27,219.18	341,112.66			
238895	2231740		Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - Ayacucho.	1,191,727.58	2013	40,498.00	40,497.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,497.60	VIABLE		
					2014	894,791.00	784,327.94	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,327.94	
					2015	757,704.00	757,543.10	99.98	0.00	131,377.90	109,144.18	89,584.12	36,557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	84,389.29	10,342.00	296,148.28			
					2016	14,027.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
336488			Creación del centro de educación técnico productivo San Ramón de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Región Ayacucho	5,351,173.64	2015	1,078,735.00	577,994.83	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,531.96	540,462.87	FASE DE INVERSION		
					2016	179,902.00	459,256.30	255.28	0.00	128,909.80	87,334.76	111,843.52	131,168.22										
219313			"Mejoramiento de Servicio de Educación Secundaria en la I. E. Mariano Bellido de la Localidad de Pomabamba, Distrito de María Parado de Bellido, Provincia de Cangallo- Ayacucho".	3,478,459.49	2014	677,748.00	677,747.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,747.68	FASE DE INVERSION		
					2015	2,672,998.00	1,973,338.44	73.82	0.00	0.00	1,145,393.56	108,411.23	717.92	4,666.74	401,549.30	43,074.38	588.00	183,167.30	85,770.01	0.00			
					2016	537,887.00	0.00		0.00	0.00	0.00		588.00										
288886			Mejoramiento de los servicios Educativos en la institución Educativa Pública San Francisco de Asis de Huanta, Distrito y provincia de Huanta - Ayacucho.	16,960,971.99	2014	5,787,358.00	5,787,357.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,678.66	2,893,679.00	FASE DE INVERSION		
					2015	8,833,579.00	8,256,689.73	93.47	0.00	0.00	629,472.70	2,289,565.61	0.00	5,000.00	3,371,959.13	613,509.73	642,614.42	358,627.79	345,940.35	0.00			
					2016	42,267.00	384,240.22	909.08	0.00	0.00	0.00	26,136.00	358,104.22										
241164			Instalación de Servicio Educativo en Ocho Instituciones, Educativas del nivel Inicial en el ámbito de los Distritos de Cangallo, Chuschi, Los Morochucos y Sacsamarca, Provincia Cangallo y Huancasancos - Ayacucho.	9,849,152.09	2013	8,213,437.00	5,781,672.41	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781,672.41	FASE DE INVERSION		
					2014	2,553,746.00	1,183,927.75	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,066.65	265,019.84	180,833.98	130,579.71	248,973.41	276,454.16			
					2015	2,883,551.00	2,131,038.32	73.90	0.00	499,797.95	162,054.52	0.00	251,929.66	0.00	748,120.12	346,884.44	122,251.63	0.00	0.00	0.00			
36364	2078579		Reemplazo de la Infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Microrred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Diresa - Ayacucho.	11,794,367.16	2013	2,023,269.00	1,998,466.56	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,466.56	FASE DE INVERSION		
					2014	3,535,824.00	5,704,850.00	161.34	265,000.00	545,251.00	755,326.00	773,017.64	749,218.84	591,688.90	286,248.62	383,797.03	373,028.90	42,278.25	374,310.42	565,684.40			
					2015	1,689,138.00	669,326.11	39.63	0.00	87,221.70	119,754.74	124,077.90	43,453.99	53,199.00	48,628.60	21,037.22	44,440.60	28,224.32	14,187.42	85,100.62			
					2016	1,019,812.00	28,256.44	2.77	0.00	0.00	0.00	22,915.56	5,340.88										
178966	2133920		"Rehabilitación y Remodelación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E. Mariscal Cáceres, Ubicada en la Región Ayacucho, Provincia de Huamanga y distrito de Ayacucho".	45,654,021.02	2014	23,509,362.00	26,899,490.26	114.42	0.00	6,358,728.96	810,662.36	6,595,499.26	6,298,612.79	0.00	657,043.69	279,460.76	1,687,124.02	1,547,977.67	1,090,232.31	1,574,148.44	VIABLE		
					2015	21,440,179.00	16,332,620.10	76.18	1,692,788.41	1,594,179.27	1,261,127.63	1,062,002.17	1,191,101.24	1,013,192.96	868,612.61	2,149,634.57	2,115,202.21	1,417,791.79	1,966,987.24	0.00			
					2016	8,688,868.00	7,409,506.06	85.28	0.00	0.00	3,772,032.28	2,424,112.29	1,213,361.49										
294903			Instalación De La Seguridad Del Predio Del Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado En El Sector La Hoyada, Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga, Region Ayacucho	367,186.45	2015	367,186.00	365,635.64	99.58	0.00	14,249.00	40,494.50	162,476.69	71,026.03	31,272.91	15,835.04	17,282.65	6,878.91	498.91	1,921.00	3,700.00	FASE DE INVERSION		
80028	2112666		Mejoramiento y Construcción de la Carretera Achchimachay - Santa Cruz de Hospicio - Iglesiashuasi, Distrito de Paras - Provincia de Cangallo - Ayacucho.	4,775,480.88	2011	322,890.00	320,163.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.51	282,859.65	FASE DE INVERSION	
					2012	1,771,021.00	1,771,019.39	100.00	0.00	2,308.30	556,568.83	1,490.00	435,878.87	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-75,226.61		
					2013	1,194,123.00	1,194,123.00	100.00	0.00	0.00	1,022,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,423.00	0.00		
					2014	800,000.00	829,986.82	103.75	0.00	0.00	0.00	32,614.50	88,710.60	106,787.58	138,645.14	85,244.88	23,609.90	44,022.00	75,386.00	234,966.22			
					2015	660,000.00	627,527.35	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,638.00	69,639.97	67,765.44	93,492.08	378,991.86			



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO- 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
201490	2162430		Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Pública N° 38030 San Martín de Porres de Capillapata, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-Ayacucho	596,790.15	2015	440,214.00	565,719.66	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,490.00	78,876.01	157,875.00	127,478.65	FASE DE INVERSION	
					2016	195,809.00	106,306.64			30,875.68	70,042.00	5,388.96									
128047			Mejoramiento y Ampliación del servicio de Educación secundaria en la Institución Educativa Pública Tupac Amaru II de Huaschahura del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.	3,737,220.01	2015	2,897,668.00	1,520,297.18	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.06	100,536.94	93,910.13	1,307,808.05	FASE DE INVERSION	
					2016	1,377,371.00	751,563.50	54.57	0.00	215,767.90	146,367.78	211,573.93	177,853.89								
254610			Mejoramiento de los servicios de Educación Secundaria de la I.E. N 1408384 en la localidad de Ninabamba, distrito de Ocos Huamanga - Ayacucho	1,000,000.00	2015	1,000,000.00	562,113.64	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,679.00	538,434.64	FASE DE INVERSION
					2016	437,886.00	335,175.82	76.54	0.00	0.00	167,186.60	167,989.22									
221670			Creación de la Carretera Muñayoccc Huaycco Huaylopata-Challhuapampa Ancorripa Ccasa, Distrito de Vinchos-Huamanga-Ayacucho	3,238,470.24	2016	1,000,000.00	33,692.61	3.37	0.00	0.00	0.00	15,600.00	18,092.61							FASE DE INVERSION	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO - 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SUB REGION HUANTA	34270	2112251	Construccion Irrigacion Huylly Lurecucha , Distrito y Provincia Huanta- Ayacucho.	2,193,137.00	2010	450,000.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	417,505.00	252,285.60	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,584.81	0.00	0.00	0.00	16,251.48		184,449.31
					2012	786,717.00	786,717.00	100.00	0.00	42,233.80	68,616.51	36,654.00	0.00	0.00	0.00	4,348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	634,864.00		0.00
					2013	995,213.00	995,213.00	100.00	0.00	0.00	0.00	704,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,079.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	81132	2079262	Construcción Trocha Carrozable Huaychao - Tupin - Ccarasenca - Espincuy - Rodeo Pampa - Chuqui - Nuevo Progreso - Ccanopata - Ccano, Distrito y Provincia de Huanta - Ayacucho	5,906,416.00	2011	50,000.00	49,136.49	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	7,957.00	26,559.49	FASE DE INVERSION	
					2012	1,700,573.00	1,700,573.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,146.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	296,854.00	0.00	573.00			
					2013	1,672,482.00	1,672,482.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,482.00	0.00	0.00	0.00			
					2014	700,000.00	898,645.00	128.38	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,645.00			
					2015	1,271,272.00	1,424,536.90	112.06	0.00	0.00	1,000,000.00	48,101.94	51,499.16	53,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,272.00	0.00		
					2016	2,258,062.00	395,542.33	17.52	0.00	0.00	0.00	395,542.33	0.00				0.00						



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO - 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP				
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
SUB REGION LA MAR	164811	2134353	Construcción de Camino Vecinal Cochab, Putaqa, Totorá y Anchiway Sierra en el Distrito de San Miguel y Anco, Provincia de La Mar - Ayacucho	7,732,527.00	2011	49,500.00	31,867.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	1,862.38	18,085.00	FASE DE INVERSION				
					2012	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00		0.00			
					2013	778,452.00	1,421,548.18	182.61	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		321,548.18			
					2014	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
					2015	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					2016	2,000,000.00	469,234.87	23.46	0.00	0.00	0.00	469,234.87	0.00												
	173943	2147477	Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Miguel - Palcca, Distritos de Acos Vinchos y San Miguel, Provincia La Mar - Ayacucho	4,719,679.00	2011	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2012	2,150,022.00	2,150,022.00	100.00	0.00	0.00	1,362,586.10	1,090.00	636,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,022.00	0.00				
					2013	821,146.00	1,378,855.38	167.92	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	278,855.38				
	50626	2047330	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703/Mx-P de Pichihuilca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho.	1,763,584.00	2009	1,284,780.00	717,880.50	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,645.00	0.00	42,235.50	FASE DE INVERSION			
					2010	433,707.00	166,807.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	266,900.00	0.00	-133,192.00	-266,900.00					
					2011	299,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
					2012	211,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
					2013	478,804.00	643,198.06	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,394.06		
	2014	230,000.00	230,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO - 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
SUB REGION VILCASHUAMAN	75160	2112445	Puesta en Valor de los Recursos Turisticos del Distrito de Carhuanca – Prov. de Vilcashuaman - Ayacucho	3,573,513.00	2012	1,448,814.00	1,448,813.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,383.92	9,548.00	1,617,787.08	1,056.00	0.00	225.00	-251,186.85	FASE DE INVERSION			
					2013	2,124,699.00	2,124,699.00	100.00	0.00	0.00	1,873,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,186.00	0.00	0.00				
	114684	2110606	Construcción del Centro Cultural Deportivo de la Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho	3,241,799.00	2010	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2012	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2013	1,641,801.00	1,641,799.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,799.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2016	1,000,000.00	577,350.00	57.74				577,350.00	0.00					0.00						
	243708	2227218	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 424Mx-P de Colpapampa, Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuaman, Región Ayacucho	1,318,494.00	2013	635,561.00	635,560.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,974.00	0.00	-306,413.69	FASE DE INVERSION			
					2014	682,933.00	682,933.00	100.00	0.00	0.00	0.00	682,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	249785	4000037	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E.P. Juan Climaco Gutiérrez Rivero en el Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuamán - Ayacucho.	4,765,906.77	2013	2,115,132.00	2,105,178.63	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892,797.00	-1,787,618.37	FASE DE INVERSION		
					2014	1,924,550.00	1,924,550.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,924,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2015	1,030,656.00	1,030,656.00	100.00	0.00	736,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,478.00			



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO - 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SUB REGION CANGALLO	178543	2146875	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Secundaria Santa Rosa del Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	4,454,969.00	2011	61,530.00	47,265.69	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	10,447.03	33,406.66	FASE DE INVERSION		
					2012	3,965,479.00	1,371,672.16	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,593,806.84	
					2013	3,036,031.00	3,036,031.00	100.00	0.00	0.00	2,593,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	442,224.00
	241190		Instalaciones de Servicio Educativo en Cuatro Instituciones Educativas del nivel inicial en el ámbito de los Distritos de los Morrochucos y Maria Parado de Bellido, Provincia Cangallo - Ayacucho.	4,932,768.00	2013	3,255,368.00	3,255,366.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,687.00	0.00	-997,320.47	FASE DE INVERSION		
					2014	997,319.00	1,592,199.00	159.65	0.00	0.00	0.00	997,319.00	0.00	0.00	0.00	594,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2015	801,145.00	424,965.49	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,100.00	0.00	-376,134.51			
					2016	376,180.00	274,977.53	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	274,977.53										
	240902		Instalación de Servicio Educativos en Ocho instituciones Educativas del nivel Inicial en el ámbito de los Distritos de Chuschi y los Morochucos, Provincia Cangallo - Ayacucho.	9,019,768.00	2013	7,483,998.00	7,483,996.24	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120,060.00	0.00	-636,063.76	FASE DE INVERSION		
					2014	636,062.00	1,535,769.70	241.45	0.00	0.00	0.00	636,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,707.70	0.00	0.00	0.00			
	208604		Mejoramiento de los Servicios Educativos de La I.E. Primaria N° 38589 De Nuñunhuycoc Distrito de Morochucos- Cangallo- Ayacucho.	2,468,221.25	2013	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	1,001,785.00	1,853,570.00	185.03	0.00	851,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,785.00	0.00		0.00
					2016	56,804.00	56,804.00	100.00	0.00	0.00	0.00	56,804.00	0.00										
	184451	2155646	Mejoramiento de Prestación de Servicios en la I.E.I. N° 22/Mx-P de Niño Jesus, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho.	4,097,408.11	2012	2,343,269.00	1,228,825.78	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114,443.22	FASE DE INVERSION	
					2013	1,910,508.00	1,910,508.00	100.00	0.00	0.00	1,114,083.00	0.00	0.00	796,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2015					742,084.00	742,083.42	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO-2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA	253409		Mejoramiento y ampliación de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Pararca en el Distrito de Pararca, Provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho.	1,699,414.00	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2014	800,000.00	20,000.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2015	1,099,414.00	892,880.17	81.21	0.00	0.00	1,099,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-206,533.83
					2016	786,533.00	466,533.00	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	466,533.00									
	256588		Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Colta , Provincia de Paucar de Sara Sara, Departamento de Ayacucho.	2,490,527.00	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2016	690,527.00	581,396.00	84.20	0.00	0.00	0.00	581,396.00										



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO- 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
SUB REGION PARINACOCCHAS	176938		Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Secundaria Nuestra Señora De Las Nieves, En La Localidad De Coracora, Distrito Coracora, Provincia De Parinacochas - Ayacucho.	3,931,066.58	2013	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2014	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	-270,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	270,632.00
					2015	1,298,109.00	1,298,109.00	100.00	0.00	0.00	868,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00
					2016	319,808.00	319,808.00	100.00	0.00	0.00	319,808.00	0.00	0.00									



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO - 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP				
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
SUB REGION VICTOR FAJARDO	105204	2097212	Construcción de la Trocha Carrozable Auquilla - Huarcaya - Aparo - Tomanga, Distrito de Sarhua, Provincia Víctor Fajardo - Ayacucho	6,376,011.74	2012	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	0.00	0.00	603,672.00	1,400.00	0.00	0.00	468,742.00	126,186.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	FASE DE INVERSION				
					2013	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
					2014	1,200,000.00	1,000,000.00	83.33	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					2015	1,198,959.00	1,198,959.00	100.00	0.00	0.00	1,198,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,959.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					2016	1,877,052.00	909,888.36	48.47	0.00	0.00	0.00	909,888.36	0.00												
	86079	2111751	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. San Agustín de Taca, Distrito de Canaria, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho	3,965,046.00	2011	370,000.00	368,035.81	99.47	0.00	0.00	0.00	48,289.57	137,909.42	34,612.38	27,460.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	117,592.44		FASE DE INVERSION			
					2012	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	545,894.00	0.00	0.00	0.00	903,831.00	50,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-217,000.00		
					2013	905,477.00	905,477.00	100.00	0.00	0.00	1,122,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					2014	217,000.00	217,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	271115		Mejoramiento Del Servicio Educativo En El Instituto Superior Tecnológico Público Perú Corea Del Sur De Huancapi, Distrito De Huancapi, Provincia De Víctor Fajardo, Región Ayacucho.	8,218,299.82	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2015	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,469.00	428,469.00	0.00		0.00		
					2016	3,218,299.00	1,748,390.03	54.33	0.00	0.00	0.00	1,748,390.03	0.00												
	225674		Mejoramiento de la Oferta Turística del Santuario del Señor de Exaltación de Villa Canaria, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho.	588,339.73	2012	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2015	588,339.00	469,567.20	79.81	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,339.00	-118,771.80			
2016					310,015.00	106,145.30	34.24	0.00	0.00	0.00	106,145.30	0.00													
174764	2142360	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Primaria Mixta Mx/P N° 38466 DE Raccaya Distrito de Canaria - Víctor Fajardo - Ayacucho.	2,054,335.47	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
				2015	1,000,000.00	952,019.27	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,980.73				
				2016	1,000,000.00	793,361.00	79.34	0.00	0.00	793,361.00	0.00	0.00													
SUB REGION HUANCASANCOS	94899		Construcción y Mejoramiento de Trocha Carrozable Utari - Laguna Ccallacocha - Chaciacnyoc, Distrito de Sancos y Santiago de Lucanamarca, Provincia de Huancasancos - Ayacucho.	4,960,919.00	2012	1,450,000.00	1,300,000.00	89.66	258,842.70	0.00	482,715.00	1,090.00	0.00	257,352.30	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION				
					2013	300,000.00	30,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
					2014	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					2016	2,410,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
	81815		Construcción Trucha Carrozable Pumasapo-Manzanayoc-Urabamba-San Andres-Espinoyoc-Taccra del Distrito de Sancos de la Provincia de Huancasancos-Ayacucho etapa III.	6,547,449.00	2011	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2012	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	330,728.65	0.00	69,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00			
					2013	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2014	673,274.00	673,274.00	100.00	0.00	0.00	0.00	673,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2015	1,500,000.00	1,498,308.48	99.89	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,691.52	
					2016	2,987,017.00	436,230.00	14.60	0.00	0.00	0.00	436,230.00	0.00												
	119454		Mejoramiento De Carretera Putica - Accosa - Manchiri, Del Distrito De Carapo Provincia De Huanca Sancos - Ayacucho	2,641,094.52	2011	72,286.00	68,108.00	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	9,925.00	50,528.00		FASE DE INVERSION			
					2013	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00				
					2015	1,264,909.00	1,261,200.68	99.77	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,091.78	-130,127.75	126,420.21					
2016					2,047,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
37599	2129763	Construcción de Trocha Carrozable Putica - Taulli, distrito de Carapo Provincia de Huancasancos - Ayacucho	1,662,852.00	2010	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION				
				2011	522,629.00	274,192.65	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.31	272,669.34						
				2012	698,436.00	698,435.46	100.00	0.00	0.00	27,617.46	218,317.98	0.00	698.00	0.00	2,500.02	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		0.00			
				2013	490,223.00	490,223.00	100.00	0.00	0.00	490,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO - 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SUB REGION SUCRE	120641	2110607	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento en el Instituto Superior Tecnológico Público Hatun Soras, Distrito de Soras - Sucre - Ayacucho	3,345,622.00	2010	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	617,724.00	613,739.60	99.35	0.00	0.00	29,668.30	58,111.87	131,599.81	106,831.19	24,463.00	94,154.38	23,973.00	87,143.92	25,286.99		32,507.14
					2012	1,626,921.00	1,106,863.66	68.03	0.00	10,980.91	796,000.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	891,929.09	0.00	0.00	0.00		-593,136.34
					2013	1,425,018.00	1,425,018.00	100.00	0.00	0.00	652,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,068.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	185821		Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Institucion Educativa Secundaria De Menores El Amauta Quije, Distrito De San Salvador De Quije - Sucre - Ayacucho	2,462,034.80	2013	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	1,026,726.00	1,026,726.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,026,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	735,308.00	735,308.00	100.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,308.00	0.00		0.00
	188929	2150671	Ampliación de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público Santo Domingo de Guzmán Provincia De Sucre - Ayacucho	2,491,934.00	2012	861,042.00	861,042.00	100.00	0.00	0.00	317,933.00	0.00	43,109.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	1,630,892.00	1,630,892.00	100.00	0.00	0.00	1,118,117.00	0.00	0.00	512,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO - 2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
UNIDAD OPERATIVA VRAE	163538	2160709	Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativa de la I.E. N° 38599/Mx.-P del Centro Poblado de Palmapampa Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho.	5,053,259.00	2012	2,644,980.00	1,535,661.61	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,980.00	0.00	-1,109,318.39	FASE DE INVERSION
					2013	3,517,596.00	3,517,596.00	100.00	0.00	0.00	2,142,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,866.00	0.00	0.00	440,171.00	0.00	
	176522	2141595	Mejorameinto de los Sevicios Educativos de la Institucion Educativa Secundaria Juan Bautista Chate Huacause Comunpiari, Distrito de Santa Rosa - La Mar- Ayacucho	1,459,328.00	2012	600,000.00	576,804.66	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	-23,195.34	FASE DE INVERSION
					2013	882,523.00	882,523.00	100.00	0.00	0.00	442,377.00	0.00	0.00	0.00	249,301.00	0.00	0.00	190,845.00	0.00	0.00	
					2015	425,438.00	425,437.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,437.00			
					2016	309,409.00	225,659.00	72.93	0.00	0.00	225,659.00	0.00	0.00								
	133298	2127604	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 38452/Mx.-P de la Comunidad Rinconada Baja, Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho	1,718,328.00	2012	1,408,528.00	1,160,744.67	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,897.00	0.00	0.00	180,631.00	-247,783.33	FASE DE INVERSION
					2013	624,281.00	624,281.00	100.00	0.00	0.00	439,281.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	84808	2074317	Ampliacion y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa San José de Monterrico del Distrito de San Miguel, Provincia de la Mar - Ayacucho	2,660,601.00	2012	1,364,309.00	1,139,396.78	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,309.00	0.00	0.00	0.00	-224,912.22	FASE DE INVERSION
					2013	1,360,993.00	1,360,993.00	100.00	0.00	0.00	224,912.00	277,354.00	0.00	0.00	0.00	138,727.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	
					2014	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2016	118,000.00	118,000.00	100.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00									
	194501		Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Secundaria José Gálvez de Santa Rosa- La Mar- Ayacucho	5,213,431.00	2013	2,091,470.00	2,091,468.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,019.00	0.00	-1,924,550.07	FASE DE INVERSION
					2014	1,924,550.00	1,924,550.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,924,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2015	1,197,412.00	1,373,725.58	114.72	0.00	0.00	1,197,412.00	0.00	138,188.06	38,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: MAYO-2016

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS	60539	2058087	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos	5,970,526.00	2008	600,008.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	VIABLE	
					2009	1,000,001.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2010	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00		0.00
					2011	600,000.00	330,106.20	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,006.72	154,603.19		135,496.29
					2012	892,923.00	892,922.10	100.00	0.00	14,474.00	667,492.00	1,900.00	84,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,616.00		-100,960.90
	2013	782,978.00	782,977.00	100.00	0.00	0.00	782,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	67820	2068056	Construcción de Mini Represa Carhuanayre, Otocha, Provincia de Lucanas - Ayacucho	4,140,314.98	2010	415,000.00	415,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	1,401,519.00	1,401,517.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,482.48		
					2013	1,494,017.00	1,488,535.89	99.63	0.00	0.00	1,086,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,481.11		
	11843	2094881	Mejoramiento Irrigación Tastachayocc - Saisa	3,055,225.00	2010	1,680,804.00	1,680,804.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	560,134.00	560,132.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	-339,867.08		
					2013	814,288.00	808,520.39	99.29	0.00	0.00	814,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-5,767.61
					2015	324,660.00	324,660.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,660.00	0.00		0.00
					2016	955,169.00	486,401.50	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	486,401.50	0.00									