





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE-2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
80299	2111079		Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la I.E.P. Catalina Huanca de Uyucassa, Distrito de Apongo, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho.	2,574,607.00	2013	634,897.00	401,119.72	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,772.00	385,347.72	FASE DE INVERSION		
					2014	783,931.00	574,383.71	73.27	0.00	159,580.00		70,906.00	116,147.54	109,236.00	17,799.11	3,000.00	0.00	4,000.00	16,790.00		76,925.06	
					2015	1,443,315.00	1,227,333.50	85.04	0.00	0.00	70,845.40	86,011.70	263,474.45	78,967.25	165,095.43	104,459.06	176,632.65	893.50	26,180.00		254,774.06	
					2016	215,982.00	214,739.15	99.42	0.00	0.00	0.00	94,761.09	93,681.06	14,877.00	800.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00			
98529	2112726		Construcción de la Carretera Llusita -Pitahua, Distrito de Huancaraylla y Huancapi, Provincia de Fajardo - Ayacucho.	4,451,081.36	2014	1,500,000.00	1,746,472.33	116.43	104,813.18	2,240.00	122,599.18	112,143.73	392,894.91	142,022.00	144,642.30	17,514.67	17,382.40	10,981.44	98,529.00	580,709.52	FASE DE INVERSION	
					2015	1,464,307.00	1,326,881.53	90.61	0.00	0.00	54,022.64	90,115.69	21,792.57	71,495.71	155,758.46	97,811.70	386,075.92	81,477.00	27,219.18	341,112.66		
238895	2231740		Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de Chumbes, Distrito Ocos, Provincia Huamanga - Ayacucho.	1,596,556.36	2013	40,498.00	40,497.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,497.60	FASE DE INVERSION	
					2014	894,791.00	784,327.94	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,327.94
					2015	757,704.00	757,543.10	99.98	0.00	131,377.90	109,144.18	89,584.12	36,557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,389.29	10,342.00		296,148.28
					2016	14,027.00	14,025.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.78	900.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00		
336488	2296322		Creación del centro de educación técnico productivo San Ramón de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Región Ayacucho	5,351,173.64	2015	1,078,735.00	577,994.83	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,531.96	540,462.87	FASE DE INVERSION	
					2016	179,902.00	1,295,731.68	720.24	0.00	128,909.80	87,334.76	111,843.52	131,168.22	10,585.78	213,556.55	212,638.15	109,399.52	125,149.74	165,145.64			
219313	2224717		"Mejoramiento de Servicio de Educación Secundaria en la I. E. Mariano Bellido de la Localidad de Pomabamba, Distrito de Maria Parado de Bellido, Provincia de Cangallo- Ayacucho".	3,603,616.35	2014	677,748.00	677,747.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,747.68	FASE DE INVERSION	
					2015	2,672,998.00	1,973,338.44	73.82	0.00	0.00	1,145,393.56	108,411.23	717.92	4,666.74	401,549.30	43,074.38	588.00	183,167.30	85,770.01	0.00		
					2016	537,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	82,329.12	7,019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
288886	2196999		Mejoramiento de los servicios Educativos en la institución Educativa Pública San Francisco de Asis de Huanta, Distrito y provincia de Huanta - Ayacucho.	17,145,402.33	2014	5,787,358.00	5,787,357.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,678.66	2,893,679.00	FASE DE INVERSION	
					2015	8,833,579.00	8,256,689.73	93.47	0.00	0.00	629,472.70	2,289,565.61	0.00	5,000.00	3,371,959.13	613,509.73	642,614.42	358,627.79	345,940.35	0.00		
					2016	42,267.00	1,491,267.91	3,528.21	0.00	0.00	0.00	26,136.00	358,104.22	7,961.00	386,632.10	0.00	352,417.39	64,579.80	295,437.40			
241164			Instalación de Servicio Educativo en Ocho Instituciones, Educativas del nivel Inicial en el Ámbito de los Distritos de Cangallo, Chuschi, Los Morochucos y Sacsamarca, Provincia Cangallo y Huancasancos - Ayacucho.	9,849,152.09	2013	8,213,437.00	5,781,672.41	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781,672.41	FASE DE INVERSION	
					2014	2,553,746.00	1,183,927.75	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,066.65	265,019.84	180,833.98	130,579.71	248,973.41	276,454.16		
					2015	2,883,551.00	2,131,038.32	73.90	0.00	499,797.95	162,054.52	0.00	251,929.66	0.00	748,120.12	346,884.44	122,251.63	0.00	0.00	0.00		
36364	2078579		Reemplazo de la Infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Microrred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Diresa - Ayacucho.	11,794,367.16	2013	2,023,269.00	1,998,466.56	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,466.56	FASE DE INVERSION	
					2014	3,535,824.00	5,704,850.00	161.34	265,000.00	545,251.00	755,326.00	773,017.64	749,218.84	591,688.90	286,248.62	383,797.03	373,028.90	42,278.25	374,310.42	565,684.40		
					2015	1,689,138.00	669,326.11	39.63	0.00	87,221.70	119,754.74	124,077.90	43,453.99	53,199.00	48,628.60	21,037.22	44,440.60	28,224.32	14,187.42	85,100.62		
					2016	1,019,812.00	152,564.29	14.96	0.00	0.00	0.00	22,915.56	5,340.88	8,817.00	15,075.14	22,752.70	11,543.34	18,939.00	47,180.67			
178966	2133920		"Rehabilitación y Remodelación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E. Mariscal Cáceres, Ubicada en la Región Ayacucho, Provincia de Huamanga y distrito de Ayacucho".	49,368,532.59	2014	23,509,362.00	26,899,490.26	114.42	0.00	6,358,728.96	810,662.36	6,595,499.26	6,298,612.79	0.00	657,043.69	279,460.76	1,687,124.02	1,547,977.67	1,090,232.31	1,574,148.44	FASE DE INVERSION	
					2015	21,440,179.00	16,332,620.10	76.18	1,692,788.41	1,594,179.27	1,261,127.63	1,062,002.17	1,191,101.24	1,013,192.96	868,612.61	2,149,634.57	2,115,202.21	1,417,791.79	1,966,987.24	0.00		
					2016	8,688,868.00	10,348,814.16	119.10	0.00	0.00	3,772,032.28	2,424,112.29	1,213,361.49	958,827.26	432,774.93	697,336.37	92,763.02	32,936.00	724,670.52			
294903			Instalación De La Seguridad Del Predio Del Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado En El Sector La Hoyada, Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga, Region Ayacucho	514,323.79	2015	367,186.00	365,635.64	99.58	0.00	14,249.00	40,494.50	162,476.69	71,026.03	31,272.91	15,835.04	17,282.65	6,878.91	498.91	1,921.00	3,700.00	FASE DE INVERSION	
80028	2112666		Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchimachay - Santa Cruz de Hospicio - Iglesiashuasi, Distrito de Paras - Provincia de Cangallo - Ayacucho.	4,775,480.88	2011	322,890.00	320,163.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.51	282,859.65	FASE DE INVERSION
					2012	1,771,021.00	1,771,019.39	100.00	0.00	2,308.30	556,568.83	1,490.00	435,878.87	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-75,226.61	
					2013	1,194,123.00	1,194,123.00	100.00	0.00	0.00	1,022,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,423.00	0.00	
					2014	800,000.00	829,986.82	103.75	0.00	0.00	0.00	32,614.50	88,710.60	106,787.58	138,645.14	85,244.88	23,609.90	44,022.00	75,386.00	234,966.22		
					2015	660,000.00	627,527.35	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,638.00	69,639.97	67,765.44	93,492.08	378,991.86	



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE- 2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
201490	2162430		Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Pública N° 38030 San Martín de Porres de Capillapata, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-Ayacucho	790,814.74	2015	440,214.00	565,719.66	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,490.00	78,876.01	157,875.00	127,478.65	FASE DE INVERSION	
					2016	195,809.00	195,631.15			30,875.68	70,042.00	5,388.96	58,854.16	18,279.17	3,300.00	2,650.00	2,083.18	4,158.00			
128047	2232271		Mejoramiento y Ampliación del servicio de Educación secundaria en la Institución Educativa Pública Tupac Amaru II de Huaschahura del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.	3,737,220.01	2015	2,897,668.00	1,520,297.18	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.06	100,536.94	93,910.13	1,307,808.05	FASE DE INVERSION	
					2016	1,377,371.00	1,433,136.07	104.05	0.00	215,767.90	146,367.78	211,573.93	177,853.89	255,806.40	125,272.37	45,172.00	50,802.70	106,314.60	98,204.50		
254610	2236743		Mejoramiento de los servicios de Educación Secundaria de la I.E. N 1408384 en la localidad de Ninabamba, distrito de Ocros - Huamanga - Ayacucho	1,603,627.96	2015	1,000,000.00	562,113.64	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,679.00	538,434.64	FASE DE INVERSION	
					2016	437,886.00	817,742.42	186.75	0.00	0.00	167,186.60	167,989.22	86,325.02	86,325.02	105,148.60	26,330.00	42,365.45	7,849.34	128,223.17		
221670	2218430		Creación de la Carretera Muñayoc Huaycco Huaylopata-Challhuapampa Ancoripa Ccasa, Distrito de Vinchos-Huamanga-Ayacucho	3,238,470.24	2016	1,000,000.00	965,823.37	96.58	0.00	0.00	0.00	15,600.00	18,092.61	66,338.36	80,747.84	267,681.44	203,575.88	313,787.24	0.00	FASE DE INVERSION	



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE- 2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
SUB REGION HUANTA	34270	2112251	Construccion Irrigacion Huyllay Lurecucha , Distrito y Provincia Huanta- Ayacucho.	2,193,137.00	2010	450,000.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	417,505.00	252,285.60	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,584.81	0.00	0.00	16,251.48	184,449.31		
					2012	786,717.00	786,717.00	100.00	0.00	42,233.80	68,616.51	36,654.00	0.00	0.00	4,348.69	0.00	0.00	0.00	634,864.00	0.00		
					2013	995,213.00	995,213.00	100.00	0.00	0.00	0.00	704,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,079.00	0.00	0.00	0.00		
	81132	2079262	Construcción Trocha Carrozable Huaychao - Tupin - Ccarasencca - Espincuy - Rodeo Pampa - Chuqui - Nuevo Progreso - Ccanopata - Ccano, Distrito y Provincia de Huanta - Ayacucho	5,906,416.10	2011	50,000.00	49,136.49	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	7,957.00	26,559.49	FASE DE INVERSION	
					2012	1,700,573.00	1,700,573.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,146.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	296,854.00	0.00	573.00		
					2013	1,672,482.00	1,672,482.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,482.00	0.00	0.00	0.00		
					2014	700,000.00	898,645.00	128.38	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,645.00		
					2015	1,271,272.00	1,424,536.90	112.06	0.00	0.00	1,000,000.00	48,101.94	51,499.16	53,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,272.00		0.00
					2016	2,258,062.00	804,381.43	35.62	0.00	0.00	0.00	395,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,787.24	95,051.86		



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE- 2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
UB REGION LA MA	164811	2134353	Construcción de Camino Vecinal Cochas, Putaqa, Tatora y Anchiway Sierra en el Distrito de San Miguel y Anco, Provincia de La Mar - Ayacucho	7,732,527.00	2011	49,500.00	31,867.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	1,862.38	18,085.00	FASE DE INVERSION		
					2012	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00			
					2013	778,452.00	1,421,548.18	182.61	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	321,548.18			
					2014	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					2015	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					2016	2,000,000.00	541,999.87	27.10	0.00	0.00	0.00	469,234.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72,765.00	0.00	0.00			
	173943	2147477	Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Miguel - Pallcca, Distritos de Acos Vinchos y San Miguel, Provincia La Mar - Ayacucho	4,719,678.80	2011	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	2,150,022.00	2,150,022.00	100.00	0.00	0.00	1,362,586.10	1,090.00	636,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,022.00	0.00		
					2013	821,146.00	1,378,855.38	167.92	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	278,855.38		
					2014	278,854.00	278,854.00	100.00	0.00	0.00	278,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	42226	2062609	IRRIGACIÓN PARIAHUANCA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO	3,114,132.61	2008	400,003.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2009	957,992.00	900,768.00	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	100,768.00	0.00	0.00	0.00		
					2010	636,928.00	636,928.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00		
					2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	489,121.00	489,041.66	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,121.00		-79.34
					2016	687,395.00	687,394.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	50626	2047330	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703/Mx-P de Pichihuilca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho.	1,763,583.50	2009	1,284,780.00	717,880.50	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,645.00	0.00	42,235.50	FASE DE INVERSION	
					2010	433,707.00	166,807.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	266,900.00	0.00	-133,192.00	-266,900.00		
					2011	299,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2012	211,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013					478,804.00	643,198.06	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,394.06			
2014					230,000.00	230,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
231571	2217412	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	4,212,578.00	2016	1,000,000.00	1,186,888.40	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	870,998.40	0.00	0.00	0.00	59,670.00	57,808.50	198,411.50	FASE DE INVERSION			



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE-2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SUB REGION VILCASHUAMAN	75160	2112445	Puesta en Valor de los Recursos Turisticos del Distrito de Carhuanca – Prov. de Vilcashuaman - Ayacucho	3,573,512.51	2012	1,448,814.00	1,448,813.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,383.92	9,548.00	1,617,787.08	1,056.00	0.00	225.00	-251,186.85	FASE DE INVERSION		
					2013	2,124,699.00	2,124,699.00	100.00	0.00	0.00	1,873,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,186.00	0.00	0.00			
	114684	2110606	Construcción del Centro Cultural Deportivo de la Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho	6,108,333.00	2010	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2012	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2013	1,641,801.00	1,641,799.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,799.00	0.00	0.00		0.00
	243708	2227218	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 424Mx-P de Colpapampa, Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuaman, Región Ayacucho	1,512,151.93	2013	635,561.00	635,560.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,974.00	0.00	-306,413.69	FASE DE INVERSION	
					2014	682,933.00	682,933.00	100.00	0.00	0.00	0.00	682,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	249785	4000037	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E.P. Juan Climaco Gutiérrez Rivero en el Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuamán - Ayacucho.	5,060,385.00	2013	2,115,132.00	2,105,178.63	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892,797.00	-1,787,618.37	FASE DE INVERSION	
					2014	1,924,550.00	1,924,550.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,924,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	1,030,656.00	1,030,656.00	100.00	0.00	736,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,478.00		



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE- 2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
SUB REGION CANGALLO	178543	2146875	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Secundaria Santa Rosa del Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	4,828,777.45	2011	61,530.00	47,265.69	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	10,447.03	33,406.66	FASE DE INVERSION		
					2012	3,965,479.00	1,371,672.16	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,593,806.84	
					2013	3,036,031.00	3,036,031.00	100.00	0.00	0.00	2,593,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,224.00	
	241190			Instalaciones de Servicio Educativo en Cuatro Instituciones Educativas del nivel inicial en el ámbito de los Distritos de los Morrochucos y María Parado de Bellido, Provincia Cangallo - Ayacucho.	6,687,717.37	2013	3,255,368.00	3,255,366.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,687.00	0.00	-997,320.47	FASE DE INVERSION		
						2014	997,319.00	1,592,199.00	159.65	0.00	0.00	0.00	997,319.00	0.00	0.00	0.00	594,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-376,134.51
						2015	801,145.00	424,965.49	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,100.00	0.00			
						2016	376,180.00	676,157.62	179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	274,977.53	0.00	0.00	99,457.59	0.00	1,722.50	300,000.00				
	240902			Instalación de Servicio Educativos en Ocho instituciones Educativas del nivel Inicial en el ámbito de los Distritos de Chuschi y los Morochucos, Provincia Cangallo - Ayacucho.	11,914,544.05	2013	7,483,998.00	7,483,996.24	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120,060.00	0.00	-636,063.76	FASE DE INVERSION			
						2014	636,062.00	1,535,769.70	241.45	0.00	0.00	0.00	636,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,707.70	0.00	0.00		0.00		
	208604			Mejoramiento de los Servicios Educativos de La I.E. Primaria N° 38589 De Nuñunhuycco Distrito de Morochucos- Cangallo Ayacucho.	3,085,098.74	2013	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	FASE DE INVERSION	
						2014	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						2015	1,001,785.00	1,853,570.00	185.03	0.00	851,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,785.00	0.00		
						2016	56,804.00	466,877.00	821.91	0.00	0.00	0.00	56,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,073.00			
	184451	2155646		Mejoramiento de Prestación de Servicios en la I.E.I. N° 22/Mx-P de Niño Jesus, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho.	4,097,408.11	2012	2,343,269.00	1,228,825.78	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,269.00	0.00	0.00	0.00	-1,114,443.22	FASE DE INVERSION		
						2013	1,910,508.00	1,910,508.00	100.00	0.00	0.00	1,114,083.00	0.00	0.00	796,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
						2015	742,084.00	742,083.42	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,083.42	0.00	0.00	0.00			



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE- 2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA	253409	2176319	Mejoramiento y ampliación de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Pararca en el Distrito de Pararca, Provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho.	1,699,413.68	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	800,000.00	20,000.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	1,099,414.00	892,880.17	81.21	0.00	0.00	1,099,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-206,533.83
					2016	786,533.00	786,533.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00		
	256588	2187054	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Colta , Provincia de Paucar de Sara Sara, Departamento de Ayacucho.	2,490,527.19	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2016	690,527.00	901,396.00	130.54	0.00	0.00	0.00	581,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00		





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
 INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE- 2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SUB REGION PARINACOCHAS	176938	2142364	Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Secundaria Nuestra Señora De Las Nieves, En La Localidad De Coracora, Distrito Coracora, Provincia De Parinacochas - Ayacucho.	3,931,066.58	2013	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2014	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	-270,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,632.00	
					2015	1,298,109.00	1,298,109.00	100.00	0.00	0.00	868,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	
					2016	319,808.00	319,775.42	99.99	0.00	0.00	319,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.58		



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE-2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
SUB REGION VICTOR FAJARDO	105204	2097212	Construcción de la Trocha Carrozable Auquilla - Huarcaya - Aparo - Tomanga, Distrito de Sarhua, Provincia Victor Fajardo - Ayacucho	6,376,011.74	2012	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	0.00	0.00	603,672.00	1,400.00	0.00	0.00	468,742.00	126,186.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2013	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					2014	1,200,000.00	1,000,000.00	83.33	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2015	1,198,959.00	1,198,959.00	100.00	0.00	0.00	1,198,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	86079	2111751	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. San Agustín de Taca, Distrito de Canaria, Provincia de Victor Fajardo - Ayacucho	3,965,045.52	2011	370,000.00	368,035.81	99.47	0.00	0.00	0.00	48,289.57	137,909.42	34,612.38	27,460.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	117,592.44		FASE DE INVERSION		
					2012	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	545,894.00	0.00	0.00	0.00	903,831.00	50,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2013	905,477.00	905,477.00	100.00	0.00	0.00	1,122,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-217,000.00	
					2014	217,000.00	217,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	271115	2189873	Mejoramiento Del Servicio Educativo En El Instituto Superior Tecnológico Público Perú Corea Del Sur De Huancapi, Distrito De Huancapi, Provincia De Victor Fajardo, Región Ayacucho.	8,991,252.49	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2015	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,469.00	428,469.00		0.00		
					2016	3,218,299.00	2,426,877.03	75.41	0.00	0.00	0.00	1,748,390.03	0.00	0.00	0.00	221,619.00	289,750.00	151,623.00	15,495.00					
	225674	2162428	Mejoramiento de la Oferta Turística del Santuario del Señor de Exaltación de Villa Canaria, Provincia de Victor Fajardo - Ayacucho.	610,014.73	2012	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
2014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2015					588,339.00	469,567.20	79.81	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,339.00	-118,771.80				
2016					310,015.00	106,145.30	34.24	0.00	0.00	0.00	106,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
174764	2142360	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Primaria Mixta Mx/P N° 38466 DE Raccaya Distrito de Canaria - Victor Fajardo - Ayacucho.	2,054,335.47	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
				2015	1,000,000.00	952,019.27	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,980.73				
				2016	1,000,000.00	995,270.00	99.52	0.00	0.00	793,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.30	11,432.00	119,439.70	69,380.00						
SUB REGION HUANCASANCOS	94899	2134737	Construcción y Mejoramiento de Trocha Carrozable Utari - Laguna Ccallacocha - Chaclacñoyoc, Distrito de Sancos y Santiago de Lucanamarca, Provincia de Huancasancos - Ayacucho.	4,960,918.94	2012	1,450,000.00	1,300,000.00	89.66	258,842.70	0.00	482,715.00	1,090.00	0.00	257,352.30	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2013	300,000.00	30,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					2014	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
					2016	2,410,919.00	765,254.61	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,033.00	0.00	0.00	253,721.61	0.00	0.00	28,500.00				
	81815	2131018	Construcción Trucha Carrozable Pumasapo-Manzanayoc-Urabamba-San Andres-Espinozayoc-Tacca del Distrito de Sancos de la Provincia de Huancasancos-Ayacucho etapa III.	7,195,364.33	2011	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2012	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	330,728.65	0.00	69,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
					2013	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2014	673,274.00	673,274.00	100.00	0.00	0.00	0.00	673,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2015	1,500,000.00	1,498,308.48	32.44	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,691.52	
					2016	2,987,017.00	486,537.10	16.29	0.00	0.00	0.00	436,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,307.10	0.00				
	119454	2134825	Mejoramiento De Carretera Putica - Accosa - Manchiri, Del Distrito De Carapo Provincia De Huanca Sancos - Ayacucho	4,500,969.49	2011	72,286.00	68,108.00	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	9,925.00	50,528.00	FASE DE INVERSION		
					2013	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
2015					1,264,909.00	1,261,200.68	7.38	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,091.78	-130,127.75	126,420.21				
2016					2,047,824.00	93,359.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
37599	2129763	Construcción de Trocha Carrozable Putica - Taulli, distrito de Carapo Provincia de Huancasancos - Ayacucho	1,662,852.08	2010	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION				
				2011	522,629.00	274,192.65	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.31	272,669.34					
				2012	698,436.00	698,435.46	100.00	0.00	27,617.46	218,317.98	0.00	0.00	0.00	2,500.02	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00					
2013	490,223.00	490,223.00	100.00	0.00	0.00	490,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE- 2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SUB REGION SUCRE	120641	2110607	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento en el Instituto Superior Tecnológico Público Hatun Soras, Distrito de Soras - Sucre - Ayacucho	3,345,622.00	2010	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	617,724.00	613,739.60	99.35	0.00	0.00	29,668.30	58,111.87	131,599.81	106,831.19	24,463.00	94,154.38	23,973.00	87,143.92	25,286.99		32,507.14
					2012	1,626,921.00	1,106,863.66	68.03	0.00	10,980.91	796,000.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	891,929.09	0.00	0.00	0.00		-593,136.34
					2013	1,425,018.00	1,425,018.00	100.00	0.00	0.00	652,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,068.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	185821		Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Institucion Educativa Secundaria De Menores El Amauta Quije, Distrito De San Salvador De Quije - Sucre - Ayacucho	2,462,034.80	2013	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	1,026,726.00	1,026,726.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,026,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	735,308.00	735,308.00	100.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,308.00	0.00		0.00
	188929	2150671	Ampliación de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público Santo Domingo de Guzmán Provincia De Sucre - Ayacucho	2,491,934.35	2012	861,042.00	861,042.00	100.00	0.00	0.00	317,933.00	0.00	43,109.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	1,630,892.00	1,630,892.00	100.00	0.00	0.00	1,118,117.00	0.00	0.00	512,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	192375	2228806	Creación y mejoramiento Carretera Cañon HONCO QUOC L=19.551KM. A NIVEL AFIRMADO DISTRITO SAN SAN SALVADOR DE QUIJE PROVINCIA DE SUCRE- AYACUCHO	5,225,846.79	2016	1,000,000.00	1,946,745.21	194.67	0.00	0.00	0.00	350,950.00	482,886.00	0.00	0.00	0.00	654,620.00	158,289.21	300,000.00		



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE- 2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
UNIDAD OPERATIVA VRAE	163538	2160709 0		5,053,259.00	2012	2,644,980.00	1,535,661.61	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,980.00	0.00	-1,109,318.39	FASE DE INVERSION
					2013	3,517,596.00	3,517,596.00	100.00	0.00	0.00	2,142,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,866.00	0.00	0.00	440,171.00	0.00	
	176522	2141595	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa Secundaria Juan Bautista Chate Huacause Comunpiari, Distrito de Santa Rosa - La Mar- Ayacucho	5,053,258.83	2012	600,000.00	576,804.66	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	-23,195.34	FASE DE INVERSION
					2013	882,523.00	882,523.00	100.00	0.00	0.00	442,377.00	0.00	0.00	0.00	249,301.00	0.00	0.00	190,845.00	0.00	0.00	
					2015	425,438.00	425,437.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,437.00	0.00	0.00	
					2016	309,409.00	309,409.00	100.00	0.00	0.00	225,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	37,500.00		
	133298	2127604	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 38452/Mx-P de la Comunidad Rinconada Baja, Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho	1,718,327.83	2012	1,408,528.00	1,160,744.67	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,897.00	0.00	0.00	180,631.00	-247,783.33	FASE DE INVERSION	
					2013	624,281.00	624,281.00	100.00	0.00	0.00	439,281.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	84808	2074317	Ampliacion y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion Educativa San José de Monterrico del Distrito de San Miguel, Provincia de la Mar - Ayacucho	2,660,601.00	2012	1,364,309.00	1,139,396.78	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,309.00	0.00	0.00	0.00	-224,912.22	FASE DE INVERSION	
					2013	1,360,993.00	1,360,993.00	100.00	0.00	0.00	224,912.00	277,354.00	0.00	0.00	0.00	138,727.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00
					2014	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2016	118,000.00	118,000.00	100.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		
	194501	2225084	Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Secundaria José Gálvez de Santa Rosa- La Mar- Ayacucho	5,213,431.42	2013	2,091,470.00	2,091,468.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,019.00	0.00	-1,924,550.07	FASE DE INVERSION
					2014	1,924,550.00	1,924,550.00	100.00	0.00	0.00	1,924,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2015	1,197,412.00	1,373,725.58	114.72	0.00	0.00	1,197,412.00	0.00	138,188.06	38,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE- 2016

Ejecutora	Código		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS	60539	2058087	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta Huancasancos	5,970,526.00	2008	600,008.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2009	1,000,001.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2010	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	600,000.00	330,106.20	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,006.72	154,603.19	135,496.29	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	892,923.00	892,922.10	100.00	0.00	14,474.00	667,492.00	1,900.00	84,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,616.00	-100,960.90	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2013	782,978.00	782,977.00	100.00	0.00	0.00	782,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
	67820	2068056	Construcción de Mini Represa Carhuanayre, Otopa, Provincia de Lucanas - Ayacucho	4,140,314.98	2010	415,000.00	415,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2012	1,401,519.00	1,401,517.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,482.48	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	1,494,017.00	1,488,535.89	99.63	0.00	0.00	1,086,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,044.00	0.00	0.00	0.00	-5,481.11	0.00	FASE DE INVERSION	
					2015	1,191,791.00	1,220,085.00	102.37	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	14,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
	11843	2094881	Mejoramiento Irrigación Tastachayocc - Saisa	5,593,747.95	2010	1,680,804.00	1,680,804.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2012	560,134.00	560,132.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	-339,867.08	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	814,288.00	808,520.39	99.29	0.00	0.00	814,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,767.61	0.00	FASE DE INVERSION
					2015	324,660.00	324,660.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,660.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2016	955,169.00	884,359.29	92.59	0.00	0.00	0.00	486,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	202,527.00	42,105.50	118,525.29	34,800.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION