



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SEDE CENTRAL	67259	2067894	Construcción de Pistas con Asfaltado y Veredas en las Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto Provincia de Huamanga.	9,694,906.00	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2011	1,258,314.00	1,250,765.87	99.40	0.00	0.00	141,467.99	101,640.10	40,526.33	28,432.96	62,960.64	45,091.40	118,591.57	141,079.86	271,297.91	299,677.11	
					2012	2,500,661.00	2,324,617.32	92.96	0.00	25,655.08	61,638.21	142,553.58	272,081.21	365,020.23	119,629.72	218,481.29	70,258.77	130,885.81	364,050.47	554,362.95	
					2013	2,705,978.00	2,250,957.91	83.18	0.00	108,695.06	87,696.33	115,820.05	67,093.50	466,943.20	112,121.50	107,917.36	74,283.50	215,571.10	124,028.60	770,787.71	
					2014	900,000.00	837,209.54	93.02	90,498.37	16,444.00	86,527.58	109,048.45	127,065.14	271,958.00	118,584.00	11,326.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00	
	221195	2160708	Mejoramiento de la Carretera AY-533 Trayectoria Empalme PE- 28A Vinchos Paccha, Distrito de Vinchos - Huamanga - Ayacucho.	11,739,390.00	2012	1,844,413.00	1,572,363.40	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,059.00	1,428,304.40	FASE DE INVERSION
					2013	6,976,823.00	5,241,232.86	75.12	0.00	185,961.41	295,006.32	149,571.89	53,596.00	37,778.90	209,364.78	863,827.81	676,621.60	450,968.35	1,295,651.14	1,022,902.66	
					2014	3,196,604.00	3,055,813.21	95.60	0.00	0.00	313,590.71	1,645,082.62	972,506.56	63,463.32	35,010.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	
	103778	2133326	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Ayacucho.	5,515,318.00	2011	96,123.00	95,921.46	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.53	25,503.57	13,043.67	8,287.69	4,200.00	0.00	13,100.00	24,270.00	FASE DE INVERSION
					2012	1,702,198.00	1,674,777.69	98.39	0.00	0.00	0.00	119,774.11	260,226.02	123,922.42	83,163.07	149,984.17	329,621.46	180,368.75	196,838.63	230,879.06	
					2013	2,494,817.00	1,976,348.83	79.22	0.00	72,328.80	96,701.94	153,162.39	488,373.68	170,875.44	181,568.90	39,705.22	186,630.19	178,819.37	152,912.30	255,270.60	
					2014	1,500,000.00	1,079,808.57	71.99	0.00	13,593.08	308,306.56	177,190.00	127,135.68	53,398.00	79,631.45	107,029.22	39,876.90	15,608.08	1,565.80	156,473.80	
	44971	2133320	Mejoramiento de la Carretera con Asfalto Tramo: Covadonga - Mollepata, Ayacucho.	7,509,553.00	2011	2,127,104.00	126,953.92	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	21,354.42	3,764.86	5,800.00	1,227.30	200.00	0.00	93,502.34	FASE DE INVERSION
					2012	6,344,587.00	6,338,544.03	99.90	0.00	59,142.26	190,523.47	730,216.77	741,152.55	556,296.37	633,519.38	660,973.27	504,197.78	684,321.44	423,959.86	1,154,240.88	
					2013	361,051.00	732,115.29	202.77	0.00	96,503.91	75,313.58	152,836.68	19,265.22	240,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	141,586.90	
	134338	2147476	Mejoramiento de la Carretera Lagunilla - Simpapata - Ccayapachi - Puente Laramate, Prov. De Huamanga - Ayacucho.	9,997,910.00	2011	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2012	3,000,000.00	1,915,617.67	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18,708.66	82,401.44	113,907.61	232,278.60	247,672.99	111,669.41	343,203.07	765,775.89	
					2013	4,338,112.00	3,843,444.06	88.60	0.00	107,766.34	295,819.69	313,904.21	22,713.10	239,480.09	465,283.00	136,362.90	291,868.47	475,095.62	472,247.98	1,022,902.66	
	62260	2147789	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Luis Carranza, Ayacucho, Huamanga, Ayacucho.	1,897,299.00	2011	1,452,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2012	1,545,480.00	1,324,352.15	85.69	0.00	0.00	49,228.58	80,762.16	282,744.92	63,148.08	110,597.08	152,136.28	132,720.51	160,086.84	113,977.80	178,949.90	
					2013	589,432.00	589,430.23	100.00	0.00	61,440.08	227,343.03	131,509.00	16,185.69	144,668.43	8,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	165735	2147789	Construcción Equipamiento de la Infraestructura de la I.E.P Nro. 38728/Mx-P de Bella Vista, Distrito San Jose de Tillas, Perovincia Huamanga - Ayacucho.	704,988.00	2012	501,751.00	391,105.63	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.00	19,092.15	77,610.95	290,151.53	FASE DE INVERSION	
					2013	313,882.00	232,107.41	73.95	0.00	60,273.28	P	64,303.39	21,883.14	26,240.00	58,037.00	1,370.60	0.00	0.00	0.00		0.00
171951	2158020	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. N 38203/Mx-P del Centro Poblado de Vista Alegre de Ccarhuacocco, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo - Ayacucho.	3,253,334.00	2012	1,865,270.00	1,042,161.53	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	594.00	89,143.13	945,394.40	FASE DE INVERSION		
				2013	2,216,916.00	2,019,499.50	91.09	0.00	264,287.09	163,358.02	261,037.00	35,973.80	201,163.48	311,225.69	66,418.69	44,559.36	95,250.00	183,738.07		392,488.30	
63553	2088796	Instalación de Colector Principal N° 08 de la Ciudad de Ayacucho.	5,129,345.00	2011	1,507,668.00	480,649.13	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,894.76	83,949.07	369,805.30	FASE DE INVERSION	
				2012	3,583,514.00	3,558,906.39	99.31	0.00	237,123.53	406,623.53	791,610.69	310,528.32	177,044.26	197,449.30	204,093.77	338,140.90	74,818.80	359,933.08	461,540.21		
				2013	997,566.00	953,094.75	95.54	0.00	0.00	288,971.99	220,837.71	14,016.36	250,078.08	110,731.55	41,801.73	1,000.00	380.00	3,366.00	21,911.33		
240061	2165166	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho - Huamanga.	398,117,208.00	2013	25,995,878.00	6,358,728.96	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,150.59	0.00	0.00	0.00	4,607,578.37	FASE DE INVERSION	
				2014	101,495,843.00	166,736,976.51	164.28	0.00	0.00	72,627,433.77	0.00	552,925.44	3,764,434.17	0.00	0.00	240,061.00	5,555,900.92	2,900,321.60	81,095,899.61		
				2015	90,000,000.00	126,021,891.59	140.02	0.00	8,241,327.13	8,558,566.77	64,984,062.46	6,952,177.42	14,780,160.02	3,602,601.48	9,741,124.48	3,556,841.35	5,605,030.48				
179145	2166755	Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga	1,376,000.00	2013	777,610.00	405,592.90	52.16	0.00	0.00	26,076.63	62,900.60	22,372.30	107,841.50	36,405.51	0.00	14,567.00	63,939.66	32,938.70	38,551.00	FASE DE INVERSION	
				2014	613,442.00	567,059.38	92.44	0.00	0.00	40,075.00	200.00	42,016.34	304,765.40	38,823.72	50,949.80	38,867.00	39,919.72	11,442.40	0.00		



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGGP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
SEDE CENTRAL	143451	2136760	Construcción de la Infraestructura Educativa de la IEP Nro. 38127 de Cancha Cancha, Distrito de Chuschi - Cangallo - Ayacucho.	4,490,947.00	2011	76,580.00	74,525.59	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.00	5,779.03	62,969.56	FASE DE INVERSION	
					2013	2,706,698.00	2,440,022.13	90.15	0.00	0.00	5,513.26	99,246.75	316,423.77	1,246,224.80	-331,204.60	95,985.85	367,864.76	145,468.80	197,696.00	296,802.74		
					2014	171,017.00	670,687.07	392.18	0.00	130,879.19	31,234.83	4,091.99	121,696.38	0.00	42,268.75	9,900.09	28,217.90	2,790.00	84,548.77	215,059.17		
					2015	1,000,000.00	899,737.00	89.97	35,127.00	1,617.00	100,775.66	216,107.24	174,607.00	153,685.70	76,299.80	86,735.92	20,396.00	34,385.68				
	98683	2146874	Mejoramiento del Local de Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino López Novoa , Provincia de Huamanga - Ayacucho.	938,628.00	2011	24,706.00	23,887.68	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.67	2,634.17	14,054.84	FASE DE INVERSION		
					2012	774,895.00	753,994.91	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,628.50	47,673.60	37,910.53	17,486.50	26,550.08	145,745.83		456,999.87	
					2013	116,626.00	116,625.18	100.00	0.00	81,737.53	29,287.65	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	116357	2150862	Construcción y Equipamiento de la Capacidad Operativa de la I.E. N° 38034 Mx-P de Pomapuquio, Distrito de Acocro - Huamanga - Ayacucho.	893,963.00	2012	789,236.00	747,325.90	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.44	2,851.68	40,953.76	56,003.26	189,663.96	131,865.78	123,966.79	178,662.23	FASE DE INVERSION	
					2013	144,513.00	135,371.47	93.67	0.00	0.00	62,905.39	32,498.00	19,421.00	0.00	0.00	9,697.08	8,710.00	140.00	0.00	2,000.00		
	118627	2122318	Construcción del Centro de Atención de Desarrollo Socio Emocional y de Capacidades para Víctimas de Violencia Familiar y Sexual en Situación de Riesgo del Área Metropolitana, Provincia de Huamanga- Ayacucho.	5,330,866.00	2012	954,959.00	216.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	FASE DE INVERSION	
					2013	3,084,877.00	3,046,133.48	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	42,421.39	297,714.18	526,156.20	226,132.19	345,928.51	373,787.57	307,493.94	926,499.50		
					2014	1,400,000.00	1,599,998.98	114.29	0.00	248,246.60	150,650.07	75,057.20	151,598.11	124,457.83	430,762.00	222,496.00	45,547.18	29,953.02	72,979.77	48,251.20		
					2015	600,000.00	26,105.00	4.35	0.00	0.00	0.00	2,047.00	614.10	0.00	21,600.00	0.00	929.90	457.00	457.00			
	55506	2055858	Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huasachura, Mollepata y Anexos.	33,737,801.64	2012	7,484,197.00	2,700,261.49	36.08	0.00	0.00	0.00	15,799.09	132,546.87	217,040.25	249,713.16	212,075.55	184,114.88	109,421.83	753,253.94	826,295.92	FASE DE INVERSION	
					2013	7,723,642.00	6,942,909.02	89.89	0.00	263,197.72	171,416.67	696,095.96	19,818.10	212,088.60	463,141.36	2,545,880.35	71,950.00	456,376.44	581,652.47	1,461,291.35		
					2014	6,200,000.00	5,986,092.73	96.55	0.00	0.00	1,100,961.60	384,040.66	1,603,979.75	458,000.66	361,013.49	816,282.00	405,113.57	99,406.04	345,132.79	412,162.17		
					2015	2,000,000.00	2,668,037.10	133.40	0.00	65,893.80	362,628.26	271,511.98	412,798.27	136,524.97	537,399.24	336,612.00	343,778.23	200,890.35				
	198178	2158006	Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la I.E.P. Jardín de Niños Nro. 102 Rosita de Lima en el Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga, Región Ayacucho.	3,018,967.00	2012	2,169,952.00	381.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.24	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	2,169,571.00	2,060,710.88	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,093.42	620,523.56	871,093.90		
					2014	675,525.00	955,239.13	141.41	0.00	43,094.60	60,062.88	0.00	370,119.95	132,741.51	37,716.65	0.00	299,088.54	6,355.00	6,060.00	0.00		
30962	2153461	Construcción de la I.E.P. República Bolivariana de Venezuela en la Asociación Complejo Artesanal de la Ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho.	5,396,186.00	2012	4,125,040.00	2,451,930.35	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,037.96	260,283.60	299,449.93	465,708.78	1,323,450.08	FASE DE INVERSION			
				2013	3,140,524.00	2,705,206.01	86.14	0.00	381,123.04	276,457.55	350,370.00	96,228.00	403,709.00	392,217.99	188,744.81	410,845.00	128,763.38	4,884.04		71,863.20		
146183	2116978	Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Quinua, CITE - Quinua, Provincia de Huamanga.	5,087,119.00	2011	4,372,447.00	346,832.90	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.23	44,360.00	18,442.30	43,740.03	235,544.34	FASE DE INVERSION			
				2012	4,181,663.00	2,221,188.31	53.12	0.00	7,165.99	36,498.70	578,025.09	593,370.53	143,167.66	88,902.39	168,195.52	33,885.67	155,346.72	136,969.90		279,660.14		
				2013	1,959,474.00	1,379,450.32	70.40	0.00	0.00	143,956.11	109,707.67	59,894.60	58,352.00	146,183.00	242,623.10	186,518.70	64,206.10	94,194.60		273,814.44		
				2014	619,695.00	882,745.09	142.45	56,282.38	73,801.08	33,359.04	37,126.44	79,831.33	39,406.94	116,452.64	33,978.96	48,697.40	68,720.24	26,811.00		268,277.64		
205498	2157997	Recuperación, Mejoramiento de Infraestructura del Cerco Perimétrico del Centro Cultural Simón Bolívar de la Dirección Regional de Cultura de Ayacucho.	199,741.00	2012	171,741.00	155,353.39	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,353.39	FASE DE INVERSION		
				2013	192,517.00	397,647.78	206.55	0.00	27,634.00	0.00	2,906.67	0.00	8,493.33	94,745.02	47,226.56	205,498.00	3,984.20	6,585.00	575.00			
107069	2093834	Mejoramiento de la IEP N° 38576 Mx-P Colpahuaycco, Distrito de Acocro, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	473,839.00	2012	322,500.00	318,651.61	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.80	6,080.23	170,320.00	139,861.58	FASE DE INVERSION			
				2013	47,720.00	47,718.88	100.00	0.00	0.00	0.00	27,730.30	0.00	5,317.00	10,401.58	3,270.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00		
				2014	107,468.00	102,056.65	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00		101,468.65		
120625	2133352	Mejora del Servicio Educativo de la I.E. N° 38542/Mx-P - San Rafael, Distrito de Socos, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	887,389.00	2012	581,611.00	569,163.16	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,810.74	67,691.25	135,534.48	291,126.69	FASE DE INVERSION			
				2013	314,516.00	226,761.89	72.10	0.00	0.00	26,072.08	13,138.00	3,924.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	40,358.00	69,580.50		71,792.31		



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
SEDE CENTRAL	151714	2156170	Mejora del Servicio Educativo en la I.E.N° 38100/Mx-P de la Comunidad de Opanca, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	521,005.00	2012	314,680.00	311,969.16	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.80	9,622.20	116,862.20	179,254.96	FASE DE INVERSION		
					2013	95,970.00	162,327.15	169.14	0.00	0.00	0.00	22,822.28	6,268.00	5,840.00	55,533.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	71,863.20
					2014	113,065.00	112,394.70	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	294.00
	192323	2159525	Ampliación de Infraestructura y Equipamiento del I.S.T.V.A.H. Victor Alvares Huapaya del Distrito de San Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho.	2,357,919.00	2012	999,905.00	955,934.71	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,041.58	139,153.45	296,355.84	462,383.84	FASE DE INVERSION		
					2013	1,398,975.00	1,235,029.44	88.28	0.00	135,791.49	104,441.06	170,729.80	50,646.00	147,460.37	139,979.90	164,076.18	137,590.00	116,442.50	27,800.14		40,072.00	
	147369	2125947	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Incremento de Acceso a las Prestaciones de Servicios en el Establecimiento de Salud de la Microred Pomabamba Red Ayacucho Centro-DISA- Ayacucho, Distrito de Chuschi-Cangallo Ayacucho.	4,692,924.00	2012	663,637.00	607,816.34	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.50	72,798.15	522,017.69	FASE DE INVERSION
					2013	1,642,475.00	1,628,048.56	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33,799.76	975,265.90	-840,807.89	96,089.58	109,009.90	158,521.39	513,866.49	582,303.43		
					2014	1,013,542.00	1,250,061.12	123.34	0.00	213,231.80	115,745.02	107,850.66	58,094.81	122,223.75	111,139.10	28,793.44	42,147.00	73,403.00	28,121.00	349,311.54		
					2015	100,000.00	110,210.07	110.21	0.00	0.00	45,309.57	3,465.50	11,000.00	0.00	1,160.00	174.00	15,679.00	33,422.00				
	115260	2156854	Construcción Pavimentación de las calles Jr. Los Amautas, Jr. Vencedores de Ayacucho, Jr.Luis carranza, Psje. L. Jeri, Psje. G. Rios y Psje. S/N. de la Cooperativa de Vivienda Quijano Mendivil en el Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga-ayacucho.	1,304,151.00	2012	520,000.00	515,011.48	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.40	476,037.08	FASE DE INVERSION	
					2013	412,828.00	398,045.27	96.42	0.00	101,200.00	45,206.87	82,378.60	141,744.70	0.00	27,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	119220	2133397	Sustitución - Ampliación de la Infraestructura Educativa de la I.E. P.N° 38617/Mx-P. Saillali Vinchos - Huamanga - Ayacucho.	1,454,052.00	2011	26,568.00	26,428.09	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	11,720.09	4,785.00	3,330.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2012	1,262,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2013	393,399.00	386,903.62	98.35	0.00	0.00	197,892.62	9,949.50	0.00	0.00	0.00	97,571.91	11,920.00	63,719.59	5,850.00	0.00		
	238085	2163715	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Institución Educativa Nivel Secundario Los Angeles de la Paz de la Asociación de Vivienda Los Angeles de la Paz, Centro Poblado de Yanama. Distrito de Carmen Alto-Huamanga - Ayacucho.	4,568,750.00	2011	213,279.00	207,842.12	97.45	0.00	0.00	197,892.62	9,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2012	2,061,125.00	721,211.62	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,972.45	690,239.17		
					2013	3,723,417.00	3,515,847.14	94.43	0.00	216,690.35	196,770.00	435,946.99	144,389.84	265,065.30	526,156.20	353,018.92	288,637.03	275,641.98	209,261.13	604,269.40		
					2014	500,000.00	142,702.69	28.54	0.00	0.00	41,485.42	16,762.67	15,300.00	65,793.60	0.00	3,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	220017	2160735	Mejoramiento, de los Servicios de Consulta Externa en el Hospital de Apoyo Jesus Nazarenas , Distrito Jesus Nazareno, Provincia de Huamanga, Region Ayacucho.	401,520.00	2013	401,520.00	320,881.79	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.05	46,936.40	74,231.82	62,176.52	1,540.00	28,337.30	9,964.00	95,793.70	FASE DE INVERSION	
					2015	170,000.00	148,029.82	87.08	0.00	0.00	0.00	21,354.00	48,444.28	27,133.37	27,783.00	14,595.17	4,800.00	3,920.00				
	104626	2102573	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en la Prestación de Servicios de Salud en el Centro de Salud Andamarca, Microred Andamarca Red Puquio Ayacucho Distrito de Carmen Salcedo- Lucanas -Ayacucho.	1,575,714.00	2013	1,106,746.00	1,043,198.92	94.26	0.00	0.00	21,560.00	24,277.55	8,827.32	843,698.30	-525,321.60	206,728.51	125,319.65	16,606.00	119,594.99	201,908.20	FASE DE INVERSION	
					2014	377,137.00	456,180.42	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	58,684.34	82,170.31	72,190.11	42,220.02	43,663.00	41,642.64	104,626.00	10,984.00		
	232289	2230605	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. San Ramón Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho.	36,739,197.00	2013	21,313,529.00	20,765,006.80	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,765,006.80	FASE DE INVERSION
					2014	3,048,521.00	7,798,810.98	255.82	0.00	312,000.00	624,000.00	360,860.50	1,572,800.32	24,651.69	2,016,139.35	558,422.56	0.00	0.00	232,289.00	2,097,647.56		
2015					6,260,609.00	5,253,849.34	83.92	0.00	904,186.26	909,322.24	726,387.91	0.00	0.00	1,807,039.71	475,898.14	307,856.34	123,158.74					
186885	2154898	Ampliación Mejoramiento de la Oferta Educativo en el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria de la Institucion Educativa Publica M/Mx Mariano Melgar, en el Distrito de Pausa Provincia Paucar de Sara Sara Region Ayacucho.	9,981,720.00	2012	9,981,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
				2013	9,981,720.00	9,797,800.19	98.16	0.00	0.00	0.00	1,619,135.79	0.00	3,974,536.89	802,666.77	748,735.26	36,977.48	612,470.96	533,331.04	1,369,946.00			
				2014	258,193.00	159,794.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	159,794.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2015	98,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
183782	2154899	Recuperación de la I.E. Jose María Arguedas del Centro Poblado de Sacraca, Distrito de Lampa, Provincia de Paucar de Sara Sara - Ayacucho.	4,108,418.00	2012	4,108,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
				2013	4,108,418.00	3,365,873.08	81.93	0.00	0.00	0.00	564,605.11	0.00	1,661,262.56	454,036.81	146,346.80	39,477.66	19,738.83	295,043.43	185,361.88			
				2014	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2015	35,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SEDE CENTRAL	180742	2216665	Rehabilitación Post - Desastre Construcción de Muro de Contención en el grupo IV de la Capital del Distrito de Sivia Huanta - Ayacucho.	3,458,078.00	2012	2,920,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	2,920,380.00	2,566,857.46	87.89	0.00	0.00	4,425.00	341,983.15	2,506.25	491,813.58	299,912.40	407,708.41	384,225.15	442,264.18	5,712.00		186,307.34
					2014	317,731.00	854,560.02	268.96	0.00	0.00	3,864.00	156,759.47	39,352.92	102,587.09	3,256.00	377,698.91	4,532.00	115,818.76	0.00		50,690.87
	215720	2207520	Instalación de Defensa Ribereña en Ambas margenes del Rio Santa Rosa Tramo Estadio Municipal - Camal Municipal en Capital de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - La Mar Ayacucho.	6,453,726.00	2012	3,540,000.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2013	6,343,748.00	6,168,239.06	97.23	0.00	0.00	1,219,911.88	2,439,823.76	0.00	0.00	327,637.93	310,486.55	345,258.96	433,284.76	571,536.18	520,299.04	
					2014	285,318.00	285,318.00	100.00	0.00	0.00	0.00	259,318.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	232353	2230607	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añaños, Distrito de San Miguel La Mar, Ayacucho	29,927,356.00	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2014	1,083,439.00	1,083,439.00	100.00	0.00	0.00	1,083,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	232266	2230605	Mejoramiento de Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. Nuestra de las Mercedes Distrito de Ayacucho, Huamanga -Ayacucho	37,071,413.60	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2014	7,840,915.00	2,590,516.00	33.04	0.00	0.00	1,128,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	
					2015	19,627,057.00	22,818,509.05	116.26	5,250,000.00	0.00	13,474,832.24	86,442.22	473,929.30	183,633.60	0.00	2,818,559.23	398,673.51	132,438.95			
	74211	2070362	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho.	6,577,899.00	2010	4,606,526.00	4,606,526.00	100.00	0.00	0.00	176,697.00	1,000,000.00	176,696.00	176,696.00	1,538,218.00	1,153,663.00	384,556.00	0.00	0.00		FASE DE INVERSION
					2011	1,102,722.00	932,432.90	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,409.57	166,909.26	98,582.00	66,378.79	205,764.30	275,388.98	
					2012	1,628,455.00	1,627,451.96	99.94	0.00	0.00	76,149.43	137,176.52	217,632.49	156,259.28	180,440.96	127,373.84	137,055.56	216,128.13	166,998.86	212,236.89	
					2013	319,006.00	835,685.92	261.97	0.00	56,991.86	10,284.00	64,303.39	32,083.14	2,847.37	526,156.20	51,913.64	37,827.32	8,650.00	29,620.00	15,009.00	
	210434	2161935	Creación de Pistas, Veredas y Areas Verdes en el Barrio de Miraflores Sector 4, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga- Ayacucho	1,971,959.00	2013	997,296.00	890,867.19	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,618.70	100,521.69	250,899.85	504,826.95	FASE DE INVERSION	
					2014	930,612.00	992,077.13	106.60	70,205.02	107,277.93	363,352.02	171,492.00	112,128.89	101,827.67	65,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	158124	2123686	Construcción pistas, Veredas y Areas Verdes en la Asociación de Propietarios del Sector Agrario (APROVISA), Distrito de SanJuan Bautista- Huamanga- Ayacucho	1,561,594.00	2013	800,000.00	758,625.89	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,383.90	88,395.22	212,290.62	427,556.15	FASE DE INVERSION	
					2014	762,966.00	762,199.76	99.90	0.00	118,653.24	186,993.02	188,103.00	157,885.07	65,201.00	9,720.50	0.00	35,643.93	0.00	0.00		0.00
	178221	2137906	Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Areas Verdes del Jr. Los Nogales, 29 de Marzo, Los Ailcos, Los Artesanos, Los Telares y Los Psjs 1,2 y 3 del AA. HH. Complejo Artesanal de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	3,669,287.00	2013	1,298,295.00	1,259,195.07	96.99	0.00	0.00	0.00	134,829.79	105,596.36	183,076.64	262,335.10	198,681.49	344,525.69	21,520.00	8,630.00	FASE DE INVERSION	
					2014	1,000,000.00	992,143.65	99.21	0.00	0.00	0.00	76,590.14	121,440.13	191,273.32	276,883.06	297,617.00	11,920.00	2,635.00	13,785.00		0.00
2015					1,373,542.00	1,158,673.34	84.36	0.00	0.00	69,464.35	83,041.22	87,867.79	163,954.96	241,560.84	415,105.18	76,301.00	21,378.00				
121919	2097078	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Integrado Victor Raul Haya de la Torre de Ccaaccamarca Distrito de Ocros Ayacucho.	4,038,976.00	2010	3,247,976.00	3,247,976.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,774,787.00	1,473,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
				2011	665,041.00	614,296.57	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,833.06	185,496.03	129,166.80	15,838.03	37,357.54		114,605.11	
				2012	40,244.00	39,766.15	98.81	0.00	0.00	9,075.22	14,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.39		12,002.00	
				2013	767,193.00	756,398.46	98.59	0.00	0.00	0.00	15,113.52	36,144.68	65,630.70	70,181.76	42,095.40	123,973.37	65,656.08	94,970.72		242,632.23	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE - 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SEDE CENTRAL	134061	2106848	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantil del Puesto de Salud de Arizona.	871,603.00	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2010	616,076.00	616,074.34	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.60	50,386.90	48,896.32	95,478.13	77,929.28	84,115.70	90,265.38	166,530.03			
					2011	36,850.00	36,458.63	98.94	0.00	0.00	0.00	13,270.56	14,079.07	0.00	8,284.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00			
					2013	219,219.00	206,756.30	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	44,510.40	156,445.90			
	143052	2110614	Construcción Canal de Irrigación Ccochaq-Huayllay	7,573,158.00	2010	5,825,506.00	5,825,506.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,236,392.00	1,000,000.00	431,519.00	431,159.00	269,999.00	313,389.00	143,048.00	0.00	0.00		FASE DE INVERSION	
					2011	3,762,696.00	1,787,015.47	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	35,179.63	198,792.85	270,701.94	405,674.82	168,105.76	251,777.73	456,782.74				
					2012	1,971,580.00	1,024,171.16	51.95	0.00	39,382.36	22,712.81	40,030.26	235,190.01	113,829.73	205,688.51	108,988.82	156,635.35	69,101.67	16,103.31	16,508.33			
					2013	1,282,656.00	1,080,438.65	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	121,332.34	135,667.54	216,520.97	172,805.76	32,508.00	50,280.50	208,271.54	143,052.00			
	218295	2158280	Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad de los Terrenos Destinados para la Construcción del Hospital Regional de Ayacucho	1,168,721.00	2012	450,002.00	324,096.59	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,561.93	145,136.36	3,160.00	69,909.10	20,329.20		FASE DE INVERSION		
					2013	660,349.00	657,356.39	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54,453.20	61,316.00	166,658.28	184,316.37	71,150.70	46,908.82	29,549.07	43,003.95			
	73915	2081416	Construcción Terminal Terrestre Totorilla Interprovincial Zona Norte Distrito Jesus Nazareno Totorá	3,924,328.00	2010	1,850,824.00	1,850,824.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,043,100.00	807,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	58,214.00	58,213.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,306.61	40,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2013	740,779.00	646,612.41	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789.00	35,943.39	180,059.80	417,820.22			
	148378	2158002	Construcción y Mejoramiento de la I. E. 38876/Mx-P Virgen del Carmen del Barrio Pilacucho, Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga-Ayacucho	803,571.00	2012	10,800.00	10,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	FASE DE INVERSION	
					2013	660,759.00	656,620.87	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.75	109,658.23	172,746.10	354,972.79			
					2014	95,146.00	116,727.91	122.68	0.00	0.00	0.00	70,906.00	5,692.31	4,556.50	11,197.44	20,480.66	3,895.00	0.00	0.00	0.00			
	80299	2111079	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la I.E.P. Catalina Huanca de Uyucassa, Distrito de Apongo, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho.	2,110,532.39	2013	634,897.00	401,119.72	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,772.00	385,347.72	FASE DE INVERSION	
					2014	783,931.00	574,383.71	73.27	0.00	159,580.00		70,906.00	116,147.54	109,236.00	17,799.11	3,000.00	0.00	4,000.00	16,790.00	76,925.06			
					2015	700,000.00	946,379.44	135.20	0.00	0.00	70,845.40	86,011.70	263,474.45	78,967.25	165,095.43	104,459.06	176,632.65	893.50					
	191921	2153979	Instalación de Pavimentos de Pistas y Veredas en Catorce Calles de la Asociación de Viviendas los Olivos Zona Sur, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho.	3,024,649.00	2013	405,469.00	403,962.06	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,962.06	FASE DE INVERSION	
					2014	1,200,000.00	1,473,864.97	122.82	94,967.03	125,213.81	106,701.10	197,748.35	410,571.75	290,856.71	96,409.68	19,464.00	46,324.00	49,340.54	5,668.00	30,600.00			
					2015	1,144,821.00	1,347,724.36	117.72	0.00	0.00	125,311.62	113,735.58	138,938.03	126,408.10	405,465.74	209,976.32	141,447.42	86,441.55					
	135518	2123399	Construcción e Implementación de la Institución Educativa Pública de Nivel Secundaria Heroes del Perú de Rancho, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho.	2,539,779.09	2012	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	659,296.00	629,612.40	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.74	623,149.66			
					2014	1,489,722.00	1,551,457.68	104.14	0.00	179,185.56	117,417.41	182,531.33	162,741.12	218,175.50	97,026.83	160,785.32	65,549.70	72,792.24	135,518.00	159,734.67			
	123648	2096068	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la Localidad Aucara, Distrito de Aucará.	2,721,094.00	2010	2,721,094.00	2,721,093.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,358.00	1,539,735.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		FASE DE INVERSION	
					2011	2,217,424.00	1,923,436.67	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,707.38	31,435.00	290,037.06	16,716.00	222,242.38	11,563.85	18,735.00			
					2012	292,187.00	268,728.73	91.97	0.00	1,572.09	8,325.00	606.70	230.00	7,432.51	3,932.57	22,840.00	8,210.00	86,862.54	4,849.54	123,867.78			
2013					28,736.00	28,735.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
98529	2112726	Construcción de la Carretera Llusita -Pitahua, Distrito de Huancaraylla y Huancapi, Provincia de Fajardo - Ayacucho.	3,134,422.00	2014	1,500,000.00	1,746,472.33	116.43	104,813.18	2,240.00	122,599.18	112,143.73	392,894.91	142,022.00	144,642.30	17,514.67	17,382.40	10,981.44	98,529.00	580,709.52	FASE DE INVERSION			
				2015	1,000,000.00	958,549.69	95.85	0.00	0.00	54,022.64	90,115.69	21,792.57	71,495.71	155,758.46	97,811.70	386,075.92	81,477.00						
238895	2231740	Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de Chumbes, Distrito Ocos, Provincia Huamanga - Ayacucho.	1,191,727.58	2013	40,498.00	40,497.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,497.60	VIABLE		
				2014	894,791.00	784,327.94	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,327.94			
				2015	280,000.00	366,663.53	130.95	0.00	131,377.90	109,144.18	89,584.12	36,557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SEDE CENTRAL	245089	2229585	Instalación de Educativo del Nivel Inicial para la Instrucción Educativa N° 308-Mx-P de Vinchos Distrito de Vinchos-Provincia de Huamanga- Ayacucho.	997,261.71	2014	863,346.00	515,435.73	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,497.60	0.00	17,386.12	457,552.01	*FASE DE INVERSION			
					2015	470,000.00	655,978.95	139.57	0.00	116,692.00	114,930.15	131,403.61	136,284.03	49,573.20	25,002.10	49,249.76	16,632.60	16,211.50					
	238414	2229587	Instalación de Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Instrucción Educativa N° 432-78 del Centro Poblado Virgen de Asunción de Chacapucquio, Distrito de San José de Ticllas, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	1,061,627.03	2013	40,498.00	40,497.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,497.60	*VIABLE		
					2014	785,302.00	737,505.52	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,152.00	689,353.52			
					2015	270,000.00	426,630.01	130.95	0.00	103,336.66	65,090.58	73,468.52	55,378.60	44,403.26	9,800.00	46,863.89	14,287.00	14,001.50					
	237391	2228791	Creación de Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Instrucción Educativa N° 432 - 53/Mx - U del Centro Poblado de Luyanta, Distrito Socos, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	1,227,240.65	2014	1,020,129.00	974,798.67	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,497.60	73,315.80	201,894.45	659,090.82	*VIABLE			
					2015	190,000.00	284,054.39	130.95	0.00	79,173.18	30,662.40	117,746.86	6,937.00	8,595.00	1,150.00	13,792.33	22,360.62	3,637.00					
	253531	2155812	Mejoramiento del Cerco Perimetrico del Predio del Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado en el Asentamiento Humano Integral Nahuinpuquio, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho.	374,162.00	2014	374,162.00	373,013.15	99.69	0.00	81,624.31	193,910.84	72,671.00	15,256.00	207.00	2,250.00	0.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	*FASE DE INVERSION		
	152946	2116377	Constución y mejoramiento del la carretera Pomacocha Cochabambamarca - Oyolo, Provincia de Paucar de Sara Sara - Ayacucho	17,302,103.00	2013	1,075,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*FASE DE INVERSION	
					2014	800,000.00	1,614,308.76	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,396.89	393,587.98	2,646.00	4,208.00	715,657.00	2,850.76	128,962.13			
					2015	225,016.00	225,015.92	100.00	0.00	45,715.92	0.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	36364	2078579	Reemplazo de la Infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Microrred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Diresa - Ayacucho.	11,794,367.16	2013	2,023,269.00	1,998,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,466.56	*FASE DE INVERSION	
					2014	3,535,824.00	5,704,850.00	161.34	265,000.00	545,251.00	755,326.00	773,017.64	749,218.84	591,688.90	286,248.62	383,797.03	373,028.90	42,278.25	374,310.42	565,684.40			
					2015	3,099,367.00	570,038.07	18.39	0.00	87,221.70	119,754.74	124,077.90	43,453.99	53,199.00	48,628.60	21,037.22	44,440.60	28,224.32					
	178966	2133920	"Rehabilitación y Remodelación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E. Mariscal Caceres, Ubicada en la Región Ayacucho, Provincia de Huamanga y distrito de Ayacucho".	45,654,021.02	2014	23,509,362.00	26,899,490.26	114.42	0.00	6,358,728.96	810,662.36	6,595,499.26	6,298,612.79	0.00	657,043.69	279,460.76	1,687,124.02	1,547,977.67	1,090,232.31	1,574,148.44	*VIABLE		
2015					21,440,179.00	14,365,632.86	67.00	1,692,788.41	1,594,179.27	1,261,127.63	1,062,002.17	1,191,101.24	1,013,192.96	868,612.61	2,149,634.57	2,115,202.21	1,417,791.79						
292353		Mejoramiento de los Servicios Educativos en el Instituto Superior Pedagógico Público José Salvador Caverio Ovalle del Distrito y Provincia de Huanta - Ayacucho.	2,856,630.00	2014	1,500,000.00	2,159,280.98	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84,667.06	150,584.18	722,426.01	174,379.55	357,988.67	261,592.41	109,320.50	298,322.60	*FASE DE INVERSION			
				2015	393,110.00	1,303,615.99	331.62	0.00	0.00	56,848.42	199,808.80	170,022.84	150,551.80	105,603.00	238,356.48	93,915.98	288,508.67						
294903		Instalación De La Seguridad Del Predio Del Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado En El Sector La Hoyada, Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga, Region Ayacucho	367,186.45	2015	367,186.00	360,014.64	98.05	0.00	14,249.00	40,494.50	162,476.69	71,026.03	31,272.91	15,835.04	17,282.65	6,878.91	498.91			*FASE DE INVERSION			
201490	2162430	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Pública N° 38030 San Martín de Porres de Capillapata, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-Ayacucho	596,790.15	2015	440,214.00	280,366.01	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,490.00	78,876.01			*FASE DE INVERSION			
128047		Mejoramiento y Ampliación del servicio de Educación secundaria en la Institución Educativa Pública Tupac Amaru II de Huacachura del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.	3,737,220.01	2015	2,897,668.00	118,579.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.06	100,536.94			*FASE DE INVERSION			



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
SUB REGION LUCANAS	113206	2112076	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Centro de Salud Chipao en Provincia de Lucanas - Ayacucho	2,458,370.00	2010	1,800,000.00	300,000.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	VIABLE		
					2011	300,000.00	229,660.25	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.60	19,836.92	201,315.73				
					2012	568,513.00	568,513.00	100.00	0.00	0.00	68,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
					2013	1,358,370.00	1,358,370.00	100.00	0.00	0.00	1,358,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,150.00	394,150.00	0.00		0.00	
	265371		Mejoramiento, Equipamiento E Implementación Del Instituto Superior Tecnológico José María Arguedas- Distrito De Puquio - Lucanas - Ayacucho.	6,833,679.00	2013	2,045,360.00	2,045,360.00	100.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,360.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0	0	0	0	0.00	0.00	496,185.00	1,003,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	3,288,319.00	3,151,319.00	95.83	0.00	3,288,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,000.00	0.00	0.00			
	158280	2141225	Mejoramiento de la Institución Educativa Integrado Felipe Huamán Poma de Ayala - Sondondo, Distrito de Cabana - Lucanas - Ayacucho	1,604,089.00	2011	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2012	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2013	654,451.00	654,451.00	100.00	0.00	0.00	604,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SUB REGION HUANTA	34270	2112251	Construcción Irrigación Huylay Lurecucha Distrito y Provincia Huanta- Ayacucho.	2,193,137.00	2010	450,000.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2011	417,505.00	252,285.60	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,584.81	0.00	0.00	16,251.48	184,449.31	
					2012	786,717.00	786,717.00	100.00	0.00	42,233.80	68,616.51	36,654.00	0.00	0.00	4,348.69	0.00	0.00	0.00	634,864.00	0.00	
					2013	995,213.00	995,213.00	100.00	0.00	0.00	0.00	704,134.00	0.00	0.00	0.00	291,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	81132	2079262	Construcción Trocha Carrozable Huaychao - Tupin - Ccarasencca - Espincuy - Rodeo Pampa - Chuqui - Nuevo Progreso - Ccanopata - Ccano, Distrito y Provincia de Huanta - Ayacucho	5,906,416.00	2011	50,000.00	49,136.49	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	7,957.00	26,559.49	FASE DE INVERSION	
					2012	1,700,573.00	1,700,573.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,146.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	296,854.00	0.00		573.00
					2013	1,672,482.00	1,672,482.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,482.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2014	700,000.00	898,645.00	128.38	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,645.00
					2015	1,000,000.00	1,153,264.90	115.33	0.00	0.00	1,000,000.00	48,101.94	51,499.16	53,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00			



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SUB REGION LA MAR	164811	2134353	Construcción de Camino Vecinal Cochás, Putaqa, Totorá y Anchihuay Sierra en el Distrito de San Miguel y Anco, Provincia de La Mar - Ayacucho	7,732,527.00	2011	49,500.00	31,867.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	1,862.38	18,085.00	FASE DE INVERSION	
					2012	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00		
					2013	778,452.00	1,421,548.18	182.61	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	321,548.18		
					2014	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	164806	2138464	Construcción del Camino Vecinal Cusay - Paria del Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho	2,865,566.00	2011	34,918.00	17,246.00	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202.00	460.00	8,584.00	FASE DE INVERSION	
					2012	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00			
					2013	1,100,000.00	1,264,806.00	114.98	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	164,806.00	0.00	0.00			
	173943	2147477	Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Miguel - Pallica, Distritos de Acos Vinchos y San Miguel, Provincia La Mar - Ayacucho	4,719,679.00	2011	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	2,150,022.00	2,150,022.00	100.00	0.00	0.00	1,362,586.10	1,090.00	636,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,022.00		0.00
					2013	821,146.00	1,378,855.38	167.92	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		278,855.38
					2014	278,854.00	278,854.00	100.00	0.00	0.00	278,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	151481	2127655	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Virgen de las Nieves de Anvimayo, Distrito de Anco - La Mar - Ayacucho	1,489,871.00	2011	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	1,072,799.00	1,072,799.00	100.00	0.00	0.00	331,913.00	0.00	68,087.00	0.00	0.00	0.00	389,871.00	0.00	282,928.00		0.00
					2013	773,036.00	773,036.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,072.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		55,964.00
	75620	2112404	Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la I.E. I. N° 216 Tambo, Distrito de Tambo, Provincia de La Mar - Ayacucho	874,643.00	2012	604,627.00	604,627.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	270,016.00	451,558.00	167.23	0.00	0.00	88,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,542.00	0.00	0.00		181,542.00
	104588	2089049	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad Gestión Educativa Local La Mar Provincia de La Mar - Ayacucho	1,850,230.00	2012	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	1,350,230.00	1,350,230.00	100.00	0.00	0.00	844,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,052.00	0.00	0.00		0.00
	50626	2047330	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N° 38703/Mx-P de Pichihuilca - San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho.	1,763,584.00	2009	1,284,780.00	717,880.50	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,645.00	0.00	42,235.50	FASE DE INVERSION
2010					433,707.00	166,807.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	266,900.00	0.00	-133,192.00	-266,900.00		
2011					299,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012					211,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013					478,804.00	643,198.06	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,394.06	
2014	230,000.00	230,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SUB REGION VILCASHUAMAN	75160	2112445	Puesta en Valor de los Recursos Turísticos del Distrito de Carhuacocha - Prov. de Vilcashuaman - Ayacucho	3,573,513.00	2012	1,448,814.00	1,448,813.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,383.92	9,548.00	1,617,787.08	1,056.00	0.00	225.00	-251,186.85	FASE DE INVERSION		
					2013	2,124,699.00	2,124,699.00	100.00	0.00	0.00	1,873,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,186.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
	114684	2110606	Construcción del Centro Cultural Deportivo de la Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho	3,241,799.00	2010	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2012	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185247	2156169	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucion Educativa N° 38231-Mx-P en la Localidad de Pacchahuallhua, Distrito de Independencia - Vilcashuaman - Ayacucho	2,160,904.00	2012	1,546,810.00	437,186.83	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,810.00	0.00	0.00	0.00	-1,109,623.17	FASE DE INVERSION	
					2013	1,641,801.00	1,641,799.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	242270	2227217	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 327Mx-P de Pomacocha, Distrito de Vischongo, Provincia de Vilcashuaman, Región Ayacucho.	1,332,273.98	2013	705,118.00	705,117.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,202.00	0.00	-292,085.00	FASE DE INVERSION	
					2014	627,156.00	627,156.00	100.00	0.00	0.00	627,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243708	2227218	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 424Mx-P de Colpapampa, Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuaman, Región Ayacucho	1,318,494.00	2013	635,561.00	635,560.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,974.00	0.00	-306,413.69	FASE DE INVERSION	
					2014	682,933.00	682,933.00	100.00	0.00	0.00	682,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241872	2227219	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 425Mx-U de Chanan, Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho.	1,318,126.00	2013	619,612.00	619,611.37	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,580.00	0.00	-354,968.63	FASE DE INVERSION	
					2014	698,515.00	698,514.63	100.00	0.00	0.00	698,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249785	4000037	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E.P. Juan Climaco Gutiérrez Rivero en el Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuamán - Ayacucho.	4,765,906.77	2013	2,115,132.00	2,105,178.63	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892,797.00	-1,787,618.37	FASE DE INVERSION	
2014					1,924,550.00	1,924,550.00	100.00	0.00	0.00	1,924,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
2015					736,178.00	736,178.00	100.00	0.00	736,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
SUB REGION CANGALLO	185290	2148548	Ampliación y Mejoramiento Integral de la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Educativos de la I.E.P Nivel Secundario "María Parado de Bellido", Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	5,600,870.07	2011	492,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2012	3,087,351.00	4,806,166.30	155.67	0.00	23,187.80	1,259,899.90	11,486.60	897,615.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	613,977.00	
					2013	2,115,300.00	2,115,299.00	100.00	0.00	0.00	1,089,695.00	0.00	0.00	0.00	1,025,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2015	907,495.00	907,213.00	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	907,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	80028	2112666	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchimachay - Santa Cruz de Hospicio - Iglesiashuasi, Distrito de Paras - Provincia de Cangallo - Ayacucho.	4,775,480.88	2011	322,890.00	320,163.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.51	282,859.65	FASE DE INVERSION	
					2012	1,771,021.00	1,771,019.39	100.00	0.00	2,308.30	556,568.83	1,490.00	435,878.87	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		-75,226.61
					2013	1,194,123.00	1,194,123.00	100.00	0.00	0.00	1,022,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,423.00		0.00
					2014	800,000.00	829,986.82	103.75	0.00	0.00	0.00	32,614.50	88,710.60	106,787.58	138,645.14	85,244.88	23,609.90	44,022.00	75,386.00	234,966.22	0.00	0.00		
	161400	2135385	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de la I.E.S. Los Morochucos de Pampa Cangallo.	5,001,210.00	2011	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	3,834,002.00	3,181,991.26	82.99	0.00	0.00	1,229,466.50	29,215.90	1,001,316.50	0.00	0.00	1,084,280.10	850,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,012,694.74		
					2013	1,819,219.00	1,819,219.00	100.00	0.00	0.00	652,010.00	0.00	0.00	0.00	750,403.00	0.00	416,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75618	2112421	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. Nº 36792/Mx-P de Pampamarca, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo	1,275,633.00	2012	733,368.00	650,697.37	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,670.63	FASE DE INVERSION	
					2013	624,936.00	624,936.00	100.00	0.00	0.00	208,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,360.00	0.00	288,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	178543	2146875	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Secundaria Santa Rosa del Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	4,454,969.00	2011	61,530.00	47,265.69	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	10,447.03	33,406.66	FASE DE INVERSION		
					2012	3,965,479.00	1,371,672.16	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,593,806.84	
					2013	3,036,031.00	3,036,031.00	100.00	0.00	0.00	2,593,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,224.00	
	170335	2133400	Construcción y Equipamiento del Centro Materno Infantil de la Comunidad de Catalinayoccc - Chuschi - Cangallo - Ayacucho	1,519,751.00	2011	36,374.00	34,962.08	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.30	17,956.78	345.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	1,519,751.00	1,519,751.00	100.00	0.00	0.00	0.00	390,726.09	609,273.91	0.00	350,000.00	0.00	169,751.00	-300,302.00	300,302.00	0.00	0.00	0.00		
					2013	467,761.00	467,761.00	100.00	0.00	0.00	0.00	467,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	184451	2155646	Mejoramiento de Prestación de Servicios en la I.E. Nº 22/Mx-P de Niño Jesús, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	3,139,334.00	2012	2,343,269.00	1,228,825.78	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114,443.22	FASE DE INVERSION		
2013					1,910,508.00	1,910,508.00	100.00	0.00	0.00	1,114,083.00	0.00	0.00	0.00	796,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
241190		Instalaciones de Servicio Educativo en Cuatro Instituciones Educativas del nivel inicial en el ámbito de los Distritos de los Morochucos y María Parado de Bellido, Provincia Cangallo - Ayacucho.	4,932,768.00	2013	3,255,368.00	3,255,366.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,687.00	0.00	-997,320.47	FASE DE INVERSION			
				2014	997,319.00	1,592,199.00	159.65	0.00	0.00	0.00	997,319.00	0.00	0.00	0.00	594,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
240902		Instalación de Servicio Educativos en Ocho Instituciones Educativas del nivel Inicial en el ámbito de los Distritos de Chuschi y los Morochucos, Provincia Cangallo - Ayacucho.	9,019,768.00	2013	7,483,998.00	7,483,996.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120,060.00	0.00	-636,063.76	FASE DE INVERSION				
				2014	636,062.00	1,535,769.70	241.45	0.00	0.00	0.00	636,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,707.70	0.00	0.00	0.00		0.00			
208604		Mejoramiento de los Servicios Educativos de La I.E. Primaria Nº 38589 De Nuñunhuycoc Distrito de Morochucos- Cangallo- Ayacucho.	2,468,221.25	2013	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	FASE DE INVERSION		
				2014	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2015	851,785.00	851,785.00	100.00	0.00	851,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
185290		Mejoramiento Del Servicio De Educacion Secundaria en La I.E. Mariano Bellido de La Localidad De Pomabamba, Distrito De Maria Parado De Bellido, Provincia De Cangallo - Ayacucho	5,600,870.07	2014	677,748.00	677,747.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,747.68	FASE DE INVERSION			
				2015	907,217.00	907,213.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
62071	2155645	Sustitucion y Construcion de Infraestructura de la Institucion Educativa Publica Nro. 38188/Mx-P Chacolla, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo - Ayacucho	903,386.00	2012	317,315.00	207,573.15	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,741.85	FASE DE INVERSION			
				2013	695,813.00	695,813.00	100.00	0.00	0.00	237,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA	253409		Mejoramiento y ampliación de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Pararca en el Distrito de Pararca, Provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho.	1,699,414.00	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2014	800,000.00	20,000.00	2.50	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2015	1,099,414.00	1,099,414.00	100.00	0.00	0.00	1,099,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	256588		Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Colta , Provincia de Paucar de Sara Sara, Departamento de Ayacucho.	2,490,527.00	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	152946		Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Pomacocha - Cochahuamirca - Oyoño, Provincia De Paucar Del Sara Sara - Ayacucho	17,302,103.11	2014	1,614,309.00	1,614,308.76	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,396.89	393,587.98	2,646.00	4,208.00	715,657.00	2,850.76	128,962.13	FASE DE INVERSION	
					2015	225,016.00	225,015.92	100.00	0.00	45,715.92	0.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	186885		Ampliacion Y Mejoramiento De La Oferta Educativa En El Nivel Inicial, Primaria Y Secundaria De La Institucion Educativa Publica M/Mx Mariano Melgar, En El Distrito De Pausa, Provincia Paucar Del Sara Sara, Region Ayacucho	9,981,720.43	2013	9,981,720.00	9,723,527.39	97.41	0.00	0.00	0.00	1,619,135.79	0.00	3,974,536.89	902,666.77	748,735.26	36,977.48	538,198.16	533,331.04	1,369,946	FASE DE INVERSION	
					2014	159,796.00	159,794.89	100.00	0.00	0.00	0.00	159,794.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	98,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	183782		Recuperacion De La I.E. José María Arguedas Del Centro Poblado De Sacaca, Distrito De Lampa, Provincia De Paucar Del Sara Sara - Ayacucho	4,108,418.17	2013	4,108,418.00	4,072,778.45	99.13	0.00	0.00	0.00	564,605.11	0.00	1,661,262.56	454,036.81	146,346.80	39,477.66	726,644.20	295,043.43	185,361.88	FASE DE INVERSION	
					2015	35,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	157063	2116653	Mejoramiento de la Carretera Incuyo - Pausa, Provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara -Ayacucho	10,577,931.00	2010	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	1,484,782.00	726,068.44	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,533.90	124,873.16	190,602.59	166,692.88	167,365.91		
2012					2,752,233.00	2,752,233.00	100.00	0.00	0.00	1,146,909.40	1,900.00	792,735.20	0.00	0.00	0.00	310,688.40	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
2013					1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SUB REGION PARINACOCCHAS	176938		Mejoramiento del Servicio educativo en la Institución Educativa secundaria Nuestra Señora de las Nieves, en la localidad de Coracora, Distrito Coracura, Provincia de Parinacochas - Ayacucho.	3,181,300.00	2013	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2014	1,500,000.00	1,229,368.00	81.96	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	-270,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	868,109.00	868,109.00	100.00	0.00	0.00	868,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	161289	2139139	Construcción e Implementación de la Sede Administrativa - Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL de Parinacochas Distrito de Coracora -Parinacochas - Ayacucho	2,045,367.00	2012	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	1,389,978.00	1,389,978.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,978.00	0.00	0.00	0.00		
					2014	155,388.00	183,334.00	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,388.00	0.00	0.00	27,946.00		
	86258	2110608	Sustitucion y Mejoramiento de la Infraestructura del Centro de Educacion Tecnica Productiva de Cora Cora Provincia de Parinacochas - Ayacucho.	1,028,284.00	2010	400,000.00	100,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2012	330,249.00	330,249.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,249.00	0.00	0.00	0.00		
					2013	598,035.00	598,035.00	100.00	0.00	0.00	313,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,742.00	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SUB REGION VICTOR FAJARDO	105204	2097212	Construcción de la Trocha Carrozable Auquilla-Huacaya - Aparo - Tomanga, Distrito de Sarhua, Provincia Victor Fajardo - Ayacucho	6,376,011.74	2012	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	0.00	0.00	603,672.00	1,400.00	0.00	0.00	468,742.00	126,186.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2013	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2014	1,200,000.00	1,000,000.00	83.33	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2015	1,198,959.00	1,198,959.00	100.00	0.00	0.00	1,198,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	86079	2111751	Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. San Agustín de Taca, Distrito de Canaria, Provincia de Victor Fajardo - Ayacucho	3,965,046.00	2011	370,000.00	368,035.81	99.47	0.00	0.00	0.00	48,289.57	137,909.42	34,612.38	27,460.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	117,592.44	FASE DE INVERSION		
					2012	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	545,894.00	0.00	0.00	0.00	903,831.00	50,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2013	905,477.00	905,477.00	100.00	0.00	0.00	1,122,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-217,000.00	
	177136	2142911	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I.E. Nro. 38485 Pedro Huauya Vasquez de Llusita, Distrito Huancaraylla, Provincia de Victor Fajardo - Ayacucho.	3,181,822.00	2012	431,050.00	431,049.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,068,950.34	FASE DE INVERSION		
					2013	2,169,505.00	2,169,503.92	100.00	0.00	0.00	1,570,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,023.00	0.00	0.00	0.00		-232,963.08	
					2014	475,595.00	581,268.00	122.22	0.00	0.00	0.00	475,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,673.00	0.00		0.00	
	271115		Mejoramiento Del Servicio Educativo En El Instituto Superior Tecnológico Publico Perú Corea Del Sur De Huancapi, Distrito De Huancapi, Provincia De Victor Fajardo, Región Ayacucho.	8,218,299.82	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2015	3,000,000.00	2,571,531.00	85.72	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,469.00				
	106903	2088676	Construcción de Infraestructura de la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de Asunción del, Distrito de Sarhua - Victor Fajardo - Ayacucho	2,013,905.00	2011	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	903,141.00	903,141.00	100.00	0.00	32,628.09	436,380.00	0.00	0.00	0.00	240,033.91	21,750.00	172,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2013	841,557.00	841,557.00	100.00	0.00	0.00	841,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
SUB REGION HUANCASANCOS	177488		Construcción y mejoramiento del servicio Educativo en el Area de Educación para el Trabajo de la Educación Básica Regular en el I.E. Los Andes, Distrito de Sancos, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	8,980,412.78	2013	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					2015	584,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	94899		Construcción y Mejoramiento de Trocha Carrozable Utari - Laguna Ccallacocha - Chacacniyoc, Distrito de Sancos y Santiago de Lucanamarca, Provincia de Huancasancos - Ayacucho.	4,960,919.00	2012	1,450,000.00	1,300,000.00	89.66	258,842.70	0.00	482,715.00	1,090.00	0.00	257,352.30	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	300,000.00	30,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2014	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	139191	2124065	Construcción y Mejoramiento de Camino Vecinal Sulcaray - Santa Rosa de Coocha - San Jose de Huarca - Santa Cruz de Huarca, Distrito de Santiago de Lucanamarca - Huancasancos - Ayacucho	3,632,743.00	2012	1,167,511.00	1,167,510.50	100.00	0.00	0.00	554,806.00	1,090.00	220,365.00	0.00	223,739.00	0.00	-20,725.62	20,725.00	167,511.12	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2013	719,586.00	719,586.00	100.00	0.00	0.00	719,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2014	1,245,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	96088	2112559	Construcción y Equipamiento de la I.E. Hipólito Unzué del Distrito de Carapo, Provincia de Huancasancos.	1,774,056.00	2011	500,000.00	499,788.77	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,788.42	141,503.40	48,241.05	130,381.45	165,874.45	FASE DE INVERSION		
					2012	675,360.00	675,360.00	100.00	0.00	0.00	299,209.00	0.00	107,078.00	0.00	165,038.00	0.00	0.00	0.00	289,435.00	-185,400.00		0.00	
					2013	185,400.00	185,400.00	100.00	0.00	0.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					2014	202,731.00	202,731.00	100.00	0.00	0.00	0.00	202,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	81815		Construcción Trucha Carrozable Pumasapo-Manzanayoc-Urabamba-San Andres-Espinozayoc-Tacra del Distrito de Sancos de la Provincia de Huancasancos-Ayacucho etapa III.	6,547,449.00	2011	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2012	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	330,728.65	0.00	69,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
					2013	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2014	673,274.00	673,274.00	222.79	0.00	0.00	0.00	673,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2015	1,000,000.00	1,500,000.00	150.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	119454		Mejoramiento De Carretera Putica - Accosa - Manchiri, Del Distrito De Carapo Provincia De Huanca Sancos - Ayacucho	2,641,094.52	2011	72,286.00	1,500,000.00	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	9,925.00	50,528.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2013	500,000.00	68,108.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
					2015	1,000,000.00	500,000.00	20.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,091.78	0.00	0.00			
	37599	2129763	Construcción de Trocha Carrozable Putica - Tauli, distrito de Carapo Provincia de Huancasancos - Ayacucho	1,662,852.00	2010	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION		
					2011	522,629.00	274,192.65	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.31	272,669.34			
					2012	698,436.00	698,435.46	100.00	0.00	27,617.46	218,317.98	0.00	0.00	0.00	2,500.02	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
2013					490,223.00	490,223.00	100.00	0.00	0.00	490,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
SUB REGION SUCRE	120641	2110607	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento en el Instituto Superior Tecnológico Público Hatun Soras, Distrito de Soras - Sucre - Ayacucho	3,345,622.00	2010	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION	
					2011	617,724.00	613,739.60	99.35	0.00	0.00	29,668.30	58,111.87	131,599.81	106,831.19	24,463.00	94,154.38	23,973.00	87,143.92	25,286.99		32,507.14
					2012	1,626,921.00	1,106,863.66	68.03	0.00	10,980.91	796,000.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	891,929.09	0.00	0.00	0.00		-593,136.34
					2013	1,425,018.00	1,425,018.00	100.00	0.00	0.00	652,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,068.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	185821		Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Institucion Educativa Secundaria De Menores El Amauta Quije, Distrito De San Salvador De Quije - Sucre - Ayacucho	2,462,034.80	2013	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2014	1,026,726.00	1,026,726.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,026,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2015	700,000.00	735,308.00	105.04	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,308.00			
	188929	2150671	Ampliación de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público Santo Domingo de Guzmán Provincia De Sucre - Ayacucho	2,491,934.00	2012	861,042.00	861,042.00	100.00	0.00	0.00	317,933.00	0.00	43,109.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION
					2013	1,630,892.00	1,630,892.00	100.00	0.00	0.00	1,118,117.00	0.00	0.00	512,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
UNIDAD OPERATIVA VRAE	163538	2160709	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I.E. N° 38599/Mx-P del Centro Poblado de Palmapampa Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar - Ayacucho.	5,053,259.00	2012	2,644,980.00	1,535,661.61	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,980.00	0.00	-1,109,318.39	FASE DE INVERSION		
					2013	3,517,596.00	3,517,596.00	100.00	0.00	0.00	2,142,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,866.00	0.00	0.00	440,171.00		0.00	
	176522	2141595	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Juan Baulista Chate Huacause Comunipari, Distrito de Santa Rosa - La Mar- Ayacucho	1,459,328.00	2012	600,000.00	576,804.66	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	-23,195.34	FASE DE INVERSION		
					2013	882,523.00	882,523.00	100.00	0.00	0.00	442,377.00	0.00	0.00	0.00	249,301.00	0.00	0.00	190,845.00	0.00		0.00	
	133298	2127604	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 38452/Mx-P de la Comunidad Rinconada Baja, Distrito de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho	1,718,328.00	2012	1,408,528.00	1,160,744.67	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,897.00	0.00	0.00	180,631.00	-247,783.33	FASE DE INVERSION	
					2013	624,281.00	624,281.00	100.00	0.00	0.00	439,281.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	84808	2074317	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa San José de Monterrico del Distrito de San Miguel, Provincia de la Mar - Ayacucho	2,660,601.00	2012	1,364,309.00	1,139,396.78	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,309.00	0.00	0.00	0.00	-224,912.22	FASE DE INVERSION	
					2013	1,360,993.00	1,360,993.00	100.00	0.00	0.00	224,912.00	277,354.00	0.00	0.00	0.00	138,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00
					2014	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	194501		Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Secundaria José Gálvez de Santa Rosa- La Mar- Ayacucho	5,213,431.00	2013	2,091,470.00	2,091,468.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,019.00	0.00	-1,924,550.07	FASE DE INVERSION	
					2014	1,924,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					2015	1,197,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,412.00	0.00	138,188.06	38,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00			



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: OCTUBRE- 2015

Ejecutora	Codigo		Denominación	MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/)	% de Avance respecto al PIM anual	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DGPP							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS	60539	2058087	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos	5,970,526.00	2008	600,008.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		VIABLE			
					2009	1,000,001.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
					2010	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00		0.00		
					2011	600,000.00	330,106.20	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,006.72	154,603.19	135,496.29				
					2012	892,923.00	892,922.10	100.00	0.00	14,474.00	667,492.00	1,900.00	84,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,616.00	-100,960.90		0.00	0.00	
					2013	782,978.00	782,977.00	100.00	0.00	0.00	782,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	67820	2068056	Construcción de Mini Represa Carhuanayre, Otoca, Provincia de Lucanas - Ayacucho	4,140,314.98	2010	415,000.00	415,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2012	1,401,519.00	1,401,517.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-60,482.48				
					2013	1,494,017.00	1,488,535.89	99.63	0.00	0.00	1,086,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,044.00	0.00	0.00	0.00		-5,481.11		
					2015	680,000.00	1,220,085.00	179.42	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	14,147.00	0.00	0.00	0.00	525,938.00						
	11843	2094881	Mejoramiento Irrigación Tastachayocc - Saisa	3,055,225.00	2010	1,680,804.00	1,680,804.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FASE DE INVERSION			
					2,013.00	814,288.00	808,520.39	99.29	0.00	0.00	814,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	-339,867.08				